Форма 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Жолаушы-Жол"
Договор №179 от 11 октября 2016 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Бударинской врачебной амбулатории Акжаикского района

АКТ №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		МРП=1982:775=2,5574194=Ф55								
		ДЕМОНТАЖ								
1	8-599-9 К=0,3	**ДЕМОНТАЖ ЩитА осветительнОГО**	1	160,80	12,90	161	13	141	0,90	1
		шт		147,90	0,69	148	1	95	--	--
2	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	35	29,35	2,80	1027	98	919	0,18	6
		шт		26,55	0,45	929	16	97,2	--	--
3	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	1
		шт		9,09	0,05	136	1	97,2	--	--
4	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	90	8,42	--	758	--	737	0,06	5
		шт		8,42	--	758	--	97,2	--	--
5	67-7-1	Демонтаж КОРОБОК РАСПАЕЧНЫХ	90	8,42	--	758	--	737	0,06	5
		шт		8,42	--	758	--	97,2	--	--
6	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	400	3,69	--	1476	--	1435	0,03	10
		м		3,69	--	1476	--	97,2	--	--
7	67-6-1	Демонтаж кабеля	20	13,94	0,06	279	1	270	0,10	2
		м		13,88	--	278	--	97,2	--	--
8	67-5-12	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25	10	45,45	0,49	455	5	438	0,30	3
		м		44,96	0,07	450	1	97,2	--	--
		МОНТАЖ								
9	8-599-9	**Щит УЧЕТА**	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
10	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
11	67-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	--	97,2	--	--
12	67-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп , количество ламп до 2 шт	63	329,06	2,81	20731	177	20006	1,87	118
		шт		326,25	0,45	20554	28	97,2	--	--
13	67-15-7	Монтаж светильника С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	13	168,51	0,50	2191	7	2124	0,98	13
		шт		168,01	0,09	2184	1	97,2	--	--
14	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	80	37,55	--	3004	--	2920	0,24	19
		шт		37,55	--	3004	--	97,2	--	--
15	67-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель герметический	2	74,51	0,03	149	--	145	0,47	1
		шт		74,48	--	149	--	97,2	--	--
16	67-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением ДО 16 мм2	713	19,25	0,03	13725	21	13320	0,12	83
		м		19,22	--	13704	--	97,2	--	--
17	67-13-7	Затягивание провода в трубы, последующий провод	400	14,87	0,06	5948	24	5758	0,09	35
		м		14,81	--	5924	--	97,2	--	--
18	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	5	104,75	0,06	524	--	509	0,60	3
		м		104,69	--	523	--	97,2	--	--
19	33-108-2	Подвеска проводов СИП	0,04	5096,44	752,81	204	30	186	24,40	1
		1км		4140,00	276,75	166	11	105	1,35	--
20	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	703	32,10	0,26	22566	183	21805	0,20	138
		м		31,84	0,07	22384	49	97,2	--	--
21	67-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	10	42,05	0,40	421	4	406	0,26	3
		м		41,65	0,09	417	1	97,2	--	--
22	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
23	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	5	84,60	2,80	423	14	155	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32,40	0,20	162	1	95	--	--
			50	107,30	3,50	5365	175	1558	0,18	9
25	46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	32,40	0,40	1620	20	95	--	--
			703	42,56	19,79	29920	13912	21259	0,13	95
26	46-26-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	м	22,77	7,47	16007	5251	100	0,04	26
			138	314,68	154,81	43426	21363	33179	0,80	110
27	8-363-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода в здание	отверст.	149,18	91,25	20587	12592	100	0,14	20
			1	6157,18	5229,00	6157	5229	1314	4,27	4
	1	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	шт	283,24	1099,63	283	1100	95	6,38	6
28	СТТОО "ТАЙСКОМ"	ЩИТ УЧЕТА ЩУ 3/1-1 ЦЕНА:10500 ТЕНГЕ С НДС								
			1	4181,66	--	4182	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
29	18-3-158	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОПВ 12								
			1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
30	СТТОО "ТАЙСКОМ"	Электросчетчик НЕВА МТ 313 AR E4S ЦЕНА:16500 ТЕНГЕ С НДС								
			1	6140,17	--	6140	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
31	СТТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР " П.714	Светильники тип OPI/S-2x36 ЦЕНА:9279 ТЕНГЕ С НДС								
			51	3453,01	--	176103	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
32	17-2-27	Светильники тип ЛП0-2Х36								
			12	2480,00	--	29760	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
33	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
			13	871,00	--	11323	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
34	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			22	156,00	--	3432	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	12	182,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,082	16300,00	--	1337	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	18-1-143	Розетка штепсельная ДВУХПОЛЮСНАЯ с ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ контактами,220В	45	46,00	--	2070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	18-1-144	Розетка штепсельная ДВУХПОЛЮСНАЯ с	1	105,00	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	16-1-1206 и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-	0,56	39710,00	--	22238	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	16-1-1207 и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-	0,52	62459,00	--	32479	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	16-1-1246 и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-	0,01	186563,00	--	1866	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	16-7-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,023	37410,00	--	860	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	16-7-121 Изм. и	Провода силовые для электрических установок на	0,005	25484,00	--	127	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	16-7-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,03 НА ПРОВЕС	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0412	69895,00	--	2880	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	17-6-80	Лампы ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ 36 ВТ, 220В	126	101,00	--	12726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СТОО "ТАНСКОМ"	ЛАМПА АККОРД 20W E27 2700 T2 ЦЕНА:520 ТЕНГЕ С НДС	16	193,51	--	3096	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп	126	17,00	--	2142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	18-1-132	Коробка РАСПАЕЧНАЯ								
			0,056	16300,00	--	913	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	18-1-132	Коробка УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
			0,001	16300,00	--	16	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	8-4-29	Трубы гофрированные ЛЕГКОГО типа, диаметр 20 мм								
			0,32633	86200,00	--	28130	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
					ПУБОРНАЯ НА 1 ОЧКО					
52	1-12-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша								
			4,8	30,62	28,79	147	138	45	0,01	--
		м3		1,83	7,92	9	38	97	0,03	--
53	1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			0,09	262,72	--	24	--	27	1,85	--
		м3		262,72	--	24	--	113	--	--
54	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			4,89	39,84	37,82	195	185	61	0,01	--
		м3		1,87	11,00	9	54	97	0,04	--
55	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			8,5575	108,20	--	926	--	185	0,45	4
		т		21,64	--	185	--	100	--	--
56	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			4,89	3,87	3,24	19	16	8	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
57	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			2,52	775,44	24,55	1954	62	152	0,26	1
		м2		39,83	9,20	100	23	123	0,04	--
58	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			1,62	12581,05	1327,03	20381	2150	4412	12,49	20
		м3		2137,50	456,24	3463	739	105	1,72	3
59	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,65	127,00	--	210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм								
			1,5	2045,71	11,03	3069	17	183	0,60	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		95,18	4,14	143	6	123	0,02	--
61	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,154	22541,72	316,57	3471	49	667	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	537	18	120	0,58	--
62	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций								
			0,164	573,75	28,11	94	5	26	0,78	--
		м3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	--
63	10-7-1	Обшивка каркасных стен вагонкой обшивки								
			11	1691,42	4,64	18606	51	789	0,36	4
		м2		58,05	1,76	639	19	120	0,01	--
64	10-3-4	Обшивка фронтонов вагонкой								
			0,91	1436,79	8,67	1307	8	118	0,68	1
		м2		104,63	3,26	95	3	120	0,02	--
65	10-55-1	Укладка щитов из досок, толщина 22 мм								
			0,5	1312,59	29,74	656	15	26	0,23	--
		м2		32,85	11,23	16	6	120	0,05	--
66	10-28-12	Обивка щитов кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны								
			0,61	647,65	1,36	395	1	81	0,73	--
		м2		110,03	0,52	67	--	120	--	--
67	10-14-1	Установка стропил								
			0,01	21304,82	334,28	213	3	42	22,10	--
		м3		3397,50	126,00	34	1	120	0,62	--
68	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,01	573,75	28,11	6	--	2	0,78	--
		м3		123,75	10,58	1	--	120	0,05	--
69	12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия кровельной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством								
			3,32	1057,42	8,20	3511	27	1091	1,71	6
		м2		272,95	3,08	906	10	119	0,02	--
70	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			0,02	20,48	0,91	1	--	--	0,03	--
		м2		4,68	0,34	--	--	--	--	--
71	22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм								
			0,001	307343,27	1984,82	307	2	61	270,00	--
		км		45900,00	749,25	46	1	130	3,66	--
72	11-1-1	Уплотнение грунта								
			4,56	13,19	2,62	60	12	65	0,07	--
		м2		10,51	0,99	48	5	123	--	--
73	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			4,56	621,30	34,29	2833	156	90	0,04	--
		м2		6,01	8,79	27	40	133	0,03	--
74	27-26-3 к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2								
			4,56	-98,27	-2,73	-448	-12	-6	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-0,20	-0,80	-1	-4	133	--	--
75	27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
			39,4	628,36	15,35	24757	605	576	0,03	1
		м2		5,94	5,06	234	199	133	0,02	1
76	27-54-2 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
			39,4	-151,59	--	-5973	--	-1	--	--
		м2		-0,02	--	-1	--	133	--	--
				II КАНАЛИЗАЦИЯ						
77	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			28,82	27,84	26,18	802	754	248	0,01	--
		м3		1,66	7,20	48	208	97	0,03	1
78	1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
			0,52	262,72	--	137	--	154	1,85	1
		м3		262,72	--	137	--	113	--	--
79	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			4,59	134,10	--	616	--	696	0,97	4
		м3		134,10	--	616	--	113	--	--
80	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			18,38	6,48	6,48	119	119	38	--	--
		м3		--	2,10	--	39	97	0,01	--
81	1-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			18,38	16,00	16,00	294	294	93	--	--
		м3		--	5,19	--	95	97	0,02	--
82	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			18,38	21,55	4,52	396	83	304	0,11	2
		м3		17,03	--	313	--	97	--	--
83	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			6,37	39,84	37,82	254	241	80	0,01	--
		м3		1,87	11,00	12	70	97	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			11,1475	108,20	--	1206	--	241	0,45	5
		т		21,64	--	241	--	100	--	--
85	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			6,37	3,87	3,24	25	21	10	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
86	23-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			2,27	9525,08	2308,84	21622	5241	9298	13,87	31
		м3		2286,00	864,68	5189	1963	130	4,22	10
87	30-18-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм								
			0,14	3240,00	--	454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм								
			0,06	3610,00	--	217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			1,5	4860,00	--	7290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм								
			1,8	7810,00	--	14058	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			0,93	28900,00	--	26877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(нар. и внутр.)								
			18,98	245,44	3,82	4658	73	869	0,21	4
		м2		37,35	1,44	709	27	118	0,01	--
93	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	2-1-267	СТРЕМЯНКА								
			0,036	133700,00	--	4813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	ЕТ121	ОКРАСКА								
			0,036	6512,00	--	234	--	74	21,62	1
		т		1953,60	--	70	--	105	--	--
96	27-38-1	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
			11	1427,05	14,12	15698	155	674	0,27	3
		м2		42,98	3,08	473	34	133	0,01	--
97	46-33-3	Заделка бетоном В КОЛОДЦАХ								
			0,3	27967,46	355,81	8390	107	3431	75,58	23
		м3		11301,75	135,00	3391	41	100	0,66	--
98	8-6-9	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ГОРЛОВИН								
			0,08	10186,85	296,60	815	24	97	5,95	--
		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	--
				II ПОКРЫТИЕ						
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ-24,3м2								
99	1-24-2	Устройство корыта								
			6,6825	9,24	9,24	62	62	19	--	--
		м3		--	3,00	--	20	97	0,01	--
100	1-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			6,6825	39,55	39,55	264	264	83	--	--
		м3		--	12,84	--	86	97	0,05	--
101	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			24,3	527,04	34,29	12807	833	478	0,04	1
		м2		6,01	8,79	146	214	133	0,03	1
102	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-	24,3	82,81	2,73	2012	66	32	--	--
		м2		0,20	0,80	5	19	133	--	--
103	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	1,215	2333,76	68,13	2836	83	55	0,14	--
		м3		21,38	12,76	26	16	133	0,04	--
104	27-14-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	0,729	89,76	68,13	65	50	33	0,14	--
		м3		21,38	12,76	16	9	133	0,04	--
105	СТ143008-110	Смесь пескоцементная	0,729	1090,00	--	795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7
106	11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов цементно-песчаным составом				971
			24,3	399,87	29,99	463
		м2		190,58	11,23	3110
107	30-3-33 Изм. и	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450 5,5 См	24,3	1280,00	--	
		м2		--	--	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ				
108	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм				844
			15,7	538,05	6,63	170
		м		108,68	1,76	
109	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400				677
			0,25	27100,00	--	
		м3		--	--	80416
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13942
			Тенге			80416
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.					
	Итого прямых затрат		165835,94			
	Накладные расходы		58199,83			102819
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		2,17178	2233018,21		
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 К0,8492076		2%	44660,36	2277678,57	
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %	273321,43		2551000,0
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО
_____ Хайрушев Д.М.

Тех. надзор:
Технадзор
ТОО "Саулет-16"
_____ Искакова З.С.

ядчик
Директор ГК
ДП