Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима Кус".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор".

Основание: Приложение № 4 к Договору № 69/2021 от 17.11.2021 года. Допсоглашение № б/н

Наименование объекта: Площадка биологической очистки стоков для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера", расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса, уч. "Бактыкурай" (без наружных инженерных сетей)

А К Т № 1

приемки выполненных работ за февраль месяц 2022 года

№ п.п	Шифр Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за ед. в уровне локальных смет	к=(ВЗиС, Зимние, Непредвиденные, НДС)	Цена за ед. с учетом К	ИТОГО ЦЕНА С НДС	ВСЕГО ЦЕНА С НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-П7.1		Площадка биологической очистки стоков.- здание ЛОС и приемная емкость Т 0101							
	2-П7.1-2		Общестроительные работы КЖ тит 7.1							
			Отдел 1. Здание ЛОС							
			Раздел 1. Разработка котлована#==========							
1	1.	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2395,9	439	1,184	519,207	1 243 969	
2	2.	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,1	9 729	1,184	11 517,579	853 453	
			Раздел 12. Сухая камера							
3	71.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6	5 537	1,184	6 554,830	39 329	
4	72.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	29 467	1,184	34 884,119	209 305	
5	73.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	67,3	36 957	1,184	43 750,121	2 944 383	
6	74.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,21118	371 250	1,184	439 494,285	1 850 790	
7	75.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2778	371 253	1,184	439 497,642	122 092	
8	76.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	4,48898	43 719	1,184	51 755,387	232 329	
9	77.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0	1 280	1,184	1 515,702	-	
			Отдел 3. Приемная емкость Т 0101							
			Раздел 13. Земляные работы							
10	78.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,87	166	1,184	196,602	1 547	
11	79.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,63	283	1,184	334,522	6 567	

12	80.	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,99	370	1,184	437,811	10 941	
13	81.	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,99	7 337	1,184	8 685,933	17 285	
14	82.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,99	343	1,184	406,307	809	
			Раздел 14. Общестроительные работы по марке КЖ							
15	85.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	3,2	5 537	1,184	6 554,682	20 975	
16	86.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	29 468	1,184	34 884,544	45 350	
17	87.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	36	55 036	1,184	65 153,477	2 345 525	
18	88.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	371 249	1,184	439 493,390	73 835	
19	89.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,78	371 250	1,184	439 494,453	782 300	
		2-П7.1-2	**ИТОГО по смете**							**10 800 782,56**
	2-П7.2		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.2 Емкость усреднитель Т0201**							
	2-П7.2-1		Общестроительные работы КЖ,КМ, АР							
			Раздел 1. Разработка котлована#==========							
20	1.	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1340,7408	439	1,184	519,207	696 123	
21	2.	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,7896	9 729	1,184	11 517,556	492 832	
			Отдел 2. Общестроительные работы по марке КЖ							
			Раздел 2. Фундамент							
22	9.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	22	5 537	1,184	6 554,830	144 206	
23	10.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10	29 467	1,184	34 884,080	348 841	
24	11.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	1 163	1,184	1 377,126	148 730	
25	12.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108	782	1,184	926,090	100 018	
26	13.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	1 163	1,184	1 377,126	148 730	
27	15.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,72	371 250	1,184	439 494,405	3 392 897	
28	16.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	371 250	1,184	439 494,861	496 629	
29	17.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	7	43 719	1,184	51 755,349	362 287	

	2-П7.2-1		ИТОГО по смете								6 331 291,62
	2-П7.3,7.4		Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.3,7.4 Денитрификатор Т 2401,Аэротенк Т 3001								
	2-П7.3,7.4-1		Общестроительные работы КЖ,КМ, АР								
			Раздел 1. Разработка котлована#==========								
30	1.	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1440,456	439	1,184	519,207	747 895		
31	2.	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,972	9 729	1,184	11 517,557	529 485		
			Раздел 3. Блок денитрификатора и аэротенка								
32	9.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	63,37	5 537	1,184	6 554,855	415 381		
33	10.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,3	20 903	1,184	24 745,856	749 799		
34	11.	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	340	111 057	1,184	131 471,965	44 700 468		
35	12.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,05544	371 250	1,184	439 494,509	7 495 772		
	2-П7.3,7.4-1		ИТОГО по смете								54 638 800,72
			ИТОГО по стройке								71 770 874,90

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мелиоратер"

Директор _____ **Саламатин А. В.**

Представитель технического надзора:
ТОО "STROY ИНЖИНИРИНГ"
Инженер-эксперт _____ **Белгуанов С.**
Инженер-эксперт _____ **Алиев Е.**

Представитель авторского надзора:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В. В.**

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Прима Кус"

Генеральный директор _____ **Залевский А. Н.**

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:

Начальник ПТО _____ **Цой Е. В.**
Инженер ПТО _____ **Ерекеев Ж.Р.**

ТОО «Прима Кус»
Инженер ПТО
Ерекеев Ж.Р.
«_____» _____ _____