Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима Кус".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор".

Основание: Приложение № 4 к Договору № 69/2021 от 17.11.2021 года., Доп.соглашение № б/н, Доп.соглашение №3 от 06.05.2022г., Доп.соглашение №4 от 05.07.2022г.

Наименование объекта: Площадка биологической очистки стоков для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера", расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса, уч. "Бактыкурай" (без наружных инженерных сетей)

А К Т № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п.п	№ п.п по ВДЦ	Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за ед. в уровне локальных смет	к=(ВЗиС, Зимние, Непредвиденные, НДС)	Цена за ед. с учетом К	ИТОГО ЦЕНА С НДС	ВСЕГО ЦЕНА С НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-П7.1		**Площадка биологической очистки стоков.- здание ЛОС и приемная емкость Т 0101**							
		2-П7.1-1		**Конструкции металлические КМ тит 7.1**							
1	1	1.	СТ С КП 10.02.2021	Стоимость монтажа металлоконструкций	т	51,57075	125 669	1,184	148 770,007	7 672 181	
2	2	2.	СТ С КП 10.02.2021	Стоимость металлоконструкций с учетом доставки, огрунтовки, окраски ПВ115	т	51,57075	655 501	1,184	775 996,998	40 018 747	
		2-П7.1-1		**ИТОГО по смете**							**47 690 928**
		2-П7.1-2		**Общестроительные работы КЖ тит 7.1**							
				Отдел 1. Здание ЛОС							
				Раздел 2. Обратная засыпка пазух котлована							
3	5	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1380,504	31	1,184	36,136	49 885	
4	6	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	340	2526	1,184	2 990,821	1 016 879	
5	7	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1380,504	343	1,184	406,048	560 551	
6	8	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1380,504	113	1,184	133,961	184 934	
7	9	7.	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	535,57	479	1,184	567,343	303 852	
8	10	8.	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1071,14	396	1,184	469,220	502 601	
				Отдел 2. Общестроительные работы по марке КЖ							
				Раздел 3. Монолитный фундамент Фм1-2шт,Фм4-2шт							
9	12	10.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,08	29 467	1,184	34 883,999	246 979	
10	13	11.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	47,52	47 001	1,184	55 641,171	2 644 068	
11	14	12.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,26448	371 250	1,184	439 494,259	555 732	
12	15	13.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10472	371 257	1,184	439 502,359	46 025	
13	16	14.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	1,3692	43 719	1,184	51 755,529	70 864	
14	17	15.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,45456	810 230	1,184	959 168,865	436 000	
15	18	16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160	1 280	1,184	1 515,701	242 512	

				Раздел 4. Монолитный фундамент Фм2-2шт, Фм3-2шт							
16	19	17.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,08	29 467	1,184	34 883,999	246 979	
17	20	18.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	47,52	47 001	1,184	55 641,171	2 644 068	
18	21	19.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,26448	371 250	1,184	439 494,259	555 732	
19	22	20.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10472	371 257	1,184	439 502,359	46 025	
20	23	21.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	1,3692	43 719	1,184	51 755,529	70 864	
21	24	22.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,37712	810 230	1,184	959 169,449	361 722	
22	25	23.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160	1 280	1,184	1 515,701	242 512	
				Раздел 5. Монолитный фундамент Фм5-4шт,Фм6-2шт, Фм7-3шт							
23	26	24.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	29 467	1,184	34 883,769	94 186	
24	27	25.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	22,5	47 001	1,184	55 641,174	1 251 926	
25	28	26.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,29168	371 250	1,184	439 494,263	567 686	
26	29	27.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23562	371 250	1,184	439 494,823	103 554	
27	30	28.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	1,5273	43 718	1,184	51 754,779	79 045	
28	31	29.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,26442	810 230	1,184	959 169,179	253 624	
29	32	30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135	1 280	1,184	1 515,697	204 619	
				Раздел 6. Монолитный фундамент Фм8-1шт							
30	33	31.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	29 468	1,184	34 884,317	69 769	
31	34	32.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,5	47 001	1,184	55 641,252	806 798	
32	35	33.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39534	371 250	1,184	439 494,521	173 750	
33	36	34.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02684	371 237	1,184	439 479,009	11 796	
34	37	35.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	0,42218	43 718	1,184	51 754,770	21 850	
35	38	36.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,20792	810 230	1,184	959 169,130	199 430	
36	39	37.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	1 280	1,184	1 515,708	60 628	
				Раздел 7. Монолитный фундамент Фм9-1шт							
37	40	38.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,71	29 467	1,184	34 884,023	59 652	

38	41	39.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,09	47 001	1,184	55 641,148	728 343	
39	42	40.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36448	371 249	1,184	439 493,797	160 187	
40	43	41.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02684	371 237	1,184	439 479,009	11 796	
41	44	42.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	0,39132	43 719	1,184	51 755,216	20 253	
42	45	43.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,20792	810 230	1,184	959 169,130	199 430	
43	46	44.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	1 280	1,184	1 515,708	60 628	
				Раздел 8. Монолитный фундамент Фм10-1шт							
44	47	45.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	29 467	1,184	34 883,330	41 860	
45	48	46.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,4	47 001	1,184	55 641,212	523 027	
46	49	47.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2614072	371 252	1,184	439 497,059	114 888	
47	50	48.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02618	371 238	1,184	439 479,750	11 506	
48	51	49.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	0,2875872	43 715	1,184	51 751,358	14 883	
49	52	50.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,11364	810 225	1,184	959 163,657	108 999	
50	53	51.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	1 280	1,184	1 515,708	60 628	
				Раздел 9. Монолитный фундамент Фм11-1шт							
51	54	52.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	29 467	1,184	34 883,330	41 860	
52	55	53.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,4	47 001	1,184	55 641,212	523 027	
53	56	54.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,311056	371 251	1,184	439 496,197	136 708	
54	57	55.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02618	371 238	1,184	439 479,750	11 506	
55	58	56.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	0,337236	43 720	1,184	51 756,908	17 454	
56	59	57.	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,20792	810 230	1,184	959 169,130	199 430	
57	60	58.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	1 280	1,184	1 515,708	60 628	
				Раздел 10. Монолитный ж/б стена							
58	61	59.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	29 467	1,184	34 883,947	111 629	
59	62	60.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	27,62	61 624	1,184	72 951,726	2 014 927	

60	63	61.	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,01805	371 250	1,184	439 494,373	447 427	
61	64	62.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0949	371 254	1,184	439 499,124	41 708	
62	65	63.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	1,11295	43 719	1,184	51 755,511	57 601	
63	66	64.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	144,72	1 280	1,184	1 515,698	219 352	
				Раздел 11. Монолитная ж/б плита на отм.-0.600;-0.530;-1.000 (железобетонный пол)							
64	67	65.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1173,798	218	1,184	257,623	302 397	
65	68	66.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	52,59	29 467	1,184	34 884,006	1 834 550	
66	69	67.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	105,2	36 957	1,184	43 750,119	4 602 513	
67	70	68.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,18278	371 250	1,184	439 494,437	4 475 275	
68	71	69.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32662	371 251	1,184	439 495,624	143 548	
69	72	70.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	10,5094	43 719	1,184	51 755,299	543 917	
				Раздел 12. Сухая камера							
70	79	77.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142	1 280	1,184	1 515,702	215 230	
				Отдел 3. Приемная емкость Т 0101							
				Раздел 13. Земляные работы							
71	85	83.	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,75	23	1,184	27,041	128	
72	86	84.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,75	288	1,184	340,380	1 617	
				Раздел 14. Общестроительные работы по марке КЖ							
73	89	87.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,2	55 036	1,184	65 153,477	599 412	
74	90	88.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04215	371 249	1,184	439 493,390	18 525	
75	91	89.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44967	371 250	1,184	439 494,453	197 627	
				Раздел 15. Гидроизоляция внешняя часть 92,46 м2							
76	92	90.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	11,0952	35 618	1,184	42 165,120	467 830	
77	93	91.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,46	662	1,184	783,352	72 429	
	94	92.	СТЦЕНА СЦена	Холодная асфальтовая мастика на 2 слоя	кг	554,76	627	1,184	742,009	411 637	
				Раздел 16. Гидроизоляция внутренняя часть не ламинированная 83,2							
78	95	93.	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	83,2	4 866	1,184	5 760,482	479 272	
79	96	94.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	83,2	208	1,184	246,753	20 530	

80	97	95.	СТЦЕНА СЦена	Химстойкое износостойкое защитное покрытие на эпоксидной основе Sikacor-299 Airless RAL 7032 (объем на 2 слоя)	кг	66,56	9 084	1,184	10 753,335	715 742	
81	98	96.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	83,2	104	1,184	123,362	10 264	
82	99	97.	СТЦЕНА СЦена	Выравнивающий слой на эпоксидно-цементной основе Sikagard-720EC	кг	166,4	1 929	1,184	2 283,079	379 904	
			2-П7.1-2	**ИТОГО по смете**							**36 419 128**
		2-П7.1-3		**Архитектурное решение АР.тит 7.1**							
				Отдел 1. Кровля,Стены, Потолок, Перегородки							
83	107	1.	СТ С КП 13.02.2021	Стоимость монтажа PIR панелей стеновых, кровельных, перегородок, фасонных изделий с учетом монтажа доборных элементов и стоимости крепежных элементов	м2	1816	3 185	1,184	3 770,549	6 847 318	
84	108	2.	СТ С	Складские и разгрузочные расходы на PIR панели	тенге на м2	1816	380	1,184	450,004	817 208	
			2-П7.1-3	**ИТОГО по смете**							**7 664 525**
		2-П7.2		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.2 Емкость усреднитель Т0201**							
		2-П7.2-1		**Общестроительные работы КЖ,КМ, АР**							
				Отдел 1. Обратная засыпка пазух котлована#==========							
85	951	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	230	31	1,184	36,136	8 311	
86	952	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60	2 526	1,184	2 990,825	179 449	
87	953	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230	343	1,184	406,047	93 391	
88	954	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	290	113	1,184	133,962	38 849	
				Отдел 2. Общестроительные работы по марке КЖ							
				Раздел 2. Фундамент							
89	962	14.	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	187,1	121 887	1,184	144 292,397	26 997 107	
90	963	15.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,93891	371 250	1,184	439 494,405	852 140	
91	964	16.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2976	371 250	1,184	439 494,861	130 794	
92	965	17.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	4,08651	43 719	1,184	51 755,349	211 499	
				Раздел 3. Гидроизоляция - внешняя часть 288,42м2							
93	966	18.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	12	31 117	1,184	36 836,800	442 042	
94	967	19.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,42	662	1,184	783,363	225 937	
95	968	20.	СТЦЕНА СЦена	Холодная асфальтовая мастика на 2 слоя	кг	1730,52	627	1,184	742,008	1 284 059	
				Раздел 4. Гидроизоляция - внутренняя часть не ламинированная 421,2							
96	969	21.	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	421,2	4 866	1,184	5 760,481	2 426 315	
97	970	22.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	421,2	208	1,184	246,742	103 928	
98	971	23.	СТЦЕНА СЦена	Химстойкое износостойкое защитное покрытие на эпоксидной основе Sikacor-299 Airless RAL 7032 (объем на 2 слоя)	кг	336,96	9 084	1,184	10 753,340	3 623 446	
99	972	24.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	421,2	104	1,184	123,366	51 962	
100	973	25.	СТЦЕНА СЦена	Выравнивающий слой на эпоксидно-цементной основе Sikagard-720EC	кг	842,4	1 929	1,184	2 283,083	1 923 269	
			2-П7.2-1	**ИТОГО по смете**							**38 592 497**
		2-П7.3,7.4		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.3,7.4 Денитрификатор Т 2401,Аэротенк Т 3001**							
		2-П7.3,7.4-1		**Общестроительные работы КЖ,КМ, АР**							
				Раздел 2. #Обратная засыпка пазух котлована#==========							

101	983	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	892,7424	31	1,184	36,136	32 260	
101	984	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	223,1856	2 526	1,184	2 990,822	667 508	
102	985	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	892,7424	343	1,184	406,047	362 495	
103	986	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1115,928	113	1,184	133,961	149 491	
104	987	7.	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	370,5	479	1,184	567,344	210 201	
105	988	8.	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	741	396	1,184	469,221	347 692	
				Раздел 3. Блок денитрификатора и аэротенка							
106	993	13.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4299	371 250	1,184	439 494,263	1 067 927	
107	994	14.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	19,48534	43 719	1,184	51 755,359	1 008 471	
				Раздел 4. Гидроизоляция внешняя часть 372,52 м2							
108	995	15.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	44,7024	31 117	1,184	36 836,806	1 646 694	

109	996	16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	372,52	662	1,184	783,363	291 818	
110	997	17.	СТЦЕНА СЦена	Холодная асфальтовая мастика на 2 слоя	кг	2235,12	627	1,184	742,007	1 658 475	
				Раздел 5. Гидроизоляция внутренняя часть не ламинированная 901,28							
111	998	18.	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	901,28	4 866	1,184	5 760,482	5 191 807	
112	999	19.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	901,28	208	1,184	246,745	222 386	
113	1000	20.	СТЦЕНА СЦена	Химстойкое износостойкое защитное покрытие на эпоксидной основе Sikacor-299 Airless RAL 7032 (объем на 2 слоя)	кг	721,024	9 084	1,184	10 753,340	7 753 416	
114	1001	21.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями за 2 раза	м2	901,28	104	1,184	123,366	111 187	
115	1002	22.	СТЦЕНА СЦена	Выравнивающий слой на эпоксидно-цементной основе Sikagard-720EC	кг	1802,56	1 929	1,184	2 283,082	4 115 393	
			2-П7.3,7.4-1	**ИТОГО по смете**							**24 837 222**
		2-П7.5,7.6		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.5,7.6 Осветлитель CL3901**							
		2-П7.5,7.6-1		**Общестроительные работы КЖ**							
				Раздел 1. Земляные работы							
116	1003	1.	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1514,81376	439	1,184	519,207	786 502	
117	1004	2.	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,34512	9 729	1,184	11 517,549	556 817	
				Раздел 3. Общестроительные работы по марке КЖ							
118	1011	9.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20	5 537	1,184	6 554,830	131 097	
119	1012	10.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20	29 467	1,184	34 883,962	697 679	
120	1016	14.	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	48,8	121 887	1,184	144 292,396	7 041 469	
121	1017	15.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519326667	371 250	1,184	439 494,389	228 241	
122	1018	16.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,456036667	371 250	1,184	439 494,465	1 518 909	
123	1019	17.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	3,975363333	43 719	1,184	51 755,405	205 747	
124			**2-П7.5,7.6-1**	**ИТОГО по смете:**							**11 166 460**
				ВСЕГО по акту							**166 370 760**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Директор _____ Саламатин К.В.
Представители технического надзора:
ТОО "STROY ИНЖИНИРИНГ"
Инженер-эксперт _____ Бердеуатов С.Т.
Инженер-эксперт _____
Представитель авторского надзора:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ Ли В. В.

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима Кус"
Генеральный директор _____ Задевский А. Н.
ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Начальник ПТО _____
Инженер ПТО _____ Ерекеев К.Р.

ТОО «Прима Кус»
Инженер ПТО
Ерекеев К.Р.
«____» _____