Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима Кус".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор".

Основание: Приложение № 4 к Договору № 69/2021 от 17.11.2021 года., Доп.соглашение № б/н, Доп.соглашение №3 от 06.05.2022г., Доп.соглашение №4 от 05.07.2022г.

Наименование объекта: Площадка биологической очистки стоков для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера", расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса, уч. "Бактыкурай" (без наружных инженерных сетей)

А К Т № 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п.п	№ п.п по ВДЦ	№ Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за ед. в уровне локальных смет	к=(ВЗиС, Зимние, Непредвиденные, НДС)	Цена за ед. с учетом К	ИТОГО ЦЕНА С НДС	ВСЕГО ЦЕНА С НДС
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-П7.1		**Площадка биологической очистки стоков.- здание ЛОС и приемная емкость Т 0101**							
		2-П7.1-2		Общестроительные работы КЖ тит 7.1							
				Отдел 1. Здание ЛОС							
				Раздел 2. Обратная засыпка пазух котлован							
1	5	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	167,04	31	1,184	36,136	6 036	
2	6	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	46,886	2 526	1,184	2 990,821	140 228	
3	7	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	167,04	343	1,184	406,048	67 826	
4	8	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	553,926	113	1,184	133,961	74 205	
5	11	9.	1101-0105-0703 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3/КЖ-1/	м3 грунта	2470	3 932	1,184	4 655,203	11 498 350	
				Отдел 3. Приемная емкость Т 0101							
				Раздел 13. Земляные работы							
6	85	83.	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,25	23	1,184	27,041	385	
7	86	84.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	14,25	288	1,184	340,380	4 850	
			2-П7.1-2	**ИТОГО по смете**							**11 791 880,69**
		2-П7.1-3		Архитектурное решение АР тит 7.1							
				Отдел 1. Кровля,Стены, Потолок, Перегородки							
				Раздел 1. Ограждения кровли и площадки водосток лист 9							
15	109	3.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	98	200	1,184	236,342	23 162	
16	110	4.	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,6272	647 248	1,184	766 227,446	480 578	
17	111	5.	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	64	4 075	1,184	4 824,598	308 774	
18	112	6.	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	38	2 259	1,184	2 674,257	101 622	
19	113	7.	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015 С121-100302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	64	1 738	1,184	2 057,152	131 658	
20	114	8.	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015 С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	38	2 299	1,184	2 721,984	103 435	
21	115	9.	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	1 640	1,184	1 940,879	15 527	
22	116	10.	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	4 308	1,184	5 100,059	40 800	
23	117	11.	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015 С121-100302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	128	989	1,184	1 171,134	149 905	
24	118	12.	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	12	980	1,184	1 159,654	13 916	
			2-П7.1-3	**ИТОГО по смете**							**1 369 377,09**

		2-П7.1-4		Технологическое решение тит 7.1								
				Раздел 1. Монтаж технологического оборудования								
25	252	2.	Т КП	Оборудование ТХ поставка согласно ТХ (не вошедшее в поставку NWT, Gate Way)	компл	1	91 630 282	1,141	104 561 421,351	104 561 421		
			2-П7.1-4	**ИТОГО по смете**								**104 561 421,35**
		2-П7.2		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.2 Емкость усреднитель T0201**								
		2-П7.2-1		Общестроительные работы КЖ,КМ, АР								
				Отдел 1. Обратная засыпка пазух котлована								
26	951	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	701,54432	31	1,184	36,136	25 351		
27	952	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	172,88608	2 526	1,184	2 990,825	517 072		
28	953	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	701,54432	343	1,184	406,047	284 860		
29	954	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	874,4304	113	1,184	133,962	117 140		
30	955	7.	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	219,1	479	1,184	567,344	124 305		
31	956	8.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2191	268	1,184	317,075	694 711		
				Отдел 2. Общестроительные работы по марке КЖ								
				Раздел 3. Гидроизоляция - внешняя часть 288,42м2								
32	966	18.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	22,6104	31 117	1,184	36 836,800	832 895		
			2-П7.2-1	**ИТОГО по смете**								**2 596 333,76**
		2-П7.5,7.6		**Площадка биологической очистки стоков.-тит 7.5,7.6 Осветлитель CL3901**								
		2-П7.5,7.6-1		Общестроительные работы КЖ								
				Раздел 2. Обратная засыпка пазух котлована								
40	1005	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1117,407104	31	1,184	36,135	40 378		
41	1006	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	279,351776	2 526	1,184	2 990,823	835 492		
42	1007	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	1117,407104	343	1,184	406,048	453 720		
43	1008	6.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	1396,75888	113	1,184	133,962	187 113		
44	1009	7.	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	166,4	479	1,184	567,339	94 405		
45	1010	8.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1664	268	1,184	317,075	527 614		
				Раздел 3. Общестроительные работы по марке КЖ								
46	1013	11.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	1 163	1,184	1 377,126	148 730		
47	1014	12.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108	782	1,184	926,090	100 018		
48	1015	13.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108	1 163	1,184	1 377,126	148 730		

49	1016	14.	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	97,6	121 887	1,184	144 292,396	14 082 938	
50	1017	15.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,038653333	371 250	1,184	439 494,389	456 482	
51	1018	16.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,912073333	371 250	1,184	439 494,465	3 037 818	
52	1019	17.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(КР-1)	т	7,950726667	43 719	1,184	51 755,405	411 493	
			2-П7.5,7.6-1	**ИТОГО по смете**							
											20 524 929,67
		2-П7.6		**Котельная 500кВт**							
		2-П7.6-1		Общестроительные работы КЖ							
				Отдел 1. Блочно-модульная котельная							
				Раздел 1. Земляные работы КЖ							
60	1155	1.	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/см.КЖ-1 примеч.поз.1, по табл. пункт 6г - 2,0 т/м3/	м3 грунта	17,46	439	1,184	519,160	9 065	
61	1156	2.	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,54	9 728	1,184	11 515,971	6 219	
				Раздел 2. Обратная засыпка пазух котлован							
62	1157	3.	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,56	30	1,184	36,086	165	
63	1158	4.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,14	2 525	1,184	2 989,673	3 408	
64	1159	5.	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	4,56	343	1,184	406,290	1 853	
				Раздел 3. Монолитная фундаментная плита							
65	1160	6.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5 W6 F150;сульфатостойкий)	м3	2,45	29 467	1,184	34 884,136	85 466	
66	1161	7.	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,93	47 001	1,184	55 641,027	496 874	
67	1162	8.	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14492	371 246	1,184	439 489,953	63 691	
68	1163	9.	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41026	371 250	1,184	439 494,374	180 307	
69	1164	10.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,28	1 280	1,184	1 515,717	11 034	
			2-П7.6-1	**ИТОГО по смете**							
											858 081,39
				ВСЕГО ПО АКТУ:							**141 702 023,95**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Директор _____ Сулеймаев Т.Т.

Представители технического надзора:
ТОО "SZKOY ИНЖИНИРИНГ"
Инженер-эксперт _____ Мусеитов Ж.
Инженер-эксперт _____ Алиев Е.

Представитель авторского надзора:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В. В.**

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прима Кус"
Генеральный директор _____ Залевский А.Н.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
Начальник ПТО _____ Цой С.В.
Инженер ПТО _____ Ерекеев Ж.Р.

ТОО «Прима Кус»
Инженер ПТО
_____ Ерекеев Ж.Р.
«_____» _____