Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

Подрядчик: ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Наименование строительства : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
			номер	дата	код	наименование	Код
			53	16.05.2023			
			ДС№1	10.11.2023			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке, в том числе:										
- в текущем месяце	**202 588 010,85**	**180 855 366,83**							**21 702 644,02**	**202 558 010,85**
Всего к оплате:										**202 558 010,85**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225

Руководитель _____ **Садуов О.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора: _____ **Бейсеков Н.У.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Ұрпақ НС" БИН 060340008928

Директор _____ **Джакупов Р.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры,градстроительства Аршалынского района" Акмолинская область,Аршалынский район, п. Аршалы, Жумабека Ташенова 47 БИН**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47. НП17А БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Октябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-01-02-01									
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	68	5099,00	2726,00	346732	185368	52768	--	346732
						1597,00	510,00	108596	34680		--	
2	2	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	141	5694,00	2673,00	802854	376893	165393	--	802854
						1848,00	500,00	260568	70500		--	
3	3	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	106	7555,00	3405,00	800830	360930	141722	--	800830
						2813,00	637,00	298178	67522		--	
4	4	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	165	12262,00	5973,00	2023230	985545	330660	--	2023230
						4285,00	1118,00	707025	184470		--	
5	5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	330,3059613	57897,00	--	19123724	--	19123724	--	19123724
						--	--	--	--		--	
7	7	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	19,584	26062,00	--	510398	--	510398	--	510398

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	69	1607,00	594,00	110883	40986	22839	--	110883
						682,00	105,00	47058	7245		--	
9	9	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,034	176145,00	--	182134	--	182134	--	182134
						--	--	--	--		--	
10	10	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	111526,00	--	14498	--	14498	--	14498
						--	--	--	--		--	
11	11	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,648	154788,00	--	100303	--	100303	--	100303
						--	--	--	--		--	
12	12	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05909	271210,00	6031,00	16026	356	--	--	16026
						265179,00	1426,00	15669	84		--	
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05909	336452,00	--	19881	--	19881	--	19881
						--	--	--	--		--	
16	16	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	786	4693,00	40,00	3688698	31440	2787156	--	3688698
						1107,00	5,00	870102	3930		--	
17	17	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная	$м^2$ поверхности	130	1730,00	34,00	224900	4420	--	--	224900
						1696,00	11,00	220480	1430		--	
18	18	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,339	26823,00	--	35916	--	35916	--	35916
						--	--	--	--		--	
19	19	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	130	1730,00	18,00	224900	2340	109980	--	224900
						866,00	4,00	112580	520		--	
20	20	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	299	441,00	--	131859	--	131859	--	131859
						--	--	--	--		--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты. Протокол замены Локальная смета 2-01-02-02									
21	13	6105-0201-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка столбов прямоугольных армированных /монолитные заделки/	$м^3$	19,2	54909,00	6675,00	1054253	128160	190407	--	1054253
						38317,00	1241,00	735686	23827		--	
22	14	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,7568	90452,00	--	701618	--	701618	--	701618
						--	--	--	--		--	
23	15	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций /сетки Сс-1 - Сс-6/ сеткой Вр-4 50х50	т	0,229	271210,00	6031,00	62107	1382	--	--	62107
						265179,00	1426,00	60726	327		--	
24	16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,229	397598,00	--	91050	--	91050	--	91050
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 2. Стены.									
			Кладка наружных стен (1-3 этажи).									
25	50	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	$м^3$	478,592	39184,00	5212,00	18753149	2494421	225417	--	18753149
						33501,00	924,00	16033311	442219		--	
29	54	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	984,1	120,00	--	118092	--	118092	--	118092
						--	--	--	--		--	
55	55	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	101,3623	25157,00	--	2549971	--	2549971	--	2549971
						--	--	--	--		--	
56	56	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка внутренних стен	$м^3$	324,6	31298,00	7028,00	10159331	2281289	--	--	10159331
						24270,00	1416,00	7878042	459634		--	
62	62	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0346	668808,00	6031,00	23141	208	13758	--	23141
						265179,00	1426,00	9175	49		--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0346	336452,00	--	11641	--	11641	--	11641
						--	--	--	--		--	
64	64	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,1624	271210,00	6031,00	315255	7011	--	--	315255
						265179,00	1426,00	308244	1658		--	
65	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3137	362129,00	--	113600	--	113600	--	113600
						--	--	--	--		--	
66	66	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8487	397598,00	--	337441	--	337441	--	337441
						--	--	--	--		--	
67	67	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	267	1607,00	594,00	429069	158598	88377	--	429069
						682,00	105,00	182094	28035		--	
68	68	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	36	7031,00	3216,00	253116	115776	2268	--	253116
						3752,00	570,00	135072	20520		--	
69	69	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,572	176145,00	--	276900	--	276900	--	276900
						--	--	--	--		--	
70	70	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,638	111526,00	--	182680	--	182680	--	182680
						--	--	--	--		--	
71	71	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,333	114714,00	--	38200	--	38200	--	38200
						--	--	--	--		--	
72	72	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,864	114183,00	--	98654	--	98654	--	98654
						--	--	--	--		--	
73	73	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	7,719	154788,00	--	1194809	--	1194809	--	1194809
						--	--	--	--		--	
74	74	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,557	151828,00	--	236396	--	236396	--	236396

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
75	75	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,7449	97881,00 65063,00	24607,00 5878,00	366555 243654	92151 22013	30750	-- --	366555
76	76	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,7449	485966,00 --	-- --	1819894 --	-- --	1819894	-- --	1819894
77	77	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	101,1123	233,00 167,00	5,00 1,00	23559 16886	505 101	6168	-- --	23559
78	78	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	101,1123	357,00 195,00	7,00 1,00	36097 19717	708 101	15672	-- --	36097
79	79	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2548	271210,00 265179,00	6031,00 1426,00	69104 67568	1536 363	--	-- --	69104
80	80	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1518	397598,00 --	-- --	60355 --	-- --	60355	-- --	60355
81	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103	362129,00 --	-- --	37299 --	-- --	37299	-- --	37299
82	82	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	58,4	2978,00	7,00	173915	409	25754	--	173915
			Стены. Протокол замены Локальная смета 2-01-02-02									
			Кладка наружных стен (армопояс).									
83	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	32	38945,00 25581,00	7028,00 1416,00	1246240 818592	224896 45312	202752	-- --	1246240
84	18	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,16	90452,00 --	-- --	1099896 --	-- --	1099896	-- --	1099896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	19	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,5168813	668808,00	6031,00	1014502	9148	603109	--	1014502
						265179,00	1426,00	402245	2163		--	
86	20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5168813	397598,00	--	603109	--	603109	--	603109
						--	--	--	--		--	
			Кладка наружных стен (1-3 этажи).									
87	21	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	99,068544	27991,00	--	2773028	--	2773028	--	2773028
						--	--	--	--		--	
88	22	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	103,824	92187,00	--	9571223	--	9571223	--	9571223
						--	--	--	--		--	
89	23	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	38,3799	130861,00	--	5022432	--	5022432	--	5022432
						--	--	--	--		--	
			Кладка внутренних стен.									
90	24	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	70,1136	27440,00	--	1923917	--	1923917	--	1923917
						--	--	--	--		--	
100	25	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	94,97796	92187,00	--	8755733	--	8755733	--	8755733
						--	--	--	--		--	
101	26	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1	Кладка внутренних стен. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9	$м^3$	29,3	31298,00	7028,00	917031	205921	--	--	917031
						24270,00	1416,00	711111	41489		--	
102	27	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,3288	27440,00	--	173662	--	173662	--	173662
						--	--	--	--		--	
103	28	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8,57318	92187,00	--	790336	--	790336	--	790336
						--	--	--	--		--	
				РАЗДЕЛ 3.Перегородки								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	83	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,1	19384,00	15,00	40706	32	11312	--	40706
						13982,00	--	29362	--		--	
105	84	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,142	28913,00	--	61932	--	61932	--	61932
						--	--	--	--		--	
106	85	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04808	58657,00	3941,00	2820	190	8	--	2820
						54540,00	1185,00	2622	57		--	
107	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	362129,00	--	1449	--	1449	--	1449
						--	--	--	--		--	
108	87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0217	336452,00	--	7301	--	7301	--	7301
						--	--	--	--		--	
109	88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02238	397598,00	--	8898	--	8898	--	8898
						--	--	--	--		--	
110	89	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	309,7333333	8214,00	644,00	2544150	199468	192035	--	2544150
						6950,00	128,00	2152647	39646		--	
111	90	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,611	90452,00	--	1412046	--	1412046	--	1412046
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
112	100	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	12	6050,00	3001,00	72600	36012	--	--	72600
						3049,00	528,00	36588	6336		--	
113	101	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,59952	31137,00	--	18667	--	18667	--	18667
						--	--	--	--		--	
114	102	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	267	7162,00	3502,00	1912254	935034	--	--	1912254

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3659,00	616,00	976953	164472		--	
115	103	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	19,26405	31137,00	--	599825	--	599825	--	599825
						--	--	--	--		--	
116	104	222-203-0301 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	537,0453	8289,00	--	4451568	--	4451568	--	4451568
						--	--	--	--		--	
117	105	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1549,6338	11872,00	--	18397252	--	18397252	--	18397252
						--	--	--	--		--	
118	106	6104-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь до 5 $м^2$	шт.	27	23672,00	8235,00	639144	222345	40068	--	639144
						13953,00	1455,00	376731	39285		--	
119	107	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	15,03	138456,00	--	2080994	--	2080994	--	2080994
						--	--	--	--		--	
120	108	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0846	1371503,00	15179,00	116029	1284	94095	--	116029
						244094,00	2720,00	20650	230		--	
			Монолитная плита МП-1 /3 шт/									
121	109	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,33	65144,00	3722,00	216930	12394	53710	--	216930
						45293,00	680,00	150826	2264		--	
122	110	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,37995	33029,00	--	111636	--	111636	--	111636
						--	--	--	--		--	
123	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	362129,00	--	10321	--	10321	--	10321
						--	--	--	--		--	
124	112	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4029	317873,00	--	128071	--	128071	--	128071
						--	--	--	--		--	
125	113	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03648	969047,00	3725,00	35351	136	--	--	35351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						965321,00	1120,00	35215	41		--	
126	114	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,03648	1108232,00	--	40428	--	40428	--	40428
						--	--	--	--		--	
			Монолитные участки МУ-1 /12 шт/									
127	115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,76	83144,00	6426,00	229477	17735	109111	--	229477
						37185,00	1115,00	102631	3077		--	
128	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02568	362129,00	--	9299	--	9299	--	9299
						--	--	--	--		--	
129	117	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16188	317873,00	--	51457	--	51457	--	51457
			РАЗДЕЛ 6. Лестницы									
130	186	6104-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	12	24177,00	13061,00	290124	156732	4572	--	290124
						10735,00	2802,00	128820	33624		--	
131	187	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	9	17829,00	6927,00	160461	62343	1584	--	160461
						10726,00	1235,00	96534	11115		--	
132	188	222-301-0302 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м^2	46,2	19806,00	--	915037	--	915037	--	915037
						--	--	--	--		--	
133	189	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	25,704	17175,00	--	441466	--	441466	--	441466
						--	--	--	--		--	
134	190	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	25,53	5485,00	152,00	140032	3880	1737	--	140032
						5265,00	46,00	134415	1174		--	
135	191	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	25,53	4842,00	--	123616	--	123616	--	123616
						--	--	--	--		--	
			7. Локальная смета № 2-01-03-02.Раздел 1. Внутренняя отделка. 1-3 этажи - стены, откосы.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	11	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	2186,7	3634,00	259,00	7946468	566356	883426	--	7946468
137	16	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	96,7	9662,00	120,00	934315	11604	102888	--	934315
138	18	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	128,2	9662,00	120,00	1238668	15384	136404	--	1238668
			ИТОГО по акту									**147 226 918,00**
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год					**9 275 295,83**				
			Итого затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**156 502 213,83**
			Сметная прибыль 5% на 2023 год					**7 825 110,69**				
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год					**3 286 546,49**				**164 327 324,53**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**167 613 871,02**
			НДС 12%					**21 702 644,02**				
			Итого с НДС									**180 855 366,83**
												202 558 010,85

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Бейсеков Н.У. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора: _____

Эксперт авторского надзора

Акхаров ХА

27 ОКТ 2023