Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Урпак НС"
Договор: договор №53 от 16.05.2023г., дополнительное соглашение №2 от 11.12.2023
Наименование строительства: Завершение "Корректировка РП "Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п.Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п.Аршалы, Аршалынского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наим-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наим-вание	Организационно-правовая форма код
		53	16.05.2023				
		ДС №2	11.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
в том числе: в текущем месяце	275 451 787,37	49 939 585,71							5 992 750,29	55 932 336,00
Итого к оплате										55 932 336,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"

_____ **Садуов О. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Урпак НС"

_____ **Джакупов Р.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 188

Заказчик : Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН
Подрядчик : ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 11.10.2023г.

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-01-04-05 Слаботочные средства связи**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	81	782,00 771,00	4,00 0,00	63342,00 62451,00	324,00 0,00	567,00		63342,00
2	2	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	81,81	111,00		9081,00		9081,00		9081,00
3	3	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	81	347,00 328,00	2,00 0,00	28107,00 26568,00	162,00 0,00	1377,00		28107,00
4	4	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	619	1365,00 1310,00	5,00 1,00	844935,00 810890,00	3095,00 619,00	30950,00		844935,00
5	5	243-301-0127 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,4-315**	км	0,02575	1351693,00		34806,00		34806,00		34806,00
6	6	243-301-0126 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315**	км	0,03605	851427,00		30694,00		30694,00		30694,00
7	7	243-301-0125 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,4-315**	км	0,05665	608662,00		34481,00		34481,00		34481,00
8	8	243-301-0124 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315**	км	0,04635	337691,00		15652,00		15652,00		15652,00
9	9	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2х0,4 CAT5E**	км	0,5562	179621,00		99905,00		99905,00		99905,00
10	10	6125-0702-0420 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	50799,00 42075,00	8067,00 2365,00	50799,00 42075,00	8067,00 2365,00	657,00		50799,00
11	11	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	39313,00 32725,00	6137,00 1799,00	39313,00 32725,00	6137,00 1799,00	451,00		39313,00
12	12	6125-0702-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	33623,00 28050,00	5261,00 1542,00	33623,00 28050,00	5261,00 1542,00	312,00		33623,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	243-903-0128 *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп**	**шт.**	**1**	**11156,00**		**11156,00**		**11156,00**		11156,00
14	14	243-903-0127 *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(13/25)-1-эп**	**шт.**	**1**	**10125,00**		**10125,00**		**10125,00**		10125,00
15	15	243-903-0126 *РСНБ РК 2022*	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 20(11/20Е)-1-эп**	**шт.**	**1**	**9636,00**		**9636,00**		**9636,00**		9636,00
			ИТОГО по акту					**1315655,00**	**23046,00**	**289850,00**	**0,00**	**1315655,00**
								1002759,00	**6325,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту									**1 315 655**
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**82 886**
			Итого									**1 398 541**
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									**69 927**
			Итого									**1 468 468**
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**29 369**
			Итого									**1 497 838**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**1 616 167**
			НДС 12%									**193 940**
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**1 810 107**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 10.11.2023г.

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-03 Сети системы водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно питьевой В1									
1	19	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	8780,00 6934,00	261,00 50,00	8780,00 6934,00	261,00 50,00	1585,00		8780,00
2	20	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	60287,00		60287,00		60287,00		60287,00
3	21	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00		5224,00
4	22	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	1	3537,00		3537,00		3537,00		3537,00
5	23	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2709,00		2709,00		2709,00		2709,00
6	24	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	9	1329,00		11961,00		11961,00		11961,00
7	25	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	63	1081,00		68103,00		68103,00		68103,00
8	26	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	50,4	1853,00 1329,00	0,00 0,00	93391,00 66982,00	0,00 0,00	26409,00		93391,00
9	27	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	29230,00 1540,00	0,00 0,00	29230,00 1540,00	0,00 0,00	27690,00		29230,00
10	28	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	5	7399,00 6167,00	1211,00 291,00	36995,00 30835,00	6055,00 1455,00	105,00		36995,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	29	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	4,73	829,00		3921,00		3921,00		3921,00
12	30	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23	7652,00 7572,00	45,00 1,00	175996,00 174156,00	1035,00 23,00	805,00		175996,00
13	31	241-201-0905 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм**	м	22,77	361,00		8220,00		8220,00		8220,00
14	32	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	7051,00 6989,00	39,00 1,00	84612,00 83868,00	468,00 12,00	276,00		84612,00
15	33	241-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм**	м	11,88	356,00		4229,00		4229,00		4229,00
16	34	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	6372,00 6325,00	32,00 0,00	114696,00 113850,00	576,00 0,00	270,00		114696,00
17	35	241-201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм**	м	17,82	155,00		2762,00		2762,00		2762,00
18	36	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	270	5407,00 5370,00	22,00 0,00	1459890,00 1449900,00	5940,00 0,00	4050,00		1459890,00
19	37	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	267,3	279,00		74577,00		74577,00		74577,00
20	38	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	5837,00 5796,00	27,00 0,00	350220,00 347760,00	1620,00 0,00	840,00		350220,00
21	39	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	59,4	423,00		25126,00		25126,00		25126,00
22	40	241-208-2506 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	шт.	2	502,00		1004,00		1004,00		1004,00
23	41	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	шт.	5	279,00		1395,00		1395,00		1395,00
24	42	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	9	44,00		396,00		396,00		396,00
25	43	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	135	24,00		3240,00		3240,00		3240,00
26	44	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	108	40,00		4320,00		4320,00		4320,00
27	45	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	шт.	3	430,00		1290,00		1290,00		1290,00
28	46	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	шт.	3	241,00		723,00		723,00		723,00
29	47	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	3	113,00		339,00		339,00		339,00
30	48	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм**	шт.	3	323,00		969,00		969,00		969,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	49	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм**	шт.	3	160,00		480,00		480,00		480,00
32	50	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм**	шт.	3	120,00		360,00		360,00		360,00
33	53	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /ФУТЛЯР/**	м трубопровода	0,8	31299,00 10009,00	527,00 109,00	25039,00 8007,00	421,00 87,00	16611,00		25039,00
34	54	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	6567101,00 924296,00	290588,00 50200,00	5254,00 739,00	232,00 40,00	4283,00		5254,00
35	55	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	53	1824,00 1152,00	210,00 66,00	96672,00 61056,00	11130,00 3498,00	24486,00		96672,00
36	56	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	25,3	816,00		20645,00		20645,00		20645,00
37	57	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	13,2	577,00		7616,00		7616,00		7616,00
38	58	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	19,8	519,00		10276,00		10276,00		10276,00
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно питьевой В1					2804484,00 2345627,00	27738,00 5165,00	431119,00 0,00	0,00 0,00	2804484,00
			Раздел 2: Хоз-бытовая канализация К1									
39	84	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	265,3	3026,00 2986,00	8,00 2,00	802798,00 792186,00	2123,00 531,00	8489,00		802798,00
40	85	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	3131,00 3114,00	4,00 1,00	375720,00 373680,00	480,00 120,00	1560,00		375720,00
41	86	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	119,76	339,00		40599,00		40599,00		40599,00
42	87	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	264,7694	1934,00		512064,00		512064,00		512064,00
43	88	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,65	56277,00 21760,00	2863,00 529,00	36580,00 14144,00	1861,00 344,00	20575,00		36580,00
44	89	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	4,5	6958,00 5611,00	1316,00 317,00	31311,00 25250,00	5923,00 1427,00	138,00		31311,00
45	90	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	4,455	2466,00		10986,00		10986,00		10986,00
46	91	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	9	276,00		2484,00		2484,00		2484,00
47	92	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	9	14918,00 11132,00	0,00 0,00	134262,00 100188,00	0,00 0,00	34074,00		134262,00
48	93	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /ГИЛЬЗА/**		4,5	5158,00		23211,00		23211,00		23211,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
49	94	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	18	812,00		14616,00		14616,00		14616,00
50	95	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм**	шт.	32	4998,00		159936,00		159936,00		159936,00
51	96	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	933,00		2799,00		2799,00		2799,00
52	97	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	48	483,00		23184,00		23184,00		23184,00
53	98	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	9	359,00		3231,00		3231,00		3231,00
54	99	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	48	144,00		6912,00		6912,00		6912,00
55	100	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	27	124,00		3348,00		3348,00		3348,00
56	101	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	18	428,00		7704,00		7704,00		7704,00
57	105	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	51,46	708,00		36434,00		36434,00		36434,00
58	106	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	64	62,00		3968,00		3968,00		3968,00
59	107	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	32	179,00		5728,00		5728,00		5728,00
			Итого по разделу 2: Хоз-бытовая канализация К1					**2237875,00** **1305448,00**	**10387,00** **2422,00**	**922040,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	2237875,00
			ИТОГО по акту					**5042359,00** **3651075,00**	**38125,00** **7587,00**	**1353159,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	5042359,00
			ИТОГО по акту									5 042 359
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									317 669
			Итого									5 360 028
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									268 001
			Итого									5 628 029
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									112 561
			Итого									5 740 590
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									6 194 096
			НДС 12%									743 292
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									6 937 388

Подрядчик :

Заказчик :

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих управляющих	зарплата машинистов	зарплата рабочих управляющих	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "Ұрпақ НС" БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сығанак, 47

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалинского

Директор _____ Джакупов Р.К.

М.П.

Руководитель п.о. _____ Садуов О.М.

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО " Аманат-Эксперт" _____ Бейсеков Н.У.

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Ахалов и К" _____ Ахалов Х.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН

Подрядчик : ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 10.11.2023г.

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-01-04-06 Отопление**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление. Блок 1									
1	1	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	510	3836,00 3817,00	4,00 0,00	1956360,00 1946670,00	2040,00 0,00	7650,00		1956360,00
2	2	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	57,5	4143,00 2894,00	115,00 27,00	238223,00 166405,00	6613,00 1553,00	65205,00		238223,00
3	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	32,175	347,00		11165,00		11165,00		11165,00
4	4	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	24,75	1155,00		28586,00		28586,00		28586,00
5	5	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	шт.	8	103,00		824,00		824,00		824,00
6	6	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	шт.	4	576,00		2304,00		2304,00		2304,00
7	7	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	54	1824,00 1152,00	210,00 66,00	98496,00 62208,00	11340,00 3564,00	24948,00		98496,00
8	8	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	31,9	354,00		11293,00		11293,00		11293,00
9	9	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	27,5	577,00		15868,00		15868,00		15868,00
10	10	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	86,4	708,00		61171,00		61171,00		61171,00
11	11	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	256	2940,00		752640,00		752640,00		752640,00
12	12	6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	3	21512,00 19319,00	331,00 103,00	64536,00 57957,00	993,00 309,00	5586,00		64536,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления ШКСО-1-В4Л**	шт	3	550423,30		1651270,00		1651270,00		1651270,00
			Итого по разделу 1: Отопление. Блок 1					4892736,00	20986,00	2638510,00	0,00	4892736,00
								2233240,00	5426,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Отопление. Блок 2									
14	14	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	510	3836,00 3817,00	4,00 0,00	1956360,00 1946670,00	2040,00 0,00	7650,00		1956360,00
15	15	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	4143,00 2894,00	115,00 27,00	393585,00 274930,00	10925,00 2565,00	107730,00		393585,00
16	16	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5040,00 2894,00	115,00 27,00	40320,00 23152,00	920,00 216,00	16248,00		40320,00
17	17	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	6328,00 3433,00	139,00 32,00	75936,00 41196,00	1668,00 384,00	33072,00		75936,00
18	18	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	32,175	347,00		11165,00		11165,00		11165,00
19	19	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	24,75	1155,00		28586,00		28586,00		28586,00
20	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	7,92	2002,00		15856,00		15856,00		15856,00
21	21	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	11,88	2717,00		32278,00		32278,00		32278,00
22	22	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	шт.	4	103,00		412,00		412,00		412,00
23	23	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	шт.	2	576,00		1152,00		1152,00		1152,00
24	24	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	405,00		2430,00		2430,00		2430,00
25	25	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	103	1824,00 1152,00	210,00 66,00	187872,00 118656,00	21630,00 6798,00	47586,00		187872,00
26	26	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	52,8	354,00		18691,00		18691,00		18691,00
27	27	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	38,5	577,00		22215,00		22215,00		22215,00
28	28	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	8,8	816,00		7181,00		7181,00		7181,00
29	29	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	13,2	1068,00		14098,00		14098,00		14098,00
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		473,2	708,00		335026,00		335026,00		335026,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
31	31	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	256	2940,00		752640,00		752640,00		752640,00
32	32	6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	3	21512,00 19319,00	331,00 103,00	64536,00 57957,00	993,00 309,00	5586,00		64536,00
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления ШКСО-1-В4Л**	шт	3	550423,30		1651270,00		1651270,00		1651270,00
			Итого по разделу 2: Отопление. Блок 2					5611609,00 2462561,00	38176,00 10272,00	3110872,00 0,00	0,00 0,00	5611609,00
			Раздел 3: Отопление. Блок 3									
34	34	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	510	3836,00 3817,00	4,00 0,00	1956360,00 1946670,00	2040,00 0,00	7650,00		1956360,00
35	35	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	112	4143,00 2894,00	115,00 27,00	464016,00 324128,00	12880,00 3024,00	127008,00		464016,00
36	36	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	61,38	347,00		21299,00		21299,00		21299,00
37	37	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	49,5	1155,00		57173,00		57173,00		57173,00
38	38	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	шт.	12	103,00		1236,00		1236,00		1236,00
39	39	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	шт.	4	576,00		2304,00		2304,00		2304,00
40	40	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	96,5	1824,00 1152,00	210,00 66,00	176016,00 111168,00	20265,00 6369,00	44583,00		176016,00
41	41	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	64,35	354,00		22780,00		22780,00		22780,00
42	42	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	41,8	577,00		24119,00		24119,00		24119,00
43	43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	148	708,00		104784,00		104784,00		104784,00
44	44	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	513	2940,00		1508220,00		1508220,00		1508220,00
45	45	6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	3	21512,00 19319,00	331,00 103,00	64536,00 57957,00	993,00 309,00	5586,00		64536,00
46	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления ШКСО-1-В4Л**	шт	3	550423,30		1651270,00		1651270,00		1651270,00
			Итого по разделу 3: Отопление. Блок 3					6054113,00 2439923,00	36178,00 9702,00	3578012,00 0,00	0,00 0,00	6054113,00
			Раздел 4: Тепловой пункт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**		1	4375,00	0,00	4375,00	0,00	309,00		4375,00
		Прайс-лист *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*		**шт.**		4066,00	0,00	4066,00	0,00			
48	48		**Прибор учета тепловой энергии в комплекте с расходомерами Питерфлоу диам 32 мм+GSM модем**	**шт**	1	528609,61		528610,00		528610,00		528610,00
49	49	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**		2	9015,00	354,00	18030,00	708,00	462,00		18030,00
		Прайс-лист *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*		**теплообменник**		8430,00	64,00	16860,00	128,00			
50	50		**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовый для системы отопления Q=166,4 Вт 95/70-85/60**	**шт**	2	589356,00		1178712,00		1178712,00		1178712,00
51	51	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	2736,00	5,00	2736,00	5,00	146,00		2736,00
		Прайс-лист *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*		**шт.**		2585,00	1,00	2585,00	1,00			
52	52		**Регулятор перепада давления ВРПД 32**	**шт**	1	233660,77		233661,00		233661,00		233661,00
53	53	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	2469,00	5,00	2469,00	5,00	147,00		2469,00
				шт.		2317,00	1,00	2317,00	1,00			
54	54	245-504-0124 *РСНБ РК 2022*	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м³/ч, DN 32**	**шт.**	1	132749,00		132749,00		132749,00		132749,00
55	55	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**		1	24950,00	880,00	24950,00	880,00	3355,00		24950,00
		Прайс-лист *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*		**шт.**		20715,00	224,00	20715,00	224,00			
56	56		**Шкаф управления система отопления ВШУ**	**шт**	1	212805,80		212806,00		212806,00		212806,00
57	57	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С**		2	22064,00		44128,00		44128,00		44128,00
				шт.								
58	58	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**		1	24926,00		24926,00		24926,00		24926,00
				шт.								
59	59	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		1	72199,00	1038,00	72199,00	1038,00	5715,00		72199,00
		Прайс-лист *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*		**насос**		65446,00	261,00	65446,00	261,00			
60	60		**Циркуляционный насос TOP-S 40/10 DM**	**шт**	2	793907,51		1587815,00		1587815,00		1587815,00
61	61	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		18	16003,00	607,00	288054,00	10926,00	56376,00		288054,00
				шт.		12264,00	111,00	220752,00	1998,00			
62	62	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**		16	15661,00		250576,00		250576,00		250576,00
				шт.								
63	63	242-306-0205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**		2	38463,00		76926,00		76926,00		76926,00
				шт.								
64	64	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		4	8780,00	261,00	35120,00	1044,00	6340,00		35120,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		6934,00	50,00	27736,00	200,00			
65	65	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		3	6193,00		18579,00		18579,00		18579,00
				шт.								
66	66	242-306-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однозворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	30466,00		30466,00		30466,00		30466,00
				шт.								
67	67	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**		1	4218,00	357,00	4218,00	357,00	21,00		4218,00
				фильтр		3840,00	81,00	3840,00	81,00			
68	68	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**		1	7355,00		7355,00		7355,00		7355,00
				шт.								
69	69	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**		3	6382,00	764,00	19146,00	2292,00	90,00		19146,00
				фильтр		5588,00	195,00	16764,00	585,00			
70	70	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**		3	42043,00		126129,00		126129,00		126129,00
				шт.								
71	71	**Прайс-лист** *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Кран автоматической подпитки ВКШР диам 20 мм**		1	229830,26		229830,00		229830,00		229830,00
				шт								
72	72	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		6	2805,00		16830,00		16830,00		16830,00
				шт.								
73	73	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	4103,00	0,00	4103,00	0,00	2895,00		4103,00
				комплект		1208,00	0,00	1208,00	0,00			
74	74	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка**		1	18778,00	1658,00	18778,00	1658,00	110,00		18778,00
				бак		17010,00	423,00	17010,00	423,00			
75	75	**Прайс-лист** *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Мембранный расширительный бак 100л**		1	42844,90		42845,00		42845,00		42845,00
				шт								
76	76	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**		1	16903,00	606,00	16903,00	606,00	5157,00		16903,00
				клапан		11140,00	150,00	11140,00	150,00			
77	77	242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15**		1	7278,00		7278,00		7278,00		7278,00
				шт.								
78	78	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**		2	81169,00	443,00	162338,00	886,00	134870,00		162338,00
				шт.		13291,00	63,00	26582,00	126,00			
79	79	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		15	4103,00	0,00	61545,00	0,00	43425,00		61545,00
				комплект		1208,00	0,00	18120,00	0,00			
80	80	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**		9	1739,00	0,00	15651,00	0,00	1368,00		15651,00
				шт.		1587,00	0,00	14283,00	0,00			
81	81	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**		9	5655,00		50895,00		50895,00		50895,00
				шт.								
			Итого по разделу 4: Тепловой пункт					5551731,00	20405,00	5061902,00	0,00	5551731,00
								469424,00	4178,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					22110189,00	115745,00	14389296,00	0,00	22110189,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								7605148,00	29578,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту									22 110 189
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									1 392 942
			Итого									23 503 131
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									1 175 157
			Итого									24 678 287
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									493 566
			Итого									25 171 853
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									27 160 430
			НДС 12%									3 259 252
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									30 419 681

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 10.11.2023г.

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-04 Электросиловое оборудование и освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	52296,00 31785,00	1800,00 529,00	52296,00 31785,00	1800,00 529,00	18711,00		52296,00
2	2	515-301-0310 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-43-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	1	1157121,00		1157121,00		1157121,00		1157121,00
3	3	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	9	15655,00 12156,00	303,00 87,00	140895,00 109404,00	2727,00 783,00	28764,00		140895,00
4	4	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	9	54170,00		487530,00		487530,00		487530,00
5	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	27	2113,00 1864,00	209,00 62,00	57051,00 50328,00	5643,00 1674,00	1080,00		57051,00
6	6	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	27	20495,00		553365,00		553365,00		553365,00
7	7	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	9	2463,00 2427,00	0,00 0,00	22167,00 21843,00	0,00 0,00	324,00		22167,00
8	8	247-204-0619 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"**	шт.	9	848,00		7632,00		7632,00		7632,00
9	9	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	0,135	319086,00		43077,00		43077,00		43077,00
10	10	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	3	6899,00 6491,00	218,00 64,00	20697,00 19473,00	654,00 192,00	570,00		20697,00
11	11	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	3	15189,00		45567,00		45567,00		45567,00
12	12	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	27	15655,00 12156,00	303,00 87,00	422685,00 328212,00	8181,00 2349,00	86292,00		422685,00
13	13	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	27	2617,00		70659,00		70659,00		70659,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	135	2463,00 2427,00	0,00 0,00	332505,00 327645,00	0,00 0,00	4860,00		332505,00
15	15	247-204-0616 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	27	708,00		19116,00		19116,00		19116,00
16	16	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	27	722,00		19494,00		19494,00		19494,00
17	17	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	81	4040,00		327240,00		327240,00		327240,00
18	18	6119-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий**	м	1610	551,00 536,00	1,00 0,00	887110,00 862960,00	1610,00 0,00	22540,00		887110,00
19	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2850	742,00 709,00	3,00 0,00	2114700,00 2020650,00	8550,00 0,00	85500,00		2114700,00
20	20	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	530	477,00 444,00	4,00 1,00	252810,00 235320,00	2120,00 530,00	15370,00		252810,00
21	21	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1810	396,00 377,00	2,00 0,00	716760,00 682370,00	3620,00 0,00	30770,00		716760,00
22	22	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	30	347,00 328,00	2,00 0,00	10410,00 9840,00	60,00 0,00	510,00		10410,00
23	23	243-142-0116 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2**	км	0,515	1882638,00		969559,00		969559,00		969559,00
24	24	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	1,52955	319086,00		488058,00		488058,00		488058,00
25	25	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,32445	225813,00		73265,00		73265,00		73265,00
26	26	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,4635	410666,00		190344,00		190344,00		190344,00
27	27	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,472	480684,00		1188251,00		1188251,00		1188251,00
28	28	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0309	800694,00		24741,00		24741,00		24741,00
29	29	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0103	1242344,00		12796,00		12796,00		12796,00
30	30	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,0309	3026886,00		93531,00		93531,00		93531,00
31	31	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	100	1084,00 1009,00	9,00 1,00	108400,00 100900,00	900,00 100,00	6600,00		108400,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	480	782,00 771,00	4,00 0,00	375360,00 370080,00	1920,00 0,00	3360,00		375360,00
33	33	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	40	845,00 834,00	5,00 0,00	33800,00 33360,00	200,00 0,00	240,00		33800,00
34	34	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	528	111,00		58608,00		58608,00		58608,00
35	35	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	40,4	172,00		6949,00		6949,00		6949,00
36	36	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм /80 мм/**	м	101	431,00		43531,00		43531,00		43531,00
37	37	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	90	782,00 771,00	4,00 0,00	70380,00 69390,00	360,00 0,00	630,00		70380,00
38	38	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	495	845,00 834,00	5,00 0,00	418275,00 412830,00	2475,00 0,00	2970,00		418275,00
39	39	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	99	111,00		10989,00		10989,00		10989,00
40	40	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	499,95	172,00		85991,00		85991,00		85991,00
41	41	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	7140,00 3578,00	368,00 87,00	21420,00 10734,00	1104,00 261,00	9582,00		21420,00
42	42	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	1471,00 716,00	56,00 14,00	22065,00 10740,00	840,00 210,00	10485,00		22065,00
43	43	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25	1308,00 818,00	50,00 12,00	32700,00 20450,00	1250,00 300,00	11000,00		32700,00
44	44	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	1088,00 869,00	33,00 7,00	32640,00 26070,00	990,00 210,00	5580,00		32640,00
45	45	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	70	1676,00 920,00	63,00 16,00	117320,00 64400,00	4410,00 1120,00	48510,00		117320,00
46	46	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	11019,00 4600,00	450,00 119,00	66114,00 27600,00	2700,00 714,00	35814,00		66114,00
			ИТОГО по акту					**12305974,00** **5846384,00**	**52114,00** **8972,00**	**5250355,00** **1157121,00**	**0,00** **0,00**	**12305974,00**
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**1157121,00**		
			ИТОГО по акту					**11 148 853**		**1 157 121**		12 305 974
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год					**702 378**				702 378
			Итого					**11 851 231**		**1 157 121**		13 008 352
			Сметная прибыль- 5% на 2023 год					**592 562**				592 562
			Итого					**12 443 792**		**1 157 121**		13 600 913
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год					**248 876**		**23 142**		272 018
			Итого					**12 692 668**		**1 180 263**		13 872 932
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079					**13 695 389**		**1 273 504**		14 968 893
			НДС 12%									1 796 267
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									16 765 160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.