Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

Подрядчик: ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Наименование строительства : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль месяц 2024 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	код	наименование	Код			
			53	16.05.2023						
			ДС№1	11.10.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**344 350 740,30**									
в том числе:										
- в текущем месяце	**35 844 738,45**	**32 004 230,76**							**3 840 507,69**	**35 844 738,45**
Всего к оплате:										**35 844 738,45**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225

Руководитель_____ **Садуов О.М.**

м.п.

Эксперт технического надзора: _____ **Бейсеков Н.У.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Ұрпак НС" БИН 060340008928

Директор_____ **Джакупов Р.К.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры,градстроительства Аршалынского района" Акмолинская область,Аршалынский район, п. Аршалы, Жумабека Ташенова 47 БИН 2201140006225**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47. НП17А БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 11.10.2023г.

Акт приемки выполненных работ №8

за февраль 2024 года

Составлен (а) в ценах на второй квартал 2023 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-01-02-01									
			РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
1	94	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	204	2925,00	227,00	596700	46308	115464	--	596700
						2132,00	--	434928	--		--	
2	95	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	3,3505	751069,00	--	2516457	--	2516457	--	2516457
						--	--	--	--		--	
3	96	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0084	271210,00	6031,00	2278	51	2278		2278
						265179,00		2228			--	
4	97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	336452,00		2826		2826		2826
5	98	6110-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	м2	214,2	223,00	1,00	47767	214	47767		47767
						216,00		46267				
6	99	224-103-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	214,2	4128,00		884218		884218		884218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
7	119	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	650,9468	828,00 317,00	30,00	538984 206350	19528	313105		538984
8	120	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	650,9468	2188,00 2086,00	102,00	1424272 1357875	66397	66397		1424272
9	121	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	201,1425612	65632,00		13201389		13201389		13201389
10	184	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,521	271210,00 265179,00	6031,00	141300 138158	3142			141300
11	185	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,521	397598,00		207149		207149		207149
			РАЗДЕЛ 6. Лестницы									
12	192	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,08214	238676,00 148440,00	64455,00	19605 12193	5294	2118		19605
13	193	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08214	1074856,00		88289		88289		88289
14	194	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,21778	357,00 195,00	7,00	792 432	15	345		792
15	195	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	2,91	8721,00 5305,00	1769,00	25378 15438	5148	4792		25378
16	196	223-201-0103 РСНБ РК 2022 прим	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,91	11755,00		34207		34207		34207
17	197	6106-0304-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	32,49	4317,00 2933,00	246,00	140259 95293	7993	36973		140259
18	198	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32493	1074856,00		349253		349253		349253
19	199	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,77311	233,00	5,00	2044	44	535		2044

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						167,00		1465				
20	200	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,77311	357,00	7,00	3132	61	1359		3132
						197,00		1728				
21	201	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	2,2	8214,00	644,00	18071	1417			18071
						6950,00		15290				
22	202	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,111	90452,00		10040		10040		10040
			РАЗДЕЛ 8 Разные работы									
	206	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,6	8368,00	4899,00	5021	2939	4		5021
						3463,00		2078				
	207	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,69	4691,00		3237		3237		3237
	208	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	20	5099,00	2726,00	101980	54520	15520		101980
						1597,00		31940				
	209	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5694,00	2673,00	34164,00	16038	7038		34164
						1848,00		11088				
	210	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,896	57897,00		341361,00		341361		341361
	213	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	21	5485,00	152,00	115185,00	3192	68		115185
						5265,00		110565				
	214	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21	4842,00		101682,00		101682		101682
	215	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,07	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м4	1,134	17112,00	4729,00	19405,00	5363	6		19405
						12378,00		14037				
	216	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,32886	6021,00		1980,00		1980		1980
	217	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,10206	5935,00		606,00		606		606

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	218	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,134	4622,00		5241,00		5241		5241
	228	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	2,53	32609,00	7028,00	82500,77	17781			82501
						25581,00		64720				
	229	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,608	26995,00		16413		16413		16413
	230	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,963	87934,00		84680		84680		84680
			РАЗДЕЛ 9. Крыльцо входа №1, №2, №3									
	242	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	14,16	7423,00	810,00	105110,00	11470	64683		105110
						2045,00		28957				
	243	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,521088	6021,00		3137,00		3137		3137
	244	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,260544	5935,00		1546,00		1546		1546
	245	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,843936	4691,00		3959,00		3959		3959
	246	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5099,00	2726,00	122376,00	65424	18624		122376
						1597,00		38328				
	247	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	5694,00	2726,00	102492,00	49068	21114		102492
						1597,00		28746				
	248	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	11,622	57897,00		672879,00		672879		672879
	249	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,2	19243,00	3323,00	23092,00	3988	3777		23092
						12773,00		15328				
	250	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,218	26247,00		31969,00		31969		31969
	251	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	3	7501,00	3001,00	22503,00	9003	4353		22503
						3049,00		9147				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	3	9256,00	3502,00	27768,00	10506	6285		27768
						3659,00		10977				
	253	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	25,56	11872,00		303448,00		303448		303448
	254	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	60	5485,00	152,00	329100,00	9120	4080		329100
						5265,00		315900				
	255	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	60	4842,00		290520,00		290520		290520
			ИТОГО по акту									23 207 763,00
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год					1 462 089,07				
			Итого затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									24 669 852,07
			Сметная прибыль 5% на 2023 год					1 233 492,60				
												25 903 344,67
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год					518 066,89				
												26 421 411,57
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									28 508 703,08
			НДС 12%					3 421 044,37				
			Итого с НДС									31 929 747,45

Подрядчик :
ТОО "Урпак НС" БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47 ПП7А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН 2201140006225**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №1 от 10.11.2023г.

Акт выполненных работ №9

за февраль 2024 (месяц, год) на 2-01-04-06 Отопление

Составлен (а) в ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление. Блок 1									
1	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	641	330,00	2,00	211530,00	1282,00	1923,00		211 530
						325,00		208325,00				
2	12	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	3051,00	3,00	15255,00	15,00	150,00		15 255
						2848,00		14240,00				
3	14	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	49,18	5441,00	37,00	267588,00	1819,66	136691,00		267 588
						2624,00		129048,32				
4	16	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	27	829,00		22383,00		675,00		22 383
						684,00		18468,00				
5	17	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	27	1055,00	2,00	28485,00	54,00	324,00		28 485
						1041,00		28107,00				
6	18	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	27	6042,00		163134,00		163134,00		163 134
7	19	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	1753,00	2,00	47331,00	54,00	675,00		47 331
						1726,00		46602,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	20	245-510-0504 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	27	5147,00		138969,00		138969,00		138 969
			Раздел 2: Отопление. Блок 2									
9	37	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	630,3	330,00	2,00	207999,00	1260,60	1890,00		207 999
						325,00		204847,50				
10	38	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	86	335,00	2,00	28810,00	172,00	688,00		28 810
						325,00		27950,00				
	45	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	3051,00	3,00	92140,00	90,60	906,00		92 140
						2848,00		86009,60				
11	47	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	49,18	5441,00	37,00	267588,00	1819,66	136691,00		267 588
						2624,00		129048,32				
12	49	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	27	829,00		22383,00		675,00		22 383
						684,00		18468,00				
13	50	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	27	1055,00	2,00	28485,00	54,00	324,00		28 485
						1041,00		28107,00				
14	51	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	27	6042,00		163134,00		163134,00		163 134
15	52	ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	1753,00	2,00	47331,00	54,00	675,00		47 331
						1726,00		46602,00				
16	53	245-510-0504 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	27	5147,00		138969,00		138969,00		138 969
			Раздел 3: Отопление. Блок 3									
17	63	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	641	330,00	2,00	211530,00	1282,00	1923,00		211 530
						325,00		208325,00				
18	67	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	3051,00	3,00	25934,00	25,50	255,00		25 934
						2848,00		24208,00				
19	69	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	52,68	5441,00	37,00	286632,00	1949,16	146419,00		286 632
						2624,00		138232,32				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	71	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	29	829,00		24041,00		725,00		24 041
						684,00		19836,00				
21	72	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	29	1055,00	2,00	30595,00	58,00	384,00		30 595
						1041,00		30189,00				
22	73	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	29	6042,00		175218,00		175218,00		175 218
23	74	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	29	1753,00	2,00	50837,00	58,00	725,00		50 837
						1726,00		50054,00				
24	75	245-510-0504 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	29	5147,00		149263,00		149263,00		149 263
												2 845 565
			ИТОГО по акту									2 845 565
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									179 271
			Итого									3 024 836
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									151 242
			Итого									3 176 077
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									63 522
			Итого									3 239 599
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									3 495 527
			НДС 12%									419 463
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									3 914 991

Подрядчик :
ТОО "Урпак НС", БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района"
БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.