Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

Подрядчик: ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Наименование строительства : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	код	наименование	Код
		53	16.05.2023			
		ДС№4	15.03.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**406 901 935,30**									
в том числе:										
- в текущем месяце	**62 551 195,00**	**55 849 281,25**							**6 701 913,75**	**62 551 195,00**
Всего к оплате:										**62 551 195,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225

Руководитель _____ **Садуов О.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора: _____ **Бейсеков Н.У.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Ұрпақ НС" БИН 060340008928

Директор _____ **Джакупов Р.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН 2201140006225**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №10

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-01-03-02 Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2023 года

N п.п.	№ позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка					
			1-3 этажи -потолки					
1	2	**6107-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	$м^2$	**19,8000**		**7012,00**	**138838**
2	3	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами**	$м^2$	**19,8000**		**2185,00**	**43263**
3	4	**6112-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	**19,8000**		**899,00**	**17800**
4	5	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит**	$м^2$	**197,4000**		**1390,00**	**274386**
5	6	**6112-0302-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$	**197,4000**		**184,00**	**36322**
6	7	**1115-0213-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28прим.*	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	**27,9000**		**11627,00**	**324393**
7	8	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	**1,4369**		**48924,00**	**70296**

1		2	3	4	5	6	7	8
8	9	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	1460,1000		2405,00	3511541
					1-3 этажи -стены			
9	12	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	3570,6000		1688,00	6027173
10	13	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	4284,1000		809,00	3465837
11	14	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	367,0000		9790,00	3592930
					Отделка ниш /АС-21.1/			
12	15	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	$м^2$	15,2000		5681,00	86351
					Откосы			
13	17	217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	$м^2$	104,4360		688,00	71852
					Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений			
14	20	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,6750		265643,00	179309
15	21	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство деревянной конструкции каркаса**	$м^3$	0,4320		390201,00	168567
16	22	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	**Обшивка плитами гипсокартонными**	$м^2$	126,0000		833,00	104958
17	23	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	0,1292		734,00	95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				18113911
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18113911
		Материалы -		Тенге				760305
		Всего заработная плата -		Тенге				13602072
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				142243
		Местные материалы -		Тенге				3527209
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18113911
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3178
			Сметная заработная плата -	Тенге				13602072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18113911
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3178
			Сметная заработная плата -	Тенге				13602072
			РАЗДЕЛ 2.Двери					
18	24	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	16,3800		8059,00	132006

1		2	3	4	5	6	7	8
19	26	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	228,6900		5831,00	1333491
20	27	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	54,3900		14911,00	811009
21	28	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	24,5700		11755,00	288820
22	29	223-201-0103 *РСНБ РК 2022 прим*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	28,3500		11755,00	333254
23	30	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м^2	60,4800		15536,00	939617
24	31	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м^2	49,1400		17176,00	844029
25	33	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м^2	8,1900		10153,00	83153
26	34	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м^2	8,1900		70933,00	580941
27	37	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	пара	162,0000		3506,00	567972
28	38	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	162,0000		4844,00	784728
29	39	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	372,0000		508,00	188976
30	40	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	2282,5000		1027,00	2344128
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				9232124
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9232124
		Материалы -		Тенге				1902732
		Всего заработная плата -		Тенге				1924836
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5339346
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9232124
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				492
			Сметная заработная плата -	Тенге				1924836
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9232124
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				492
			Сметная заработная плата -	Тенге				1924836
			РАЗДЕЛ 3.Окна					
31	49	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	132,0600		4015,00	530221

1		2	3	4	5	6	7	8
32	50	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм**	м	132,0600		2898,00	382710
33	51	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	м	137,5400		3190,00	438753
34	52	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной**	$м^2$	74,7000		9662,00	721751
35	53	217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	$м^2$	26,2000		688,00	18026
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				2091461
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2091461
		Материалы -		Тенге				424729
		Всего заработная плата -		Тенге				984965
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				400736
		Местные материалы -		Тенге				272995
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2091461
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				230
			Сметная заработная плата -	Тенге				984965
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2091461
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				230
			Сметная заработная плата -	Тенге				984965
			РАЗДЕЛ 4.Полы					
			Тип ДП-2					
36	62	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$ изолируемой поверхности	408,6000		1247,00	509524
37	63	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	21,0429		31922,00	671731
38	64	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	408,6000		347,00	141784
39	65	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	$м^2$	449,4600		121,00	54385
40	66	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	408,6000		1972,00	805759
41	67	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=6*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	408,6000		1083,00	442514
42	68	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,8049		58657,00	47215
43	69	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,8049		397598,00	320043
			Тип ДП-3					

1		2	3	4	5	6	7	8
44	71	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**28,2000**		**1247,00**	**35165**
45	72	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**$м^3$**	**1,4523**		**31922,00**	**46360**
46	73	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**28,2000**		**347,00**	**9785**
47	74	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**31,0200**		**121,00**	**3753**
48	75	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**28,2000**		**1972,00**	**55610**
49	76	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=6*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**28,2000**		**1083,00**	**30541**
50	77	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0556**		**58657,00**	**3259**
51	78	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0556**		**397598,00**	**22088**
52	79	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**28,2000**		**4934,00**	**139139**
53	80	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**$м^3$**	**0,3666**		**31137,00**	**11415**
54	81	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**28,7640**		**3313,00**	**95295**
			Тип ДП-4					
55	82	6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**873,0000**		**325,00**	**283725**
56	83	215-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм**	**1000 $м^2$**	**0,8992**		**599478,00**	**539045**
57	84	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**873,0000**		**688,00**	**600624**
58	85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**873,0000**		**1972,00**	**1721556**
59	86	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**873,0000**		**361,00**	**315153**
			Тип ДП-5					
60	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**108,0000**		**1972,00**	**212976**
			Тип ДП-6					

1		2	3	4	5	6	7	8
61	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	64,2000		1366,00	87697
62	90	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	1,3097		31137,00	40780
63	91	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	64,2000		688,00	44170
64	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	64,2000		29,00	1862
65	93	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,3274		31137,00	10195
66	94	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	64,2000		4934,00	316763
67	95	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,8346		31137,00	25987
68	96	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	65,4840		3313,00	216948
			Тип ДП-7					
69	97	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	72,3000		1972,00	142576
70	98	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	72,3000		-180,00	-13014
71	99	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	72,3000		4934,00	356728
72	100	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	0,9399		31137,00	29266
73	101	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	73,7460		3313,00	244320
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				8622722
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8622722
		Материалы -		Тенге				1900251
		Всего заработная плата -		Тенге				4150572
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2331611
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8622722
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1149
			Сметная заработная плата -	Тенге				4150572
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8622722
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1149
			Сметная заработная плата -	Тенге				4150572
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тенге				38060218
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38060218
		Материалы -		Тенге				4988017

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				20662445
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8213936
	Местные материалы -		Тенге				3800204
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38060218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5049
		Сметная заработная плата -	Тенге				20662445
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				38060218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5049
		Сметная заработная плата -	Тенге				20662445
	ИТОГО по акту						**38 060 218**
	Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом						**2 397 794**
	Итого						**40 458 012**
	Сметная прибыль 5% на 2023 год						**2 022 901**
	Итого						**42 480 912**
	Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год						**849 618**
	Итого						**43 330 531**
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079						**46 753 642**
	НДС 12%						**5 610 437**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС						**52 364 080**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47 БИН 2201140006225**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №11

за **апрель 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Общестроительные чертежи**

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2023 года

N п.п.	№ позиции по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
					ФМ-1			
1	21	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	**0,1300**		**9498,00**	**1235**
2	22	**212-101-0304** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	**0,1326**		**26062,00**	**3456**
3	23	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	**0,2700**		**30282,00**	**8176**
4	24	**212-101-0604** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	**0,2754**		**29396,00**	**8096**
					Приямок Пр-1,Пр-2,Пр-3 /3шт/			
5	25	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	**6,6150**		**7423,00**	**49103**
6	26	**211-201-0701** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	**0,2434**		**6021,00**	**1466**
7	27	**211-201-0704** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	**0,1217**		**5935,00**	**722**

1		2	3	4	5	6	7	8
8	28	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,3943		4691,00	1849
9	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	10,8300		4693,00	50825
10	30	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	1,3800		7754,00	10701
11	31	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	1,4076		26247,00	36945
12	34	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	0,5400		7754,00	4187
13	35	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	0,5508		27037,00	14892
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				191653
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				191653
		Материалы -		Тенге				71345
		Всего заработная плата -		Тенге				42870
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				67426
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				191653
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
			Сметная заработная плата -	Тенге				42870
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191653
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
			Сметная заработная плата -	Тенге				42870
			РАЗДЕЛ 2.Кровля					
14	118	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой- по периметру**	$м^2$ изолируемой поверхности	127,5200		828,00	105587
15	122	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	650,9468		485,00	315709
16	123	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	650,9468		1258,00	818891
17	124	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	9,9595		27440,00	273288
18	125	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12 К=15*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	650,9468		109,00	70953
19	126	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	9,9595		27440,00	273288
20	132	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство карнизов**	$м^2$	93,2200		9801,00	913649

1		2	3	4	5	6	7	8
21	139	1208-0101-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	м	131,5200		1623,00	213457
22	140	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	107,0000		2734,00	292538
23	141	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	168,0000		3347,00	562296
24	142	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	12,0000		3299,00	39588
25	143	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	12,0000		3281,00	39372
26	144	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Укладка досок ходовых**	м	91,7000		169,00	15497
27	145	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	2,5309		82079,00	207735
28	146	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,7244		139715,00	101214
29	154	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	2,5000		5831,00	14578
					Вентшахты			
32	175	6110-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство колпаков над шахтами в два канала**	шт.	9,0000		8630,00	77670
33	176	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0561		550599,00	30872
34	177	6110-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство колпаков над шахтами Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 6110-0402-0101**	шт.	17,0000		4406,00	74902
35	178	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0529		550599,00	29138
36	179	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля**	м	35,2800		682,00	24061
37	180	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,1136		1083405,00	123040
38	181	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0432		220689,00	9534
39	182	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001		278998,00	17
40	183	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0432		1032818,00	44618
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				4671492
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4701268
		Материалы -		Тенге				686332

1		2	3	4	5	6	7	8
			Всего заработная плата -	Тенге				1777548
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2056314
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4701268
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				485
			Сметная заработная плата -	Тенге				1777548
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9534
			Материалы -	Тенге				348
			Всего заработная плата -	Тенге				8981
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9534
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
			Сметная заработная плата -	Тенге				8981
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4710802
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				487
			Сметная заработная плата -	Тенге				1786529
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы					
				Вход в подвал				
41	211	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	$м^3$	1,2000		21270,00	25524
42	212	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	1,2240		26247,00	32126
43	219	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,9600		12987,00	12468
44	220	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	0,9744		29396,00	28643
45	221	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0248		397598,00	9860
46	222	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	8,0000		1352,00	10816
47	223	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1632		33029,00	5390
48	224	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	8,0000		57,00	456
49	225	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0816		33029,00	2695
50	226	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	3,7500		5954,00	22328
51	227	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	8,6250		441,00	3804
52	228	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	5,0696		32609,00	165315
53	229	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	1,2167		26995,00	32845

1		2	3	4	5	6	7	8
54	230	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,9260**		**87934,00**	**169361**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**521631**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**521631**
		Материалы -		Тенге				**24536**
		Всего заработная плата -		Тенге				**176923**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**284724**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**521631**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**176923**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**521631**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**176923**

РАЗДЕЛ 4.

Козырек №1

55	267	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7121**		**77284,00**	**55037**
56	268	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,3985**		**313609,00**	**124972**
57	269	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,5682**		**97881,00**	**55616**
58	270	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,7121**		**1058907,00**	**754090**
59	271	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0034**		**1083235,00**	**3705**
60	272	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,9667**		**994119,00**	**961011**
61	273	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9667**		**42028,00**	**40628**
62	274	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0080**		**278998,00**	**2239**
63	275	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7121**		**9927,00**	**7069**
64	276	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0009**		**278998,00**	**258**
65	277	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**41,9709**		**357,00**	**14984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**2019609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1916875
		Материалы -	Тенге				12783
		Всего заработная плата -	Тенге				157004
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1721303
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1916875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39
		Сметная заработная плата -	Тенге				157004
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				102734
		Материалы -	Тенге				3221
		Всего заработная плата -	Тенге				81980
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				102734
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				81980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2019609
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55
		Сметная заработная плата -	Тенге				238984
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				7443695
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7331427
		Материалы -	Тенге				794996
		Всего заработная плата -	Тенге				2154345
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4129767
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7331427
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				578
		Сметная заработная плата -	Тенге				2154345
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				112268
		Материалы -	Тенге				3569
		Всего заработная плата -	Тенге				90961
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				112268
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				90961
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				7404385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				596
		Сметная заработная плата -	Тенге				2245306
		ИТОГО по акту					**7 404 385**
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год					**466 476**
		Итого					**7 870 861**
		Сметная прибыль 5% на 2023 год					**393 543**
		Итого					**8 264 404**
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год					**165 288**
		Итого					**8 429 692**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079					**9 095 638**

1		2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%						**1 091 477**
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС						**10 187 115**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.