Приложение 1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

Подрядчик: ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Наименование строительства : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	код	наименование	Код	
			53	16.05.2023				
			ДС№4	15.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**460 617 536,30**								**5 755 242,96**	**53 715 601,00**
- в текущем месяце	**53 715 601,00**	**47 960 358,04**								**53 715 601,00**
Всего к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225

Руководитель _____ **Садуов О.М.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Ұрпақ НС" БИН 060340008928

Директор _____ **Джакупов Р.К.**

М.П.

Эксперт технического надзора: _____ **Бейсеков Н.У.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы,**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-03-02 Архитектурно-строительная часть**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
			Техподполье										
1	1	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке**	$м^2$	256,2		400,00	2,00	102480	512	12042	--	102480
							351,00	1,00	89926	256		--	
			1-3 этажи -потолки										
2	10	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	1460,1		899,00	7,00	1312630	10221	292020	--	1312630
							692,00	2,00	1010389	2920		--	
			1-3 этажи -стены										
3	13	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	102,3		809,00	7,00	82761	717	18618	--	82761
							620,00	2,00	63426	205		--	
4	14	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	9		9790,00	42,00	88110	378	26352	--	88110
							6820,00	13,00	61380	117		--	
			Откосы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	19	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**									
				м²	224,9	809,00	7,00	181944	1575	40931	--	181944
						620,00	2,00	139438	450		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1767925	13403	389963	--	1767925
								1364559	3948	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767925				
		Материалы		Тенге				42812				
		Всего заработная плата		Тенге					1368507			
		Местные материалы		Тенге				347151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					1368507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1767925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					1368507			
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
6	26	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**									
				м²	51,78	5831,00	227,00	301929	11754	57165	--	301929
						4500,00	68,00	233010	3521		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				301929	11754	57165	--	301929
								233010	3521	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				301929				
		Материалы		Тенге				57165				
		Всего заработная плата		Тенге					236531			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					236531			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				301929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					236531			
			РАЗДЕЛ 3.Окна									
7	54	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**									
				м²	74,7	815,00	7,00	60881	523	14044	--	60881
						620,00	2,00	46314	149		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				60881	523	14044	--	60881
								46314	149	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				60881				
		Материалы		Тенге				1420				
		Всего заработная плата		Тенге					46463			
		Местные материалы		Тенге				12624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					46463			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					46463			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			Тип ДП-2									
8	70	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	408,6	6048,00 1510,00	60,00 20,00	2471213 616986	24516 8172	1829711	-- --	2471213
			Тип ДП-4									
9	82	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	873	-325,00 -255,00	-69,00 -22,00	-283725 -222615	-60237 -19206	--	-- --	-283725
10	83	215-302-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 $м^2$	0,89919	-599478,00 --	-- --	-539045 --	-- --	-539045	-- --	-539045
11	84	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	873	-688,00 -317,00	-30,00 -6,00	-600624 -276741	-26190 -5238	-297693	-- --	-600624
12	85	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	873	-1972,00 -1288,00	-77,00 -27,00	-1721556 -1124424	-67221 -23571	-529911	-- --	-1721556
13	87	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	873	6048,00 1510,00	60,00 20,00	5279904 1318230	52380 17460	3909294	-- --	5279904
			Плинтуса									
14	104	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1	557,00 321,00	6,00 2,00	557 321	6 2	230	-- --	557
15	105	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	217,5	1207,00 1156,00	5,00 2,00	262523 251430	1088 435	10005	-- --	262523
16	106	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	21,75	3313,00 --	-- --	72058 --	-- --	72058	-- --	72058
17	107	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	108,6	570,00 517,00	3,00 1,00	61902 56146	326 109	5430	-- --	61902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					517,00	1,00	56146	109		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5003207	-75332	4460079	--	5003207
							619333	-21837	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5003207				
		Материалы	Тенге				4927066				
		Всего заработная плата	Тенге					597496			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-466987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5003207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					597496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5003207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					597496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7133942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2263216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-49652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4921251		
		Итого по смете без оборудования									7 133 942
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									449 438
		Итого									7 583 380
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									379 169
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									151 668
		Итого: Оборудование									
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									
		Итого									8 114 217
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									8 755 240
		НДС 12%									1 050 629
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									9 805 869

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района", БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 8

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель _____ **Салуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №13

за май 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Общестроительные чертежи

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
			Приямки ВК /2шт/										
1	44	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	2,4		7423,00	810,00	17815	1944	10963	--	17815
							2045,00	191,00	4908	458		--	
2	45	211-201-0701 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,08832		6021,00	--	532	--	532	--	532
							--	--	--	--		--	
3	46	211-201-0704 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,04416		5935,00	--	262	--	262	--	262
							--	--	--	--		--	
4	47	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,14304		4691,00	--	671	--	671	--	671
							--	--	--	--		--	
5	48	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1		45379,00	15,00	45379	15	31382	--	45379
							13982,00	--	13982	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,2	4693,00 1107,00	40,00 5,00	24404 5756	208 26	18440	-- --	24404
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89063 24646	2167 484	62250 --	-- --	89063
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89063				
		Материалы		Тенге				60785				
		Всего заработная плата		Тенге					25130			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					25130			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					25130			
			РАЗДЕЛ 2.Кровля									
7	159	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	147	352,00 275,00	59,00 13,00	51744 40425	8673 1911	2646	-- --	51744
8	160	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,68355	1083405,00 --	-- --	740561 --	-- --	740561	-- --	740561
			Фрамуги ФН05-07 (3 шт)									
9	161	1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 5 м² в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м²	0,987	9119,00 5266,00	745,00 216,00	9000 5198	735 213	3067	-- --	9000
10	162	6108-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	м²	0,987	6439,00 1316,00	47,00 11,00	6355 1299	47 11	5009	-- --	6355
11	163	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	3	1575,00 --	-- --	4725 --	-- --	4725	-- --	4725
12	164	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	6	389,00 --	-- --	2334 --	-- --	2334	-- --	2334
13	165	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	3655,00 --	-- --	10965 --	-- --	10965	-- --	10965
			Слуховые окна									
14	166	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство слуховых окон	шт.	3	64445,00	2365,00	193335	7095	105240	--	193335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
					27000,00	705,00	81000	2115		--	
15	167	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,741	15063,00 3533,00	167,00 51,00	11162 2618	124 38	8420	-- --	11162
16	168	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	10,2	6329,00 4415,00	50,00 8,00	64556 45033	510 82	19013	-- --	64556
17	169	224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,2812	3155,00 --	-- --	35592 --	-- --	35592	-- --	35592
18	170	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0216	266306,00 96491,00	3093,00 951,00	5752 2084	67 21	3601	-- --	5752
19	171	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389,00 --	-- --	4668 --	-- --	4668	-- --	4668
			Раздел 7. Наружная отделка.									
20	203	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	147,48	3618,00 3039,00	114,00 50,00	533583 448192	16813 7374	68578	-- --	533583
21	204	6112-0303-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	$м^2$	711,6	954,00 438,00	9,00 3,00	678866 311681	6405 2135	360780	-- --	678866
22	205	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	419,844	605,00 --	-- --	254006 --	-- --	254006	-- --	254006
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2607204** **937530**	**40469** **13900**	**1629205** --	-- --	**2607204**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2607204**				
		Материалы		Тенге				**499356**				
		Всего заработная плата		Тенге					**951430**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1052851**				
		Местные материалы		Тенге				**76998**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2607204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217**
			Сметная заработная плата	Тенге					**951430**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2607204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217**
			Сметная заработная плата	Тенге					**951430**			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Вход в подвал

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	228	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	2,53	-32609,00	-7028,00	-82501	-17780	--	--	-82501
						-25581,00	-1416,00	-64720	-3582		--	
24	229	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,608	-26995,00	--	-16413	--	-16413	--	-16413
						--	--	--	--		--	
25	230	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,963	-87934,00	--	-84680	--	-84680	--	-84680
						--	--	--	--		--	
26	231	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,234	308295,00	2104,00	72141	492	49409	--	72141
						95042,00	579,00	22240	135		--	
27	233	6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство карнизов	$м^2$	7,2	12147,00	76,00	87458	547	41191	--	87458
						6350,00	24,00	45720	173		--	
28	236	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,6	4415,00	36,00	108609	885	2534	--	108609
						4276,00	7,00	105190	172		--	
29	237	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,14022	550599,00	--	77205	--	77205	--	77205
						--	--	--	--		--	
30	238	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1607,00	594,00	6428	2376	1324	--	6428
						682,00	105,00	2728	420		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				168247	-13480	70570	--	168247
								111158	-2682	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				168247				
		Материалы		Тенге				94458				
		Всего заработная плата		Тенге					108476			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-23888				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				168247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					108476			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				168247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					108476			

РАЗДЕЛ 4.Крыльцо входа №1, №2, №3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	256	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	68,4	2925,00 2132,00	227,00 67,00	200070 145829	15527 4583	38714	-- --	200070
32	257	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,68454	1074856,00 --	-- --	735782 --	-- --	735782	-- --	735782
33	258	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,26388	233,00 167,00	5,00 1,00	4255 3050	91 18	1114	-- --	4255
34	259	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,26388	357,00 195,00	7,00 1,00	6520 3561	128 18	2831	-- --	6520
35	260	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном раствор	$м^2$	48,5	3656,00 2870,00	258,00 84,00	177316 139195	12513 4074	25608	-- --	177316
36	261	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	49,47	6960,00 --	-- --	344311 --	-- --	344311	-- --	344311
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1468254**	**28259**	**1148360**	--	**1468254**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**291635**	**8693**	--	--	
			Материалы	Тенге				**1468254**				
			Всего заработная плата	Тенге				**68267**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**300328**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1080093**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1468254**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**75**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**300328**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1468254**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**75**
									300328			

РАЗДЕЛ 5.Козырек №1

37	278	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,3402	308295,00 95042,00	2104,00 579,00	104882 32333	716 197	71833	-- --	104882
38	279	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,324	15063,00 3533,00	167,00 51,00	4880 1145	55 17	3680	-- --	4880

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	280	6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	35,19	1051,00	9,00	36985	317	950	--	36985
						1015,00	3,00	35718	106		--	
40	282	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	$м^2$	59,34	2845,00	56,00	168822	3323	6052	--	168822
						2687,00	16,00	159447	949		--	
41	283	224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	59,34	4128,00	--	244956	--	244956	--	244956
						--	--	--	--		--	
42	284	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство желобов подвесных**	м	27	4377,00	30,00	118179	810	84348	--	118179
						1223,00	7,00	33021	189		--	
43	285	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	14,4	3960,00	--	57024	--	30744	--	57024
						1825,00	--	26280	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				735728	5221	442563	--	735728
								287944	1458	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				735728				
		Материалы		Тенге				193927				
		Всего заработная плата		Тенге					289402			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244956				
		Местные материалы		Тенге				3682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				735728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					289402			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				735728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					289402			

РАЗДЕЛ 6.Установка почтовых ящиков

44	286	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	9	3736,00	313,00	33624	2817	6858	--	33624
						2661,00	103,00	23949	927		--	
45	287	528-101-0101 СпрСЦ 06.2023	**Ящик почтовый секционный "Гарант"**	шт.	6	72366,00	--	434196	--		--	434196
						--	--	--	--	434196	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				467820	2817	6858	--	467820
								23949	927	434196	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				434196				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				434196				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33624				
		Материалы		Тенге				6858				
		Всего заработная плата		Тенге					24876			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33624				7
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24876			
			Сметная заработная плата	Тенге				467820				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								7
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24876			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7.Отмостка

46	288	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	13,828	17112,00 12378,00	4729,00 1375,00	236625 171163	65393 19014	69	-- --	236625
47	289	211-201-0701 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	4,01012	6021,00 --	-- --	24145 --	-- --	24145	-- --	24145
48	290	211-201-0704 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	1,24452	5935,00 --	-- --	7386 --	-- --	7386	-- --	7386
49	291	211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	13,828	4622,00 --	-- --	63913 --	-- --	63913	-- --	63913
50	292	6109-0303-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм**	$м^2$	138,28	2930,00 585,00	184,00 50,00	405160 80894	25444 6914	298822	-- --	405160
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				737229 252057	90837 25928	394335 --	-- --	737229
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				737229				
		Материалы		Тенге				298891				
		Всего заработная плата		Тенге					277985			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737229				79
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					277985			
			Сметная заработная плата	Тенге				737229				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								79
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					277985			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6273545
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1928919				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156290			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3754143		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						434196		
			Итого по смете без оборудования									**5 839 349**
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**367 879**
			Итого									**6 207 228**
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									**310 361**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**124 145**
			Итого: Оборудование									**434 196**
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									**8 684**
			Итого									**7 084 614**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**7 644 298**
			НДС 12%									**917 316**
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**8 561 614**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

(наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Джакупов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района", БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

(наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ Садуов О.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ Бейсеков Н.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №14

за май 2024 (месяц, год) на 2-01-04-03 Сети системы водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел учета на вводе в здание										
1	1	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1		58243,00	1071,00	58243	1071	17077	--	58243
							40095,00	221,00	40095	221		--	
2	2	244-301-0704 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°**	шт.	1		165983,00	--	165983	--	165983	--	165983
							--	--	--	--		--	
3	3	242-101-1203 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	3		73964,00	--	221892	--	221892	--	221892
							--	--	--	--		--	
4	4	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6		3246,00	--	19476	--	19476	--	19476
							--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм									
				фильтр	1	5159,00	550,00	5159	550	28	--	5159
						4581,00	134,00	4581	134		--	
6	6	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50									
				шт.	1	34741,00	--	34741	--	34741	--	34741
						--	--	--	--		--	
7	7	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм									
				шт.	1	8780,00	261,00	8780	261	1585	--	8780
						6934,00	50,00	6934	50		--	
8	8	242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50									
				шт.	1	11899,00	--	11899	--	11899	--	11899
						--	--	--	--		--	
9	9	242-201-0204 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32									
				шт.	1	7968,00	--	7968	--	7968	--	7968
						--	--	--	--		--	
10	10	241-210-0607 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 мм /адаптер/									
				шт.	1	3929,00	--	3929	--	3929	--	3929
						--	--	--	--		--	
11	11	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
				$м^3$	0,12	56277,00	2863,00	6753	343	3799	--	6753
						21760,00	529,00	2611	63		--	
12	12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты// ОПОРА ОП-1/									
				кг	45,7	708,00	--	32356	--	32356	--	32356
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577179	2225	520733	--	577179
								54221	468	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				577179				
		Материалы		Тенге				19370				
		Всего заработная плата		Тенге					54689			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498244				
		Местные материалы		Тенге				3119				
		Сдача и испытание		Тенге				149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					54689			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					54689			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно питьевой В1

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Квартирный водомерный узел									
13	13	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**									
				1счетчик	27	2142,00	80,00	57834	2160	648	--	57834
						2038,00	25,00	55026	675		--	
14	14	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м^3/ч**									
				шт.	27	25097,00	--	677619	--	677619	--	677619
						--	--	--	--		--	
15	15	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**									
				1фильтр	27	4241,00	383,00	114507	10341	486	--	114507
						3840,00	94,00	103680	2538		--	
16	16	242-404-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**									
				шт.	27	11221,00	--	302967	--	302967	--	302967
						--	--	--	--		--	
17	17	242-307-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**									
				шт.	27	2282,00	--	61614	--	61614	--	61614
						--	--	--	--		--	
18	18	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**									
				шт.	27	1081,00	--	29187	--	29187	--	29187
						--	--	--	--		--	
			Трубопроводы									
19	51	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**									
				м трубопровода	383	330,00	2,00	126390	766	1149	--	126390
						325,00	--	124475	--		--	
20	52	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**									
				м трубопровода	5	330,00	2,00	1650	10	15	--	1650
						325,00	--	1625	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1371768**	**13277**	**1073685**	--	**1371768**
								284806	**3213**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1371768**				
		Материалы		Тенге				**2298**				
		Всего заработная плата		Тенге					**288019**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1071387**				
		Сдача и испытание		Тенге				**3320**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1371768**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					**288019**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1371768**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					**288019**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3									
21	59	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	180	5407,00	22,00	973260	3960	2700	--	973260
						5370,00	--	966600	--		--	
22	60	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	178,2	264,00	--	47045	--	47045	--	47045
						--	--	--	--		--	
23	61	6115-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	27	40427,00	1226,00	1091529	33102	2268	--	1091529
						39117,00	391,00	1056159	10557		--	
24	62	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	27	61205,00	--	1652535	--		--	1652535
						--	--	--	--	1652535	--	
25	64	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	54	40,00	--	2160	--	2160	--	2160
						--	--	--	--		--	
26	65	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	81	24,00	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
27	66	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм	шт.	54	2138,00	--	115452	--	115452	--	115452
						--	--	--	--		--	
28	67	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	27	1081,00	--	29187	--	29187	--	29187
						--	--	--	--		--	
29	68	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	21,6	1853,00	--	40025	--	11319	--	40025
						1329,00	--	28706	--		--	
30	69	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х20 мм /адаптер/	шт.	54	2138,00	--	115452	--	115452	--	115452
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4068589**	**37062**	**327527**	--	**4068589**
								2051465	**10557**	**1652535**	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1652535**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1652535**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2416054**				
			Материалы	Тенге				**16287**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2062022**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2416054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
			Сметная заработная плата	Тенге					2062022			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4068589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
			Сметная заработная плата	Тенге					2062022			

РАЗДЕЛ 4.Хоз-бытовая канализация К1

31	70	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	27	25697,00	160,00	693819	4320	476631	--	693819
						7884,00	51,00	212868	1377		--	
32	71	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	27	52145,00	--	1407915	--	1407915	--	1407915
						--	--	--	--		--	
33	72	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27	10712,00	251,00	289224	6777	12177	--	289224
						10010,00	82,00	270270	2214		--	
34	73	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	27	9998,00	--	269946	--	269946	--	269946
						--	--	--	--		--	
35	74	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	27	7891,00	--	213057	--	213057	--	213057
						--	--	--	--		--	
36	75	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	5424,00	--	146448	--	146448	--	146448
						--	--	--	--		--	
37	76	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	27	5225,00	49,00	141075	1323	15498	--	141075
						4602,00	15,00	124254	405		--	
38	78	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	6103,00	--	164781	--	164781	--	164781
						--	--	--	--		--	
39	79	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	54	1556,00	--	84024	--	84024	--	84024
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	80	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	27	11279,00 10010,00	973,00 313,00	304533 270270	26271 8451	7992	-- --	304533
41	82	244-104-0502 РСНБ РК 2022	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	27	9943,00 --	-- --	268461 --	-- --	268461	-- --	268461
42	83	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	27	1369,00 --	-- --	36963 --	-- --	36963	-- --	36963
43	102	6114-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	4063,00 3776,00	-- --	8126 7552	-- --	574	-- --	8126
44	103	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	72199,00 65446,00	1038,00 261,00	144398 130892	2076 522	11430	-- --	144398
45	104	511-304-0304 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	шт.	2	118476,00 --	-- --	236952 --	-- --	236952	-- --	236952
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4409722** **1016106**	**40767** **12969**	**3115897** **236952**	-- --	**4409722**
			Стоимость оборудования	Тенге				**236952**				
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				**236952**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4172770**				
			Материалы	Тенге				**462499**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1029075**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2591595**				
			Местные материалы	Тенге				**61803**				
			Сдача и испытание	Тенге				**3873**				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4172770**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					**1029075**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4409722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					**1029075**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10427258**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3406598**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**93331**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27207**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5037842**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1889487**		
			Итого по смете без оборудования									**8 537 771**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**537 880**
			Итого									**9 075 651**
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									**453 783**
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**181 513**
			Итого: Оборудование									**1 889 487**
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									**37 790**
			Итого									**11 638 223**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**12 557 642**
			НДС 12%									**1 506 917**
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**14 064 560**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

_____
(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района", БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Таженова,17

_____
(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, номер аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, номер аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №15

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-04 Электросиловое оборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Щит ЩРН-П-8УХЛ4										
1	18	6119-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	27		3390,00 3355,00	13,00 4,00	91530 90585	351 108	594	-- --	91530
2	19	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Звонки электрические бытовые с кнопкой	шт	27		1814,22 --	-- --	48984 --	-- --	48984	-- --	48984
			Аппаратура осветительная										
3	20	6119-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	32		4274,00 4206,00	43,00 13,00	136768 134592	1376 416	800	-- --	136768
4	21	6119-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	65		5769,00	64,00	374985	4160	1690	--	374985

.	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5679,00	19,00	369135	1235		--	
5	23	247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	18	9578,00	--	172404	--	172404	--	172404
						--	--	--	--		--	
			Электроустановочные изделия									
6	49	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	117	3989,00	28,00	466713	3276	149058	--	466713
						2687,00	8,00	314379	936		--	
7	50	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	522	1082,00	1,00	564804	522	24534	--	564804
						1034,00	--	539748	--		--	
8	51	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	66	923,00	1,00	60918	66	990	--	60918
						907,00	--	59862	--		--	
9	52	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	101	383,00	--	38683	--	38683	--	38683
						--	--	--	--		--	
10	53	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	53	430,00	--	22790	--	22790	--	22790
						--	--	--	--		--	
11	54	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	326,00	--	2934	--	2934	--	2934
						--	--	--	--		--	
12	55	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	343,00	--	1372	--	1372	--	1372
						--	--	--	--		--	
15	58	247-214-0601 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	27	1317,00	--	35559	--	35559	--	35559
						--	--	--	--		--	
16	59	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 прим	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	15	7826,00	--	117390	--	--	--	117390
						7826,00	--	117390	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Датчик движения для управления освещением,ДД 009	шт	15	1977,59 --	-- --	29664 --	-- --	29664	-- --	29664
18		513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	27	103946,00 --	-- --	2806542 --	-- --	2806542	-- --	2806542
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5227759
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1625691				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9751			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2695			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						785775		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2806542		
			Итого по смете без оборудования									2 421 217
			Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									152 537
			Итого									2 573 754
			Сметная прибыль 5% на 2023 год									128 688
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									51 475
			Итого: Оборудование									2 806 542
			Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									56 131
			Итого									5 616 589
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									6 060 300
			НДС 12%									727 236
			ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									6 787 536

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 . Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47. НП17А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №16

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-05 Слаботочные средства связи

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Телефонизация										
1	16	243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТП-10х2	шт.	6		5170,00	--	31020	--	31020	--	31020
							--	--	--	--		--	
2	17	6125-0408-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	21		3936,00	--	82656	--	483	--	82656
							3913,00	--	82173	--		--	
3	18	247-214-0203 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	21		457,00	--	9597	--	9597	--	9597
							--	--	--	--		--	
			Дистанционный учет воды										
4	19	6119-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 32 мм	м	75		845,00	5,00	63375	375	450	--	63375
							834,00	--	62550	--		--	
5	20	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	75,75		172,00	--	13029	--	13029	--	13029
							--	--	--	--		--	
6	21	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	600		347,00	2,00	208200	1200	10200	--	208200
							328,00	--	196800	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,618	30529,00	--	18867	--	18867	--	18867
					--	--	--	--		--	
8	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	15655,00	303,00	46965	909	9588	--	46965
					12156,00	87,00	36468	261		--	
9	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16511,00	--	49533	--	49533	--	49533
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								523242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				377991				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142767		
		Итого по смете без оборудования									523 242
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									32 964
		Итого									556 206
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									27 810
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									11 124
		Итого: Оборудование									
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									
		Итого									595 141
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									642 157
		НДС 12%									77 059
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									719 216

Подрядчик :
ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47, НП17А

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер)

Директор "ҰРПАҚ НС" Джакупов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского района" БИН 220140006225, Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека Ташенова, 47

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Садуов О.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" Бейсеков Н.У.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)
М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" Авхадов Х.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**

Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**

(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №21

за июнь 2024 (месяц, год) на . Электросиловое оборудование и освещение. Включаемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.

1	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**17753,00** **13725,00**	**303,00** **87,00**	**17753** **13725**	**303** **87**	**3725**	-- --	17753
1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,927	2,927	4689,00		13725				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0305	0,0305							
1.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	0,28		17,00		5			
1.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0224	0,0224		274,00		6			
1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015232	0,015232		11669,00		178			
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015232	0,015232		7505,00		114			
1.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	0,0004	1528659,00				611		
1.8	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	594,00				24		
1.9	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	1464,00				1464		
1.10	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	604794,00				121		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	506,00				293		
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	0,1	1092,00				109		
1.13 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,002	528543,00				1057		
1.14 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	0,016	2773,00				44		
2 **247-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**8219,00**	**--**	**8219**	**--**	**8219**	**--**	**8219**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3 **1311-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг**	**кг**	**3**		**1029,00**	**--**	**3087**	**--**	**174**	**--**	**3087**
					971,00	**--**	**2913**	**--**		**--**	
3.1 007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,218	0,654	4454,00		2913				
3.2 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,057	0,171	1010,00				173		
4 **247-204-0658 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**		**2459,00**	**--**	**7377**	**--**	**7377**	**--**	**7377**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5 **247-102-2901 СпрСЦ 06.2023**	**Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**18**		**60282,00**	**--**	**1085076**	**--**	**1085076**	**--**	**1085076**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
6 **243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,751**		**309939,00**	**--**	**542703**	**--**	**542703**	**--**	**542703**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
7 **6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**450**		**396,00**	**2,00**	**178200**	**900**	**7650**	**--**	**178200**
					377,00	**--**	**169650**	**--**		**--**	
7.1 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0831	37,395	4531,00		169437				
7.2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,045							
7.3 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01288	5,796		26,00		151			
7.4 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000034	0,01512		11669,00		176			
7.5 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000022	0,01008		7505,00		76			
7.6 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024416	10,9872		22,00		242			
7.7 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,005376	2,4192		159,00		385			
7.8 252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,00012	0,054	23823,00				1286		
7.9 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,8	1800,00				3240		
7.10 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,945	1150,00				1087		
7.11 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	0,72	2773,00				1997		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**										
		км	0,4635		759910,00	--	352218	--	352218	--	352218
					--	--	--	--		--	
9 247-102-0163 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**										
		шт.	59		13177,00	--	777443	--	777443	--	777443
					--	--	--	--		--	
10 247-102-0163 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**										
		шт.	6		13177,00	--	79062	--	79062	--	79062
					--	--	--	--		--	
11 247-103-0925 РСНБ РК 2022	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**										
		шт.	3		10455,00	--	31365	--	31365	--	31365
					--	--	--	--		--	
12 6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**										
		м	230		782,00	4,00	179860	920	1610	--	179860
					771,00	--	177330	--		--	
12.1 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1764	40,572	4372,00		177381				
12.2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,023							
12.3 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00952	2,1896		26,00		57			
12.4 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000034	0,007728		11669,00		90			
12.5 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000022	0,005152		7505,00		39			
12.6 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,018032	4,14736		22,00		91			
12.7 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,03584	8,2432		93,00		767			
12.8 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	85,1	12,00				1021		
12.9 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,35742	1150,00				411		
13 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**										
		м	253		111,00	--	28083	--	28083	--	28083
					--	--	--	--		--	
14 1308-0305-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**										
		шт.	6		3989,00	28,00	23934	168	7644	--	23934
					2687,00	8,00	16122	48		--	
15 247-213-0103 РСНБ РК 2022	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**										
		шт.	123		174,00	--	21402	--	21402	--	21402
					--	--	--	--		--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	923,00 907,00	1,00 --	4615 4535	5 --	75	-- --	4615
17 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	430,00 --	-- --	6880 --	-- --	6880	-- --	6880
18 247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	5	326,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- --	1630
19 247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	392	614,00 --	-- --	240688 --	-- --	240688	-- --	240688
20 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	422,00 --	-- --	422 --	-- --	422	-- --	422
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**3590017** **384275**	**2296** **135**	**3203446** --	-- --	**3590017**
Стоимость монтажных работ		Тенге				**27021**				
Материалы		Тенге				**7818**				
Всего заработная плата		Тенге					**19083**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**27021**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					**19083**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3562996**				
Материалы		Тенге				**13060**				
Всего заработная плата		Тенге					**365327**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3182568**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3562996**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
	Сметная заработная плата	Тенге					**365327**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3590017**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
	Сметная заработная плата	Тенге					**384410**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3590017
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**384275**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2296**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**135**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3203446**		
	Итого по смете без оборудования									**3 590 017**
	Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**226 171**
	Итого									**3 816 188**
	Сметная прибыль 5% на 2023 год									**190 809**
	Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**76 324**
	Итого: Оборудование									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									
	Итого									**4 083 321**
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**4 405 904**
	НДС 12%									**528 708**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**4 934 612**

Подрядчик :

ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: _____ **Садуов О.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека**
Подрядчик : **ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928**
(наименование, адрес)

Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области."
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №19

за май 2024 (месяц, год) на Сети системы водоснабжения и канализации. Включаемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.										
1	**245-401-0201 СпрСЦ 06.2023**	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами**										
			шт.	**27**		**31625,00**	--	**853875**	--	**853875**	--	**853875**
						--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-бытовая канализация К1										
2	**6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**										
			м подводок	**54,5**		**1853,00**	--	**100989**	--	**28558**	--	**100989**
						1329,00	--	**72431**	--		--	
2.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3572	19,4674	3719,00		72399				
2.2	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	54,5	524,00				28558		
3	**244-102-0501 РСНБ РК 2022**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**										
			шт.	**27**		**7841,00**	--	**211707**	--	**211707**	--	**211707**
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	244-102-0201 РСНБ РК 2022	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**										
			шт.	**27**		**33841,00**	**--**	**913707**	**--**	**913707**	**--**	**913707**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**										
			врезка	**3**		**86974,00**	**--**	**260922**	**--**	**9129**	**--**	**260922**
						83931,00	**--**	**251793**	**--**		**--**	
5.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8608	56,5824	4450,00		251792				
5.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2	0,6	2790,00				1674		
5.3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,065	0,195	26248,00				5118		
5.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,026	0,078	29028,00				2264		
5.5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001	0,003	24399,00				73		
6	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**										
			м трубопровода	**15,3**		**2421,00**	**38,00**	**37041**	**581**	**33170**	**--**	**37041**
						215,00	**11,00**	**3290**	**168**		**--**	
6.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0492	0,75276	4372,00		3291				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,049							
6.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003136	0,047981		11669,00		560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,047981		3368,00		162			
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000112	0,001714		7505,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000112	0,001714		2358,00		4			
6.5	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1,02	15,606	2078,00				32429		
6.6	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,015	0,2295	2782,00				638		
6.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0063	0,09639	1117,00				108		
7	1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**										
			гильза	**3**		**4356,00**	**2,00**	**13068**	**6**	**21**	**--**	**13068**
						4347,00	**--**	**13041**	**--**		**--**	
7.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,9822	2,9466	4426,00		13042				
7.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00448	0,01344		274,00		4			
7.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00448	0,01344		103,00		1			
7.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,00067	0,00201	5698,00				11		
7.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0033	0,0099	315,00				3		
7.6	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000003	0,000009	479063,00				4		
7.7	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000001	0,000003	278998,00				1		
8	241-101-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм**										
			м	**1,5**		**7095,00**	**--**	**10643**	**--**	**10643**	**--**	**10643**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1548077**	**587**	**2060810**	--	**2401952**
							340555	**168**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1535009**				
	Материалы		Тенге				**70857**				
	Всего заработная плата		Тенге					**327682**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1136057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1535009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					**327682**			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**13068**				
	Материалы		Тенге				**21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13041**			
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**13068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					**13041**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1548077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					**340723**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2401952**	**587**	**2060810**	--	**2401952**
							340555	**168**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2388884**				
	Материалы		Тенге				**70857**				
	Всего заработная плата		Тенге					**327682**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1989932**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2388884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					327682			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				13068				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					13041			
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				13068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					13041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2401952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					340723			
		Итого по смете без оборудования									**2 401 952**
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									**151 323**
		Итого									**2 553 275**
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									**127 664**
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									**51 065**
		Итого: Оборудование									**0**
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									**0**
		Итого									**2 732 004**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									**2 947 833**
		НДС 12%									**353 740**
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									**3 301 572**

Подрядчик :
ТОО "Ұрпақ НС " БИН 060340008928 . Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль. ул.Сыганак. 47.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры. градстроительства и строительства Аршалынского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Садуов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учереждение "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул.Жумабека
Подрядчик : ТОО "Ұрпақ НС " РК г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 47, НП17А, БИН 060340008928
(наименование, адрес)
Стройка : "Корректировка РП. Строительство 45-ти квартирного жилого дома в п. Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области". Исключение 4 и 5 этажей. Строительство 27-ти квартирного жилого
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 53 от 16.05.2023 года, ДС №4 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ №20

за июнь 2024 (месяц, год) на Отопление. Включаемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.										
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-01-04-06. Отопление.										
		Раздел 1. Отопление. Блок 1.										
15	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	27		3084,00	--	83268	--	83268	--	83268
						--	--	--	--		--	
16	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	27		6921,00	--	186867	--	186867	--	186867
						--	--	--	--		--	
17	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	27		4166,00	--	112482	--	112482	--	112482
						--	--	--	--		--	
18	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	3		42763,00	--	128289	--	128289	--	128289
						--	--	--	--		--	
19	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3		87140,00	--	261420	--	261420	--	261420
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	22507,00 --	-- --	67521 --	-- --	67521	-- --	67521
21	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	22507,00 --	-- --	202563 --	-- --	202563	-- --	202563
22	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	4729,00 --	-- --	85122 --	-- --	85122	-- --	85122
23	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	10653,00 --	-- --	63918 --	-- --	63918	-- --	63918
24	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	7355,00 --	-- --	22065 --	-- --	22065	-- --	22065
25	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	504,9	239,00 --	-- --	120671 --	-- --	120671	-- --	120671
		Раздел 2. Отопление. Блок 2.									
26	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	27	3084,00 --	-- --	83268 --	-- --	83268	-- --	83268
27	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	27	6921,00 --	-- --	186867 --	-- --	186867	-- --	186867
28	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	27	4166,00 --	-- --	112482 --	-- --	112482	-- --	112482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм									
			шт.	3	42763,00	--	128289	--	128289	--	128289
					--	--	--	--		--	
30	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			шт.	3	87140,00	--	261420	--	261420	--	261420
					--	--	--	--		--	
31	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			шт.	3	22507,00	--	67521	--	67521	--	67521
					--	--	--	--		--	
32	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			шт.	9	22507,00	--	202563	--	202563	--	202563
					--	--	--	--		--	
33	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	18	4729,00	--	85122	--	85122	--	85122
					--	--	--	--		--	
34	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт.	6	10653,00	--	63918	--	63918	--	63918
					--	--	--	--		--	
35	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32									
			шт.	3	7355,00	--	22065	--	22065	--	22065
					--	--	--	--		--	
36	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм									
			м	504,9	239,00	--	120671	--	120671	--	120671
					--	--	--	--		--	
		Раздел 3. Отопление. Блок 3.									
37	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15									
			шт.	29	3084,00	--	89436	--	89436	--	89436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
38	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	29	6921,00	--	200709	--	200709	--	200709
					--	--	--	--		--	
39	245-510-0402 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	29	4166,00	--	120814	--	120814	--	120814
					--	--	--	--		--	
40	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	3	42763,00	--	128289	--	128289	--	128289
					--	--	--	--		--	
41	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	87140,00	--	261420	--	261420	--	261420
					--	--	--	--		--	
42	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	22507,00	--	67521	--	67521	--	67521
					--	--	--	--		--	
43	242-312-1402 СпрСЦ 06.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	22507,00	--	202563	--	202563	--	202563
					--	--	--	--		--	
44	242-207-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	4729,00	--	85122	--	85122	--	85122
					--	--	--	--		--	
45	242-207-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	10653,00	--	63918	--	63918	--	63918
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	7355,00	--	22065	--	22065	--	22065
					--	--	--	--		--	
47	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	504,9	239,00	--	120671	--	120671	--	120671
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4030900	--	4030900	--	4030900
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4030900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4030900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4030900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4030900				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4030900	--	4030900	--	4030900
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4030900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4030900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4030900				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4030900				
		Итого по смете без оборудования									4 030 900
		Затраты на организацию и управление строительно монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% - 2023 год									253 947
		Итого									4 284 847
		Сметная прибыль 5% на 2023 год									214 242
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год									85 697
		Итого: Оборудование									0
		Непредвиденные работы и затраты-2% 2023 год (оборудование, инвентарь)									0
		Итого									4 584 786
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079									4 946 984
		НДС 12%									593 638
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС									5 540 622

Подрядчик :
ТОО "Ұрпак НС " БИН 060340008928 , Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак, 47,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакупов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градстроительства и строительства Аршалынского
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Салов О.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Аманат-Эксперт" _____ **Бейсеков Н.У.**
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Авхадов и К" _____ **Авхадов Х.А.**
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)
М.П.