Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: Реконструкция водопроводных сетей 11-го участка города Аркалык, Костанайской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-14	28.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводных сетей 11-го участка города Аркалык, Костанайской области	**1 000 000,00**	1 000 000,00	892 857,14				107 142,86	**1 000 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Муса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2022-НВ Реконструкция водопроводных сетей в городе Аркалыка, Костанайской области" (11 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ GLN-TPG/2024-14** от **28.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э10173: 1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	301,6999	292,85 0,0	292,85 107,2	88 352,82 0,0	88 352,82 32 342,23		23 286,41 8 931,13	120 570,37	
2	Э10173: 2	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов**	м^3 грунта	233,8786	38,71 0,0	38,71 13,62	9 053,44 0,0	9 053,44 3 185,43		2 293,5076009 907,7641986	12 254,71	
3	Э10173: 5	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3 314,05 2 339,81	57,49 29,99	3 314,05 2 339,81	57,49 29,99	917,0	2 346,0 453,0	6 113,05	
4	Э10173: 6	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	21 067,0		21 067,0		21 067,0	1 685,0	22 752,0	
5	Э10173: 11	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,009	3 010 437,75 750 503,17	2 259 934,58 792 178,68	27 093,94 6 754,53	20 339,41 7 129,61		13 745,3 3 267,14	44 106,38	
6	Э10173: 12	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	9,0	20 891,0		188 019,0		188 019,0	15041,52	203 060,52	
7	Э10173: 35	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,86766	47 307,86 23 121,06	17 881,18 8 451,08	88 355,12 43 182,34	33 396,01 15 783,77	47 107,16	58 376,47 11 738,54	158 470,13	
8	Э10173: 36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	35 601,0		35 601,0		35 601,0	11 392,24	46 993,24	
9	Э10173: 37, 38	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2,0	28 049,0		56 098,0		56 098,0	11 392,24	67 490,24	
10	Э10173: 39	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	42 300,0		42 300,0		42 300,0	11 392,24	53 692,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Э10173: 40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6 033,0		6 033,0		6 033,0		17 425,24	
											11 392,24		
12	Э10173: 41	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0799	31 294,0		2 500,39		2 500,39		13 892,63	
											11 392,24		
13	Э10173: 44	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		48 103,24	
											11 392,24		
			ИТОГО по акту					781 208,99	151 199,18	436 353,55	100 047,69	989 949,22	
								52 276,68	58 471,02	0,0	108 692,54		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,0		989 949,22	
		Итого по акту										989 949,22	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			10 295,47				1 000 244,70	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 1,76%	%	1,76			17 604,31					
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 1,76%									1 017 849,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			20 356,98				1 038 205,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					0,00				1 038 205,98	
			ИТОГО с оборудованием										
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -100% К=1,075		1,075			1 116 071,43				1 116 071,43	
			Итого										
			НДС			12 %		133 928,57					
			Итого с НДС									1 250 000,00	
			С договорным коэф субподрядчика К=0,8000			***(-) 20%***		***250 000,00***				1 000 000,00	
			Всего									***1 000 000,00***	

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)