Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	151/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№151/24-1	10.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»	39 982 696,32	35 698 836,00	35 698 836,00	35 698 836,00			4 283 860,32	39 982 696,32
Гарантийный взнос, 5%	1 999 134,82	1 784 941,80					214 193,02	1 999 134,82
Удержание аванса, 30%	11 994 808,90	10 709 650,80					1 285 158,10	11 994 808,90
Итого:	**25 988 752,60**	**23 204 243,40**					2 784 509,21	**25 988 752,60**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Оналбеков А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Договор: №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 151/24-1 от 10.05.2024 г.

А К Т №1

выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	**81 797 603**			**81 797 603**		**29 820 246**			**29 820 246**		**29 820 246**			**29 820 246**
Раздел 1	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	100%	675 368			675 368
Раздел 2	Фундаменты	4 133 477			4 133 477	100%	4 133 477			4 133 477	100%	4 133 477			4 133 477
Раздел 3	Стены и перегородки	10 333 893			10 333 893	100%	10 333 893			10 333 893	100%	10 333 893			10 333 893
Раздел 4	Плиты покрытия	3 145 916			3 145 916	100%	3 145 916			3 145 916	100%	3 145 916			3 145 916
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 079 368			1 079 368										-
Раздел 6	Крыльцо КР-2	785 477			785 477										-
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	164 349			164 349										-
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	123 506			123 506										-
Раздел 9	Вентканалы	1 691 908			1 691 908										-
Раздел 10	Стремянки	208 980			208 980										-
Раздел 11	Фасады	8 172 306			8 172 306										-
Раздел 12	Кровля	18 612 559			18 612 559										-
Раздел 13	Подпольные каналы	2 037 457			2 037 457	100%	2 037 457			2 037 457	100%	2 037 457			2 037 457
Раздел 14	Проемы	5 980 056			5 980 056										-
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 917 389			10 917 389										
Раздел 16	Полы	13 735 594			13 735 594	69%	9 494 135			9 494 135	69%	9 494 135			9 494 135
02-01-02	Водопровод и канализация	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**										
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 734 616**	**395 717**		**4 130 333**										
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**9 982 922**			**9 982 922**										
02-01-05	Слаботочные сети	**3 306 634**	**160 689**		**3 467 323**										
02-01-06	Технологическое оборудование		**33 386 151**		**33 386 151**										
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**410 410**													
	Всего по главе	**102 215 596**	**34 630 057**	**0**	**136 845 653**	22%	**29 820 246**	-		**29 820 246**	22%	**29 820 246**	-		**29 820 246**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПН мощностью 25 кВа и дизельная станция	1 245 454	5 917 909		7 163 363										-
04-02	ВЛ-10 кВ	4 769 332	183 716		4 953 048										-
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ	1 236 026			1 236 026										-
04-04	Наружное освещение	862 861	67 000		929 861										
04-05	Молниезащита	913 592			913 592										
	Всего по главе	**9 027 265**	**6 168 625**	**0**	**15 195 890**		-	-		-		-	-		-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи	2 142 642	204 767		2 347 409										
	Всего по главе	**2 142 642**	**204 767**		**2 347 409**										

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов с навесом	3 619 288			3 619 288										-
06-02	Наружный топливопровод	1 889 522	284 274		2 173 796										-
06-03	Наружные сети водопровода и канализации	1 869 520			1 869 520										
06-04	Септик 15м3	5 025 768			5 025 768										
06-05	Наружные сети газоснабжения	2 898 727	1 299 085		4 197 812										
	Всего по главе	**15 302 825**	**1 583 359**		**16 886 184**							-			-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Ограждение	5 483 445			5 483 445										
07-02	Покрытие	4 017 479			4 017 479										
07-03	Озеленение и МАФы	1 304 562	251 415		1 555 977										-
07-04	Вертикальная планировка	378 340			378 340										-
	Всего по главе	**11 183 826**	**251 415**		**11 435 241**							-	-		-
	Итого по главам 1-7	**139 872 154**	**42 838 223**		**182 710 377**	16%	**29 820 246**	-		**29 820 246**	16%	**29 820 246**	-		**29 820 246**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланадочные затраты) 6,2* »	8 672 074			8 672 074	21%	1 848 855			1 848 855	21%	1 848 855			1 848 855
	Всего по главе	**8 672 074**			**8 672 074**	21%	**1 848 855**			**1 848 855**	21%	**1 848 855**			**1 848 855**
	Итого по главам 1-8	**148 544 228**	**42 838 223**		**191 382 451**	17%	**31 669 101**	-		**31 669 101**	17%	**31 669 101**	-		**31 669 101**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5* »	7 427 211			7 427 211	21%	1 583 455			1 583 455	21%	1 583 455			1 583 455
НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2* »	2 970 885	856 764		3 827 649	17%	633 382			633 382	17%	633 382			633 382
	Всего по главе	**10 398 096**	**856 764**		**11 254 860**	20%	**2 216 837**			**2 216 837**	6%	**2 216 837**			**633 382**
	Итого по главам 1-9	**158 942 323**	**43 694 987**		**202 637 311**	17%	**33 885 938**	-		**33 885 938**	17%	**33 885 938**	-		**33 885 938**
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К =1,075	170 862 998	46 972 112		217 835 109	17%	36 427 384			**36 427 384**	17%	36 427 384			36 427 384
	Итого сметная стоимость	**170 862 998**	**46 972 112**		**217 835 109**	17%	**36 427 384**	-		**36 427 384**	17%	**36 427 384**	-		**36 427 384**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12* »			**26 140 213**	**26 140 213**	17%			**4 371 286**	**4 371 286**	17%			4 371 286	4 371 286
	Всего по сметному расчету	**170 862 998**	**46 972 112**	**26 140 213**	**243 975 322**	17%	**36 427 384**	-	**4 371 286**	**40 798 670**	17%	**36 427 384**	-	**4 371 286**	**40 798 670**
	Понижающий коэффициент				0,9799999988522					0,9799999988522					0,9799999988522
	Итого по всему смета	**167 445 737,59**	**46 032 669,23**	**25 617 408,82**	**239 095 815,64**		**35 698 836,00**		**4 283 860,32**	**39 982 696,32**	17%	**35 698 836,00**	-	**4 283 860,32**	**39 982 696,32**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Оналбеков А.**

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ **Даулетбаев А.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор ЖПО _____ **Серикбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-1 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	268,72	339	91096	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	20	8 344	166880	
3	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	241,28	61	14718	
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	48,256	3 629	175121	
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	193,024	576	111182	
6	6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	47,44	399	18929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1 245,3	76	94643	
8	8	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале I группы грунтов	$м^3$	47,44	59	2799	
			Всего по разделу 1.				675368	
			Раздел 2. Фундаменты					
	9	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,52	32 791	213797	
	10	У6103-101-210 6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	66,09	22 133	1462770	
	11	С1212-101-2004 212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	67,081	25 115	1684739	Казахстан
	12	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,03	297 269	8918	Казахстан
	13	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	71,28	4 675	333234	
		Подраздел 2.1.	Фундамент ФМ1(5шт)					
	14	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,95	15 315	14549	
	15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,2	63 968	204698	
	16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	315 652	9470	Казахстан
	17	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,025	310 427	7761	Казахстан
	18	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	0,04	291 502	11660	Казахстан (задано проектом)
	19	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,11	291 502	32065	Казахстан (задано проектом)
		Подраздел 2.2.	Приямок ПР-1 (л.8 АС)				149816	
	20	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,09	15 315	1378	
	21	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	53 552	24634	
	22	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	334 041	17704	Казахстан (задано проектом)
	23	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,019	987 758	18767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24	С1214-201-0202 214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,008	443 377	3547	Казахстан (задано проектом)
	25	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	315 652	316	Казахстан (задано проектом)
	26	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011	303 501	3339	Казахстан (задано проектом)
	27	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,037	1 397 495	51707	
	28	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,08	4 675	28424	
			Всего по разделу 2.				4133477	
			Раздел 3.Стены и перегородки					
		Подраздел 3.1.	**Кладка наружных и внутренних стен**					
	29	У6105-201-101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	86,37	32 433	2801238	
	30	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	20,729	20 144	417565	
	31	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	32,821	45 065	1479078	Казахстан
	32	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	208,917	7 660	1600304	
	33	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	4,805	20 144	96792	
	34	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	10,529	45 065	474489	Казахстан
			Узел фундамента под перегородки АС 13					
	35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	9,19	35 105	322615	
	36	С1214-210-502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,298	291 502	86868	Казахстан
			Гидроизоляция перегородок					
	37	У6111-401-102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	25,9	3 641	94302	
			Перегородки					
	38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	4,96	45 274	224559	
	39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,093	59 627	5545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	315 652	3788	Казахстан
	41	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	303 501	24584	Казахстан
	42	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,32	2 778	28669	
	43	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,099	275 890	27313	
	44	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099	428 814	42453	Казахстан
	45	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	1,2	62 639	75167	
	46	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	303 501	52202	Казахстан
	47	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,181	1 328 101	240386	
	48	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	1 510 113	3020	Казахстан
		Подраздел 3.2.	Перемычки АС 14					
			Пр7...Пр9					
	49	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,408	130 062	53065	
	50	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	315 652	5997	Казахстан
	51	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	303 501	43401	Казахстан
			Пр4..Пр6					
	52	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	130 062	149571	
	53	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	315 652	6944	Казахстан
	54	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	303 501	29136	Казахстан
		Подраздел 3.3.	Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					
	55	У6103-0401-0204 6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	2,397	46 208	110761	
	56	У6103-401-202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	85 174	20442	
	57	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	315 652	21464	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,172	303 501	52202	Казахстан
		Подраздел 3.4.	**Сердечники монолитные (АС 12,31,32)**					
			СМ-1					
	59	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^3$	1,8	67 108	120794	
	60	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,3	265 279	79584	
	61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1	315 652	31565	Казахстан
	62	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2	303 501	60700	Казахстан
			СМ-3					
	63	У6103-201-112 6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^3$	0,85	67 108	57042	
	64	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,085	265 279	22549	
	65	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034	315 652	10732	Казахстан
	66	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,068	303 501	20638	Казахстан
			СМ-4					
	67	У6103-201-112	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,**	$м^3$	0,18	67 108	12079	
	68	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,024	265 279	6367	
	69	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	315 652	2525	Казахстан
	70	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016	303 501	4856	Казахстан
			Колонна К1(5шт)					
	71	Е11-060501-0109	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4**	$м^3$	3	77 963	233889	
	72	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08	315 652	25252	Казахстан
	73	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм**	т	0,03	310 427	9313	Казахстан
	74	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм**	т	0,2	291 502	58300	Казахстан
	75	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,005	1 385 864	6929	
			РигельР1(3шт)					
	76	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	2,58	106 600	275028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	315 652	22727	Казахстан
	78	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм**	т	0,165	291 502	48098	Казахстан
	79	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм**	т	0,282	291 502	82204	Казахстан
	80	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,396	1 385 864	548802	
			Всего по разделу 3.				**10333893**	
			Раздел 4. Плиты покрытия					
	81	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	шт.	36	8 901	320436	
	82	С1222-203-303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	257,4	10 977	2825480	Казахстан
			Всего по разделу 4.				**3145916**	
			Раздел 13. Подпольные каналы					
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм.0,000 (АР 9)					
	196	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	м^3	0,89	44 480	39587	
	197	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,008	1 385 864	11087	
	198	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м^2	1,77	2 289	4052	Казахстан (задано проектом)
	199	С1214-208-101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,008	437 883	3503	Казахстан (задано проектом)
	200	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	3,087	4 675	14432	
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм. 0,4 (АР 10)					
	201	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	м^3	14,7	44 480	653856	
	202	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,276	1 385 864	382498	
	203	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м^2	67,8	2 289	155194	Казахстан (задано проектом)
	204	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м^3	1,216	34 561	42026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	205	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	1,216	116 961	142225	**Казахстан (задано проектом)**
	206	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	79,96	4 675	373813	
			Приямок ПР-2					
	207	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м^2	5,76	4 232	24376	
	208	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство монолитного приямка**	м^3	0,94	44 480	41811	
	209	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,044	1 385 864	60978	
	210	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м^2	12,4	2 289	28384	**Казахстан (задано проектом)**
	211	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	8,28	4 675	38709	
			Крышка К-1,К-2					
	212	С1261-301-0261 261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,125	167 407	20926	
			Всего по разделу 13				**2037457**	
			Раздел 16. Полы.					
			Утепление керамзитом по периметру здания на ширину 1,5м АР-14					
	303	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	148,2	674	99887	
	304	У6109-102-103 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	м^3	29,64	41 458	1228815	
			Тип А					
	305	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	154,15	674	103897	
	306	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	123,32	45 274	5583190	
			Тип Б					
	313	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	65,17	674	43925	
	314	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	52,136	45 274	2360405	
			Тип В					
	318	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	14,23	674	9591	
	319	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	1,423	45 274	64425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по разделу 16				**9494135**	
			Итого по локальной смете Архитектурно-строительные решения				**29820246,00**	
			Итого по суммарной смете				**29 820 246,0**	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			**6,2%**	**1 848 855**	
			Итого по стройке:				**31 669 101**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 583 455**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**	**633 382**	
			ИТОГО по проекту:				**33 885 938**	
			2024 год-100%, К=1,075				**36 427 384**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**	**4 371 286**	
			Итого				**40 798 670**	
			Итого по акту с коэффициентом понижения к сумме договора К-0,97999999885222				**39 982 696,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Даулетбаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Оналбеков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)