Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А**

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1**

**Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 070940026157 | 020540001217 | | | TPG/2024-40/8 | 09.09.2024 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)** | **490 000,00** | 490 000,00 | 437 500,00 | | | | 52 500,00 | **490 000,00** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157**

Директор_____ Сагытжанов А.С.

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217**

Директор_____ Мұса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №GLN-TPG/2024-40/8 от 09.09.2024 г.

# Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 564-2023 Суммарная смета для стройки - 564-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета Э38744: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2] | | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 6124-0203-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 14 | 6 190,0<br>4 063,0 | 267,0<br>56,0 | 86 660,0<br>56 882,0 | 3 738,0<br>784,0 | 26 040,0 | | 86 660,0 | |
| 2 | 22 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 180,52 | 1 302,0<br>929,0 | 42,0<br>10,0 | 235 037,3<br>167 703,2 | 7 581,8<br>1 805,2 | 59 752,2 | | 235 037,3 | |
| | | | ИТОГО по смете Э38744: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2] | | | | | 321 697<br>224 585 | 11 320<br>2 589 | 85 792<br>0 | | 321 697 | |
| | | | Смета Э38764: Наружные сети водопровода и канализации [2-4] | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 4,9 | 3 683,0<br>3 683,0 | 0,0<br>0,0 | 18 046,7<br>18 046,7 | | | | 18 046,7 | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 114,0 | 83,0<br>0,0 | 83,0<br>21,0 | 9 462,0<br>0,0 | 9 462,0<br>2 394,0 | | | 9 462,0 | |
| 5 | 5 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,019 | 1 462 148,0<br>963 193,0 | 498 955,0<br>123 768,0 | 27 780,8<br>18 300,7 | 9 480,1<br>2 351,6 | | | 27 780,8 | |
| 6 | 6 | 241-201-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | м | 19,19 | 228,0 | | 4 375,3 | | 4 375,3 | | 4 375,3 | |
| | | | ИТОГО по смете Э38764: Наружные сети водопровода и канализации [2-4] | | | | | 59 665<br>36 347 | 18 942<br>4 746 | 4 375<br>0 | | 59 665<br>0 | |
| | | | Смета Э38754: Наружные системы связи [2-3] | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2 | $м^3$ | 37,9 | 413,0<br>0,0 | 413,0<br>107,0 | 15 652,7<br>0,0 | 15 652,7<br>4 055,3 | | | 15 652,7 | |
| 8 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 2,29 | 9 300,0<br>9 300,0 | 0,0<br>0,0 | 21 297,0<br>21 297,0 | 0,0<br>0,0 | | | 21 297,0 | |
| 9 | 6 | 1310-0105-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Кроссировка.Монтаж в шкафу | шт. | 2 | 639,0<br>634,0 | 0,0<br>0,0 | 1 278,0<br>1 268,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 278,0 | |
| 10 | 7 | 243-906-2415<br>*СнрСЦ 02.2024* | Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM | шт. | 2 | 13 095,0 | | 26 190,0 | | 26 190,0 | | 26 190,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э38754: Наружные системы связи [2-3] | | | | | 64 418<br>22 565 | 15 653<br>4 055 | 26 190<br>0 | 0<br>0 | 64 418<br>0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 445 780 | 45 915 | 116 357 | 0 | 445 780 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | **283 498** | **11 390** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%) | | | | | | | | | 33 433 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **479 213** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | | | | | | 1 438 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 24 033 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 14 420 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **519 103** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | **558 036** | |
| | | | **Скидка 2%** | | | | | | | | | **11 161** | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **546 875** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 65 625 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **612 500,00** | |
| | | | **Скидка 20%** | | | | | | | | | **122 500** | |
| | | | **Всего** | | | | | | | | | **490 000,00** | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муса А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.