Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №4 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	151/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№151/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№151/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»	184 350 000,00	164 598 214,29	52 529 711,11	52 529 711,11			6 303 565,33	58 833 276,45
Гарантийный взнос, 5%	9 217 500,00	8 229 910,71						2 941 663,82
Удержание аванса, 30%	55 305 000,00	49 379 464,29						17 649 982,93
Итого:	**119 827 500,00**	**106 988 839,29**						**38 241 629,70**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор Сарикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Оналбеков А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Договор: №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

А К Т №4

выполненных работ за август месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-н	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-н	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	**81 797 603**			**81 797 603**		**81 023 366**			**81 023 366**		**15 578 842**			**15 578 842**
Раздел 1	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	0%				-
Раздел 2	Фундаменты	4 133 477			4 133 477	100%	4 133 477			4 133 477	0%				-
Раздел 3	Стены и перегородки	10 333 893			10 333 893	100%	10 333 893			10 333 893	0%				-
Раздел 4	Плиты покрытия	3 145 916			3 145 916	100%	3 145 916			3 145 916	0%				-
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 079 368			1 079 368	67%	722 842			722 842	67%	722 842			722 842
Раздел 6	Крыльцо КР-2	785 477			785 477	69%	542 000			542 000	69%	542 000			542 000
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	164 349			164 349	100%	164 349			164 349	100%	164 349			164 349
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	123 506			123 506	100%	123 506			123 506	100%	123 506			123 506
Раздел 9	Вентканалы	1 691 908			1 691 908	100%	1 691 908			1 691 908	0%				-
Раздел 10	Стремянки	208 980			208 980	100%	208 980			208 980	100%	208 980			208 980
Раздел 11	Фасады	8 172 306			8 172 306	100%	8 172 306			8 172 306	25%	2 010 554			2 010 554
Раздел 12	Кровля	18 612 559			18 612 559	100%	18 612 559			18 612 559	0%				-
Раздел 13	Подпольные каналы	2 037 457			2 037 457	100%	2 037 457			2 037 457	0%				-
Раздел 14	Проемы	5 980 056			5 980 056	100%	5 980 056			5 980 056	54%	3 205 071			3 205 071
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 917 389			10 917 389	98%	10 743 155			10 743 155	62%	6 767 654			6 767 654
Раздел 16	Полы	13 735 594			13 735 594	100%	13 735 594			13 735 594	13%	1 833 886			1 833 886
02-01-02	Водопровод и канализация	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**	100%	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**	48%	**1 081 424**	**687 500**		**1 768 924**
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 734 616**	**395 717**		**4 130 333**	100%	**3 734 616**	**395 717**		**4 130 333**	84%	**3 057 916**	**395 717**		**3 453 633**
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**9 982 922**			**9 982 922**	100%	**9 982 922**			**9 982 922**	35%	**3 513 358**			**3 513 358**
02-01-05	Слаботочные сети	**3 306 634**	**160 689**		**3 467 323**	100%	**3 306 634**	**160 689**		**3 467 323**	100%	**3 306 634**	**160 689**		**3 467 323**
02-01-06	Технологическое оборудование		**33 386 151**		**33 386 151**	38%		**12 621 108**		12 621 108	38%		**12 621 108**		**12 621 108**
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**410 410**				100%	**410 410**			**410 410**		**410 410**			**410 410**
	Всего по главе	**102 215 596**	**34 630 057**	**0**	**136 845 653**	84%	**101 441 359**	**13 865 014**		**115 306 373**	30%	**26 948 584**	**13 865 014**		**40 813 598**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПН мощностью 25 кВа и дизельная станция	1 245 454	5 917 909		7 163 363	52%	808 344	2 925 576		3 733 920	0%				-
04-02	ВЛ-10 кВ	4 769 332	183 716		4 953 048	100%	4 769 332	183 716		4 953 048	0%				-
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ	1 236 026			1 236 026	100%	1 236 026			1 236 026	100%	1 236 026			1 236 026
04-04	Наружное освещение	862 861	67 000		929 861	100%	862 861	67 000		929 861	100%	862 861	67 000		929 861
04-05	Молниезащита	913 592			913 592	0%									
	Всего по главе	**9 027 265**	**6 168 625**	**0**	**15 195 890**	71%	**7 676 563**	**3 176 292**		**10 852 855**	14%	**2 098 887**	**67 000**		**2 165 887**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи	2 142 642	204 767		2 347 409	100%	2 142 642	204 767		2 347 409	100%	2 142 642	204 767		2 347 409
	Всего по главе	**2 142 642**	**204 767**		**2 347 409**	100%	**2 142 642**	**204 767**	-	**2 347 409**	100%	**2 142 642**	**204 767**		**2 347 409**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов с навесом	3 619 288			3 619 288	0%									-

06-02	Наружный топливопровод	1 889 522	284 274		2 173 796	0%									-
06-03	Наружные сети водопровода и канализации	1 869 520			1 869 520	94%	1 766 027			1 766 027	0%				-
06-04	Септик 15м3	5 025 768			5 025 768	14%	704 988			704 988	0%				-
06-05	Наружные сети газоснабжения	2 898 727	1 299 085		4 197 812	100%	2 898 727	1 299 085		4 197 812	0%				-
	Всего по главе	**15 302 825**	**1 583 359**		**16 886 184**	39%	**5 369 742**	**1 299 085**		**6 668 827**	0%	-	-		-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Ограждение	5 483 445			5 483 445	70%	3 838 412			3 838 412	0%				-
07-02	Покрытие	4 017 479			4 017 479	0%					0%				
07-03	Озеленение и МАФы	1 304 562	251 415		1 555 977	0%					0%				-
07-04	Вертикальная планировка	378 340			378 340	100%	378 340			378 340	0%				-
	Всего по главе	**11 183 826**	**251 415**		**11 435 241**	37%	**4 216 752**			**4 216 752**	0%	-	-		-
	Итого по главам 1-7	**139 872 154**	**42 838 223**		**182 710 377**	76%	**120 847 057**	**18 545 158**		**139 392 215**	25%	**31 190 113**	**14 136 781**		**45 326 894**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	8 672 074			8 672 074	86%	7 492 518			7 492 518	22%	1 933 787			1 933 787
	Всего по главе	**8 672 074**			**8 672 074**	86%	7 492 518			7 492 518	22%	**1 933 787**			**1 933 787**
	Итого по главам 1-8	**148 544 228**	**42 838 223**		**191 382 451**	77%	**128 339 575**	**18 545 158**		**146 884 733**	25%	**33 123 900**	**14 136 781**		**47 260 681**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 427 211			7 427 211	86%	6 416 979			6 416 979	22%	1 656 195			1 656 195
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 970 885	856 764		3 827 649	77%	2 566 791	370 903		2 937 695	25%	662 478	282 736		945 214
	Всего по главе	**10 398 096**	**856 764**		**11 254 860**	80%	**8 983 770**	**370 903**		**8 983 770**	23%	**2 318 673**	**282 736**		**2 601 409**
	Итого по главам 1-9	**158 942 323**	**43 694 987**		**202 637 311**	77%	**137 323 345**	**18 916 061**		**156 239 406**	25%	**35 442 573**	**14 419 517**		**49 862 089**
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	170 862 998	46 972 112		217 835 109	77%	147 622 596	20 334 766		167 957 362	25%	38 100 766	15 500 980		53 601 746
	Итого сметная стоимость	**170 862 998**	**46 972 112**		**217 835 109**	77%	**147 622 596**	**20 334 766**		**167 957 362**	25%	**38 100 766**	**15 500 980**		**53 601 746**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			26 140 213	**26 140 213**	77%			20 154 883	**20 154 883**	25%			6 432 210	6 432 210
	Всего по сметному расчету	**170 862 998**	**46 972 112**	**26 140 213**	**243 975 322**	77%	**147 622 596**	**20 334 766**	**20 154 883**	**188 112 245**	25%	**38 100 766**	**15 500 980**	**6 432 210**	**60 033 956**
	Понижающий коэффициент				0,97999999885222					0,97999999885222					0,97999999885222
	Итого по ведомости	**167 445 737,59**	**46 032 669,23**	**25 617 408,82**	**239 095 815,64**	77%	**144 670 143,88**	**19 928 070,40**	**19 751 785,72**	**184 350 000,00**	25%	**37 338 750,38**	**15 190 960,74**	**6 303 565,33**	**58 833 276,45**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору **Оналбеков А.**

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП **Даулетбаев А.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор **Серикбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за **август 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.22 АС)					
1	83	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**1,06**	**26 515**	**28106**	
2	84	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**2,12**	**37 554**	**79614**	
3	85	С1214-403-102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,066**	**368 235**	**24304**	**Казахстан**
			Козырек					
4	86	У6106-302-112 6106-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,924**	**71 983**	**66512**	
5	87	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,006**	**317 067**	**1902**	
6	88	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,8**	**410 902**	**328722**	**Казахстан**
7	89	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,124**	**393 443**	**48787**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	90	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	438 020	2628	Казахстан
9	91	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,136	395	9929	
10	92	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,096	265 008	25441	
11	93	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,096	3 762	361	
12	97	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	12	2 069	24828	
13	98	С1224-103-0522 224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,272	3 799	50420	Казахстан
14	99	У6110-301-107 6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249	10795	
15	100	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,04	512 324	20493	Казахстан
			Итого по разделу 5				722842	
			Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.25 АС)					
16	106	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,16	26 515	30757	
17	107	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	37 554	87125	
18	108	С1214-403-102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033	368 235	12152	Казахстан
			Козырек					
19	109	У6106-302-112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,258	71 983	18572	
20	110	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,005	317 067	1585	
21	111	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,192	410 902	78893	Казахстан
22	112	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,065	393 443	25574	Казахстан
23	113	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005	438 020	2190	Казахстан
24	114	С1214-210-501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427	174150	Казахстан
25	115	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,085	395	2799	
26	116	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	265 008	29151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	117	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 762	414	
28	119	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001	1 629 070	1629	
29	121	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	7,7	2 069	15931	
30	122	С1224-103-0522 224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,516	3 799	32352	Казахстан
31	123	У6110-301-107 6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2 249	10795	
32	124	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035	512 324	17931	Казахстан
			Итого по разделу 6				542000	
			Раздел 7. Металлическая колонна Мк-1 АС 26					
33	130	У6106-302-112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,216	71 983	15548	
34	131	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,216	393 443	84984	Казахстан
35	132	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,028	2 142 315	59985	
36	133	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,834	395	2304	
37	134	С1217-101-304 217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191	1528	Казахстан
			Итого по разделу 7				164349	
			Раздел 8. Металлическая колонна Мк-2 АС 27					
38	135	У6106-302-112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,194	71 983	13965	
39	136	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,194	393 443	76328	Казахстан
40	137	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,014	2 142 315	29992	
41	138	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,254	395	2075	
42	139	С1217-101-304 217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	191	1146	Казахстан
			Итого по разделу 8				123506	
			Раздел 10. Стремянки АС 29					
			Ст1					
43	156	У6106-304-101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,149	246 259	36693	
44	157	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,149	1 145 627	170698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	158	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**4,024**	**395**	**1589**	
			Итого по разделу 10				**208980**	
			Раздел 11. Фасады АР 3					
			Декоративный карниз					
46	162	С1231-304-0101 231-304-0101 *СпнСН 10.2023*	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	**м**	**41,55**	**3 921**	**162918**	**Казахстан**
			Декоративный надоконный элемент					
47	163	С1231-304-103 231-304-0103 *СпнСН 10.2023*	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	**м**	**83,533**	**3 360**	**280671**	**Казахстан**
			Декоративная штукатурка фасада					
48	164	У6112-0201-0702 6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм**	**м²**	**280,456**	**3 514**	**985522**	
			Откосы дверных и оконных проемов					
49	166	У6112-201-502 6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм**	**м²**	**13,46**	**5 462**	**73519**	
50	167	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,054**	**22 515**	**1216**	**Казахстан**
			Внутренняя часть парапета					
51	168	У6112-201-101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м²**	**51,82**	**3 328**	**172457**	
52	169	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,979**	**22 515**	**22042**	**Казахстан**
			Покраска фасада					
53	170	У6112-303-113 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами**	**м²**	**332,276**	**655**	**217641**	
54	171	С1236-202-0402 236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**155,796**	**607**	**94568**	**Казахстан**
			Итого по разделу 11				**2010554**	
			Раздел 14. Проемы					
			ФР-1					
55	217	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой**	**м²**	**0,738**	**11 254**	**8305**	
56	218	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**0,738**	**31 092**	**22946**	**Казахстан**
57	219	С1223-503-0401 223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная**	**м²**	**45,893**	**4 971**	**228134**	
			Витражи					
			ВТР-1,ВТР-2					
58	220	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**11,501**	**3 360**	**38643**	
59	221	С1223-301-0106 223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**6,985**	**115 757**	**808563**	**Казахстан**
60	222	С1223-301-206 223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**4,516**	**128 369**	**579714**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подоконные доски					
61	223	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	26,9	4 265	114728	
62	224	С1223-501-108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	26,9	2 664	71662	Казахстан
			Дверные блоки наружные					
63	225	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,6	10 367	26954	
64	226	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	5,928	11 320	67105	
65	227	С1223-207-102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2,6	70 068	182177	Казахстан
66	228	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	5,928	55 191	327172	Казахстан
			Дверные блоки внутренние					
67	229	У6108-201-105 6108-0201-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	33,6	5 971	200626	
68	230	С1223-201-0105 223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	$м^2$	13,65	12 320	168168	Казахстан (задано проектом)
69	231	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	10,5	11 629	122104	Казахстан (задано проектом)
70	232	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	9,45	14 746	139350	Казахстан (задано проектом)
71	233	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	32	508	16256	Казахстан (задано проектом)
72	234	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Дверная ручка**	шт.	16	1 090	17440	Казахстан (задано проектом)
73	235	С1223-502-0302 223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	шт.	16	4 064	65024	Казахстан (задано проектом)
			Итого по разделу 14				3205071	
			Раздел 15. Ведомость отделки помещений. РП лист 17					
			Подраздел 15.1. Потолок					
			Вестибюль, коридоры					
74	236	У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	$м^2$	59,88	2 829	169401	
75	237	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	246,885	112	27651	Казахстан
76	238	У6112-302-106 6112-0302-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	59,88	1 279	76587	
77	239	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,06	250 310	15019	Казахстан
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом, санузлы, ПУИ, кабинет забора мокрот, процедурная, стерилизационная, смотровая.					
78	240	У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	$м^2$	90,64	2 829	256421	
79	241	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	373,709	112	41855	Казахстан
80	242	У6112-302-106 6112-0302-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	90,64	1 279	115929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	243	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,091	250 310	22778	Казахстан
			Регистратура, кабинет инфоматизации, кабинет физиотерапии, хозяйственно-бытовое помещение, кабинет акушерки					
82	244	У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	$м^2$	60,47	2 829	171070	
83	245	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	249,318	112	27924	Казахстан
84	246	У6112-302-106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	60,47	1 279	77341	
85	247	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,06	250 310	15019	Казахстан
			Тамбуры					
86	248	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	$м^2$ изолируемой поверхности	8,33	6 381	53154	
87	249	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	0,433	56 845	24614	Казахстан
88	250	У6112-202-110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	8,33	6 492	54078	
89	251	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,267	22 157	5916	Казахстан
90	252	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	8,996	1 069	9617	Казахстан
91	253	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	8,33	2 143	17851	
92	254	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	22,899	112	2565	Казахстан
93	255	У6112-302-106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	8,33	1 279	10654	
94	256	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,008	250 310	2002	Казахстан
			Техпомещение					
95	257	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	14,23	2 143	30495	
96	258	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	39,118	112	4381	Казахстан
97	259	У6112-302-106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	14,23	1 279	18200	
98	260	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,014	250 310	3504	Казахстан
			Подраздел 15.2. Стены					
			Вестибюль, коридоры					
99	263	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм**	$м^2$	141,58	2 735	387221	
100	264	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	792,706	71	56282	Казахстан
101	265	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	141,58	1 141	161543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	266	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,142	250 310	35544	Казахстан
103	267	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/	$м^2$	3,72	10 965	40790	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом, санузлы, ПУИ, кабинет забора мокрот, процедурная, стерилизационная, смотровая,					
104	270	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	334,85	7 755	2596762	
105	271	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	298,2738803	2 523	752545	Казахстан
			Регистратура, кабинет инфоматизации, кабинет физиотерапии, хозяйственно-бытовое помещение, кабинет акушерки					
106	274	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	176,4	2 735	482454	
107	275	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	987,664	71	70124	Казахстан
108	276	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	176,4	1 141	201272	
109	277	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,176	250 310	44055	Казахстан
110	278	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	$м^2$	5,6	7 755	43428	
111	279	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	5,712	2 523	14411	Казахстан
			Тамбуры					
112	285	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм	$м^2$	34,6	2 735	94631	
113	286	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	116,221	71	8252	Казахстан
114	287	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,6	1 141	39479	
115	288	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035	250 310	8761	Казахстан
			Техпомещение					
116	291	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	1 141	50809	
117	292	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,045	250 310	11264	Казахстан
			Галтели					
118	293	У6112-501-401 6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	93,74	1 079	101145	
119	294	С1232-402-0101 232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433	Казахстан
			Откосы					
120	299	У6112-202-703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	$м^2$	53,58	4 069	218017	
121	300	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,379	71	9754	Казахстан
122	301	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 141	61135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	302	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,054	250 310	13517	Казахстан
			Итого по разделу 15				6767654	
			Раздел 16. Полы. РП лист 16					
			Тип А					
124	312	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	154,15	8 962	1381492	
			Тип Б					
125	317	У6109-308-102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	65,17	6 082	396364	
			Плинтус					
126	323	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	82	572	46904	
127	324	У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	м порога	6	1 521	9126	
			Итого по разделу 16				1833886	
			Итого по локальной смете №02-01-01				15578842	
			Локальная смета №02-01-02 Водопровод и канализация					
			Канализация К1					
128	31	У6115-103-103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	14	11 238	157332	
129	32	С1244-101-104 244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	комплект	14	21 720	304080	Казахстан
130	33	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	14	7 894	110516	Казахстан
131	34	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	3	23 850	71550	
132	35	С1244-101-303 244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм**	комплект	3	52 504	157512	Казахстан
133	36	У6115-101-202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов глубоких**	комплект	1	9 301	9301	
134	37	С1244-103-201 244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм**	шт.	1	56 158	56158	Казахстан
135	38	С1244-104-604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	1	1 366	1366	
136	39	У6115-103-103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	11 238	33714	
137	40	С1244-102-501 244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	шт.	1	7 843	7843	Казахстан
138	41	521-301-3003001 521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм**	шт.	2	343 750	687500	Казахстан
			Сантехническое оборудование					
139	55	У6115-104-201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	шт.	19	3 838	72922	
140	56	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	14	5 424	75936	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	57	С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470	Казахстан
142	58	С1244-104-508 244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943	Казахстан
143	59	У6114-103-901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 927	5781	
			Итого по локальной смете №02-01-02				**1768924**	
			в том числе оборудование				***687500***	
			Локальная смета №02-01-03 Отопление и вентиляция					
			Раздел 1. Система отопление					
144	1	У6116-301-102 6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	20,3	3 602	73121	
145	2	С1245-104-328 245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230	30460	
146	3	С1245-104-0329 245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132	52264	
147	4	С1245-104-0330 245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948	59896	
148	5	С1245-104-331 245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720	33720	
149	6	С1245-104-0332 245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536	37536	
150	7	С1245-104-333 245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	5	41 307	206535	
151	8	С1245-104-334 245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	45 341	90682	
152	9	С1245-104-339 245-104-0339 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	65 976	65976	
153	10	С1245-104-341 245-104-0341 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	75 468	150936	
154	11	У6114-102-202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	3 305	431302	
155	12	У6114-102-203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	3 868	43322	
156	13	У6114-102-201 6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2 982	28329	
157	14	У6114-401-101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	151,2	347	52466	
158	15	У6111-101-1702 6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	12,4	1 810	22444	
159	16	С1234-305-2309 234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	12,4	1 355	16802	
160	17	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300	
161	18	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	19	С1242-209-7401 242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15 082	60328	
163	20	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240	
164	21	У6111-501-205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,58	254	6497	
165	22	У6111-501-517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	272	3492	
			BE1-BE30					
166	23	У6118-202-210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 013	84182	
167	24	У6118-202-211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 137	12274	
			Итого по разделу 1				1640204	
			Раздел 2. Тепловой узел					
168	28	У6116-0101-0206 6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	259 537	519074	
169	29	513-104-0304 513-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 20 кВт	комплект	2	157 341	314682	
170	30	Е11-180501-102 1118-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	99 053	198106	
171	31	СПрайс *лист п.84* *СТПрайс*	Насос циркуляционный Grundfos ALPHA2 25-40	шт	2	97 785,71	195571	
172	32	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	33 292	33292	
173	33	Е11-160601-101 1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 041	9041	
174	34	С1242-313-303 242-313-0303 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3/ч$	шт.	1	48 005	48005	
175	35	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 269	5269	
176	36	СКП *п.67* *СТКП*	Прессостат типа KP1 35	шт	1	34 416,07	34416	
177	37	Е11-160601-301 1116-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	12 761	12761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	38	С1242-309-101 242-309-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 550	2550	
179	39	Е11-181001-101 1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 460	4460	
180	40	С1242-404-0301 242-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	27 987	27987	
181	41	522-103-0513 522-103-0513 *СпрСЦ 10.2023*	Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)	шт.	1	81 035	81035	
182	42	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	1 828	5484	
183	43	С1245-713-0101 245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 585	16755	
184	44	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4 170	29190	
185	45	Е11-181001-101 1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	4 460	8920	
186	46	С1242-404-0304 242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	35 000	70000	Казахстан
187	47	Е11-160601-101 1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	9 041	117533	
188	48	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	Казахстан
189	49	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	Казахстан
190	50	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750	Казахстан
191	51	У6121-402-101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 362	16086	Казахстан
192	52	С1242-307-403 242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 012	8024	Казахстан
193	53	С1242-307-401 242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1 866	1866	Казахстан
			Итого по разделу 2				1813429	
			Итого по локальной смете №02-01-03				**3453633**	
			в том числе оборудование				*395717*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование					
			Раздел 4. Световое оборудование					
194	11	У6119-0401-0105 6119-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**71**	**2 858**	**202918**	
195	12	С1247-102-2001 247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10**	**шт**	**13**	**8 422**	**109486**	
196	13	С1247-102-1704 247-102-1704 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	**шт.**	**28**	**36 742**	**1028776**	
197	14	С1247-102-2009 247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44**	**шт.**	**26**	**46 221**	**1201746**	
198	15	С1247-102-1706 247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	**шт.**	**4**	**36 745**	**146980**	
199	16	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**11**	**2 725**	**29975**	
200	17	С1248-304-0205 248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В**	**шт.**	**11**	**1 919**	**21109**	**Казахстан**
201	18	У6125-0405-0102 6125-0405-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка дополнительная на пультах и панелях: реле**	**шт.**	**6**	**2 164**	**12984**	
202	19	С1248-301-0503 248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт**	**шт.**	**3**	**3 277**	**9831**	
203	20	С1247-211-1401 247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	**Фотореле PS-4 10А 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10**	**шт.**	**3**	**4 501**	**13503**	
204	21	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**7**	**14 382**	**100674**	
205	22	С1247-103-2206 247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К**	**шт.**	**7**	**35 974**	**251818**	
206	23	С1247-306-0901 247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм**	**шт.**	**7**	**3 909**	**27363**	
207	24	У6119-601-101 6119-0601-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт**	**1**	**7 018**	**7018**	
208	25	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18 901**	**18901**	**Казахстан**
209	26	У6119-401-105 6119-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт**	**2**	**2 970**	**5940**	
210	27	С1247-104-0159 247-104-0159 *СпрСН 10.2023*	**Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт**	**шт.**	**2**	**86 523**	**173046**	
			Итого по разделу 4				**3362068**	
			Раздел 5. Электроустановочные изделия					
211	28	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**59**	**1 102**	**65018**	
212	29	С1247-214-113 247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**59**	**367**	**21653**	**Казахстан**
213	30	С1261-107-0664 261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	**Рамка**	**шт.**	**22**	**17**	**374**	
214	31	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**20**	**1 102**	**22040**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	32	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478	5258	Казахстан
216	33	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	Казахстан
217	34	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956	Казахстан
218	35	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1074	Казахстан
219	36	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	79	408	32232	Казахстан
			Итого по разделу 5				151290	
			Итого по локальной смете №02-01-04				3513358	
			Локальная смета №02-01-05 Слаботочные сети					
			Раздел 1. АПС					
			Пожарная сигнализация					
220	1	У6125-601-106 6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	82 363	82363	
221	2	С1248-303-203 248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55708	
222	3	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	29	9 788	283852	
223	4	У6125-0601-0206 6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	4	2 003	8012	
224	5	С1248-302-201 248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	2 696	78184	
225	6	С1248-302-101 248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2 260	4520	
226	7	С1248-302-501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4554	
227	8	С1248-306-312 248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					
228	9	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	15	2 738	41070	
229	10	С1248-304-117 248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2290	
230	11	С1248-304-213 248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
231	12	С1248-304-307 248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	12	1 744	20928	
			Кабели трубы					
232	13	У6125-105-509 6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	254	962	244348	
233	14	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,12	98 588	11831	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	15	С1243-305-101 243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,134	67 796	9085	
235	16	Ц13-80206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	1 268	317000	Казахстан
236	17	С1261-301-121 261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 16мм мм	м	250	224	56000	
			Итого по разделу 1				1237711	
			Раздел 2. Слаботочные сети					
237	18	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2 738	10952	
238	19	С1248-304-117 248-304-0117 *СпрСН 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145	4580	
239	20	У6124-103-2101 6124-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	4	6 400	25600	
240	21	С1248-401-754 248-401-0754 *РСНБ РК 2022*	Кнопка вызова	шт.	4	7 048	28192	
241	22	С1248-401-710 248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19 159	19159	
242	23	СПрайс *лист п.65* *СПпрайс*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 740	12740	Казахстан
243	24	У6125-105-509 6125-0105-0509 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная	м	120	962	115440	
244	25	С1243-802-101 243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,12	72 362	8683	Казахстан
			Итого по разделу 2				225346	
			Раздел 3. Видеонаблюдение					
245	26	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	15 202	15202	
246	27	С1248-403-101 248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295	
247	28	С1248-404-0301 248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783	
248	29	У6125-801-102 6125-0801-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	17 710	70840	
249	30	С1248-402-225 248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772	
250	31	С1248-402-0102 248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834	
251	32	С1248-404-0202 248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973	
252	33	521-101-401026 521-101-0401026 *СпрСН 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
253	34	Ц13-100902-912 1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209	52836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	35	С1247-202-103 247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480	
255	36	У6119-101-201 6119-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282	35250	
256	37	С1243-304-102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,125	179 638	22455	
257	38	Е11-280205-201 1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	105	8 431	885255	
258	39	С1243-907-101 243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	65	96	6240	
259	40	С1243-907-108 243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	245	9800	
			Итого по разделу 3				1464578	
			в том числе оборудование				53563	
			Раздел 4. Структурированная кабельная система					
260	41	У6125-702-1205 6125-0702-1205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640х840 мм	шт.	1	10 397	10397	
261	42	СПрайс *лист п.63* *СПпрайс*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	69 553,57	69554	
262	43	У6125-601-303 6125-0601-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295	26295	
263	44	С1248-102-801 248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт	1	52 836	52836	
264	45	521-101-401026 521-101-0401026 *СпрСН 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
265	46	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102	4408	
266	47	С1247-214-0202 247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016	
267	48	Ц13-100902-912 1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 209	52836	
268	49	С1247-202-503 247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300	
269	50	С1261-404-0478 261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496	
270	51	У6125-105-507 6125-0105-0507 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275	26950	
271	52	С1243-304-0102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 638	17605	
			Итого по разделу 4				317256	
			в том числе оборудование				53563	
			Раздел 5. Телефонизация					
272	53	У6125-702-1205 6125-0702-1205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640х840 мм	шт.	1	10 397	10397	
273	54	С1248-404-0420 248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	55	521-101-401026 521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
275	56	С1243-304-301 243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	Казахстан
276	57	У6119-402-101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 102	4408	
277	58	С1247-214-0203 247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1828	Казахстан
278	59	У87-160102-101 8716-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Сети телефонизации и локальные компьютерные сети в каналах из ПВХ- пластиката размером 25х16 мм при количестве, марки и сечении протягиваемых кабелей "витая пара": 1 UTP 5e cat	100 п. м. каб. канала	0,62	86 256	53479	
279	60	С1243-304-108 243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,062	221 536	13735	
280	61	У6125-105-507 6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	275	26950	
281	62	С1243-304-0102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,098	179 638	17605	
			Итого по разделу 5.				222432	
			в том числе оборудование				53563	
			Итого по локальной смете №02-01-05				3467323	
			в том числе оборудование				160689	
			Локальная смета №02-01-07 Внутреннее газоснабжение					
			Оборудование					
282	1	У6124-103-2301 6124-0103-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	11 844	11844	
283	2	С1245-803-601 245-803-0601 *СпрСЦ 10.2023 прим.*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД/DN 25 НД/	шт.	1	28 022	28022	
284	3	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	33 963	33963	
285	4	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 301	2602	
286	5	С1261-302-273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	/ТМ 25/Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
			Арматура трубопроводная					
287	6	Е11-160601-101 1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	9 041	54246	
288	7	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 751	11502	Казахстан
289	8	С1242-202-0303 242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949	11898	Казахстан
290	9	С1242-209-3003 242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854	21854	Казахстан
291	10	С1245-803-0409 245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20	шт.	1	41 247	41247	Казахстан
			Трубы					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	11	У6114-102-302 6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	10	1 605	16050	
293	12	У6114-102-303 6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	15	1 605	24075	
294	13	У6114-102-404 6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.**	м	0,8	4 245	3396	
295	14	С1241-101-0109 241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм**	м	10	672	6720	Казахстан
296	15	С1241-101-0302 241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	15	1 236	18540	Казахстан
297	16	С1241-102-0133 241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	**/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	8	1 375	11000	Казахстан
			Крепление трубопроводоф					
298	17	С1252-207-2337 252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	4	5 442	21768	Казахстан
299	18	С1261-301-221 261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**	шт.	4	549	2196	Казахстан
			Детали трубопроводов					
300	19	С1241-112-0127 241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм**	шт.	8	887	7096	Казахстан
301	20	С1241-113-0109 241-113-0109 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм**	шт.	2	3 333	6666	Казахстан
			Антикоррозийная защита					
302	21	У6111-501-205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	5,4	254	1372	
303	22	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	5,4	395	2133	
304	23	У6117-401-201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	30	2 216	66480	
			Итого по локальной смете №02-01-07				410410	
			Локальная смета №04-03-01 Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
			Раздел 1. Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
305	1	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	28,53	455	12981	
306	2	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	19,02	88	1674	
307	3	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	247	1 011	249717	
308	4	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	100	736	73600	
309	5	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	117	226	26442	
310	6	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный**	$м^3$	9,51	3 836	36480	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	7	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	227	952	216104	
312	8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,227	608 046	138026	
313	9	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	227	903	204981	Казахстан
314	10	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,1	71 545	7155	
315	11	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	36	40	1440	
316	12	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	11	67	737	
317	13	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	53	80	4240	
318	14	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58 232	116464	
319	15	С1243-903-2105 243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10 611	21222	
320	16	С1243-113-0803 243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,161	531 606	85589	
321	17	С1243-113-0802 243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,086	455 506	39174	
			Итого по локальной смете №04-03-01				1236026	
			Локальная смета №04-04-01 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
322	1	У6119-0602-0108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	12 488	12488	
323	2	515-301-0116 515-301-0116 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	67 000	67000	Казахстан
			Оборудование и материалы					
324	3	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	$м^3$	0,8	10 961	8769	
325	4	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения	$м^3$	1,6	53 097	84955	
326	5	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка трубчатых опор под светильники	1000кг	0,18	150 893	27161	
327	6	С1247-306-0102 247-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	4	54 224	216896	Казахстан
328	7	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	4	19 140	76560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	8	С1247-103-0113 247-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт.	4	66 422	265688	Казахстан
330	9	С1247-106-0108 247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа металлогалогеновая типа ДРИ,70 Вт	шт.	4	1 084	4336	Казахстан
331	10	У6124-0202-0902 6124-0202-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предохранитель столбовой на опорежелезобетонной	шт	4	13 213	52852	Казахстан
332	11	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранител резьбовой типа Е27	шт.	4	1 421	5684	Казахстан
333	12	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1 175	4700	Казахстан
334	13	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	343 606	7216	Казахстан
335	14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,02	608 046	12161	Казахстан
336	15	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	20	88	1760	Казахстан
337	16	С1243-142-0305 243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,02	81 751	1635	Казахстан
338	17	У6124-0201-1401 6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	2 993	5986	
339	18	У6124-0201-2804 6124-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	2	23 563	47126	
340	19	С1243-903-7601 243-903-7601 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБиг-НР-в-16/25	шт.	2	13 444	26888	Казахстан
			Итого по локальной смете №04-04-01				**929861**	
			в том числе оборудование				***67000***	
			Локальная смета №05-05-01 СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ					
			Раздел 1. Структурированная кабельная сеть(СКС)					
341	1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	25 297	177079	
342	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52 048	156144	
343	3	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	13	54 926	714038	Казахстан
344	4	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,46	124 739	57380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	5	С1243-501-0202 243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,45	295 079	132786	Казахстан
346	6	У6125-0412-0201 6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)	шт	1	25 228	25228	
347	7	518-102-0304 518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	SFP модуль Huawei SFP-GE-LX-SM1310	шт.	1	204 767	204767	
348	8	У6125-1101-0703 6125-1101-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	12 573	25146	
349	9	С1248-303-0213 248-303-0213 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Оптический кросс ОКСЛНГ(А)-HF-Т-А4-2.5	шт	1	69 672	69672	Казахстан
350	10	С1248-303-0214 248-303-0214 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Оптический кросс ОКСЛНГ(А)-HF-Т-А24-2.5	шт	1	73 567	73567	Казахстан
351	11	У6125-0105-0508 6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	3	911	2733	
352	12	СПеречень *оборуд., материалов п.30 СТПеречень*	Патч-корд RG-45-RG-45 длиной 3 м	шт.	1	1 070,09	1070	
353	13	С1252-207-1101 252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 500 (СИП)	шт.	22	2 682	59004	
354	14	С1252-201-0320 252-201-0320 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления натяжной УК-Н-02-П	шт.	20	4 347	86940	
355	15	С1252-207-0712 252-207-0712 *СпрСЦ 10.2023*	Кронштейн ОК-СА 1500.1	шт.	2	2 260	4520	Казахстан
356	16	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная С201	м	5,2	1 444	7509	Казахстан
357	17	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты	шт.	8	286	2288	
358	18	С1252-207-0602 252-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Устройство подвеса муфт и запаса ОК	шт.	1	4 616	4616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	19	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	41	904	37064	
360	20	С1243-907-0103 243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм**	м	41	101	4141	
361	21	С1243-501-0209 243-501-0209 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-24-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,078	451 205	35194	Казахстан
362	22	У6125-0408-0608 6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф напольный сетевой коммутационный. Монтаж оборудования**	шт.	1	330 427	330427	
363	23	СПеречень *оборуд., материалов п.43 СТПеречень*	**Шкаф коммутационный напольный 9U**	шт	1	136 096,23	136096	
			Итого по локальной смете №05-05-01				2347409	
			в том числе оборудование				*204767*	
			Локальная смета №02-01-06 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ					
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
364	1	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	шт.	1	20 296	20296	Казахстан
365	2	527-114-0602 527-114-0602 *СпрСЦ 10.2023*	**Банкетка со спинкой БК 0002**	шт.	2	42 510	85020	Казахстан
366	3	КПпоз.46 КПпоз.46	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	шт	1	9 410,71	9411	Казахстан
367	5	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
368	6	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821	9821	Казахстан
369	7	522-101-1240002 522-101-1240002 *СпрСЦ 10.2023*	**Шкаф-стеллаж для картотечных карт, размер 849х376х1835мм, ЛДСП 16мм**	шт.	2	70 110	140220	Казахстан
370	11	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119	
371	12	КПпоз.40 КПпоз.40	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 491,07	12491	
372	13	КПпоз.46 КПпоз.46	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	шт	1	9 410,71	9411	
			Кабинет информатизации(мебель)					
373	14	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	3	9 821	29463	Казахстан
374	15	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
375	17	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	шт.	1	20 296	20296	Казахстан
376	18	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	**Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм**	шт.	1	72 293	72293	Казахстан
			Кабинет информатизации (оборудование)					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	19	521-101-401028 521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424	602424	
378	20	522-101-0225003 522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432	
379	21	522-101-0201003 522-101-0201003 *СпрСЦ 10.2023*	Web-камера Genius QCam 6000, USB 2.0, 1920 x 1080, 2.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	шт.	1	17 706	17706	
380	22	521-101-0401021 521-101-0401021 *СпрСЦ 10.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268	
381	23	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
382	24	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
383	25	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
384	26	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
385	27	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
386	28	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463	Казахстан
387	29	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
388	30	522-101-1229005 522-101-1229005 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	1	44 643	44643	Казахстан
389	31	527-114-0502 527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191	Казахстан
390	32	527-114-0402001 527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773	Казахстан
391	33	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	72 293	72293	Казахстан
392	34	КП *поз.43* *КП поз.43*	Витринный шкаф 900х350х1600	шт	1	80 357,14	80357	
393	35	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296	20296	
394	36	526-301-0115001 526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час. 82х100х928мм	шт.	1	58 572	58572	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
395	37	521-101-401028 521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424	602424	
396	40	527-113-0302003 527-113-0302003 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX301	шт.	1	62 946	62946	
397	45	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
398	46	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
399	47	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
400	48	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	49	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)					
402	40	527-113-0302003 527-113-0302003 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX301	шт.	1	62 946	62946	
403	45	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
404	46	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
405	47	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
406	48	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
407	49	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)					
408	51	КП *поз.39* *КП поз.39*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	88 392,86	88393	
409	53	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119	
410	54	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
411	55	КП *поз.46* *КП поз.46*	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9 410,71	9411	
412	56	КП *поз.47* *КП поз.47*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
413	57	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
414	58	КПпоз.16 КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
415	59	КПпоз.17 КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
416	60	521-301-506 521-301-0506 *СпрСЦ 10.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11607	
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)					
417	61	525-201-0801001 525-201-0801001 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка	шт.	2	143 607	287214	Казахстан
418	63	521-301-2602001 521-301-2602001 *СпрСЦ 10.2023*	Стул	шт.	4	20 271	81084	Казахстан
419	64	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	72 293	72293	Казахстан
420	65	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
421	66	КП *поз.7* *КП поз.7*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	3	19 000	57000	Казахстан
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
422	71	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296	20296	Казахстан
423	72	КПпоз.30 КПпоз.30	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179 000	179000	Казахстан
424	73	КПпоз.38 КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 008,93	52009	Казахстан
425	74	КПпоз.66 КПпоз.66	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	753 690	753690	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
426	75	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	Казахстан
427	77	КПпоз.20 КПпоз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 750	3750	Казахстан
428	78	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
429	77	КПпоз.20 КПпоз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 750	3750	
430	78	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
431	80	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642	Казахстан
432	81	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
433	83	527-114-0502 527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	2	58 191	116382	Казахстан
434	84	КПпоз.38 КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 008,93	52009	Казахстан
435	85	КПпоз.12 КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60 320	60320	Казахстан
436	86	КПпоз.15 КПпоз.15	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105 357,14	105357	Казахстан
437	87	КП *поз.7* *КП поз.7*	Ширма медицинская подвесная потолочная -общая протяженность- 6,0п.м.	комп	2	19 000	38000	Казахстан
438	88	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119	
439	92	КПпоз.15 КПпоз.15	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105 357,14	105357	Казахстан
440	93	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296	20296	Казахстан
441	94	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	72 293	72293	Казахстан
442	95	521-403-0102001 521-403-0102001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650	Казахстан
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
443	100	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	Казахстан
444	101	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	Казахстан
445	102	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисентических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	Казахстан
446	103	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	Казахстан
447	104	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	Казахстан
448	106	КПпоз.16 КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
449	107	КПпоз.17 КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
			Стерилизационная (мебель)					
450	108	КПпоз.30 КПпоз.30	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179 000	179000	Казахстан
451	109	КП *поз.39* *КП поз.39*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	2	88 392,86	176786	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	110	521-301-2602001 521-301-2602001 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул**	**шт.**	**1**	**20 271**	**20271**	Казахстан
			Стерилизационная (оборудование)					
453	111	КПпоз.38 КПпоз.38	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890**	**шт**	**1**	**52 008,93**	**52009**	
454	116	КПпоз.18 КПпоз.18	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	**шт**	**1**	**616,07**	**616**	
455	117	КПпоз.16 КПпоз.16	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	**шт**	**1**	**14 553,57**	**14554**	
456	118	КПпоз.17 КПпоз.17	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	**шт**	**1**	**14 553,57**	**14554**	
457	119	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	**Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)**	**шт.**	**1**	**15 045**	**15045**	
458	120	КПпоз.46 КПпоз.46	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	**шт**	**1**	**9 410,71**	**9411**	
459	121	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенно 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**	
460	122	КПпоз.47 КПпоз.47	**Диспенсер для бумажных полотенец**	**шт**	**1**	**15 691,96**	**15692**	
461	123	КПпоз.40 КПпоз.40	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 491,07**	**12491**	
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)					
462	124	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**	Казахстан
463	125	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**	Казахстан
464	126	527-114-0402001 527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**1**	**40 773**	**40773**	Казахстан
465	127	527-114-0502 527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58 191**	**58191**	Казахстан
466	128	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	**Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм**	**шт.**	**1**	**72 293**	**72293**	Казахстан
467	129	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	**шт.**	**1**	**20 296**	**20296**	Казахстан
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)					
468	132	526-301-0115001 526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	**Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час. 82х100х928мм**	**шт.**	**1**	**58 572**	**58572**	
469	133	КПпоз.40 КПпоз.40	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**1**	**12 491,07**	**12491**	
470	134	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	**Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)**	**шт.**	**1**	**15 045**	**15045**	
471	135	КПпоз.46 КПпоз.46	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	**шт**	**1**	**9 410,71**	**9411**	
472	136	КПпоз.47 КПпоз.47	**Диспенсер для бумажных полотенец**	**шт**	**1**	**15 691,96**	**15692**	
473	137	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	**Зеркало настенно 600х800мм**	**шт**	**1**	**8 588**	**8588**	
			СМАТРОВАЯ (мебель)					
474	138	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**3**	**9 821**	**29463**	Казахстан
475	139	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	140	527-114-0502 527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191	Казахстан
477	141	КПпоз.15 КПпоз.15	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105 357,14	105357	Казахстан
478	142	527-114-0402001 527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773	Казахстан
479	143	522-101-1233007 522-101-1233007 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	72 293	72293	Казахстан
480	144	527-109-0101 527-109-0101 *СпрСЦ 10.2023*	Кресло гинекологическое	шт.	1	1 884 357	1884357	Казахстан
481	145	527-104-0201006 527-104-0201006 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)	шт.	1	628 839	628839	Казахстан
482	146	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821	Казахстан
			СМАТРОВАЯ (оборудование)					
483	147	КПпоз.36 КПпоз.36	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 392,86	18393	
484	148	КПпоз.38 КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 008,93	52009	
485	149	КПпоз.12 КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60 320	60320	
486	150	КПпоз.24 КПпоз.24	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	265 000	265000	
487	151	526-301-0115001 526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час. 82х100х928мм	шт.	1	58 572	58572	
488	153	КПпоз.18 КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	616	
489	154	КПпоз.16 КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
490	155	КПпоз.17 КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14554	
491	156	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
492	157	522-101-1306 522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
493	158	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
494	159	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
495	160	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
496	161	522-101-1219002 522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642	Казахстан
497	162	522-101-1217030 522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321	Казахстан
498	163	527-114-0502 527-114-0502 *СпрСЦ 10.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191	Казахстан
499	164	КПпоз.12 КПпоз.12	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60 320	60320	Казахстан
500	165	КПпоз.15 КПпоз.15	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105 357,14	105357	Казахстан
501	166	527-114-0402001 527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	167	521-301-3017007 521-301-3017007 СпрСП 10.2023	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119	
503	168	КПпоз.36 КПпоз.36	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18 392,86	18393	
504	169	КПпоз.38 КПпоз.38	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52 008,93	52009	
505	170	527-104-0201006 527-104-0201006 СпрСП 10.2023	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)	шт.	1	628 839	628839	
506	171	527-114-0302 527-114-0302 СпрСП 10.2023	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	1	11 788	11788	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
507	174	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	Казахстан
508	175	КПпоз.18 КПпоз.18	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	616	Казахстан
509	176	КПпоз.16 КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14554	Казахстан
510	177	КПпоз.17 КПпоз.17	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14554	Казахстан
511	178	522-101-1306 522-101-1306 СпрСП 10.2023	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	Казахстан
512	179	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	Казахстан
513	180	522-201-0502001 522-201-0502001 СпрСП 10.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	Казахстан
514	181	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	Казахстан
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)					
515	182	522-101-1229005 522-101-1229005 СпрСП 10.2023	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	6	44 643	267858	Казахстан
516	183	КПпоз.44 КПпоз.44	Кухонный гарнитур	шт	1	170 303,57	170304	Казахстан
517	184	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСП 10.2023	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179	Казахстан
518	185	521-301-3017007 521-301-3017007 СпрСП 10.2023	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)					
519	186	521-301-3009001 521-301-3009001 СпрСП 10.2023	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522	
520	187	КПпоз.46 КПпоз.46	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 803,57	18804	
521	188	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
522	189	522-101-1306 522-101-1306 СпрСП 10.2023	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
523	190	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
524	191	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
525	192	522-201-0502001 522-201-0502001 СпрСП 10.2023	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
			пОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)					
526	193	521-101-0603003 521-101-0603003 СпрСП 10.2023	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704	77704	
			Санузел для ММГН					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
527	194	КПпоз.52 КПпоз.52	Поручень откидной	шт	1	45 000	45000	
528	195	КПпоз.53 КПпоз.53	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 000	32000	
529	196	522-101-1306 522-101-1306 *СпецСП 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045	15045	
530	197	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 410,71	9411	
531	198	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 691,96	15692	
532	199	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
533	200	КПпоз.59 КПпоз.59	Сушитель для рук	шт	1	22 888,39	22888	
534	201	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпецСП 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588	
535	202	КПпоз.39 КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	1	6 982,14	6982	
536	203	КПпоз.45 КПпоз.45	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13 062,5	13063	
			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ					
537	204	522-101-1306 522-101-1306 *СпецСП 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	2	15 045	30090	
538	205	КПпоз.46 КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	2	9 410,71	18821	
539	206	КПпоз.47 КПпоз.47	Диспенсер для бумах полотенец	шт	2	15 691,96	31384	
540	207	КПпоз.40 КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12491	
541	208	КПпоз.59 КПпоз.59	Сушитель для рук	шт	2	22 888,39	45777	
542	209	522-201-0502001 522-201-0502001 *СпецСП 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	2	8 588	17176	
543	210	КПпоз.39 КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	1	6 982,14	6982	
544	211	КПпоз.45 КПпоз.45	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	13 062,5	26125	
			КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА СТАЦИОНАРНОГО					
545	212	521-101-401004 521-101-0401004 *СпецСП 10.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597	
546	213	521-101-411002 521-101-0411002 *СпецСП 10.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625	
547	214	521-101-401009 521-101-0401009 *СпецСП 10.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031	
548	215	521-101-401024 521-101-0401024 *СпецСП 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830	
			Итого по локальной смете №02-01-06				**12621108**	
			в том числе оборудование				***12621108***	
			Итого по суммарной смете				**45326894**	
			в том числе оборудование				***14136781***	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			6,2%	**1 933 787**	
			Итого по стройке:				**47 260 681**	
			Сметная прибыль 5%			5%	**1 656 195**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	**945 214**	
			ИТОГО по проекту:				**49 862 089**	
			2024 год-100%, К=1,075				**53 601 746**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налог на добавленную стоимость			**12%**	**6 432 210**	
			Итого				**60 033 956**	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,97999999885222				**58 833 276,45**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синтика Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Даулетбаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эсперт Оналбеков Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)