Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: 569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			TPG/2024-40/4	09.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)	**350 000,00**	350 000,00	312 500,00				37 500,00	**350 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сатыгжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Муса А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **569-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №GLN-TPG/2024-40/4 от 09.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 569-2023 Суммарная смета для стройки - 569-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38864: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]										
1	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	3,124	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 211,0 24 211,0	0,0 0,0			24 211,0	
2	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,514	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	6 124,13 6 124,13	0,0 0,0			6 124,13	
3	16	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,02881	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	17 123,8 8 880,6	8 103,7 1 964,1	139,5		17 123,8	
4	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	м	86,43	486,0		42 004,3		42 004,3		42 004,3	
			ИТОГО по смете Э38864: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					89 463 39 216	8 104 1 964	42 144 0		89 463 0	
			Смета Э38884: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
5	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	66,4511	220,0 20,0	200,0 41,0	14 619,2 1 329,0	13 290,2 2 724,5			14 619,2	
6	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	10,5	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	62 349,0 62 349,0	0,0 0,0			62 349,0	
7	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,025	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	36 553,7 24 079,8	12 473,9 3 094,2			36 553,7	
8	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	22,22	2 175,0		48 328,5		48 328,5		48 328,5	
9	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	3,03	228,0		690,84		690,84		690,84	
			ИТОГО по смете Э38884: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					162 541 87 758	25 764 5 819	49 019 0		162 541	
			Смета Э38874: Наружные системы связи [2-3]										
10	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2**	$м^3$	55,581	413,0 0,0	413,0 107,0	22 955,0 0,0	22 955,0 5 947,2			22 955,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,719**	**9 300,0** 9 300,0	**0,0** 0,0	**15 986,7** 15 986,7	**0,0** 0,0			**15 986,7**	
12	5	1310-0105-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кроссировка.Монтаж в шкафу**	**шт.**	**2**	**639,0** 634,0	**0,0** 0,0	**1 278,0** 1 268,0	**0,0** 0,0			**1 278,0**	
13	6	243-906-2415 *СпрСЦ 02.2024*	**Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM**	**шт.**	**2**	**13 095,0**		**26 190,0**		**26 190,0**		**26 190,0**	
			ИТОГО по смете Э38874: Наружные системы связи [2-3]					**66 410** 17 255	**22 955** 5 947	**26 190** 0	**0** 0	**66 410** 0	
			Итого по суммарной смете					**318 414** 144 228	**56 823** 13 730	**117 353** 0	**0** 0	**318 414**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)									23 881	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**342 295**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									1 027	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									17 166	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									10 300	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**370 788**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**398 597**	
			Скидка 2%									**7 972**	
			ИТОГО									**390 625**	
			НДС (12%)									46 875	
			Итого с НДС									**437 500,00**	
			Скидка 20%									**87 500**	
			Всего									**350 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Муса А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.