Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский с.о., с.Екпинды**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№492 от 27.07.2024**

# Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Внутриквартальные сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1)** | | | | | | | | | |
| 10 | 21 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,463 | 416472,50 | 112783,78 | 609299,23 | 165002,68 | 4656,36 | 489173,75 | 1186350,80 |
| | | | | | | 300506,00 | 37234,85 | 439640,31 | 54474,56 | | 87877,82 | |
| 11 | 22 | 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 1477,641251 | 1590,00 | | 2349449,57 | | 2349449,57 | | 2537405,54 |
| 12 | 24 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 1,036 | 367584,46 | 88893,10 | 380817,49 | 92093,26 | 1471,50 | 314173,93 | 750590,72 |
| | | | | | | 277271,00 | 29048,90 | 287252,76 | 30094,66 | | 55599,30 | |
| 13 | 26 | 241-201-0610 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 1036,26 | 538,00 | | 557508,18 | | 557508,18 | | 602108,64 |
| 14 | 28 | 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка | задвижка или клапан | 12 | 3167,85 | 164,25 | 38014,11 | 1971,16 | 3511,58 | 33172,42 | 76881,48 |
| | | | | | | 2710,96 | 81,35 | 32531,37 | 976,42 | | 5694,95 | |
| 15 | 29 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 31 | 2409,99 | 98,55 | 74709,39 | 3055,02 | 9072,06 | 63455,18 | 149217,59 |
| | | | | | | 2018,80 | 48,81 | 62582,92 | 1512,92 | | 11053,02 | |
| 16 | 30 | 242-101-0603 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125 | шт. | 12 | 39086,00 | | 469032,00 | | 469032,00 | | 506554,74 |
| | | | | | | | | | | | 37522,74 | |
| 17 | 31 | 242-101-0603 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 31 | 39086,00 | | 1211666,00 | | 1211666,00 | | 1308599,35 |
| | | | | | | | | | | | 96933,35 | |
| 18 | 43 | 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | фланец | 100 | 1538,16 | 84,00 | 153815,94 | 8400,00 | 7391,79 | 136643,96 | 313696,61 |
| | | | | | | 1380,24 | 0,00 | 138024,15 | 0,00 | | 23236,71 | |
| 19 | 44 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 535 | 1303,25 | 75,60 | 697239,00 | 40446,00 | 32769,00 | 617784,00 | 1420225,00 |
| | | | | | | 1166,40 | 0,00 | 624024,00 | 0,00 | | 105202,00 | |
| 20 | 45 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 122 | 681,00 | 37,80 | 83082,00 | 4612,00 | 2577,00 | 75135,00 | 170874,00 |
| | | | | | | 622,08 | 0,00 | 75894,00 | 0,00 | | 12657,00 | |
| 21 | 46 | 241-116-0311 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 100 | 4102,00 | | 410200,00 | | 410200,00 | | 443015,94 |
| | | | | | | | | | | | 32815,94 | |
| 22 | 47 | 241-116-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 535 | 3071,00 | | 1642985,00 | | 1642985,00 | | 1774424,00 |
| | | | | | | | | | | | 131439,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 48 | 241-116-0307 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 122 | 1701,00 | | 207522,00 | | 207522,00 | 16602,00 | 224124,00 |
| 24 | 52 | 241-116-0311 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/ | шт. | 100 | 4102,00 | | 410200,00 | | 410200,00 | 32815,94 | 443015,94 |
| 25 | 53 | 241-116-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/ | шт. | 535 | 3071,00 | | 1642985,00 | | 1642985,00 | 131439,00 | 1774424,00 |
| 26 | 54 | 241-116-0307 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/ | шт. | 122 | 1701,00 | | 207522,00 | | 207522,00 | 16602,00 | 224124,00 |
| 27 | 62 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Втулки под фланец/ | шт. | 757 | 1587,50<br>618,93 | 968,57<br>308,66 | 1201737,50<br>468530,43 | 733207,07<br>233655,41 | | 695163,44<br>151752,22 | 2048653,16 |
| 28 | 63 | 241-214-0307 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм | шт. | 100 | 1618,00 | | 161800,00 | | 161800,00 | 12943,96 | 174743,96 |
| 29 | 64 | 241-214-0306 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 535 | 1347,00 | | 720645,00 | | 720645,00 | 57652,00 | 778297,00 |
| 30 | 65 | 241-214-0303 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 122 | 529,00 | | 64538,00 | | 64538,00 | 5163,00 | 69701,00 |
| | | | Итого по разделу 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1) | | | | | 13294767,41 | 1048787,18 | 10117502,04 | 2424701,68 | 16977027,47 |
| | | | | | | | | 2128479,94 | 320713,97 | 0,00 | 1257558,38 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | | 16 977 027,47 |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,60 | | | 441 402,71 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 17 418 430,18 |
| | | | Зимние удорожания | % | 2,07 | | | 360 561,50 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 17 778 991,69 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 355 579,83 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 18 134 571,52 |
| | | | Тендерный скидка | % | 5,00 | | | | | | | 17 227 842,95 |
| | | | НДС | | | | | 2 067 341,15 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 19 295 184,10 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Усенбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "УниверсалСтройСервис"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Момбеков Ж.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.