Заказчик: ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик: ТОО «T&S Construction»

Стройка: «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 19, участок №106»

Объект: «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 19, участок №106»

Договор подряда (контракт) № 19/21 от 12.07.2020г.

Акт выполненных работ №1

за январь 2021 (месяц, год) на «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 19, участок №106»

Составлен (а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 общестроительные работы - ЮЖ										
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		499,45	296,79	296,79	148231,65	148231,65		24230,15	186258,80	
				м3 грунта		0,00	67,38	0,00	33652,85		13797,00		
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2		28,35	1081,49	367,05	30660,35	10405,85	99,75	17154,20	51639,70	
				м3 грунта недобора		710,92	129,47	20154,75	3670,45		3825,15		
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		9,45	4163,86	0,00	39348,40	0,00		28330,75	73093,65	
				м3 грунта		4163,86	0,00	39348,40	0,00		5414,50		
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		9,45	296,79	296,79	2804,55	2804,55		458,50	3524,15	
				м3 грунта		0,00	67,38	0,00	636,65		261,10		
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		859,6	47,00		40401,20				43633,45	
				т							3232,25		
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		537,25	20,78	16,97	11163,95	9116,80	75,25	4618,60	17045,00	
				м3 грунта		3,67	8,27	1971,55	4442,90		1262,45		
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		245,7	296,79	296,79	72921,45	72921,45		11919,95	91628,60	
				м3 грунта		0,00	67,38	0,00	16555,35		6787,20		
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		393,12	47,00		18476,50				19954,55	
				т							1478,05		
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		184,1	34,72	34,72	6392,05	6391,70		2107,70	9179,80	
				м3 грунта		0,00	15,90	0,00	2927,05		680,05		
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		184,1	20,00	20,00	3682,00	3682,00		1214,15	5287,80	
				м3 грунта		0,00	9,16	0,00	1686,30		391,65		
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		184,1	213,17	91,24	39244,45	16797,20		22859,90	67072,60	
				м3 уплотненного грунта		121,93	50,53	22447,25	9302,65		4968,25		
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		61,6	1139,00	0,00	70162,40	0,00		50516,90	130333,70	
				м3 грунта		1139,00	0,00	70162,40	0,00		9654,40		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					483488,95	270351,20	175,00	163410,80	698651,80	
								154084,35	72874,20	0,00	51752,05		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		15,4	21810,28	1209,96	335878,20	18633,30	289199,05	30412,55	395594,15	
				м3		1821,15	349,00	28045,85	5374,60		29303,40		
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		78,75	28724,96	1954,68	2262090,60	153931,05	1758856,05	355834,50	2827359,15	
				м3		4435,60	529,82	349303,50	41723,15		209434,05		
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02345	349485,00		8195,25		8195,25		8850,80	
				т							655,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7077	349485,00		247330,65		247330,65	19786,55	267117,20	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	227,5	1003,84 401,95	21,17 3,85	228373,60 91443,80	4816,00 875,70	132113,80	85857,10 25138,40	339369,10	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					3081868,30	177380,35	2435694,80	472104,15	3838290,40	
								468793,15	47973,45	0,00	284317,95		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,76	39606,07 8458,75	5127,95 1456,46	188525,05 40263,65	24409,00 6932,80	123852,05	42948,85 18517,80	249991,70	
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0441	349485,00		15412,25		15412,25	1233,05	16645,30	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11466	349485,00		40071,85		40071,85	3205,65	43277,50	
			Итого по разделу 3: Каркас					244009,15	24409,00	179336,15	42948,85	309914,50	
								40263,65	6932,80	0,00	22956,50		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,95	41816,82 15058,25	2798,74 821,78	834245,65 300412,00	55834,80 16394,35	477998,50	288293,95 89803,00	1212342,60	
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13496	349485,00		47166,35		47166,35	3773,35	50939,70	
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,21	20525,63 1751,75	100,47 43,89	4310,25 367,85	21,00 9,10	3921,40	395,85 376,60	5082,70	
24	24	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,21	4374,00		918,40		918,40	73,50	991,90	
25	25	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,21	4374,00		918,40		918,40	73,50	991,90	
26	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,175	20385,71 1497,42	1555,50 827,75	3567,45 1920,85	272,30 144,90	16197,65	16253,65 4154,15	56082,25	
27	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,14	31031,22 6141,60	2197,81 600,13	4344,20 859,95	307,65 84,00	3176,95	858,90 416,15	5619,25	
28	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,83958	1191,13 615,78	14,41 7,70	999,95 516,95	11,90 6,30	471,10	486,85 119,00	1605,80	
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					928577,65	56447,65	550768,75	306289,20	1333656,10	
								321361,60	16638,65	0,00	98789,25		
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	35	70315,03 25630,80	2028,52 607,78	2461026,05 897078,00	70998,20 21272,30	1492949,85	835698,85 263737,95	3560462,85	
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1029	349485,00		35962,15		35962,15	2877,00	38839,15	
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,016485	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	1719,20 1692,25	26,60 13,30		1552,25 261,80	3533,25	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,016485	96078,00		1583,75		1583,75	126,70	1710,45	
33	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,035	138610,94 80092,32	876,60 462,00	4851,35 2803,15	30,45 16,10	2017,40	2368,45 577,50	7797,30	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					2505142,50	71055,25	1532513,15	839619,55	3612343,00	
								901573,40	21301,70	0,00	267580,95		
			Раздел 6: Разные работы										
34	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,588	53705,05 23281,36	6388,05 2858,11	31578,40 13689,55	3756,20 1680,70	14133,00	13986,70 3645,25	49210,35	
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021392	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	7532,00 7497,00	35,00 17,50		6838,30 1149,75	15520,05	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей		0,021392	96078,00		2055,20		2055,20		2219,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							164,50		
37	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	1 металлических изделий	0,04424	933159,28 72163,80	11078,04 4793,25	41282,85 3192,70	490,00 212,10	37600,50	3166,10 3556,00	48004,95	
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,172	1003,84 401,95	21,17 3,85	4188,10 1676,85	88,20 16,10	2422,70	1574,65 460,95	6223,70	
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,231	21810,28 1821,15	1209,96 349,00	5038,25 420,70	279,30 80,50	4337,90	456,05 439,60	5933,90	
40	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,799	41816,82 15058,25	2798,74 821,78	75228,30 27089,65	5035,10 1478,40	43103,90	25996,95 8097,95	109323,20	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032648	349485,00		11410,00		11410,00		12322,80	
42	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,001344	295409,22 58587,00	2457,79 1022,50	396,90 78,75	3,50 1,40	315,00	912,80 72,80 37,45	507,15	
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	1003,84 401,95	21,17 3,85	3513,30 1407,00	73,85 13,30	2032,45	1320,90 386,75	5220,95	
44	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,126434	131133,57 104101,25	24084,22 8371,13	16579,85 13162,10	3045,00 1058,40	372,75	9811,90 2111,20	28502,95	
45	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0168	172719,00 26565,00	1634,01 816,75	2901,85 446,25	27,30 13,65	2427,95	414,05 265,30	3581,20	
46	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0168	8992,98 3149,00	52,18 26,40	151,20 52,85	0,70 0,35	97,30	47,95 16,10	215,25	
47	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	2,94	2099,60 686,77	64,62 25,30	6172,95 2019,15	190,05 74,55	3963,75	1926,05 647,85	8746,85	
48	48	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001344	526783,00		708,05		708,05	56,70	764,75	
49	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,176	66664,07 25630,80	2028,52 607,78	78396,85 30141,65	2385,60 714,70	45869,60	28079,45 8517,95	114994,25	
50	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3675	73321,83 29574,00	3131,55 820,88	26945,80 10868,55	1150,80 301,70	14926,45	10164,70 2968,70	40079,20	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000924	349485,00		323,05		323,05	25,90	348,95	
			Итого по разделу 6: Разные работы					314402,90 111742,75	16560,60 5663,35	186099,55 0,00	103856,55 33460,70	451720,15	
			Итого по подземной части					7557489,45 1997818,90	616204,05 171384,15	4884587,40 0,00	1928229,10 758857,40	10244575,95	
			Надземная часть										
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	29,96	39606,07 8458,75	5127,95 1456,46	1186598,00 253424,15	153633,55 43635,55	7795,40,30	270324,25 116553,85	1573476,10	
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2205	349485,00		77061,60		77061,60	6164,90	83226,50	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63504	349485,00		221937,10		221937,10	17754,80	239691,90	
55	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0798	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	8322,65 8192,10	130,20 65,10		7514,15 1267,00	17103,80	
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,0798	96078,80		7667,10		7667,10	613,20	8280,30	
57	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	41,279	48326,69 19024,80	5780,71 1711,85	1994877,50 785324,75	238621,95 70663,60	9709130,80	778949,15 221906,30	2995732,95	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5481	349485,00		191552,90		191552,90	15324,05	206876,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,102459	352092,33	1632,33	36075,20	167,30		32752,30	74333,70	
						350460,00	816,75	35907,90	83,65		5506,20		
60	60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1659	104292,33	1632,33	17302,25	270,90		15621,90	35557,90	
						102660,00	816,75	17031,35	135,45		2633,75		
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,268359	96078,00		25783,45		25783,45		27846,00	
											2062,55		
62	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	81,932375	16052,27	3216,64	1315200,60	263547,20	291171,30	785868,65	2269154,65	
						9281,83	1031,80	760482,45	84537,95		168085,40		
63	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92,585332	10720,28	2928,64	992540,85	271149,20	155513,75	599196,85	1719076,80	
						6111,96	847,00	565877,90	78419,95		127339,10		
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	85,178505	23889,70		2034888,80		2034888,80		2197679,75	
											162790,95		
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	2499,803964	38,00		94992,45		94992,45		102592,00	
											7599,55		
66	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,46788	34193,64	12926,50	15998,50	6048,00	1283,80	7479,50	25356,10	
						18523,28	4644,27	8666,70	2172,80		1878,10		
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатаного проката	т	0,4382	167300,00		73311,00		73311,00		79175,95	
											5864,95		
68	68	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004536	526783,00		2389,45		2389,45		2580,55	
											191,10		
69	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	91	1191,13	14,41	108392,90	1311,45	51045,40	52764,95	174050,45	
						615,78	7,70	56036,05	700,70		12892,60		
70	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,105	63232,61	4764,43	6639,50	500,15	3879,05	2180,85	9525,95	
						21523,30	1299,46	2259,95	136,50		705,60		
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00462	349485,00		1614,55		1614,55		1743,70	
											129,15		
72	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	416,5	253,06	8,29	105399,35	3452,75	73479,00	35769,30	152462,10	
						68,35	4,43	28467,60	1845,20		11293,45		
73	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	339,5	506,00	14,41	171787,00	4892,30	118679,05	59979,50	250307,75	
						142,02	7,70	48215,65	2614,15		18541,25		
74	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,35	47521,98	622,50	16632,70	217,70	1475,25	12645,50	31620,40	
						42684,64	327,25	14939,75	114,45		2342,20		
75	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1	36053,03	2395,33	75711,30	5030,20	51304,40	18957,75	102242,70	
						9227,09	693,30	19377,05	1456,00		7573,65		
76	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000504	349485,00		176,05		176,05		190,05	
											14,00		
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001827	349485,00		638,40		638,40		689,50	
											51,10		
			Итого по разделу 7: Каркас (л.2,5-10)					8783491,15	948972,85	5230314,95	2680004,60	12380574,50	
								2604203,35	286581,05	0,00	917078,75		
			Раздел 8: Перекрытие (л.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,392	70315,03	2028,52	27563,55	795,20	16720,90	9359,70	39877,25	
						25630,80	607,78	10047,10	238,35		2954,00		
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02688	349485,00		9394,00		9394,00		10145,45	
											751,45		
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,866054	349485,00		302673,00		302673,00		326886,70	
											24213,70		
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,038584	104292,33	1632,33	4023,95	63,00		3633,35	8269,80	
						102660,00	816,75	3960,95	31,50		612,50		
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,038584	96078,00		3707,20		3707,20		4003,65	
											296,45		
83	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,175	138610,94	876,60	24256,75	153,30	10087,35	11841,55	38986,15	
						80092,32	462,00	14016,10	80,85		2887,85		
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)					371618,45	1011,50	342582,45	24834,60	428169,00	
								28024,15	350,70	0,00	31715,95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего по смете, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Кровли (л.37)										
84	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,4638	192731,78 33813,00	1739,64 836,00	1245779,85 218560,30	11244,45 5403,65	1015974,40	201567,80 115787,70	1563135,35	
85	85	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,013054	647579,00		8453,20		8453,20	676,20	9129,40	
86	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,4638	9249,42 1281,54	72,43 36,85	59786,30 8283,45	468,30 238,35	51034,55	7669,55 5396,65	72852,50	
87	87	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,148	172719,00 26565,00	1634,01 816,75	198281,30 30496,55	1876,00 937,65	165909,10	28290,85 18125,80	244697,95	
88	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	206,5	323,50 48,58	3,36 1,71	66802,75 10031,70	693,70 353,15	56077,00	9346,40 6092,10	82241,25	
89	89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	206,5	2099,60 686,77	64,62 25,30	433567,40 141817,90	13344,10 5224,45	278405,40	135279,20 45507,70	614354,30	
90	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,5	5604,26 1566,86	15,83 5,20	137304,30 38388,00	387,80 127,40	98528,50	35434,35 13819,05	186557,70	
			Итого по разделу 9: Кровли (л.37)					**2149975,10** **447577,90**	**28014,35** **12284,65**	**1674382,15** **0,00**	**417588,15** **205405,20**	**2772968,45**	
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	18,9	73321,83 29574,00	3131,55 820,88	1385782,65 558948,60	59186,40 15514,80	767647,65	522761,40 152683,65	2061227,70	
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,232606	349485,00		81292,40		81292,40	6503,35	87795,75	
93	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,054432	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	19164,95 19076,40	88,90 44,45		17399,90 2925,30	39490,15	
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,054432	96078,00		5229,70		5229,70	418,25	5647,95	
95	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,081499	42306,11 25979,25	11584,60 4284,92	88060,00 54075,70	24113,25 8919,05	9871,05	43466,50 10522,05	142048,55	
96	96	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	2,081499	1004492,00		2090849,25		2090849,25	167267,80	2258117,05	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	2,081499	4445,00		9252,25		9252,25	740,25	9992,50	
98	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2987,01 2305,28	43,93 23,65	62727,35 48410,95	922,60 496,65	13393,80	39126,15 8148,35	110001,85	
			Итого по разделу 10: Лестницы					**3742358,55** **680511,65**	**84311,15** **24974,95**	**2977536,10** **0,00**	**622753,95** **349209,00**	**4714321,50**	
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,37474	16052,27 9281,83	3216,64 1031,80	86276,75 49887,25	17288,60 5545,75	19100,90	51552,90 11026,40	148856,05	
100	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,596	30175,28 7898,80	1280,66 385,33	48159,65 12606,65	2044,00 614,95	33509,35	12031,60 4815,30	65006,55	
101	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009765	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	3438,05 3422,30	16,10 8,05		3121,65 524,65	7084,35	
102	102	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	5,355	744,00		3984,05		3984,05	318,85	4302,90	
103	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,175	178703,41 109219,44	1446,87 770,00	31273,20 19113,50	253,05 134,75	11906,65	16168,60 3795,40	51237,20	
104	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	45,5	2706,19 382,36	17,04 4,62	123131,75 17397,45	775,60 210,35	104959,05	16199,05 11146,45	150477,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Включено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	сборн. элемент. изделия, конструк.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	39,8125	2368,62	73,72	94300,85	2935,10	79061,15	12424,65	115263,40	
						309,06	33,88	12304,60	1348,90		8537,90		
106	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	39,8125	450,73	-14,49	-17944,85	-576,80	-15795,85	-1672,30	-21186,55	
						-39,48	-6,68	-1571,85	-266,00		-1569,40		
107	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,087584	21547,79	1726,74	1887,20	151,20	2,80	1646,05	3816,05	
						19789,60	863,50	1733,20	75,60		282,80		
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000224	349485,00		78,40		78,40		84,70	
											6,30		
109	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,827396	985969,16	7293,80	815787,35	6035,05	755869,45	65499,00	951789,30	
						65123,60	1963,50	53883,20	1624,70		70502,95		
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,024618	111,16	2,76	4782,75	119,00	1889,30	1925,70	7245,00	
						64,49	0,38	2774,80	16,45		536,55		
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,024618	181,50	3,97	7808,85	170,80	4394,25	2261,35	10875,90	
						75,40	0,77	3244,15	33,25		805,70		
112	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38,941	3436,22	17,74	133809,90	690,90	84003,50	44534,35	192611,65	
						1261,28	9,43	49115,50	367,15		14267,40		
113	113	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	39,914525	1710,00		68253,85		68253,85		73714,20	
											5460,35		
114	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105	111,16	2,76	11671,80	289,80	4610,55	4699,80	17681,30	
						64,49	0,38	6771,45	39,90		1309,70		
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105	181,50	3,97	19057,50	416,85	10723,65	5518,45	26541,90	
						75,40	0,77	7917,00	80,85		1965,95		
			Итого по разделу 11: Разные работы					1435757,05	30609,25	1166551,05	235910,85	1805401,15	
								238599,20	9834,65	0,00	133733,25		
			Итого по надземной части					16483200,30	1092919,10	11391366,70	3981092,15	22101434,60	
								3998916,25	334026,00	0,00	1637142,15		
			ИТОГО по акту					24040689,75	1709123,15	16275954,10	5909321,25	32346010,55	
								5996735,15	505410,15	0,00	2395999,55		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			776304,25					
			Итого с временными									33122314,80	
			Зимние удорожания	%	1,50			496834,72					
			Итого с зимними удорожаниями									33619149,53	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			672382,99					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34291532,52	
			2-1-2 общестроительные работы - АР										
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,794	3150,31	162,12	11952,15	615,30	460,60	10061,80	23775,15	
						2866,76	79,94	10876,60	303,45		1761,20		
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	3,794	30000,00		113820,00		113820,00		122925,60	
											9105,60		
3	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,1	2143,40	64,41	4501,00	135,45	421,05	4782,75	10026,45	
						1878,49	19,46	3944,85	40,95		742,70		
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					130273,15	750,75	114701,65	14844,55	156727,20	
								14821,45	344,40	0,00	11609,50		
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
4	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,952	139,71	37,63	1110,90	299,25	0,70	884,45	2154,95	
						102,01	16,31	811,30	129,85		159,60		
5	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7952	23468,67	7,68	18662,35	5,95	14514,50	3893,05	24360,00	
						5208,18	0,00	4141,55	0,00		1804,60		
6	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		7,952	872,04	45,29	6934,55	360,15	2371,60	4006,10	11816,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	4202,80	59,15		875,35		
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,952	849,45	36,07	6755,00	287,00	2651,95	3734,50	11328,80	
				м2 стяжки		479,89	19,70	3816,05	156,80		839,30		
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,952	380,54	24,38	3026,10	193,90	2643,55	274,75	3564,75	
				м2 стяжки		23,72	13,03	188,65	103,60		263,90		
9	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		9,5165	139,71	37,63	1329,65	358,05	0,70	1058,40	2579,15	
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	970,90	155,05		191,10		
10	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,95165	23468,67	7,68	22333,85	7,35	17370,15	4658,85	29152,20	
				м3 подстилающего слоя		5208,18	0,00	4956,35	0,00		2159,50		
11	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,5165	872,04	45,29	8298,85	431,20	2838,15	4794,30	14140,70	
				м2 изолируемой поверхности		528,52	7,42	5029,50	70,70		1047,55		
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,5165	849,45	36,07	8083,95	343,35	3173,80	4469,15	13557,25	
				м2 стяжки		479,89	19,70	4566,80	187,60		1004,15		
13	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,5165	380,54	24,38	3621,45	232,05	3163,65	328,65	4266,15	
				м2 стяжки		23,72	13,03	225,75	123,90		316,05		
14	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		152,04	139,71	37,63	21241,50	5721,10	10,50	16909,90	41203,40	
				м2 площади уплотнения		102,01	16,31	15509,55	2479,75		3052,00		
15	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		152,04	247,44	159,98	37620,80	24323,25		23776,55	66309,25	
				м2 покрытия		87,46	57,34	13297,55	8717,80		4911,90		
16	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		152,04	6,81	6,17	1035,30	938,00		582,75	1747,55	
				м2 покрытия		0,64	2,91	97,30	442,40		129,50		
17	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		12,1632	6656,66	2041,64	80966,20	24833,20	54,60	64366,40	156959,25	
				м3 подстилающего слоя		4610,52	1019,15	56078,75	12396,30		11626,65		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					221020,45	58333,80	48793,85	133737,80	383139,40	
								113892,50	25022,90	0,00	28381,15		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		29,624	1298,62	77,36	38470,25	2291,45	7624,05	24435,25	67937,80	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		963,90	67,16	28554,40	1989,40		5032,30		
19	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		21,5495	712,14	6,82	15346,10	147,00	2346,40	10349,15	27750,80	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		596,44	3,88	12853,05	83,65		2055,55		
20	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		40,474	222,94	2,65	9023,35	107,10	1478,40	5995,85	16220,75	
				м2 окрашиваемой поверхности		183,76	1,42	7437,50	57,40		1201,55		
21	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		10,6995	500,55	2,03	5355,70	21,70	2022,30	2658,60	8655,50	
				м2 окрашиваемой поверхности		309,50	1,08	3311,35	11,55		641,20		
22	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		287,623	140,84	1,95	40508,65	561,05	3931,90	29054,55	75128,20	
				м2 окрашиваемой поверхности		125,22	1,05	36016,05	302,05		5565,00		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45,2305	986,31	20,95	44611,35	947,45	26173,70	16422,00	65915,85	
				м2 поверхности		386,69	3,71	17490,20	167,65		4882,50		
24	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		1,358	47867,57	1513,21	65004,10	2054,85	16338,35	36074,50	109165,00	
				м3 изоляции		34323,13	630,02	46610,90	855,40		8086,40		
			Итого по разделу 3:					218319,50	6130,60	59915,10	124989,90	370773,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								152273,45	3467,10	0,00	27464,50		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,030699	106624,01 68436,17	27353,35 11562,44	3273,20 2101,05	839,65 354,90	332,50	6694,70 397,60	5365,50	
26	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,725	108,73 62,07	2,75 0,37	513,80 293,30	12,95 1,75	207,55	203,70 57,40	774,90	
27	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,725	178,62 72,54	3,95 0,74	843,85 342,65	18,55 3,50	482,65	239,05 86,80	1169,70	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					4630,85 2737,00	871,15 360,15	1022,70 0,00	2137,45 541,80	7310,10	
			Надземная часть										
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
28	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	5,25	1166,96 1113,62	53,34 0,00	6126,40 5846,40	280,00 0,00		4209,45 827,05	11162,90	
29	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	5,25	823,28 425,70	71,26 27,80	4322,15 2235,10	374,15 145,95	1713,25	2142,70 517,30	6982,15	
30	31	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	4,2525	516,00		2194,15		2194,15		2369,85	
31	32	СТ11011-818	Петли врезная	шт	10,5	50,00		525,00		525,00	175,70	567,00	
32	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	5,25	96,00		504,00		504,00	42,00	544,25	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ								40,25		
								13671,70 8081,50	654,15 145,95	4936,40 0,00	6352,15 1602,30	21626,15	
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
33	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	80,045	846,07 278,07	27,71 5,74	67723,60 22258,25	2218,30 459,55	43247,40	20900,25 7089,95	95713,80	
34	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	188,3	5098,82 2885,44	1262,99 630,02	960107,75 543328,45	237821,15 118632,85	178958,50	456753,15 113348,90	1530209,80	
35	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	47,67	1146,60 735,07	57,56 16,97	54658,45 35040,95	2743,65 808,85	16873,85	32981,90 7911,20	94651,55	
36	37	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	7,365015	23746,00		174889,75		174889,75	13991,25	188881,00	
37	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	140,63	702,26 288,49	59,80 17,79	98758,80 40570,25	8409,80 2501,80	49778,75	39626,30 11070,85	149455,95	
38	39	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	21,727335	19094,00		414861,65		414861,65	33189,10	448050,75	
39	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	188,3	739,64 315,41	118,36 35,95	139274,10 59391,85	22287,30 6769,35	57595,30	60868,15 16011,45	216153,70	
40	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	188,3	266,15 17,55	26,34 8,34	50116,15 3304,70	4959,85 1570,45	41851,60	4485,25 4368,00	58969,40	
41	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,27125	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	5633,60 5166,70	458,50 225,40	8,40	4906,65 843,15	11383,40	
42	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02051	79868,55 72276,60	2834,95 669,71	1638,00 1482,25	58,10 13,65	97,65	1032,50 213,50	2884,00	
43	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36,785	739,64 315,41	118,36 35,95	27207,60 11602,50	4353,65 1322,30	11251,45	11890,90 3127,95	42226,45	
44	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	26,6	354,88 23,40	35,13 11,12	9439,85 622,30	934,50 295,75	7883,05	844,90 822,85	11107,60	
45	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	26,6	1123,20 509,50	122,90 35,87	29877,05 13552,70	3269,00 954,10	13055,35	13346,20 3458,30	46681,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего затрат, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	10,185	274,26 247,57	16,13 5,77	2793,35 2521,40	164,15 58,80	107,45	2373,70 413,35	5580,40	
47	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали накладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002448	338791,50 337194,00	1597,50 786,18	829,15 825,30	3,85 1,75		752,85 126,70	1708,70	
48	50	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,315	3211,00		1011,50		1011,50	80,85	1092,35	
49	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,29778	46018,29 23828,75	18271,92 6441,00	13703,20 7095,90	5441,10 1918,00	1166,55	6219,50 1593,90	21516,60	
50	52	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	8,547	2042,00		17453,10		17453,10	1396,15	18849,25	
51	53	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,147504	526783,00		77702,45		77702,45	6216,35	83918,80	
52	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,65	781,52 223,74	27,78 8,58	32550,35 9318,75	1157,10 357,35	22074,50	8901,90 3316,25	44768,50	
53	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1575	121457,52 33705,00	1321,85 667,08	19129,60 5308,45	208,25 105,00	13612,90	4872,35 1920,10	25922,05	
54	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	9,275	2690,53 367,84	16,84 4,45	24954,65 3411,80	156,10 41,30	21386,75	3176,60 2250,50	30381,75	
55	57	215-301-1002 РСНБ РК 2015	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,094605	228993,00		21663,95		21663,95	1733,20	23397,15	
56	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	77,06412	5504,75 1507,57	15,67 5,00	424218,55 116179,70	1207,50 385,35	306831,70	107239,65 42516,60	573974,80	
57	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей невысыхающей мастикой	м шва	30,45	788,67 298,02	233,09 128,41	24014,90 9074,80	7097,65 3910,20	7842,80	15321,95 3146,85	42483,70	
58	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03297	87096,21 79504,26	2834,95 669,71	2871,40 2621,15	93,45 22,05	156,80	1823,85 375,55	5070,80	
59	61	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,66	2583,00		6870,85		6870,85	549,50	7420,35	
60	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,3528	11974,45 251,64	37,61 19,83	4224,50 88,90	13,30 7,00	4122,65	113,05 346,85	4684,40	
61	63	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладка уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0504	23655,00		1192,10		1192,10	95,55	1287,65	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					2709369,95 892767,05	303056,25 140360,55	1513548,75 0,00	798431,55 280624,40	3788425,90	
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
62	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	145,313	849,45 479,89	36,07 19,70	123436,25 69734,35	5241,25 2862,65	48460,30	68241,25 15334,20	207011,70	
63	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	145,313	470,73 431,38	39,35 20,95	68403,30 62685,00	5717,95 3044,30		61785,50 10414,95	140603,75	
64	66	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из пенсиенного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	4,490172	19094,00		85735,30		85735,30	6858,95	92594,25	
65	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	145,313	849,45 479,89	36,07 19,70	123436,25 69734,35	5241,25 2862,65	48460,30	68241,25 15334,20	207011,70	
66	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	145,313	475,68 29,65	30,48 16,29	69122,55 4308,50	4428,90 2367,05	60384,80	6275,15 6031,90	81429,60	
67	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Сваи подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,133688	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	2776,55 2546,25	225,75 110,95	4,20	2418,50 415,45	5610,50	
68	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	145,313	3134,15 361,02	51,93 24,05	455432,60 52460,80	7546,00 3494,75	395425,80	52598,35 40642,35	548673,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего стоимость работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8545	849,45 479,89	36,07 19,70	10069,85 5688,90	427,35 233,45	3953,25	5567,10 1250,90	16887,85	
70	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,8545	470,73 431,38	39,35 20,95	5580,40 5113,85	466,35 248,50		5040,35 849,80	11470,55	
71	73	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,366304	19094,00		6994,05		6994,05		7553,70	
72	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8545	849,45 479,89	36,07 19,70	10069,85 5688,90	427,35 233,45	3953,25	559,65 5567,10 1250,90	16887,85	
73	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,8545	380,54 23,72	24,38 13,03	4511,15 281,05	288,75 154,35	3941,00	409,50 393,75	5314,40	
74	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010906	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	226,45 207,90	18,55 9,10	0,35	197,40 33,95	457,80	
75	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,8545	872,04 528,52	45,29 7,42	10337,60 6265,35	536,90 87,85	3535,35	5972,05 1304,80	17614,45	
76	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	587,51	849,45 479,89	36,07 19,70	499060,45 281940,05	21191,45 11573,80	195928,60	275903,25 61997,25	836960,95	
77	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	587,51	95,14 -5,93	-6,10 -3,26	-55895,70 -3483,90	-3583,65 -1915,20	-48827,80	-5075,35 -4877,60	-65848,65	
78	80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	587,51	3134,15 361,02	51,93 24,05	1841344,40 212102,80	30509,15 14129,50	1598732,10	212658,60 164320,10	2218323,10	
79	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,528	849,45 479,89	36,07 19,70	38673,60 21848,40	1642,20 897,05	15183,00	21380,45 4804,45	64858,50	
80	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,528	190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-8662,50 -540,05	-555,10 -296,45	-7567,70	-786,10 -756,00	-10204,60	
81	83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45,528	872,04 528,52	45,29 7,42	39702,25 24062,50	2061,85 337,75	13577,90	22936,20 5010,95	67649,40	
82	84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,2595	139,71 102,01	37,63 16,31	1572,90 1148,70	423,85 183,75	0,70	1252,30 226,10	3051,30	
83	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,12595	23468,67 5208,18	7,68 0,00	26424,65 5864,25	8,75 0,00	20551,65	5512,15 2555,00	34491,80	
84	86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,2595	849,45 479,89	36,07 19,70	9564,45 5403,30	406,35 221,90	3754,80	5287,80 1188,25	16040,50	
85	87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,2595	380,54 23,72	24,38 13,03	4284,70 267,05	274,40 146,65	3743,25	388,85 373,80	5047,35	
86	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,2675	849,45 479,89	36,07 19,70	4474,40 2527,70	189,70 103,60	1756,65	2473,80 555,80	7504,00	
87	89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,2675	470,73 431,38	39,35 20,95	2479,40 2272,20	207,20 110,25		2239,65 377,65	5096,70	
88	90	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,162766	19094,00		3108,00		3108,00		3356,50	
89	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,2675	849,45 479,89	36,07 19,70	4474,40 2527,70	189,70 103,60	1756,65	248,50 2473,80 555,80	7504,00	
90	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,2675	380,54 23,72	24,38 13,03	2004,45 124,95	128,45 68,60	1751,05	182,00 175,00	2361,45	
91	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004846	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	100,80 92,40	8,40 4,20		87,50 15,05	203,35	
92	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		43,1375	849,45	36,07	36643,25	1556,10	14386,05	20258,00	61453,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		479,89	19,79	20701,10	849,80		4552,10		
93	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		43,1375	190,27	-12,19	-8207,85	-525,70	-7179,45	-744,80	-9668,75	
				м2 стяжки		-11,86	-6,51	-511,70	-280,70		-716,10		
94	96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		23,9085	849,45	36,07	20309,10	862,40	7973,35	11227,65	34059,55	
				м2 стяжки		479,89	19,79	11473,35	471,10		2822,80		
95	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		221,7075	457,88	2,11	101515,40	467,60	5611,55	89941,25	206773,35	
				м плинтусов		430,46	1,11	95436,25	246,05		15316,70		
96	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		754,7435	384,30	1,05	290047,80	792,75	161085,05	120877,75	443799,65	
				м плинтусов		169,82	0,56	128170,70	422,80		32874,10		
97	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0994	1019771,18	20937,18	101365,25	2081,45	91456,05	7983,15	118096,30	
				т		78752,50	9505,64	7828,10	945,00		8747,90		
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (л.10)					3930515,75	88903,85	2737638,40	1078771,40	5410030,50	
								1103971,05	44032,10	0,00	400743,35		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
98	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		30,723	3311,86	607,97	101750,25	18678,80	35206,15	48515,25	162286,60	
				м2		1557,97	196,60	47865,65	6040,30		12021,10		
99	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)		5,523	30000,00		165690,00		165690,00		178945,20	
				м2							13255,20		
100	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами		25,2	26768,80		674553,60		674553,60		728518,00	
				м2							53964,40		
101	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных срубленных стенах. Установка блоков		102,48	4343,01	137,08	445071,55	14047,95	233975,00	184009,35	679407,40	
				м2		1922,80	72,27	197048,60	7406,35		50326,50		
102	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние		25,2	3640,00		91728,00		91728,00		99066,10	
				м2							7338,10		
103	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		34,65	4010,00		138946,50		138946,50		150062,15	
				м2							11115,65		
104	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние		15,68	3780,00		59270,40		59270,40		64012,20	
				м2							4741,80		
105	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		26,95	4250,00		114537,50		114537,50		123700,50	
				м2							9163,00		
106	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке		16,73532	4108,72	37,97	68760,65	635,60	46399,85	17576,65	93244,20	
				м2 площади остекления		1298,19	14,64	21725,55	245,00		6906,90		
107	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		0,77	3150,31	162,12	2425,85	124,95	93,45	2041,90	4825,10	
				м2 проемов		2866,76	79,94	2207,45	61,60		357,35		
108	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами		0,77	30000,00		23100,00		23100,00		24948,00	
				м2							1848,00		
109	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)		14	585,00		8190,00		8190,00		8845,20	
				шт							655,20		
110	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		18,893	4270,29	218,17	80678,50	4121,95	36873,20	37636,55	127780,10	
				м2		2100,44	112,99	39683,70	2134,65		9465,05		
111	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		22,1725	3587,17	219,42	79536,45	4865,00	34922,65	38059,70	127003,80	
				м2		1792,71	114,54	39748,80	2539,60		9407,65		
112	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		38,5	2713,66	216,18	104476,05	8322,65	45479,35	49575,05	166375,30	
				м2		1316,20	114,54	50673,70	4409,65		12324,20		
113	115	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		18,893	26088,00		492880,50		492880,50		532310,80	
				м2							39430,30		
114	116	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		60,6725	27127,00		1645862,75		1645862,75		1777531,70	
				м2							131668,95		
115	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		47,25	1490,21	133,98	70412,30	6330,45	20162,10	42615,30	122069,85	
				изделие		929,52	72,60	43919,75	3430,35		9042,25		
116	118	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		17,5035	1282,00		22439,55		22439,55		24234,70	
				м							1795,15		
117	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		20,16	4416,47	226,54	89036,15	4566,80	42624,75	39805,85	139149,50	
				м2		2075,61	118,27	41844,25	2384,20		10307,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Полностью работы, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	120	223-204-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	20,16	32552,00		656248,25		656248,25		708748,25	
											52500,00		
119	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,145	5504,75	15,67	105388,50	300,30	76226,15	26641,65	142592,45	
						1507,57	5,00	28862,40	95,90		10562,30		
			Итого по разделу 8: ПРОЁМЫ (п.12,13,14)					5240983,30	61994,45	4665409,70	486477,25	6185657,10	
								513579,85	28747,60	0,00	458196,55		
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (п.1,3)										
120	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	863,6635	394,97	3,36	341121,20	2901,85	46525,50	234591,70	621770,10	
						337,74	1,79	291693,85	1545,95		46057,20		
121	123	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,2735	1773,19	104,40	590957,15	34793,50	113723,05	376862,85	1045245,60	
						1327,56	85,93	442440,60	28638,05		77425,60		
122	124	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	436,6005	394,97	3,36	172443,95	1466,85	23519,65	118591,20	314317,85	
						337,74	1,79	147457,45	781,55		23282,70		
123	125	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	241,1325	843,19	5,82	203320,60	1403,50	44679,60	126386,05	356083,35	
						652,08	3,09	157237,85	745,15		26376,70		
124	126	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	189,231	1004,29	4,14	190042,65	783,30	38442,25	120985,20	335910,05	
						797,00	2,19	150817,10	414,40		24882,20		
125	127	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	77,532	4648,44	19,30	360402,70	1496,60	161962,15	158148,55	560035,35	
						2540,17	9,56	196944,30	741,30		41484,10		
126	128	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	16,807	1461,82	6,33	24568,95	106,40	5808,95	17399,90	45326,40	
						1109,86	3,34	18653,25	56,00		3357,55		
127	129	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	66,038	34399,71	1799,45	2271687,95	118832,00	170178,75	1554264,95	4132029,30	
						30023,28	945,03	1982677,20	62407,80		306076,40		
128	130	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	67,6606	23746,00		1606668,70		1606668,70		1735202,35	
											128533,65		
129	131	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	665,9681	985,57	52,02	656358,15	34643,70	164760,40	441949,90	1186172,75	
						686,15	27,42	456954,05	18260,90		87864,70		
130	132	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	674,1385	2671,66	43,11	1801068,85	29061,90	428482,60	1087094,05	3119216,10	
						1992,95	22,76	1343524,35	15343,30		231053,20		
131	133	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	728,06958	381,00		277394,60		277394,60		299586,00	
											22191,40		
132	134	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	674,1385	254,58	1,81	171622,15	1220,10	65755,55	84218,75	276308,20	
						155,23	0,93	104646,50	626,85		20467,30		
			Итого по разделу 9:					8667657,60	226709,70	3147901,75	4320493,10	14027203,40	
								5293046,50	129561,25	0,00	1039052,70		
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
133	135	1126-0301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	0,42	585,54	3,16	246,05	1,40	63,35	138,25	415,10	
						431,18	1,67	180,95	0,70		30,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	136	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,375112	106624,01 68436,17	27353,35 11562,44	39995,90 25671,10	10260,60 4337,20	4064,20	20706,00 4856,25	65558,15	
135	138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, сносы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,475	5504,75 1507,57	15,67 5,00	74176,55 20314,35	211,05 67,20	53650,80	18751,25 7434,35	100362,15	
136	139	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, заливающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05565	1019771,18 78752,50	20937,18 9505,64	56750,40 4382,70	1165,15 528,85	51202,55	4469,50 4897,55	66117,45	
137	140	1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,87045	23882,20 16630,38	1428,12 630,92	20788,25 14476,00	1243,20 548,45	5069,40	11418,40 2576,70	34783,35	
138	141	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,87045	23746,00		20669,60		20669,60	1653,75	22323,35	
139	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	849,45 479,89	36,07 19,70	23784,60 13436,85	1010,10 551,60	9337,65	13149,15 2954,70	39888,45	
140	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28	190,27 11,86	12,19 6,51	5327,70 332,15	341,25 182,35	4654,30	483,35 464,80	6275,85	
141	144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0518	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	1075,90 986,65	87,50 43,05	1,75	936,95 161,00	2173,85	
142	145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	47,81	30483,63 26107,20	1799,45 945,93	1457422,40 1248185,40	86031,75 45181,85	123205,25	982958,90 195230,35	2635611,65	
143	146	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	2,3905	23746,00		56764,75		56764,75	4541,25	61306,00	
144	147	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,81	2671,66 1992,95	43,11 22,76	127732,15 95282,95	2061,15 1088,15	30388,05	77096,95 16386,30	221215,40	
145	148	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	51,6348	381,00		19672,80		19672,80	1573,95	21246,75	
146	149	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полимерцементная	м2 окрашиваемой поверхности	47,81	254,58 155,23	1,81 0,93	12171,60 7421,40	86,45 44,45	4663,40	5972,75 1451,45	19595,80	
147	150	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1029	121457,52 33705,00	1321,85 667,08	12498,15 3468,15	136,15 68,60	8893,85	3183,25 1254,40	16935,80	
148	151	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отепление щита	м3 древесины в конструкции	0,1029	8873,40 3030,56	51,04 25,41	913,15 311,85	5,25 2,45	596,05	283,15 95,55	1291,85	
149	152	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,735	7611,53 1355,33	16,33 8,05	5594,40 996,10	11,90 5,95	4586,40	901,95 519,75	7016,10	
150	153	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,02625	23746,00		623,35		623,35	49,70	673,05	
151	154	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петли накладные	шт.	4,2	295,00		1239,00		1239,00	99,05	1338,05	
152	155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002478	1008497,58 85229,20	7636,70 1908,59	2499,00 211,05	19,25 4,90	2269,05	254,80 220,15	2973,95	
153	156	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,00924	11974,45 251,64	37,61 19,83	110,60 2,45	0,35 0,35	107,80	2,80 9,10	122,50	
154	157	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00231	23655,00		54,60		54,60	4,20	58,80	
155	158	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,008	263,29 133,47	1,41 0,74	265,30 134,40	1,40 0,70	129,50	121,80 30,80	417,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,014815	99165,01	29421,29	1469,30	436,10	188,30	702,10	2345,00	
						57031,26	11660,58	844,90	172,90		173,60		
157	160	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,014815	133700,00		1981,00		1981,00		2139,55	
											158,55		
158	161	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,035395	121457,52	1321,85	4299,05	46,55	3059,35	1094,80	5825,40	
						33705,00	667,08	1193,15	23,45		431,55		
159	162	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,035395	8873,40	51,04	313,95	2,10	205,10	97,30	444,15	
						3030,56	25,41	107,10	1,05		32,90		
160	163	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,386	2367,33	17,32	3281,25	24,15	1574,65	1525,30	5191,20	
						1213,84	9,08	1682,45	12,60		384,65		
161	164	215-301-1002 РСНБ РК 2015	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,014206	228993,00		3253,25		3253,25		3513,65	
											260,40		
162	165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3041	5504,75	15,67	7178,85	20,65	5192,25	1814,75	9713,20	
						1507,57	5,00	1965,95	6,65		719,60		
163	166	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,0315	11974,45	37,61	377,30	1,40	368,20	10,15	418,60	
						251,64	19,83	8,05	0,70		31,15		
164	167	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0315	23655,00		745,15		745,15		804,65	
											59,50		
165	168	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,2	295,00		1239,00		1239,00		1338,05	
											99,05		
166	169	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,255	1087,15	3,08	3538,50	9,80	579,60	2363,55	6374,20	
						906,00	1,64	2949,10	5,25		472,15		
167	170	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,022218	99165,01	29421,29	2203,25	653,45	282,45	1053,15	3516,80	
						57031,26	11660,58	1267,00	259,00		260,40		
168	171	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,022218	133700,00		2970,45		2970,45		3208,10	
											237,65		
169	172	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,000113	121457,52	1321,85	13,65	0,00	9,80	3,50	18,55	
						33705,00	667,08	3,85	0,00		1,40		
170	173	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,145634	106624,01	27353,35	122152,10	31336,90	12412,40	63238,00	200221,35	
						68436,17	11562,44	78402,80	13246,45		14831,25		
171	175	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5771	23577,55	1856,50	37184,00	2927,75	29877,75	4761,05	45300,50	
						2776,29	541,07	4378,50	853,30		3355,45		
172	176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,072534	338791,50	1597,50	24573,85	115,85		22308,65	50633,10	
						337194,00	786,18	24458,00	57,05		3750,60		
173	177	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,113137	106624,01	27353,35	12063,10	3094,70	1225,70	6245,05	19772,90	
						68436,17	11562,44	7742,70	1308,30		1464,75		
174	179	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	59,3705	2367,33	17,32	140549,50	1028,30	67455,15	65345,00	222366,20	
						1213,84	9,08	72066,40	539,00		16471,70		
175	180	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	60,2	48,00		2889,60		2889,60		3120,60	
											231,00		
176	181	СТ11011-819	Петли	шт	120,4	96,00		11558,40		11558,40		12483,10	
											924,70		
177	182	СТ11011-811	Ручка	шт	60,2	339,00		20407,80		20407,80		22040,55	
											1632,75		
178	183	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,121723	79868,55	2834,95	9721,95	345,10	578,90	6126,75	17116,75	
						72276,60	669,71	8797,60	81,55		1268,05		
179	184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,042	5504,75	15,67	38764,60	110,60	28037,80	9799,30	52448,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, коэффициента	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 покрытия	96,25	1507,57 108,73	5,00 2,75	10616,20 10465,35	35,35 264,60	4226,25	3885,00 4146,80	15781,15	
181	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,25	62,07 178,62	0,37 3,95	5974,15 17192,00	35,70 380,45	9830,10	1169,00 4866,75	23823,45	
182	187	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, тресны. Устройство	м2	5,18	72,54 1389,52	0,74 1191,81	6981,80 7197,75	71,40 6173,65		1764,70 2971,85	10983,00	
183	188	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,65	197,71 269,73	333,50 3,49	1024,10 9346,05	1727,60 121,10	423,50	813,40 9560,60	20419,35	
			Итого по разделу 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ	м2 покрытия		254,02	1,46	8801,80 2437306,20	50,75 149767,10	612479,35	1512,70 1348863,60	4089063,30	
			Итого по надземной части					1675060,10 22999504,50	71144,85 831085,50	0,00 12681914,35	302893,50 8039389,05	33522006,35	
			ИТОГО по акту					9486506,05 23573748,45	413992,60 897171,80	0,00 12906347,65	2483112,80 8315098,75	34439956,95	
			Временные здания и сооружения	%	2,40			9770230,75 826558,97	443187,15	0,00	2551109,75		
			Итого с временными									35266515,92	
			Зимние удорожания	%	1,50			528997,74					
			Итого с зимними удорожаниями									35795513,66	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			715910,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36511423,93	
			2-1-3 отопление										
1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	358,5	1648,13 550,34	21,92 9,82	590854,65 197296,95	7858,35 3520,50	385699,35	196801,05 63012,45	850668,15	
2	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	101,25	1772,50 550,34	21,92 9,82	179465,70 55722,00	2219,25 994,20	121524,30	55581,90 18803,85	253851,45	
3	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1469,99 550,34	21,92 9,82	8820,00 3302,10	131,55 58,95	5386,35	3293,70 969,15	13082,85	
4	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,75	2063,85 550,34	21,92 9,82	7739,40 2063,70	82,20 36,90	5593,50	2058,60 783,90	10581,90	
5	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	23,25	2197,09 550,34	21,92 9,82	51082,35 12795,45	509,55 228,30	37777,35	12763,20 5107,65	68953,20	
6	6	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,65	2197,09 550,34	21,92 9,82	3625,20 908,10	36,15 16,20	2680,95	905,85 362,55	4893,60	
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	494,4	119,16 117,48	1,26 0,00	58912,65 58082,10	622,95 0,00	207,60	56920,50 9266,70	125099,85	
8	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	27,072	17770,43 1174,51	201,65 108,78	481081,20 31796,25	5459,10 2944,80	443825,70	34046,40 41210,25	556337,85	
9	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	24	356,25 246,71	0,00 0,00	8549,85 5920,95	0,00 0,00	2628,90	5802,45 1148,25	15500,55	
10	10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	24	300,00		7200,00		7200,00	576,00	7776,00	
11	11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	14,85	718,80		10662,30		10662,30	853,05	11515,35	
12	12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	3,15	1092,00		3439,80		3439,80	275,25	3715,05	
13	13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,9	3954,00		3558,60		3558,60	284,70	3843,30	
14	14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	2,85	8071,00		23002,35		23002,35	1840,20	24842,55	
15	15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	3,15	11047,00		34798,05		34798,05	2783,85	37581,90	
16	16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,65	13150,00		21697,50		21697,50	1735,80	23433,30	
17	17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,6	19608,00		11764,80		11764,80	941,25	12706,05	
18	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		25,8	1811,04	0,00	46724,85	0,00	5135,25	31192,20	84150,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,45	1612,00 1912,10	0,00 0,00	41589,60 860,40	0,00 0,00	135,00	6233,40 544,05	1516,80	
20	20	245-501-0112 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,8	1612,00 37132,00	0,00	725,40 66837,60	0,00	66837,60	112,35 5347,05	72184,65	
21	21	245-501-0113 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,45	54000,00		24300,00		24300,00	1944,00	26244,00	
22	22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	24	2887,00		69288,00		69288,00	5543,10	74831,10	
23	23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	24	2772,00		66528,00		66528,00	5322,30	71850,30	
24	24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	24	1723,00		41352,00		41352,00	3308,10	44660,10	
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,25	537,00		18929,25		18929,25	1514,40	20443,65	
26	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72	1201,34 1060,73	1,33 0,71	86496,45 76372,50	95,85 51,15	10028,10	61138,95 11810,85	159446,25	
27	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70,5	825,15 405,96	87,88 46,32	58173,00 28620,15	6195,45 3265,50	23357,40	24233,10 6592,50	88998,60	
28	28	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	46709,19	117,00		5464975,20		5464975,20	437197,95	5902173,15	
29	29	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	37951,2705	117,00		4440298,65		4440298,65	355223,85	4795522,50	
30	30	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	9341,838	117,00		1092995,10		1092995,10	87439,65	1180434,75	
31	31	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	4170,4575	117,00		487943,55		487943,55	39035,55	526979,10	
32	32	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 13 мм	м3	14917,386	117,00		1745334,15		1745334,15	139626,75	1884960,90	
33	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	105,75	40,00		4230,00		4230,00	338,40	4568,40	
34	34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20,25	1648,13 550,34	21,92 9,82	33374,70 11144,40	443,85 198,90	21786,30	11116,35 3559,35	48050,40	
35	35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,25	1772,50 550,34	21,92 9,82	9305,70 2889,30	115,05 51,60	6301,20	2881,95 975,00	13162,65	
36	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,5	119,16 117,48	1,26 0,00	3038,55 2995,80	32,10 0,00	10,65	2935,80 477,90	6452,25	
37	37	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,3	1092,00		327,60		327,60	26,25	353,85	
38	38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	0,45	356,25 246,71	0,00 0,00	160,35 111,00	0,00 0,00	49,35	108,75 21,60	290,70	
39	39	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,45	300,00		135,00		135,00	10,80	145,80	
40	40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,224	17770,43 1174,51	201,65 108,78	21751,05 1437,60	246,90 133,20	20066,55	1539,30 1863,30	25153,65	
41	41	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537,00		805,50		805,50	64,50	870,00	
42	42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,95	1201,34 1060,73	1,33 0,71	2342,55 2068,35	2,55 1,35	271,65	1655,85 319,95	4318,35	
43	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25,5	825,15 405,96	87,88 46,32	21041,40 10351,95	2240,85 1181,10	8448,45	8765,25 2384,55	32191,20	
44	44	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	52547,83875	117,00		6148097,10		6148097,10	491847,75	6639944,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	234-303-0302 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Дст 9 мм	м3	10217,64975	117,00		1195465,05		1195465,05		1291102,20	
46	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	38,25	40,00		1530,00		1530,00	95637,15	1652,40	
			ИТОГО по акту					22658895,15	26291,70	22086409,05	122,40		
								546193,65	12682,65	0,00	514285,20	25027035,90	
			Временные здания и сооружения	%	2,40			600648,86			1853855,55		
			Итого с временными									25627684,76	
			Зимние удорожания	%	1,50			384415,27					
			Итого с зимними удорожаниями									26012100,03	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			520242,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26532342,03	
			2-1-4 вентиляция										
1	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	10,5	3138,77 1878,49	64,41 19,46	32957,05 19724,25	676,55 204,40	12556,60	19530,00 4198,95	56686,00	
2	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,12	7516,06 2606,60	63,86 29,63	113642,90 39411,75	965,65 448,00	73265,50	39062,80 12216,40	164922,10	
3	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36	7282,71 2386,57	50,63 23,27	24469,90 8018,85	170,10 78,05	16280,95	7935,20 2592,45	34997,55	
4	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,13	8188,65 2386,57	52,57 19,54	91139,65 26562,55	584,85 217,35	63991,90	26244,40 9390,85	126774,90	
5	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,81125	7479,25 1553,81	52,57 19,54	13546,75 2814,35	95,20 35,35	10637,20	2792,65 1307,25	17646,65	
6	6	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,65	655,00		22695,75		22695,75	1815,80	24511,55	
7	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	3,5	4823,77 1878,49	64,41 19,46	16883,30 6574,75	225,75 68,25	16083,15	6510,00 1871,45	25264,75	
8	8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,14	7516,06 2606,60	63,86 29,63	53664,80 18611,25	455,70 211,40	34597,50	18446,40 5769,05	77880,25	
9	9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,52	7282,71 2386,57	50,63 23,27	18352,25 6014,05	127,75 58,80	12210,80	5951,40 1944,25	26247,90	
10	10	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,06	8188,65 2386,57	52,57 19,54	33245,80 9689,40	213,50 79,45	23342,90	9573,55 3425,45	46244,80	
11	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,85	7836,47 2064,97	50,63 23,27	30170,35 7950,25	194,95 89,60	22025,50	7878,85 3043,95	41093,15	
12	12	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,7	655,00		9628,50		9628,50	770,35	10398,85	
13	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8,75	3391,21 1878,49	64,41 19,46	29673,00 16436,70	563,50 170,10	12672,80	16275,00 3675,70	49623,70	
14	14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	7516,06 2606,60	63,86 29,63	157837,40 54738,60	1341,20 622,30	101757,60	54253,85 16967,30	229058,55	
15	15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7282,71 2386,57	50,63 23,27	40783,05 13364,75	283,50 130,20	27134,80	13225,10 4320,75	58328,90	
16	16	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,55	8188,65 2386,57	52,57 19,54	151899,30 44270,80	975,45 362,60	106653,40	43740,55 15651,30	211291,15	
17	17	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,778125	7479,25 1553,81	52,57 19,54	20778,45 4316,55	145,95 54,25	16315,60	4283,65 2004,80	27066,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	42	655,00		27510,00		27510,00		29710,80	
											2200,80		
19	19	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10,5	4823,77	64,41	50649,55	676,55	30249,10	19530,00	75793,90	
						1878,49	19,46	19724,25	204,40		5614,35		
20	20	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,99	7516,06	63,86	187826,45	1596,00	121091,60	64562,05	272579,65	
						2606,60	29,63	65139,20	740,60		20191,15		
21	21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,56	7282,71	50,63	55057,10	382,90	36632,05	17853,85	78743,70	
						2386,57	23,27	18042,50	176,05		5832,75		
22	22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	8188,65	52,57	68784,80	441,70	48295,80	19807,20	95679,50	
						2386,57	19,54	20047,30	164,15		7087,50		
23	23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,55	7836,47	50,63	90511,40	584,85	66076,15	23636,90	123280,15	
						2064,97	23,27	23850,40	268,80		9131,85		
24	24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,6725	7836,47	50,63	36615,95	236,60	26730,90	9562,00	49872,20	
						2064,97	23,27	9648,45	108,85		3694,25		
25	25	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	63	655,00		41265,00		41265,00		44566,20	
											3301,20		
26	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	9,03	57956,68	2967,63	523348,70	26797,75	161229,95	263618,60	849924,60	
						37134,12	1278,57	335321,00	11545,45		62957,30		
27	27	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	8,7591	13096,00		114709,00		114709,00		123885,65	
			ИТОГО по акту								9176,65		
								2057646,15	37735,95	1249640,00	694274,00	2972074,00	
								770271,95	16038,40	0,00	220153,85		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			71329,78					
			Итого с временными									3043403,78	
			Зимние удорожания	%	1,50			45651,06					
			Итого с зимними удорожаниями									3089054,83	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			61781,10					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3150835,93	
			2-1-5 тепловой пункт										
1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,35	1648,13	21,92	576,80	7,70	376,60	192,15	830,55	
						550,34	9,82	192,50	3,50		61,60		
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	1469,99	21,92	5145,00	76,65	3141,95	1921,50	7631,75	
						550,34	9,82	1926,05	34,30		565,25		
3	3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,25	2197,09	21,92	11534,60	114,80	8530,20	2881,90	15569,75	
						550,34	9,82	2889,25	51,45		1153,25		
4	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,45	3169,70	47,68	7765,80	116,55	5089,70	2556,75	11148,20	
						1044,62	20,20	2559,20	49,35		825,65		
5	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17,5	3785,40	56,98	66244,50	996,80	43561,70	21656,95	94933,65	
						1239,18	23,61	21685,65	413,00		7932,20		
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,55	119,16	1,26	1376,20	14,70	4,90	1329,65	2922,50	
						117,48	0,00	1356,95	0,00		216,65		
7	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,5	119,16	1,26	2085,30	22,05	7,35	2014,95	4428,20	
						117,48	0,00	2055,90	0,00		327,95		
8	8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	29,05	825,15	87,88	23970,45	2552,90	9624,65	9985,50	36672,30	
						405,96	46,32	11793,25	1345,75		2716,35		
9	9	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, тот -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 13 мм	м3	523,98115	117,00		61305,65		61305,65		66210,20	
											4904,55		
10	10	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, тот -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 13 мм	м3	3368,442	117,00		394107,70		394107,70		425636,40	
											31528,70		
11	11	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, тот -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 13 мм		2947,38675	117,00		344844,15		344844,15		372431,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Количество работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборуд.домашне. мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							27587,70		
12	12	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм		1158,28405	117,00		135519,30		135519,30		146360,90	
				м3							4084,60		
13	13	234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм		6205,045	117,00		725990,30		725990,30		784069,65	
				м3							58079,35		
14	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента		43,575	40,00		1743,00		1743,00		1882,20	
				м							139,30		
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		17,5	537,00		9397,50		9397,50		10149,30	
				кг							751,80		
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3,15	2914,03	136,45	9179,10	430,15	863,80	7842,45	18383,40	
17	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт.		2503,41	37,06	7885,85	116,90		1361,85		
				шт	3,15	17229,00		54271,35		54271,35		58613,10	
											4341,75		
18	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		0,7	55752,72	247,06	39026,75	172,90	35496,30	3322,20	45736,95	
				шт.		4796,67	46,35	3357,55	32,55		3388,00		
19	19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		0,7	1811,04	0,00	1267,70	0,00	139,30	846,30	2283,05	
				шт.		1612,00	0,00	1128,40	0,00		169,05		
20	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания		0,35	46311,00		16208,85		16208,85		17505,60	
				шт							1296,75		
21	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания		0,35	9332,00		3266,20		3266,20		3527,65	
				шт							261,45		
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		0,35	763,62	34,02	267,40	11,90	7,35	245,35	553,70	
				фланец		708,48	0,00	247,80	0,00		40,95		
23	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания		0,35	6207,00		2172,45		2172,45		2346,40	
				шт							173,95		
24	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		0,7	2914,03	136,45	2039,80	95,55	191,80	1742,65	4085,20	
				шт.		2503,41	37,06	1752,45	25,90		302,75		
25	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения		0,7	11196,00		7837,20		7837,20		8464,05	
				шт							626,85		
26	26	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		1,4	2157,00		3019,80		3019,80		3261,30	
				шт.							241,50		
27	27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях		1,75	1912,10	0,00	3346,00	0,00	525,00	2115,75	5898,55	
				шт.		1612,00	0,00	2821,00	0,00		436,80		
28	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT		0,7	64837,00		45385,90		45385,90		49016,80	
				шт							3630,90		
29	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500		0,7	10802,00		7561,40		7561,40		8166,20	
				шт							604,80		
30	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS		0,35	111781,00		39123,35		39123,35		42253,05	
				шт							3129,70		
31	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1,05	2878,88	101,30	3022,95	106,40	288,05	2595,25	6067,60	
32	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт.		2503,41	18,53	2628,50	19,60		449,40		
				шт	1,05	10233,00		10744,65		10744,65		11604,25	
											859,60		
33	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		0,35	2878,88	101,30	1007,65	35,70	95,90	865,20	2022,65	
34	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт.		2503,41	18,53	876,05	6,65		149,80		
				шт	0,7	5564,00		3894,80		3894,80		4206,30	
											311,50		
35	35	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		1,4	1422,00		1990,80		1990,80		2150,05	
				шт.							159,25		
36	36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		0,7	1811,04	0,00	1267,70	0,00	139,30	846,30	2283,05	
37	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт.		1612,00	0,00	1128,40	0,00		169,05		
				шт	0,35	103681,28		36288,35		36288,35		39191,60	
38	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания		0,35	86463,00		30262,05		30262,05	2903,25	32683,00	
				шт							2420,95		
39	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		0,35	763,62	34,02	267,40	11,90	7,35	245,35	553,70	
40	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	фланец		708,48	0,00	247,80	0,00		40,95		
					0,35	6207,00		2172,45		2172,45		2346,40	
				шт							173,95		
41	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия		0,35	1387,00		485,45		485,45		524,30	
				шт							38,85		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Количество работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,35	2878,88	101,30	1007,65	35,70	95,90	865,20	2022,65	
43	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Navai" Финляндия			2503,41	18,53	876,05	6,65		149,80		
44	44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,35	11217,00		3925,95		3925,95	313,95	4239,90	
45	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт.	0,35	2878,88	101,30	1007,65	35,70	95,90	865,20	2022,65	
						2503,41	18,53	876,05	6,65		149,80		
46	46	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	0,35	8062,00		2821,70		2821,70	225,75	3047,45	
47	47	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,7	1701,00		1190,70		1190,70	95,20	1285,90	
48	48	СТПРАЙС	Сетевый регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт.	0,35	1811,04	0,00	633,85	0,00	69,65	423,15	1141,70	
						1612,00	0,00	564,20	0,00		84,70		
49	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	0,35	75416,00		26395,60		26395,60	2111,55	28507,15	
50	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	насос	0,35	28069,23	504,89	9824,15	176,75	1380,40	8167,95	19431,65	
						23619,96	193,58	8267,00	67,90		1439,55		
51	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,35	30635,87	3034,41	10722,60	1061,90	7640,15	1794,80	13518,75	
						5772,00	1350,00	2020,20	472,50		1001,35		
52	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,7	3406,35	20,09	2384,55	14,00	1023,75	969,85	3622,85	
						1924,00	0,00	1346,80	0,00		268,45		
53	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,35	462906,00		162017,10		162017,10	12961,20	174978,30	
54	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	шт	0,35	7038,00		2463,30		2463,30	197,05	2660,35	
55	55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,42	4626,67	82,55	1943,20	34,65	1333,50	577,50	2722,30	
						1369,52	33,59	575,05	14,00		201,60		
56	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	м трубопровода	0,42	119,16	1,26	50,05	0,70	0,35	48,30	106,05	
						117,48	0,00	49,35	0,00		7,70		
57	57	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,35	1387,00		485,45		485,45	38,85	524,30	
58	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт.	0,35	1912,10	0,00	669,20	0,00	105,00	423,15	1179,85	
						1612,00	0,00	564,20	0,00		87,50		
59	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт	0,35	7000,00		2450,00		2450,00	196,00	2646,00	
60	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	фланец	0,7	763,62	34,02	534,45	23,80	14,70	491,05	1107,40	
						708,48	0,00	495,95	0,00		81,90		
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	компл	0,7	11472,00		8030,40		8030,40	642,60	8673,00	
62	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт.	0,35	2878,88	101,30	1007,65	35,70	95,90	865,20	2022,65	
						2503,41	18,53	876,05	6,65		149,80		
63	63	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	0,35	3896,00		1363,60		1363,60	109,20	1472,80	
64	64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,7	741,00		518,70		518,70	41,65	560,35	
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Navai" Финляндия	шт.	2,1	2878,88	101,30	6045,55	212,80	575,75	5190,15	12134,50	
						2503,41	18,53	5257,00	38,85		898,80		
66	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2,1	7091,00		14891,10		14891,10	1191,40	16082,50	
67	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт.	0,35	5623,54	386,65	1968,40	135,45	140,35	1323,00	3554,60	
						4836,00	203,83	1692,60	71,40		263,20		
68	68	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,35	77328,00		27064,80		27064,80	2165,10	29229,90	
69	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт.	1,05	1811,04	0,00	1901,55	0,00	208,95	1269,45	3424,75	
						1612,00	0,00	1692,60	0,00		253,75		
70	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,7	11790,00		8253,00		8253,00	660,10	8913,10	
				шт	0,35	11790,00		4126,50		4126,50	330,05	4456,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	2,45	718,00		1759,10		1759,10		1899,80	
											140,70		
72	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,35	45462,00		15911,70		15911,70		17184,65	
											1272,95		
73	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,9	643,57	0,00	3153,50	0,00	346,50	2750,65	6376,65	
						572,82	0,00	2807,00	0,00		472,50		
74	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2,8	3029,70	0,00	8483,30	0,00	6794,20	1655,15	10949,40	
						603,16	0,00	1688,75	0,00		810,95		
			ИТОГО по акту					2451989,75	6533,80	2349273,50	90885,90	2746305,80	
								96181,40	2783,55	0,00	203430,15		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			65911,34					
			Итого с временными									2812217,14	
			Зимние удорожания	%	1,50			42183,26					
			Итого с зимними удорожаниями									2854400,40	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			57088,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2911488,40	
			2-1-6 водопровод и канализация										
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	3169,70	47,68	4437,60	66,80	2908,40	1460,90	6370,40	
						1044,62	20,20	1462,50	28,30		471,90		
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	1957,40	25,15	195,70	2,50	130,80	62,30	278,60	
						624,46	11,49	62,40	1,10		20,60		
3	3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	119,16	1,26	178,70	1,90	0,60	172,70	379,50	
						117,48	0,00	176,20	0,00		28,10		
4	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,3	1964,82	15,68	67393,30	537,80	373,90	65156,70	143154,00	
						1938,24	0,14	66481,60	4,80		10604,00		
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,6	2122,04	18,84	56446,30	501,20	292,10	54545,70	119871,40	
						2092,22	0,22	55653,10	5,90		8879,40		
6	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	2315,89	22,27	3473,80	33,40	16,10	3356,40	7376,60	
						2282,90	0,36	3424,40	0,50		546,40		
7	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,4	2566,11	26,38	8724,80	89,70	57,40	8408,00	18503,40	
						2522,86	0,54	8577,70	1,80		1370,60		
8	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,4	2785,70	30,43	1114,30	12,10	8,80	1071,70	2360,90	
						2733,18	0,81	1093,30	0,30		174,90		
9	9	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	55,5471	134,00		7443,30		7443,30		8038,80	
											595,50		
10	10	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,407	213,00		299,70		299,70		323,70	
											24,00		
11	11	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3,1858	331,00		1054,50		1054,50		1138,90	
											84,40		
12	12	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,3784	492,00		186,20		186,20		201,10	
											14,90		
13	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	98,3	19,00		1867,70		1867,70		2017,10	
											149,40		
14	14	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,865	537,00		4223,50		4223,50		4561,40	
											337,90		
15	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54,4	825,15	87,88	44888,20	4780,70	18023,30	18699,10	68674,30	
						405,96	46,32	22084,20	2519,80		5087,00		
16	16	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	908,2304	117,00		106263,00		106263,00		114764,00	
											8501,00		
17	17	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	288,3276	117,00		33734,30		33734,30		36433,00	
											2698,70		
18	18	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	3151,0248	117,00		368669,90		368669,90		398163,50	
											29493,60		
19	19	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	1668,183	117,00		195177,40		195177,40		210791,60	
											15614,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор з.больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	36978,2028	117,00		4326449,70		4326449,70	346116,00	4672565,70	
21	21	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор з.больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	37331,8924	117,00		4367831,40		4367831,40	349426,50	4717257,90	
22	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	81,6	40,00		3264,00		3264,00	261,10	3525,10	
23	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	4,4	718,00		3159,20		3159,20	252,70	3411,90	
24	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	5,6	1092,00		6115,20		6115,20	489,20	6604,40	
25	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4	899,00		3596,00		3596,00	287,70	3883,70	
26	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	12	899,00		10788,00		10788,00	863,00	11651,00	
27	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,1	2878,88 2503,41	101,30 18,53	287,90 250,30	10,20 1,90	27,40	247,20 42,80	577,90	
28	28	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,2	1406,00 735,54		281,20 147,11		281,20	22,50 855,80	303,70	
29	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7	789,23 735,54	35,15 18,53	5524,60 5148,80	246,00 129,70	129,80	5172,90 855,80	11553,30	
30	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	7	8162,00		57134,00		57134,00	4570,70	61704,70	
31	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4	620,00		2480,00		2480,00	198,40	2678,40	
32	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3	391,00		1173,00		1173,00	93,80	1266,80	
33	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,2	21653,44 555,90	0,00 0,00	4330,70 111,20	0,00 0,00	4219,50	109,00 355,20	4794,90	
34	34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,1	789,23 735,54	35,15 18,53	78,90 73,60	3,60 1,90	1,90	73,90 12,20	165,80	
35	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,1	8854,00		885,40		885,40	70,80	956,20	
36	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	3626,00		362,60		362,60	29,00	391,60	
37	37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,1	3029,70 603,16	0,00 0,00	303,00 60,30	0,00 0,00	242,70	59,10 29,00	391,10	
38	38	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	718,00		71,80		71,80	5,70	77,50	
39	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,3	6235,00		1870,50		1870,50	149,60	2020,10	
40	40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1648,13 550,34	21,92 9,82	329,60 110,10	4,40 2,00	215,20	109,80 35,20	474,60	
41	41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1772,50 550,34	21,92 9,82	354,50 110,10	4,40 2,00	240,00	109,80 37,10	501,40	
42	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1469,99 550,34	21,92 9,82	588,00 220,10	8,70 3,90	359,10	219,60 64,60	872,20	
43	43	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	2197,09 550,34	21,92 9,82	659,10 165,10	6,50 2,90	487,40	164,70 65,90	889,70	
44	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	119,16 117,48	1,26 0,00	131,10 129,20	1,40 0,00	0,50	126,60 20,60	278,30	
45	45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,5	1964,82 1938,24	15,68 0,14	79575,20 78498,70	635,10 5,70	441,40	76934,30 12520,80	169030,30	
46	46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48,3	2122,04 2092,22	18,84 0,22	102494,50 101054,20	909,90 10,60	530,30	99043,60 16123,00	217661,10	
47	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,4	2315,89 2282,90	22,27 0,36	7874,00 7761,90	75,70 1,20	36,40	7607,80 1238,50	16720,30	
48	48	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		3,3	2566,11	26,38	8468,20	87,10	55,70	8160,70	17959,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода		2522,86	0,54	8325,40	1,80		1330,30		
					0,2	2785,70	30,43	557,10	6,10	4,40	535,90	1180,40	
				м трубопровода		2733,18	0,81	546,60	0,20		87,40		
50	50	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	81,2802	134,00		10891,50		10891,50		11762,80	
51	51	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3,1892	213,00		679,30		679,30	871,30	733,60	
52	52	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	3,0921	331,00		1023,50		1023,50	54,30	1105,40	
53	53	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,1892	492,00		93,10		93,10	81,90	100,50	
54	54	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,365	537,00		6103,00		6103,00	7,40	6591,20	
55	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	144,8	19,00		2751,20		2751,20	488,20	2971,30	
56	56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85,8	825,15	87,88	70797,90	7540,10	28426,40	220,10	108313,40	
						405,96	46,32	34831,40	3974,30		29492,30		
57	57	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	360,4095	117,00		42167,90		42167,90	8023,20	45541,30	
58	58	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	3058,3476	117,00		357826,70		357826,70	3373,40	386452,80	
59	59	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	4226,0636	117,00		494449,40		494449,40	28626,10	534005,40	
60	60	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	67700,6946	117,00		7920981,30		7920981,30	39556,00	8554659,80	
61	61	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лет 9 мм	м3	52193,878	117,00		6106683,70		6106683,70	633678,50	6595218,40	
62	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	128,7	57,95		7458,20		7458,20	488534,70	8054,90	
63	63	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	8,2	718,00		5887,60		5887,60	596,70	6358,60	
64	64	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,2	1092,00		3494,40		3494,40	471,00	3774,00	
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,2	1585,00		317,00		317,00	279,60	342,40	
66	66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	12	899,00		10788,00		10788,00	25,40	11651,00	
67	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4	9461,64	35,41	37846,60	141,60	33183,60	863,00	45738,10	
						1130,33	18,53	4521,30	74,10		4503,50		
68	68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7	789,23	35,15	5524,60	246,00	129,80	3388,00	11553,30	
						735,54	18,53	5148,80	129,70		5172,90		
69	69	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	7	8162,00		57134,00		57134,00	855,80	61704,70	
70	70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1	620,00		620,00		620,00	4570,70	669,60	
71	71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6	391,00		2346,00		2346,00	49,60	2533,70	
72	72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,1	789,23	35,15	78,90	3,60	1,90	187,70	165,00	
						735,54	18,53	73,60	1,90		73,90		
73	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,1	15020,00		1502,00		1502,00	12,20	1622,20	
74	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	2390,00		239,00		239,00	120,20	258,10	
75	75	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,1	3029,70	0,00	303,00	0,00	242,70	19,10	391,10	
76	76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	603,16	0,00	60,30	0,00		59,10		
77	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия		0,2	1092,00		109,20		109,20	29,00	117,90	
						3954,00		790,80		790,80	8,70	854,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт	0,1	789,23	35,15	78,90	3,60	1,90	63,30	165,80	
				счетчик (водомер)		735,54	18,53	73,60	1,90		12,20		
79	79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,1	8162,00		816,20		816,20		881,50	
80	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	863,00		86,30		86,30	65,30	93,20	
81	81	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,1	3029,70	0,00	303,00	0,00	242,70	6,90	391,10	
82	82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	603,16	0,00	60,30	0,00		59,10		
83	83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	718,00		71,80		71,80	29,00	77,50	
84	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1,4	15116,57	58,93	21163,20	82,50	19083,20	5,70	342,40	
						1426,81	25,20	1997,50	35,30		1992,20	25007,80	
85	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	906,71	0,00	544,00	0,00	25,40	1852,40	1035,60	
						864,42	0,00	518,70	0,00		414,90		
86	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26,3	1127,18	1,58	29644,80	41,50	52,10	76,70	63311,20	
						1123,62	0,64	29551,20	16,80		28976,70		
87	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	1629,58	3,83	59479,70	139,80	20013,30	4689,70	105917,80	
						1077,44	1,46	39326,60	53,30		38592,30		
88	88	241-203-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	262,474	545,00		143048,30		143048,30	7845,80	154492,20	
89	89	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х2,2 мм	м	364,27	493,00		179585,10		179585,10	11443,90	193951,90	
90	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	35,4	196,00		6938,40		6938,40	14366,80	7493,50	
91	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 160мм	шт	39,9	837,00		33396,30		33396,30	555,10	36068,00	
92	92	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,515	537,00		1887,60		1887,60	2671,70	2038,60	
93	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	23,9	19,00		454,10		454,10	151,00	490,40	
94	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	21,5	31,00		666,50		666,50	36,30	719,80	
95	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	9,4	40476,24	1779,60	380476,70	16728,20	115156,00	53,30	622107,90	
						26446,00	926,50	248592,40	8709,10		195549,10		
96	96	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,17	13096,00		2226,30		2226,30	46082,10	2404,40	
97	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3945,03	113,03	15780,10	452,10	874,60	178,10	32598,00	
						3613,35	60,93	14453,40	243,70		14403,20		
98	98	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятчный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	5313,00		21252,00		21252,00	2414,70	22952,20	
99	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	3304,79	84,91	13219,20	339,60	1316,80	1700,20	26709,90	
						2890,68	46,10	11562,70	184,40		11512,20		
100	100	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	4598,00		18392,00		18392,00	1978,50	19863,40	
101	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	4807,93	224,58	19231,70	898,30	2136,30	1471,40	38429,30	
						4049,28	121,90	16197,10	487,60		16351,00		
102	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	4	837,00		3348,00		3348,00	2846,60	3615,80	
103	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	4	4282,05	439,20	17128,20	1756,80	918,00	267,80	34778,10	
						3613,35	231,98	14453,40	927,90		15073,70		
104	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4	1329,90	0,13	5319,60	0,50	130,70	2576,20	11236,50	
						1297,10	0,00	5188,40	0,00		5084,60		
											832,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	4	9677,00		38708,00		38708,00	3096,60	41804,60	
106	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2519,29 689,32	40,88 19,09	1007,70 275,70	16,30 7,60	715,60	277,70 102,80	1388,20	
107	107	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,1	347,00		34,70		34,70	2,80	37,50	
108	108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,4	119,16 117,48	1,26 0,00	47,70 47,00	0,50 0,00	0,20	46,10 7,50	101,30	
109	109	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537,00		53,70		53,70	4,30	58,00	
110	110	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,09	1201,34 1060,73	1,33 0,71	108,10 95,50	0,20 0,10	12,50	76,40 14,80	199,30	
111	111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,1	28069,23 23619,96	504,89 193,58	2806,90 2362,00	50,50 19,40	394,40	2333,70 411,30	5551,90	
112	112	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,1	3406,35 1924,00	20,09 0,00	340,60 192,40	2,00 0,00	146,20	138,50 38,30	517,40	
113	113	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,2	81526,00		16305,20		16305,20		16305,20	
114	114	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4626,67 1369,52	82,55 33,59	55520,00 16434,20	990,60 403,10	38095,20	16500,60 5761,60	77782,20	
115	115	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12	2583,00		30996,00		30996,00	2479,70	33475,70	
116	116	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,16 117,48	1,26 0,00	1429,90 1409,80	15,10 0,00	5,00	1381,60 224,90	3036,40	
117	117	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2063,85 550,34	21,92 9,82	2476,60 660,40	26,30 11,80	1789,90	658,70 250,80	3386,10	
118	118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,2	119,16 117,48	1,26 0,00	143,00 141,00	1,50 0,00	0,50	138,20 22,50	303,70	
119	119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1127,18 1123,62	1,58 0,64	225,40 224,70	0,30 0,10	0,40	220,40 35,70	481,50	
120	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	5,5	825,15 405,96	87,88 46,32	4538,30 2232,80	483,40 254,80	1822,20	1890,50 514,30	6943,10	
121	121	234-303-1810 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	1,6	11885,00		19016,00		19016,00	1521,30	20537,30	
122	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	8,25	40,00		330,00		330,00	26,40	356,40	
123	123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,4	2914,03 2503,41	136,45 37,06	1165,60 1001,40	54,60 14,80	109,70	995,90 172,90	2334,40	
124	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,4	9192,00		3676,80		3676,80	294,10	3970,90	
125	125	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,8	2486,00		1988,80		1988,80	159,10	2147,90	
126	126	241-117-0415 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,1	827,00		909,70		909,70	72,80	982,50	
127	127	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,2	1652,00		1982,40		1982,40	158,60	2141,00	
128	128	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,8	938,00		1688,40		1688,40	135,10	1823,50	
129	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,49	746,51	1,33	2605,30	4,70	486,10	1693,70	4642,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		605,90	0,71	2114,60	2,50		343,90		
130	130	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00		537,00		537,00	43,00	580,00	
131	131	242-303-0904 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,3	16898,00		5069,40		5069,40	405,60	5475,00	
132	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,55	7277,24	176,90	4002,50	97,30	2360,20	1524,10	5968,70	
						2809,04	18,53	1545,00	10,20		442,10		
133	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	1618818,51	567542,43	7770,30	2724,30	1723,00	4278,30	13012,50	
						692317,80	207989,61	3323,10	998,40		963,90		
			ИТОГО по акту					26232017,40	40867,00	25354594,70	751147,40	29140513,30	
								820251,30	19289,10	16305,20	2157348,50		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16305,20			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			698980,99					
			Итого с временными									29823189,09	
			Зимние удорожания*	%	1,50			447347,84					
			Итого с зимними удорожаниями									30270536,93	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			605410,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30875947,67	
			2-1-7 электрооборудование и электроосвещение										
1	1	515-301-0309 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,1	432473,00		43247,30				43247,30	
2	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу							43247,30			
3	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	0,1	38030,23	4139,53	3803,00	414,00	2619,50	687,00	4849,20	
						7696,00	1845,00	769,60	184,50		359,20		
4	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящики с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,5	9714,61	299,85	14571,90	449,80	2578,10	8457,50	24871,80	
						7696,00	135,00	11544,00	202,50		1842,40		
5	5	ТПрайс-лист "Электрокомплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт.	0,2	2137,72	195,72	427,50	39,10	3,60	290,00	774,90	
						1924,00	90,00	384,80	18,00		57,40		
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,8	7851,00		14131,80				14131,80	
										14131,80			
7	7	ТПрайс-лист "Электрокомплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт.	1,8	3462,93	25,09	6233,30	45,20	2904,90	2363,90	9285,00	
						1824,00	0,00	3283,20	0,00		687,80		
8	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	0,1	2681,00		268,10				268,10	
										268,10			
9	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	0,1	2263,58	384,68	226,40	38,50	2,60	146,40	402,60	
						1853,00	180,00	185,30	18,00		29,80		
10	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	3217,28	1109,55	12869,10	4438,20	811,90	7727,00	22243,80	
						1904,76	778,22	7619,00	3112,90		1647,70		
11	11	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,8	2447,11	781,90	6851,90	2189,40	568,30	4073,40	11799,30	
						1462,24	558,31	4094,30	1563,30		874,00		
12	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	0,1	1817,05	156,09	181,70	15,60	8,30	117,20	322,80	
						1577,68	50,40	157,80	5,00		23,90		
13	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1,5	966,44	12,78	1449,70	19,20	16,40	1024,00	2671,60	
						942,76	5,40	1414,10	8,10		197,90		
14	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1922,08	13,41	15376,60	107,30	7727,30	5464,00	22507,90	
						942,76	5,85	7542,10	46,80		1667,30		
15	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,5	2276,53	384,68	39839,30	6731,90	679,90	25615,80	70691,50	
						1853,00	180,00	32427,50	3150,00		5236,40		
16	16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель однополюсный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	8172,48	47,77	32689,90	191,10	10970,80	15500,20	52045,30	
						5382,00	0,00	21528,00	0,00		3855,20		
					9,5	574,79	3,85	5460,50	36,60	123,30	3828,80	10032,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13,5	557,96 574,79	1,80 3,85	5300,60 7759,70	17,10 52,00	175,20	743,10 5440,90	14256,60	
18	18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56,8	557,96 683,44	1,80 3,85	7532,50 38819,40	24,30 218,60	1444,40	1056,30 26826,10	70897,10	
19	19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,3	654,16 707,12	1,80 4,68	37156,30 212,10	102,20 1,40	2,90	5251,60 150,00	391,10	
20	20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,9	692,64 648,44	1,80 3,72	207,80 583,60	0,50 3,30	8,80	29,90 412,30	1075,60	
21	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,008463	634,92 122168,54	1,35 17478,42	571,40 1033,90	1,20 147,90	20,60	79,70 665,90	1835,80	
22	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,0012	102258,00 969052,01	7920,00 22510,38	865,40 1162,90	59,40 27,00	1051,40	136,00 68,80	1330,20	
23	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	70414,00 461,00	9180,00 16,93	84,50 13830,00	11,00 507,90	4172,70	98,50 6694,50	22166,50	
24	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	304,98 757,76	4,95 24,62	9149,40 3788,80	148,50 123,20	2230,50	1642,00 1064,10	5241,10	
25	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	656,5	287,04 366,06	8,55 11,14	1435,20 240318,40	42,80 7313,40	32785,60	388,20 146497,70	417761,40	
26	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	12	304,98 423,69	4,95 32,42	200219,40 5084,30	3249,70 389,00	604,90	30945,30 3073,30	8810,20	
27	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	593	340,86 109,33	14,85 0,96	4090,30 64832,70	178,20 569,20	11071,30	652,60 38490,40	111589,00	
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	89,70 129,26	0,45 1,92	53192,10 2585,20	266,80 38,40	394,00	8265,90 1563,00	4480,10	
29	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	107,64 151,87	0,90 3,85	2152,80 3037,40	18,00 77,00	448,80	331,90 1834,30	5261,40	
30	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1234	125,58 53,12	1,80 0,96	2511,60 65550,10	36,00 1184,60	20089,50	389,70 32278,50	105654,90	
31	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	35,88 115,14	0,45 7,69	44275,90 4605,60	555,30 307,60	710,80	7826,30 2687,00	7876,00	
32	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	34,8	89,70 554,70	3,60 208,76	3588,00 19303,60	144,00 7264,90	2366,10	583,40 8870,60	30428,10	
33	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	м кабеля	2,2	277,95 2056,08	76,08 96,17	9672,70 4523,40	2647,60 211,60	235,20	2253,90 3006,40	8132,20	
34	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,6	1853,00 1381,82	45,00 96,17	4076,60 829,10	99,00 57,70	482,30	602,40 227,60	1141,20	
35	35	ТПрайс_лист	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования 10-40С	шт.	0,3	481,78 23870,00	45,00	289,10 7161,00	27,00		84,50	7161,00	
36	36	ТПрайс_лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,3	44587,00		13376,10		7161,00		13376,10	
37	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	0,6	996,48	0,00	597,90	0,00	13376,10 20,70	432,90	1113,30	
38	38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	шт.	5,5	962,00 366,06	0,00 11,14	577,20 2013,30	0,00 61,20	274,70	82,50 1227,30	3499,90	
39	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,5	304,98 109,33	4,95 0,96	1677,40 601,30	27,20 5,30	102,70	259,30 357,00	1035,00	
40	40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	26	89,70 53,12	0,45 0,96	493,40 1381,10	2,50 25,00	423,30	76,70 680,10	2226,10	
41	41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	м	0,3	35,88 8172,48	0,45 47,77	932,90 2451,70	11,70 14,30	822,80	164,90 1162,50	3903,30	
42	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	шт.	10,2	5382,00 775,23	0,00 442,13	1614,60 7907,30	0,00 4509,70	1129,50	289,10 2863,10	11632,00	
				м кабеля		222,36	167,50	2268,10	1708,50		861,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Полная стоимость работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		0,6	2056,08	96,17	1233,60	57,70	64,10	819,90	2217,80	
44	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.		1853,00	45,00	1111,80	27,00		164,30		
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,2	11281,00		2256,20		2256,20	180,50	2436,70	
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	1	48820,00		48820,00		48820,00	3905,60	52725,60	
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	0,5	37161,00		18580,50		18580,50	1486,40	20066,90	
48	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	4	11462,00		45848,00		45848,00	3667,80	49515,80	
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	2,8	1517,00		4247,60		4247,60	339,80	4587,40	
50	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	0,1	5564,00		556,40		556,40	44,50	600,90	
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	8	132,00		1056,00		1056,00	84,50	1140,50	
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	2,9	142,00		411,80		411,80	32,90	444,70	
53	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	3,6	132,00		475,20		475,20	38,00	513,20	
54	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	1,5	121,00		181,50		181,50	14,50	196,00	
55	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У3	шт	8	96,00		768,00		768,00	61,40	829,40	
56	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	13,5	86,00		1161,00		1161,00	92,90	1253,90	
57	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ-03	шт	39,6	86,00		3405,60		3405,60	272,40	3678,00	
58	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	13,5	40,00		540,00		540,00	43,20	583,20	
59	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	13,5	55,00		742,50		742,50	59,40	801,90	
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	4	40,00		160,00		160,00	12,80	172,80	
61	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	шт	4	2581,00		10324,00		10324,00	825,90	11149,90	
62	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,0798	38957,00		3108,80		3108,80	248,70	3357,50	
63	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,0198	154872,00		3066,50		3066,50	245,30	3311,80	
64	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	1000шт	0,098	57838,00		5668,10		5668,10	453,40	6121,50	
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	13,5	90,00		1215,00		1215,00	97,20	1312,20	
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	9,5	373,00		3543,50		3543,50	283,50	3827,00	
67	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	13,5	435,00		5872,50		5872,50	469,80	6342,30	
68	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	56,8	466,00		26468,80		26468,80	2117,50	28586,30	
69	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,3	320,00		96,00		96,00	7,70	103,70	
70	70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	0,9	320,00		288,00		288,00	23,00	311,00	
71	71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	шт	79,8	202,00		16119,60		16119,60	1289,60	17409,20	
72	72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	м	3,9	1160,00		4524,00		4524,00	361,90	4885,90	
73	73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	1,5	510,00		765,00		765,00	61,20	826,20	
74	74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	шт	2,6	686,00		1783,60		1783,60	142,70	1926,30	
75	75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	м	3,9	1055,00		4114,50		4114,50	329,20	4443,70	
76	76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,033	106701,00		3521,10		3521,10	281,70	3802,80	
					0,0018	433189,00		779,70		779,70		842,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего затрат, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин затрат машинистов	Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин затрат машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	6,71	61691,00		413946,61		413946,61	62,40	447962,34	
78	78	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	11,16	99903,00		1114917,48		1114917,48	33115,73	1204110,88	
79	79	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,006	158098,00		948,59		948,59	89093,40	1024,48	
80	80	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,006	397621,00		2385,73		2385,73	75,89	2576,59	
81	81	241-202-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	6,25	105,00		656,20		656,20	190,86	708,70	
82	82	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водопровода ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	120	544,00		65280,00		65280,00	52,50	70502,40	
83	83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	10,2	28254,00		288190,80		288190,80	5222,40	311246,10	
84	84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	10	319,00		3190,00		3190,00	23055,30	3445,20	
85	85	СТ151803-45	Коробка клемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,3	3967,00		1190,10		1190,10	255,20	1285,30	
86	86	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,48	61691,00		29611,68		29611,68	95,20	31980,61	
87	87	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,15	99903,00		14985,45		14985,45	2368,93	16184,29	
88	88	241-202-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	55	105,00		5775,00		5775,00	1198,84	6237,00	
			ИТОГО по акту					2873758,14	37883,80	2271693,54	462,00	3489108,49	
								485996,70	17714,60	78184,30	362689,40		
			В том числе:								252660,95		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							78184,30			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			81862,18					
			Итого с временными									3492786,37	
			Зимние удорожания	%	1,50			52391,80					
			Итого с зимними удорожаниями									3545178,17	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			70903,56					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3616081,73	
			2-1-8 слаботочные устройства										
1	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная пастенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,17	5474,08	1408,96	6404,71	1648,40	420,16	3094,65	10259,34	
2	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	5,46	3706,00	630,02	4336,02	737,10	83,07	759,98	14814,67	
3	3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,13	1566,21	0,00	8551,53	0,00	5165,81			
4	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,39	1551,00	0,00	8468,46	0,00		1097,33	5999,11	
5	5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,13	27887,66	4682,72	3625,44	608,79	125,97	1929,33	10495,55	
6	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	15,6	469,04	43,13	7317,05	672,88	767,00	444,34	12712,70	
7	7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	533	366,06	11,14	195109,98	5937,62	26618,02	118938,69	339172,60	
8	8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15,6	461,00	16,93	7191,60	264,16	2169,83	3481,14	11526,58	
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	179,4	400,38	170,08	71828,12	30512,30	8073,00	32211,92	112363,29	
10	10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4		0,0494	185,30 108274,00	64,08	33242,82 5348,72	11495,90	5348,72	8323,25	5776,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4x2x0,5	км	0,13	64342,00		8364,46		8364,46	427,96	9033,57	
12	12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	км	0,13	8093,00		1052,09		1052,09	669,11	1136,20	
13	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	5,46	192,00		1048,32		1048,32	84,11	1132,17	
14	14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,39	5983,00		2333,37		2333,37	83,85	2520,05	
15	15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,13	9046,00		1175,98		1175,98	186,68	1270,10	
16	16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,13	5946,06 3894,00	1574,72 704,14	772,98 506,22	204,75 91,52	62,01	94,12 364,65 91,00	1228,63	
17	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,39	18414,18 12100,09	0,00 0,00	7181,59 4719,00	0,00 0,00	2462,46	3586,44 861,38	11629,41	
18	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,39	1517,00		591,63		591,63	47,32	638,95	
19	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,39	3674,48 3520,70	0,00 0,00	1432,99 1373,06	0,00 0,00	59,93	837,59 181,61	2452,19	
20	20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	22,75	955,45 944,50	0,00 0,00	21736,52 21487,44	0,00 0,00	249,08	13107,25 2787,46	37631,23	
21	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	22,75	141,00		3207,75		3207,75	256,62	3464,37	
22	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	11,7	531,00		6212,70		6212,70	496,99	6709,69	
23	23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	11,7	1566,21 1551,00	0,00 0,00	18324,67 18146,70	0,00 0,00	177,97	11069,50 2351,57	31745,74	
24	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,78	1000,36 852,38	96,17 45,00	780,26 664,82	75,01 35,10	40,43	504,01 102,70	1386,97	
25	25	252-101-0104 РСНБ РК 2015	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,78	287,00		223,86		223,86	17,94	241,80	
26	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	227,5	445,69 287,04	2,89 1,35	101394,54 65301,60	657,41 307,06	35435,40	47238,23 11890,58	160523,35	
27	27	243-301-0703 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный одиночный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	208	80163,00		16673904,00		16673904,00	1333912,32	18007816,32	
28	28	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный одиночный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	19,5	128016,00		2496312,00		2496312,00	199704,96	2696016,96	
29	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,78	108915,20 108915,20	0,00 0,00	84953,83 84953,83	0,00 0,00		51821,90 10942,10	147717,83	
30	30	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,13	108915,20 108915,20	0,00 0,00	14158,95 14158,95	0,00 0,00		8636,94 1823,64	24619,53	
31	31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,39	9003,00		3511,17		3511,17	280,93	3792,10	
32	32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	0,39	14202,00		5538,78		5538,78	443,04	5981,82	
33	33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,13	19069,00		2478,97		2478,97	198,38	2677,35	
34	34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,39	497,00		193,83		193,83	15,47	209,30	
35	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2015	Станции магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,39	432816,00 432816,00	0,00 0,00	168798,24 168798,24	0,00 0,00		102966,89 21741,20	293506,33	
36	36	ТПрайс_лист	Усилитель многовыходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,39	37403,00		14587,17		14587,17		14587,17	
37	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	1,95	22555,20 22555,20	0,00 0,00	43982,64 43982,64	0,00 0,00		26829,40 5665,01	76477,05	
38	38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20 дБ типа FA 6-20		0,39	3269,00		1274,91		1274,91		1376,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц., тенге		Наименование работ., тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Оповещатель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,39	3269,00		1274,91		1274,91	102,05	1376,96	
40	40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Оповещатель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,39	3269,00		1274,91		1274,91	102,05	1376,96	
41	41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Оповещатель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,39	3269,00		1274,91		1274,91	102,05	1376,96	
42	42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Оповещатель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,39	3269,00		1274,91		1274,91	102,05	1376,96	
43	43	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	9,75	1566,21	0,00	15270,58	0,00	148,33	9224,54	26454,74	
44	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	13,65	1551,00 28244,80	0,00 0,00	15122,25 385541,52	0,00 0,00		1959,62 235180,27	670379,58	
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	подключение	3,9	28244,80 100,00	0,00	385541,52 390,00	0,00	390,00	49657,79 31,20	421,20	
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	9,75	89,00		867,75		867,75	69,42	937,17	
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	9,75	1857,00		18105,75		18105,75	1448,46	19554,21	
48	48	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	0,39	2263,58	384,68	882,83	150,02	10,14	570,83	1570,01	
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт.	0,39	1853,00 266,00	180,00	722,67 103,74	70,20	103,74	116,35 8,32	112,06	
50	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт	214,5	400,38	170,08	85881,51	36482,16	9652,50	38514,19	134347,33	
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м кабеля	19,5	185,30 287,00	64,08	39746,85 5596,50	13745,16	5596,50	9951,63 447,72	6044,22	
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	195	142,00		27690,00		27690,00	2215,20	29905,20	
53	53	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	156	232,00		36192,00		36192,00	2895,36	39087,36	
54	54	241-202-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	5330	105,00		559650,00		559650,00	44772,00	604422,00	
55	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подпотолочного монтажа	1000шт	0,03861	38957,00		1504,10		1504,10	120,38	1624,48	
			ИТОГО по акту					21143522,27	78824,20	19955279,24	724729,20	23616544,90	
								1094831,27	30498,91	14587,17	1748293,43		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							14587,17			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			566446,99					
			Итого с временными									24168404,72	
			Зимние удорожания	%	1,50			362526,07					
			Итого с зимними удорожаниями									24530930,79	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			490618,62					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25021549,40	
			2-1-9 газоснабжение										
1	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100,8	2144,76 1044,62	47,68 20,20	216191,85 105297,85	4806,20 2036,30	106087,80	105187,25 25710,30	347089,40	
2	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	3169,79 1044,62	47,68 20,20	11093,95 3656,10	166,95 70,70	7270,90	3652,25 1179,85	15926,05	
3	3	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	44,45	404,00		17957,80		17957,80	1436,75	19394,55	
4	4	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	51,8	642,00		33255,60		33255,60	2660,35	35915,95	
5	5	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,45	748,00		1832,60		1832,60	146,65	1979,25	
6	6	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	2,1	950,00		1995,00		1995,00	159,60	2154,60	
7	7	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5	1884,00		6594,00		6594,00	527,45	7121,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего по позиции, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборуд.домашне, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	104,3	765,28 751,91	0,00 0,00	79818,55 78424,15	0,00 0,00	1394,40	76855,80 12533,85	169208,20	
9	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,945	4626,67 1369,52	82,55 33,59	4372,20 1294,30	78,05 31,85	2999,85	1299,55 453,60	6125,35	
10	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	3169,70 1044,62	47,68 20,20	6656,30 2193,80	100,10 42,35	4362,40	2191,35 707,70	9555,35	
11	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2144,76 1044,62	47,68 20,20	15013,25 7312,20	333,90 141,40	7367,15	7304,50 1785,35	24103,10	
12	12	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,945	3008,00		2842,70		2842,70	227,50	3070,20	
13	13	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	2,1	1166,00		2448,60		2448,60	196,00	2644,60	
14	14	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,2	748,00		3141,60		3141,60	251,30	3392,90	
15	15	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	2,8	642,00		1797,60		1797,60	143,85	1941,45	
16	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1,05	4940,44 1847,04	118,31 18,53	5187,35 1939,35	124,25 19,60	3123,75	1919,75 568,40	7675,50	
17	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	14	4295,13 1958,45	308,46 163,75	60131,75 27418,30	4318,30 2292,50	28395,15	29116,50 7140,00	96388,25	
18	18	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	14	50965,00		713510,00		713510,00	57080,80	770590,80	
19	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14	789,23 735,54	35,15 18,53	11049,15 10297,70	492,10 259,35	259,70	10346,00 1711,50	23106,65	
20	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	14	6583,00		92162,00		92162,00	7373,10	99535,10	
21	21	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	15,05	674,00		10143,70		10143,70	811,65	10955,35	
22	22	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3,15	674,00		2123,10		2123,10	169,75	2292,85	
23	23	242-209-6901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,05	122765,00		128903,25		128903,25	10312,40	139215,65	
24	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,09	1201,34 1060,73	1,33 0,71	24134,95 21310,10	26,95 14,35	2798,25	17059,35 3295,60	44489,90	
			ИТОГО по акту					1452356,85	10446,80	1182766,90	254932,30	1843872,45	
								259143,85	4908,40	0,00	136583,30		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			44252,94				1888125,39	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,50			28321,88				1916447,27	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			38328,95				1954776,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								164 865 977,83	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	12%							19 783 917,34	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге								184 649 895,17	

Заказчик
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор Жумабаев Е.Т.

Подрядчик
ТОО «T&S Construction»
Руководитель замдиректора Жумагалиев А.Ж.