Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного жилого дома №2-5 в жилом массиве "Темирауыл-2" с.Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№16	29.05.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	03.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	7 931 674,41								849 822,26	
за отчетный период	7 931 674,41	**7 081 852,15**	-	-	-	-	-	-	**849 822,26**	**7 931 674,41**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
Жаледденов Н.С.
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
БИН 101240008312

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
"__" ____ 20__ г.

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство одноквартирного жилого дома №2-5 в жилом массиве "Темирауыл-2" с.Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах 3квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**15**	**37,55**	**37,55**	**563**	**563**	**--**	**140**	**759**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	194		56	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**15**	**173,82**	**173,82**	**2607**	**2607**	**--**	**647**	**3515**
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	899		260	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**15**	**37,55**	**37,55**	**563**	**563**	**--**	**140**	**759**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	194		56	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**15**	**173,82**	**173,82**	**2607**	**2607**	**--**	**647**	**3515**
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	899		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6341**	**6341**	**--**	**1574**	**8548**
							--	2187	--	632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6341				
	Всего заработная плата		Тенге					2187			
		Накладные расходы	Тенге				1574				
		Сметная прибыль	Тенге				633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2187			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	67,32	186,84	177,98	12578	11981	--	2335	16106
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	597	2646		1193	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,0778	1644,72	--	8352	--	--	6013	15514
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	8352	--		1149	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3286	715,39	--	1666	--	--	1199	3095
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1666	--		229	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2	м3 грунта	55,5	30,76	30,76	1707	1707	--	424	2301
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	589		170	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,5	132,84	63,18	7373	3507	--	3939	12216
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	3866	1604		905	
		ФУНДАМЕНТЫ									
10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	4,22	5585,26	864,34	23570	3648	9260	11333	37695
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	10662	1394		2792	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,4	32567,97	334,04	468979	4810	413573	46608	556834
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	43,21	50596	622		41247	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39519	195133,00	--	77115	--	77115	--	83284
		СП - 8%			--	--	--	--		6169	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	31,5	2013,11	42,03	63413	1324	56258	5649	74587
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	5831	243		5525	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,4	826,44	19,07	85454	1972	59720	22311	116386
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	23762	228		8621	
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление стен пола по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	30,6	280,74	24,28	8591	743	--	7687	17580
		НР - 94%; СП - 8%			256,45	10,79	7847	330		1302	
16	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,53	8232,00	--	12595	--	12595	--	13603
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Стены и перегородки									
17	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные блоками(керамзитоблок). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,1	19106,74	507,05	384045	10192	220072	145074	571449
		НР - 93%; СП - 8%			7650,82	110,04	153781	2212		42330	
18	2103-0302-0305 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92	шт.	1445	150,00	--	216750	--	216750	--	234090
		СП - 8%			--	--	--	--		17340	
19	1108-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камней (керамзитоблок). Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	7177,34	--	18661	--	4292	13363	34586
		НР - 93%; СП - 8%			5526,64	--	14369	--		2562	
20	2103-0302-0305 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92	шт.	190	150,00	--	28500	--	28500	--	30780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,484	3772,97	--	190474	--	134214	52322	262220
		НР - 93%; СП - 8%			1114,41	--	56260	--		19424	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	182,02	4,46	6007	147	1186	5592	12527
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	1,98	4674	65		928	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,781	85898,00	--	67086	--	67086	--	72453
		СП - 8%			--	--	--	--		5367	
24	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0221	485722,48	1759,38	10734	39	9869	784	12440
		НР - 93%; СП - 8%			37376,10	781,71	826	17		921	
		Проемы									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2429,63	34,23	4592	65	888	2527	7688
		НР - 69%; СП - 8%			1925,29	12,41	3639	23		570	
26	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	30507,00	--	57658	--	57658	--	62271
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	
27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,44	1465,67	65,92	19699	886	6269	11612	33815
		НР - 90%; СП - 8%			933,36	26,60	12544	357		2505	
28	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	4855,00	--	12235	--	12235	--	13213
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
29	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4089,00	--	38641	--	38641	--	41732
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4990,00	--	7335	--	7335	--	7922
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
31	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531,00	--	5531	--	5531	--	5973
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
32	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3714,00	--	29712	--	29712	--	32089
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
33	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	40,9	502,71	0,99	20561	41	17817	2449	24850
		НР - 90%; СП - 8%			66,08	0,44	2703	18		1841	
		ОКНА-УСТАНОВКА									
34	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотных) двухстворчатых	м2	9	3101,45	97,05	27913	873	17461	8939	39800
		НР - 90%; СП - 8%			1064,28	39,31	9579	354		2948	
35	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	18230,00	--	164070	--	164070	--	177196
		СП - 8%			--	--	--	--		13126	
36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотных) одностворчатых	м2	1,44	3703,84	98,48	5334	142	3396	1667	7561
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	39,31	1796	57		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,44	19333,00	--	27840	--	27840	--	30067
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		Подоконные доски									
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,6	1010,90	3,72	8694	32	6984	1523	11034
		НР - 90%; СП - 8%			195,16	1,65	1678	14		817	
39	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,6	1151,00	--	9899	--	9899	--	10690
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
		Полы									
		ТИП ПОЛА 1 -S=59,42 М2									
40	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59,42	238,54	27,88	14174	1656	8917	3926	19549
		НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	3601	576		1448	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	--	29642,25	7,20	--	--	--	--	--
					3092,70	--	--	--		--	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--	603,02	1,36	--	--	--	--	--
					285,16	--	--	--		--	
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	--	164,26	0,70	--	--	--	--	--
					7,05	--	--	--		--	
44	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	--	1968,75	14,23	--	--	--	--	--
					245,00	5,28	--	--		--	
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	71,304	269,95	0,74	19249	53	12004	6783	28114
		НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	7192	24		2083	
		ТИП ПОЛА 2 -S=6,84 М2									
46	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,84	238,54	27,88	1632	191	1026	452	2250
		НР - 94%; СП - 8%			60,61	9,69	415	66		167	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	--	29642,25	7,20	--	--	--	--	--
					3092,70	--	--	--		--	
48	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	--	731,97	0,71	--	--	--	--	--
					282,19	--	--	--		--	
49	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	--	460,58	1,39	--	--	--	--	--
					13,57	--	--	--		--	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	--	4359,99	22,28	--	--	--	--	--
					1014,42	7,05	--	--		--	
		Перекрытие									
51	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	68,3	2681,06	119,09	183116	8134	105084	65722	268745
		НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	69898	3126		19907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	9,9	20687,36	[illegible],30	204805	15150	79885	88395	316656
		НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	109770	6540		23456	
53	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	66,26	662,12	13,45	43872	892	1232	37928	88344
		НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	41748	394		6544	
54	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	66,26	261,00	--	17294	--	17294	--	18677
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
		Кровля									
55	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	2,4	99749,98	1261,01	239400	3026	189964	42802	304778
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	46410	1147		22576	
56	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слоя	м2 изолируемой поверхности	68,25	139,54	7,12	9524	486	4505	4275	14902
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	4533	114		1104	
57	2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	76,813	121,00	--	9294	--	9294	--	10038
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	90,1	2541,53	23,76	228992	2141	82178	133887	391910
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	9,51	144673	857		29030	
59	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	99,6506	1556,00	--	155056	--	155056	--	167461
		СП - 8%			--	--	--	--		12405	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,58	2557,24	1,73	6598	4	4284	2127	9422
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	0,77	2310	2		698	
61	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки	м2	14,238	4112,45	19,66	58553	280	51241	6431	70183
		НР - 90%; СП - 8%			493,91	7,99	7032	114		5199	
62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	2,4	9981,43	51,47	23955	124	22073	1628	27630
		НР - 90%; СП - 8%			732,42	21,07	1758	51		2047	
63	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	90,1	346,40	2,39	31211	215	28495	2330	36224
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	2501	88		2683	
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2	13,56	2557,24	1,73	34676	24	22513	11178	49522
		НР - 92%; СП - 8%			895,21	0,77	12139	10		3668	
		Слуховое окно,дверь на чердак									
65	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	1	16822,63	752,51	16823	753	10470	5304	23897
		НР - 90%; СП - 8%			5599,68	294,03	5600	294		1770	
66	2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2982,00	--	268	--	268	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
67	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	401,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
68	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
69	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	835,00	--	835	--	835	--	902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
70	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка двери на чердак	м2	0,96	2630,77	104,96	2526	101	1356	991	3798
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	34,09	1069	33		281	
71	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4690,00	--	4690	--	4690	--	5065
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
72	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	155,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		Отделочные работы									
73	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,52	1207,80	51,00	216825	9155	66057	119507	363238
		НР - 80%; СП - 8%			788,84	43,29	141613	7771		26907	
74	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,52	604,78	3,72	108570	667	38310	55911	177640
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,65	69593	296		13159	
75	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,37	4846,44	2,13	152033	67	87344	51712	220044
		НР - 80%; СП - 8%			2060,00	0,55	64622	17		16300	
76	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка по ГКЛ	м2	66,26	185,99	0,50	12323	33	1516	8631	22631
		НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,22	10774	15		1676	
77	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	66,26	723,75	3,96	47956	263	15420	25911	79776
		НР - 80%; СП - 8%			487,06	1,76	32273	117		5909	
78	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по камню	м2	17,125	2725,74	--	46678	--	14553	25700	78169
		НР - 80%; СП - 8%			1875,92	--	32125	--		5790	
79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	17,125	604,78	3,72	10357	64	3654	5334	16946
		НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,65	6639	28		1255	
		Разные работы									
		Крыльцо листАС-16									
80	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	0,24	5585,26	864,34	1340	207	527	645	2144
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	606	79		159	
81	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,9	29960,92	51,69	26965	47	24535	2182	31479
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	16,26	2383	15		2332	
		Отмостка									
82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1	13380,41	1478,06	54860	6060	37575	12885	73165
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	11225	2483		5420	
83	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	2,05	24163,11	52,75	49534	108	47595	1701	55334
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	18,49	1831	38		4099	
		Проход вентиляционной трубы									
84	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крепление вентиляционной трубы	шт	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2494,99	1	2495	2		409	
85	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления кронштейнов**	т	0,00077	106882,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
86	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	т	0,00147	152611,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
87	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,01	7911,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4171793	92014	2867921	1080075	5672016
							1211855	35069	--	420152	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4070568				
		Материалы	Тенге				1922687				
		Всего заработная плата	Тенге					1240764			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				537882				
		Местные материалы	Тенге				312336				
		Накладные расходы	Тенге				1075100				
		Сметная прибыль	Тенге				411653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5557321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1268
		Сметная заработная плата	Тенге					1240764			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				98295				
		Материалы	Тенге				889				
		Всего заработная плата	Тенге					3662			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93703				
		Накладные расходы	Тенге				2527				
		Сметная прибыль	Тенге				8066				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				108888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3662			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2930				
		Материалы	Тенге				160				
		Всего заработная плата	Тенге					2497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268				
		Сдача и испытание	Тенге				119				
		Накладные расходы	Тенге				2447				
		Сметная прибыль	Тенге				430				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5672016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1274
		Сметная заработная плата	Тенге					1246924			
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
88	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	7	833,56	2,39	5835	17	88	5617	12368
		НР - 98%; СП - 8%			818,59	0,16	5730	1		916	
89	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	40	805,63	3,65	32225	146	317	31141	68435
		НР - 98%; СП - 8%			794,04	0,37	31762	15		5069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	143,00	--	991	--	991	--	1070
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
91	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	363,00	--	14375	--	14375	--	15525
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
92	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11		кВт	8,28	1019,53	14,74	8442	122	3660	4604	14089
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	4,61	4660	38		1044	
93	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	46	1462,00	--	67252	--	67252	--	72632
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
94	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	256,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
95	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	92,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
96	2304-0905-1227 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2695,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
97	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
98	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	22,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
99	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	34,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
100	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17475,91	392,56	17476	393	3050	13865	33848
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	14033	115		2507	
101	5102-0605-0111 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления Насос VA 35/130 , Q 2,2 м3/ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	18268,00	--	18268	--		--	18268
					--	--	--	--	18268	--	
102	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	2	2352,20	84,98	4704	170	1559	2937	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		611	
103	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
104	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны,краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2352,20	84,98	25874	935	8575	16155	45392
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	16364	121		3362	
105	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1912,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
106	2304-0602-0203 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2765,00	--	44240	--	44240	--	47779
		СП - 8%			--	--	--	--		3539	
107	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4350,26	593,04	4350	593	108	3759	8758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3649,17	0	3649	186		649	
108	2305-3001-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3	шт.	1	6528,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
109	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	651,80	1,08	30634	51	27303	3214	36557
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	3280	--		2708	
		Вентиляция									
110	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Диффузор, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	2	1281,50	51,38	2563	103	226	2212	5156
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	2234	23		382	
111	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1447,00	--	2894	--	2894	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
112	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	5971,38	47,50	3750	30	2748	963	5090
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	972	11		377	
113	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2446,34	39,87	4893	80	4034	786	6133
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	779	23		454	
114	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
115	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	32179,59	1037,40	3862	124	1200	1970	6298
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	2538	54		467	
116	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	10341,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
117	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	3	2993,02	24,81	8979	74	2021	5253	15371
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	6884	29		1139	
118	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007	367063,00	--	2569	--	2569	--	2775
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
119	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				348711	2839	230915	93139	475736
							96687	640	18268	33886	
	Стоимость оборудования		Тенге				18268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18268				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17811				
	Материалы		Тенге				3549				
	Всего заработная плата		Тенге					10334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3810				
		Накладные расходы	Тенге				7887				
		Сметная прибыль	Тенге				2056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10334			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				312632				
	Материалы		Тенге				51671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					86993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171886				
	Сдача и испытание		Тенге				883				
		Накладные расходы	Тенге				85253				
		Сметная прибыль	Тенге				31831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				429716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					86993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				475738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					97327			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод холодной воды									
120	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр до 20 мм.**	м	3	1178,22	14,38	3535	43	37	3386	7474
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	3455	--		554	
121	2301-0405-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - диам 25мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	2,697	1059,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%.			--	--	--	--		228	
122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.**	м трубопровода	13	1178,22	14,38	15317	187	159	14672	32388
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	14971	--		2399	
123	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм.**	м трубопровода	0,5	1270,02	17,18	635	9	4	609	1344
		НР - 98%; СП - 8%			1243,14	0,06	622	--		100	
124	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,687	124,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
125	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	0,4645	199,00	--	92	--	92	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
126	2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые пластмассовые, PN 10, DN 20**	шт.	5	2703,00	--	13515	--	13515	--	14596
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
127	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	16,5	224,07	1,08	3697	18	2527	1128	5212
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	1152	--		386	
128	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,02	25635,61	1607,34	513	32	58	332	912
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	423	14		68	
129	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,02	30596,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
130	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014**	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,12	542,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		Водомерный узел									
132	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	1	437	11		74	
133	2303-0301-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-15	шт.	1	12374,00	--	12374	--	12374	--	13364
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
134	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1564,00	--	6256	--	6256	--	6756
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
135	2304-0905-1618 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	809,00	--	3236	--	3236	--	3495
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
136	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном ОБМ1-1-100	комплект	1	2476,34	--	2476	--	2217	254	2949
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	259	--		218	
137	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	257,93	--	516	--	223	287	867
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	293	--		64	
138	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	92,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
139	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	666,00	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
140	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	976,56	138,58	977	139	15	846	1968
		НР - 98%; СП - 8%			823,49	39,69	823	40		146	
141	2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1911,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Водопровод горячей воды									
142	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.	м трубопровода	13	1178,22	14,38	15317	187	159	14672	32388
		НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,03	14971	--		2399	
143	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,687	124,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
144	2304-0906-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые пластмассовые, PN 10, DN 15	шт.	4	2028,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	224,07	1,08	2913	14	1992	889	4106
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	907	--		304	
146	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,035	25635,61	1607,34	897	56	101	581	1597
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	740	25		118	
147	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015		м3	0,035	30596,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
148	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040x100 НД ГОСТ 618-2014	м2	10	291,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
149	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		Канализация									
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	730,20	0,83	5476	6	464	4908	11215
		НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,22	5006	2		831	
151	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	887,20	2,23	2662	7	735	1883	4909
		НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,55	1920	2		364	
152	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	7,5	330,00	--	2475	--	2475	--	2673
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
153	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3	720,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
154	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2110,99	59,61	2111	60	333	1710	4127
		НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	1718	27		306	
155	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6825,00	--	6825	--	6825	--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
156	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5295,00	--	5295	--	5295	--	5719
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
157	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
158	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2449,63	79,44	2450	79	224	2139	4956
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	2147	36		367	
159	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7251,00	--	7251	--	7251	--	7831
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
160	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
161	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
162	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	2645,65	264,21	2646	264	235	2222	5257
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	120,52	2147	121		389	
163	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20855,00	--	20855	--	20855	--	22523
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
164	2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6662,00	--	6662	--	6662	--	7195
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
165	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3105,62	157,61	3106	158	542	2429	5978
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	2406	72		443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
167	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
168	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
169	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	107,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
170	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	50,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
171	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
172	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
173	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
174	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,46	542,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				212229	1283	156549	53386	286868
							54399	350	--	21250	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8913				
	Материалы		Тенге				158				
	Всего заработная плата		Тенге					1202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7503				
		Накладные расходы	Тенге				914				
		Сметная прибыль	Тенге				786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1202			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				203316				
	Материалы		Тенге				9883				
	Всего заработная плата		Тенге					53547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139003				
	Сдача и испытание		Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге				52476				
		Сметная прибыль	Тенге				20463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				276256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					53547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				286868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					54749			

РАЗДЕЛ 5.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жи топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	65183,47	10296,93	65183	10297	13712	44106	118032
		НР - 98%; СП - 8%			41174,25	3831,66	41174	3832		8743	
176	5104-0105-0403 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный КСГВ-12,5, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	1	44950,00	--	44950	--		--	44950
					--	--	--	--	44950	--	
177	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	3359,72	217,21	3360	217	1979	1236	4963
		НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	1164	97		368	
178	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные		1	39837,00	--	39837	--	39837	--	43024
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
179	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка газового счетчика	шт	1	1001,07	--	1001	--	44	718	1856
		НР - 75%; СП - 8%			957,00	--	957	--		138	
180	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	11682,00	--	11682	--	11682	--	12617
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
181	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ВКОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	КОМПЛ	1	7512,11	221,08	7512	221	2691	4551	13029
		НР - 98%; СП - 8%			4600,20	44,04	4600	44		965	
182	СТ ПРАЙС"Виаст"	Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая СГК-2Б-СО+СН4 DN20НД В комплекте (СЗ-1,СЗ-2 и КЗГЭМ)	ШТ	1	35946,43	--	35946	--	35946	--	38822
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
183	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746	170	601	2937	7218
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		535	
184	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	647,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
185	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8	1939,52	19,65	15516	157	12884	2479	19435
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	2475	55		1440	
186	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	15	1634,32	19,65	24515	295	19579	4648	31496
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	4641	102		2333	
187	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	131,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
188	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
189	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,53	84,98	2,21	215	6	116	65	302
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	93	1		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,53	153,05	3,13	387	8	270	76	500
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	109	1		37	
192	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1817,01	36,32	2726	54	1741	930	3948
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	931	18		292	
193	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	10824,62	133,88	15154	187	12448	2504	19072
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	2519	36		1413	
		Труба дымовая									
194	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,009	88036,64	6226,79	792	56	66	465	1358
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	670	3		101	
195	2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1959,00	--	19590	--	19590	--	21157
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
196	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	4	389,36	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			389,36	--	1557	--		214	
197	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Окраска масляная по металлу, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	504,20	0,93	1160	2	330	663	1969
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	828	1		146	
198	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	32179,59	1037,40	6436	207	1999	3283	10497
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	4230	90		778	
199	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562
		НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190	
200	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	367063,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
201	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				313094	11891	186183	70658	410858
							70072	4307	44950	27108	
	Стоимость оборудования		Тенге				44950				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				44950				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52520				
	Материалы		Тенге				44				
	Всего заработная плата		Тенге					957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге				718				
		Сметная прибыль	Тенге				4259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					957			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12716				
	Материалы		Тенге				3051				
	Всего заработная плата		Тенге					8063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1465				
		Накладные расходы	Тенге				6084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8063			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				792				
	Материалы		Тенге				66				
	Всего заработная плата		Тенге					673			
		Накладные расходы	Тенге				465				
		Сметная прибыль	Тенге				101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					673			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				202115				
	Материалы		Тенге				65634				
	Всего заработная плата		Тенге					64686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64402				
	Сдача и испытание		Тенге				1499				
		Накладные расходы	Тенге				63392				
		Сметная прибыль	Тенге				21241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				286747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					64686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				410857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					74379			
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
202	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	4676,22	2282,00	4676	2282	108	2219	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	795,72	2286	796		552	
203	2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6721,00	--	6721	--	6721	--	7259
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
204	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	705,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
205	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	4113,00	--	20565	--	20565	--	22210
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
206	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	2	1950,72	667,49	3901	1335	371	2188	6576
		НР - 72%; СП - 8%			1097,28	421,95	2195	844		487	
207	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	2	3089,00	--	6178	--	6178	--	6672
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
208	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	237	329,42	2,41	78072	571	37078	29241	115898
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	40423	190		8585	
209	2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06	177246,00	--	10635	--	10635	--	11486
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
210	2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,1	279227,00	--	27923	--	27923	--	30157
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
211	2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,025	497285,00	--	12432	--	12432	--	13427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
212	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	186493,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
213	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,01	23504,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
214	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	347,63	3,21	2086	19	78	1437	3804
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	1989	6		282	
215	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	306,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
216	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	347,63	3,21	695	6	26	479	1268
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	663	2		94	
217	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
218	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	413,61	3,21	5791	45	305	3928	10496
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	5441	15		777	
219	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	564,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
220	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	413,61	3,21	3722	29	195	2525	6747
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	3498	10		500	
221	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	9	351,00	--	3159	--	3159	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
222	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	769,43	10,53	769	11	26	529	1402
		НР - 72%; СП - 8%			731,52	2,67	732	3		104	
223	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	747,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
224	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	1855,04	493,10	9275	2465	1209	5190	15622
		НР - 72%; СП - 8%			1120,14	321,54	5601	1608		1157	
225	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	35,00	--	175	--	175	--	189
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
226	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	579,18	10,88	2317	44	33	1622	4254
		НР - 72%; СП - 8%			560,07	3,21	2240	13		315	
227	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	188,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	82,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
229	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56,размерами 100 мм х 100 мм х50мм	шт.	38	554,00	--	21052	--	21052	--	22736
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
		Заземление									
230	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	564,44	23,06	11289	461	7843	2234	14604
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	2985	118		1082	
231	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	442,21	56,56	6633	848	3386	1886	9200
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	14,70	2399	221		682	
232	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	14895,39	293,80	10427	206	8261	1936	13352
		НР - 98%; СП - 8%			2800,35	22,02	1960	15		989	
233	2301-0202-0725 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,7	4763,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
234	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	258429,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				271329	8323	190595	55414	352882
							72409	3840	--	26142	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				254809				
	Материалы		Тенге				50660				
	Всего заработная плата		Тенге					74273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125582				
		Накладные расходы	Тенге				53477				
		Сметная прибыль	Тенге				24663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				332949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					74273			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2759				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2759				
		Сметная прибыль	Тенге				221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2980				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13761				
	Материалы		Тенге				8261				
	Всего заработная плата		Тенге					1976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3334				
		Накладные расходы	Тенге				1936				
		Сметная прибыль	Тенге				1256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				352881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					76249			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7206909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1505421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46393			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3632163		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						63218		
		- Накладные расходы	Тенге							1354246	
		- Сметная прибыль	Тенге							529170	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Временные здания и сооружения К=0,9%	Тенге								64293,22
		Итого:	Тенге								7271202,22
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время к=1,08%	Тенге								77846,23
		Итого:	Тенге								7349048,45
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								145716,61
		Итого:	Тенге								7494765,06
		Итого в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961	Тенге								7868724,61
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								7081852,15
		НДС 12%	Тенге								849822,26
		ИТОГО НА 1 ДОМ:	**Тенге**								**7931674,41**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя
_____ Жаледденов Н.С.
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
БИН 101240008312

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
"____"_____20____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
УМБЕТАЛИЕВ М.Ж.