Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Стройка : «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 19А, участок №52»

Объект : «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 19А, участок №52»

Договор подряда (контракт) № 01/22 от 20.12.2021

Акт выполненных работ №1

за февраль 2022 (месяц, год) на «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: город Актау, микрорайон 19А, участок №52»

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 общестроительные работы - ЮЖ										
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	142,7	307,79 0,00	307,79 83,20	43921,60 0,00	43921,60 11872,60		8547,70 4198,20	56667,50	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	8,1	1448,45 878,11	566,43 159,88	11732,40 7112,70	4588,10 1295,00	31,70	6053,50 1422,80	19208,70	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	2,7	5143,06 5143,06	0,00 0,00	13886,30 13886,30	0,00 0,00		9998,10 1910,70	25795,10	
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2,7	307,79 0,00	307,79 83,20	831,00 0,00	831,00 224,60		161,70 79,40	1072,10	
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	245,6	47,00		11543,20			923,50	12466,70	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Работа на отвале	м³ грунта	153,5	36,29 4,52	31,67 10,22	5570,50 693,80	4861,40 1568,80	15,40	1628,60 575,60	7774,70	
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	70,2	307,79 0,00	307,79 83,20	21606,90 0,00	21606,80 5840,60		4205,00 2065,30	27877,20	
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	112,32	47,00		5279,00			422,30	5701,30	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	52,6	50,39 0,00	50,39 16,43	2650,50 0,00	2650,50 864,20		622,30 261,90	3534,70	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	52,6	29,02 0,00	29,02 9,46	1526,50 0,00	1526,50 497,60		358,20 151,00	2035,70	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	52,6	280,18 150,47	129,71 62,42	14737,50 7914,70	6822,80 3283,30		8062,50 1824,20	24624,20	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	17,6	1405,52 1405,52	0,00 0,00	24737,20 24737,20	0,00 0,00		17810,70 3403,80	45951,70	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					158022,60	86808,70	47,10	57448,30	232709,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								54344,70	25446,70	0,00	17238,70		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,4	28719,30	1812,14	126364,90	7973,40	108498,80	10728,40	148060,80	
						2248,34	431,09	9892,70	1896,80		10967,50		
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	22,5	37417,68	2834,39	841897,80	63773,80	654881,00	125550,50	1044844,30	
						5477,47	654,42	123243,10	14724,50		77396,00		
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0067	399352,00		2675,70		2675,70		2889,80	
											214,10		
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2022	399352,00		80749,00		80749,00		87208,90	
											6459,90		
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	65	1283,29	30,28	83413,90	1968,20	49189,40	30286,10	122796,10	
						496,25	4,76	32256,30	309,40		9096,10		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1135101,30	73715,40	895993,90	166565,00	1405799,90	
								165392,10	16930,70	0,00	104133,60		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	1,36	52184,87	7574,29	70971,40	10301,00	46470,70	15148,20	93009,20	
						10440,98	1799,00	14199,70	2446,60		6889,60		
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	399352,00		5031,80		5031,80		5434,30	
											402,50		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03276	399352,00		13082,80		13082,80		14129,40	
											1046,60		
			Итого по разделу 3: Каркас					89086,00	10301,00	64585,30	15148,20	112572,90	
								14199,70	2446,60	0,00	8338,70		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	5,7	55369,56	4088,15	315606,50	23302,40	186358,10	101675,80	450664,90	
						18587,00	1015,04	105945,90	5785,70		33382,60		
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03856	399352,00		15399,00		15399,00		16630,90	
											1231,90		
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,06	26777,29	133,39	1606,60	8,00	1475,80	132,20	1877,90	
						2047,85	51,31	122,90	3,10		139,10		
24	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,06	4218,00		253,10		253,10		273,30	
											20,20		
25	25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,06	4218,00		253,10		253,10		273,30	
											20,20		
26	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,05	245667,71	2084,39	12283,40	104,20	5403,00	5735,00	19459,90	
						135524,01	1022,44	6776,20	51,10		1441,50		
27	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,04	40533,63	3197,09	1621,30	127,90	1190,10	303,00	2078,30	
						7584,19	741,27	303,40	29,70		154,00		
28	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	0,23988	1614,94	19,32	387,40	4,70	200,40	171,70	603,80	
						760,27	9,51	182,40	2,30		44,70		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					347410,40	23547,20	210532,60	108017,70	491862,30	
								113330,80	5871,90	0,00	36434,20		
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	10	88646,78	3018,85	886467,80	30188,50	539686,70	294930,80	1275910,50	
						31659,26	750,72	316592,60	7507,20		94511,90		
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294	399352,00		11740,90		11740,90		12680,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00471	128892,37	2155,41	607,10	10,20		939,30	1247,00	
						126736,96	1908,71	596,90	4,80		547,50		
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,00471	96078,00		452,50		452,50	92,40	488,70	
33	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,01	167645,82	1173,85	1676,50	11,70	675,60	36,20	2713,10	
			Итого по разделу 5: Перекрытие			98908,50	570,66	989,10	5,70		835,60		
								900944,80	30210,40	552555,70	201,00	1293039,50	
								318178,60	7517,70	0,00	296313,90		
			Раздел 6: Разные работы								95780,80		
34	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,168	68809,24	8201,42	11560,00	1377,80	5352,60	4934,40	17813,90	
						28746,98	3529,42	4829,50	592,90		1319,50		
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006112	434809,17	2155,41	2657,60	13,20		2412,00	5475,20	
						432653,76	1008,71	2644,40	6,20		405,60		
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,006112	96078,00		587,20		587,20	47,00	634,20	
37	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01264	1119814,33	15570,14	14154,50	196,80	12831,20	1117,20	16493,40	
						89114,26	5920,62	1126,40	74,80		1221,70		
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,192	1283,29	30,28	1529,70	36,10	902,10	555,40	2251,90	
						496,25	4,76	591,50	5,70		166,80		
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,066	28719,30	1812,14	1895,50	119,60	1627,50	160,90	2220,90	
						2248,34	431,09	148,40	28,50		164,50		
40	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,514	55369,56	4088,15	28460,00	2101,30	16804,90	9168,70	40639,00	
						18587,00	1015,04	9553,70	521,70		3010,30		
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009328	399352,00		3725,20		3725,20	298,00	4023,20	
42	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000384	384889,60	3174,13	147,80	1,20	118,80	25,70	187,40	
						72327,47	1262,64	27,80	0,50		13,90		
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1	1283,29	30,28	1283,30	30,30	756,80	465,90	1889,10	
						496,25	4,76	496,30	4,80		139,90		
44	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,036124	162882,96	31207,27	5884,00	1127,30	114,80	3460,50	10092,10	
						128496,37	10337,38	4641,80	373,40		747,60		
45	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,0048	185253,65	2157,60	889,20	10,30	721,40	146,10	1118,10	
						32813,09	1008,71	157,50	4,80		82,80		
46	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0048	10773,60	69,07	51,70	0,40	32,70	16,90	74,10	
						3886,94	32,61	18,70	0,20		5,50		
47	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	0,84	2520,23	91,22	2117,00	76,70	1327,80	679,70	3020,40	
						848,31	31,25	712,60	26,30		223,70		
48	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	694126,00		266,50		266,50	21,30	287,80	
49	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,336	84106,68	3018,85	28259,80	1014,30	16608,00	9909,70	41223,10	
						31659,26	750,72	10637,50	252,20		3053,60		
50	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,105	93759,03	4551,56	9844,70	478,00	5531,10	3587,30	14506,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		36529,92	1013,93	3835,60	106,50		1074,60		
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000264	399352,00		105,40		105,40		113,80	
			Итого по разделу 6: Разные работы					113419,10	6583,30	67414,00	8,40		
								39421,70	1998,50	0,00	36640,40	162064,20	
			Итого по подземной части								12004,70		
								2743984,20	231166,00	1791128,60	680133,50	3698048,40	
								704867,60	60212,10	0,00	273930,70		
			Надземная часть										
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	8,56	52184,87	7574,29	446702,50	64835,90	292491,80	95344,50	585410,80	
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			10440,98	1799,00	89374,80	15399,40		43363,80		
				т	0,063	399352,00		25159,20		25159,20		27171,90	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								2012,70		
				т	0,18144	399352,00		72458,40		72458,40		78255,10	
55	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								5796,70		
				т	0,0228	128892,37	2155,41	2938,70	49,10		2650,50	6036,30	
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей			126736,96	1008,71	2889,60	23,00		447,10		
				т	0,0228	96078,00		2190,60		2190,60		2365,80	
57	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство								175,20		
				м³	11,794	61551,34	8607,33	725936,50	101514,80	347339,20	274838,50	1080837,00	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			23493,51	2114,46	277082,50	24937,90		80062,00		
				т	0,1566	399352,00		62538,50		62538,50		67541,60	
59	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								5003,10		
				т	0,029274	434809,17	2155,41	12728,60	63,10		11552,50	26223,60	
60	60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка			432653,76	1008,71	12665,50	29,50		1942,50		
				т	0,0474	128892,37	2155,41	6109,50	102,20		5510,20	12549,30	
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей			126736,96	1008,71	6007,30	47,80		929,60		
				т	0,076674	96078,00		7366,70		7366,70		7956,00	
62	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								589,30		
				м³ кладки	23,40925	21640,76	4664,03	506594,00	109181,40	129094,80	277281,60	846585,70	
63	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м			11462,04	1274,48	268317,80	29834,60		62710,10		
				м³ кладки	26,452952	14522,00	4385,43	384149,80	116007,50	68435,10	211465,70	643264,70	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки			7549,52	1046,21	199707,10	27675,30		47649,20		
				м³	24,336716	23889,70		581396,80		581396,80		627908,60	
65	65	СТ11011-250	Клей								46511,80		
				кг	714,229704	38,00		27140,70		27140,70		29312,00	
											2171,30		
66	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,13368	42431,95	16607,05	5672,30	2220,00	394,10	2639,20	8976,40	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката			22877,13	5735,26	3058,20	766,70		664,90		
				т	0,1252	167300,00		20946,00		20946,00		22621,70	
68	68	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87								1675,70		
				т	0,001296	694126,00		899,60		899,60		971,60	
69	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом								72,00		
				м² поверхности	26	1614,94	19,32	41988,40	502,40	21719,10	18613,40	65450,00	
70	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство			760,27	9,51	19767,00	247,30		4848,20		
				м³	0,03	82714,31	6998,34	2481,40	210,00	1473,90	769,60	3511,10	
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			26585,66	1605,08	797,60	48,20		260,10		
				т	0,00132	399352,00		527,10		527,10		569,30	
											42,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	119	235,72	11,11	28050,70	1322,10	16687,40	12616,40	43920,60	
						84,38	5,47	10041,20	650,90		3253,50		
73	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	97	472,53	19,32	45835,40	1874,10	26953,40	21157,60	72352,30	
						175,34	9,51	17008,00	922,50		5359,30		
74	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,1	96174,59	833,44	9617,50	83,30	4261,80	4462,70	15206,60	
						52723,33	404,22	5272,30	40,40		1126,40		
75	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,6	47336,39	3578,56	28401,80	2147,10	19416,30	6690,50	37899,70	
						11397,34	856,37	6838,40	513,80		2807,40		
76	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000144	399352,00		57,50		57,50		62,10	
											4,60		
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000522	399352,00		208,50		208,50		225,20	
											16,70		
			Итого по разделу 7: Каркас (л.2,5-10)					3048096,70	400113,00	1729156,50	945592,90	4313185,00	
								918827,30	101137,30	0,00	319495,40		
			Раздел 8: Перекрытие (л.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,112	88646,78	3018,85	9928,40	338,10	6044,50	3303,20	14290,10	
						31659,26	750,72	3545,80	84,10		1058,50		
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	399352,00		3067,00		3067,00		3312,40	
											245,40		
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,247444	399352,00		98817,30		98817,30		106722,70	
											7905,40		
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,011024	128892,37	2155,41	1420,90	23,70		1281,50	2918,60	
						126736,96	1008,71	1397,10	11,10		216,20		
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,011024	96078,00		1059,20		1059,20		1143,90	
											84,70		
83	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,05	167645,82	1173,85	8382,30	58,70	3378,20	4178,10	13565,20	
						98908,50	570,66	4945,40	28,50		1004,80		
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)					122675,10	420,50	112366,20	8762,80	141952,90	
								9888,30	123,70	0,00	10515,00		
			Раздел 9: Кровля (л.37)										
84	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,8468	209230,28	1242,30	386406,50	2294,20	305450,00	71661,60	494713,50	
						42593,78	520,81	78662,20	961,80		36645,40		
85	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00373	813201,00		3032,90		3032,90		3275,50	
											242,60		
86	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,8468	12077,37	95,99	22304,50	177,20	19203,80	2706,70	27012,10	
						1582,96	45,51	2923,40	84,00		2000,90		
87	87	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,328	185253,65	2157,60	60763,20	707,70	49292,80	9984,20	76407,20	
						32813,09	1008,71	10762,70	330,90		5659,80		
88	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	59	422,06	4,45	24901,50	262,60	21101,90	3295,20	30452,30	
						59,95	2,11	3537,10	124,50		2255,60		
89	89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	59	2520,23	91,22	148693,60	5382,00	93261,30	47742,80	212151,10	
						848,31	31,25	50050,30	1843,80		15714,70		
90	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	7	5256,81	23,31	36797,70	163,10	23092,90	12499,60	53241,10	
						1934,51	6,42	13541,60	44,90		3943,80		
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)					682899,90	8986,80	514435,60	147890,10	897252,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								159477,30	3389,90	0,00	66462,80		
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,4	93759,03	4551,56	506298,80	24578,40	284458,80	184490,50	746052,40	
						36529,92	1013,93	197261,60	5475,20		55263,10		
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066459	399352,00		26540,50		26540,50		28663,70	
											2123,20		
93	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015552	434809,17	2155,41	6762,20	33,50		6137,30	13931,50	
						432653,76	1008,71	6728,60	15,70		1032,00		
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015552	96078,00		1494,20		1494,20		1613,70	
											119,50		
95	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,594714	52355,06	14769,42	31136,30	8783,60	3281,90	15330,20	50183,80	
						32067,24	5291,37	19070,80	3146,90		3717,30		
96	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,594714	1139868,00		677895,50		677895,50		732127,10	
											54231,60		
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,594714	4445,00		2643,50		2643,50		2855,00	
											211,50		
98	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	6	3594,50	47,56	21567,00	285,30	5114,00	13066,70	37404,40	
						2694,60	27,64	16167,60	165,80		2770,70		
			Итого по разделу 10: Лестницы					1274338,00	33680,80	1001428,40	219024,70	1612831,60	
								239228,60	8803,60	0,00	119468,90		
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,53564	21640,76	4664,03	33232,40	7162,20	8468,60	18189,60	55535,80	
						11462,04	1274,48	17601,60	1957,10		4113,80		
100	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,456	40200,15	1898,05	18331,30	865,50	13018,80	4244,30	24381,60	
						9752,18	475,95	4447,00	217,00		1806,00		
101	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00279	434809,17	2155,41	1213,10	6,00		1101,00	2499,20	
						432653,76	1008,71	1207,10	2,80		185,10		
102	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1,53	696,00		1064,90		1064,90		1150,10	
											85,20		
103	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,05	216846,99	1938,83	10842,30	97,00	4001,50	5704,80	17870,90	
						134878,49	951,10	6743,90	47,60		1323,80		
104	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	13	2702,93	24,75	35138,10	321,70	28679,00	5714,70	44121,00	
						472,10	5,71	6137,30	74,20		3268,20		
105	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	11,375	3041,95	95,23	34602,20	1083,20	29177,60	4383,80	42104,90	
						381,66	41,85	4341,40	476,00		3118,90		
106	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	11,375	579,96	-18,73	-6597,00	-213,00	-5829,60	-589,90	-7761,90	
						-48,74	-8,25	-554,40	-93,80		-575,00		
107	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,025024	26759,73	2279,78	669,60	57,10	1,10	580,80	1350,40	
						24437,95	1066,44	611,50	26,70		100,00		
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000064	399352,00		25,60		25,60		27,60	
											2,00		
109	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,236399	1127576,95	9275,02	266558,10	2192,60	245352,10	23112,30	312844,00	
						80429,22	2425,32	19013,40	573,30		23173,60		
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,292748	126,37	3,25	1553,40	39,90	587,00	643,20	2372,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		75,37	0,45	926,50	5,50		175,80		
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,292748	204,76	4,79	2517,10	58,90	1375,10	755,00	3533,80	
				м²		88,11	0,90	1083,10	11,10		261,70		
112	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		11,126	4369,96	23,78	48620,20	264,60	31034,20	15705,90	69472,20	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		1556,84	11,65	17321,40	129,60		5146,10		
113	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм		11,40415	1576,00		17972,90		17972,90		19410,70	
				м²							1437,80		
114	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		30	126,37	3,25	3791,10	97,50	1432,50	1569,60	5789,70	
				м²		75,37	0,45	2261,10	13,50		429,00		
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30	204,76	4,79	6142,80	143,70	3355,80	1842,60	8624,10	
				м²		88,11	0,90	2643,30	27,00		638,70		
			Итого по разделу 11: Разные работы					475678,10	12176,90	379717,10	82957,70	603326,50	
								83784,20	3467,60	0,00	44690,70		
			Итого по надземной части					5603687,80	455378,00	3737103,80	1404228,20	7568548,80	
								1411205,70	116922,10	0,00	560632,80		
			ИТОГО по акту					8347672,00	686544,00	5528232,40	2084361,70	11266597,20	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			2116073,30	177134,20	0,00	834563,50		
			Итого с временными					292931,53				11559528,73	
			Зимние удорожания	%	0,40								
			Итого с зимними удорожаниями					46238,11				11605766,84	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			232115,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11837882,18	
			2-1-2 общестроительные работы - АР										
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		1,084	4064,17	218,85	4405,60	237,20	179,50	3690,00	8743,20	
				м² проемов		3679,70	102,57	3988,80	111,20		647,60		
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами		1,084	30000,00		32520,00		32520,00		35121,60	
				м²							2601,60		
3	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		0,6	2522,77	75,64	1513,70	45,40	125,30	1628,30	3393,40	
				решетка		2238,32	23,17	1343,00	13,90		251,40		
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					38439,30	282,60	32824,80	5318,30	47258,20	
								5331,80	125,10	0,00	3500,60		
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
4	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		2,272	440,28	51,24	1000,30	116,40	602,50	306,80	1411,70	
				м² площади уплотнения		123,87	19,80	281,40	45,00		104,60		
5	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,2272	34374,70	11,19	7809,90	2,50	6370,60	1350,50	9893,20	
				м³ подстилающего слоя		6323,75	0,00	1436,80	0,00		732,80		
6	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2,272	1133,22	60,70	2574,70	137,90	978,40	1390,10	4282,00	
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	1458,40	20,50		317,20		
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,272	1126,59	38,34	2559,60	87,10	1148,70	1295,40	4163,40	
				м² стяжки		582,64	23,92	1323,80	54,30		308,40		
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,272	559,40	26,12	1271,00	59,30	1146,20	95,30	1475,60	
				м² стяжки		28,79	15,82	65,40	35,90		109,30		
9	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		2,719	440,28	51,24	1197,10	139,30	721,00	367,20	1689,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² площади уплотнения		123,87	19,80	336,80	53,80		125,20		
10	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	- Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,2719	34374,70	11,19	9346,50	3,00	7624,00	1616,30	11839,80	
				м³ подстилающего слоя		6323,75	0,00	1719,40	0,00		877,00		
11	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2,719	1133,22	60,70	3081,20	165,00	1170,90	1663,60	5124,40	
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	1745,30	24,50		379,60		
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,719	1126,59	38,34	3063,20	104,20	1374,80	1550,30	4982,60	
				м² стяжки		582,64	23,92	1584,20	65,00		369,10		
13	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,719	559,40	26,12	1521,00	71,00	1371,70	114,00	1765,80	
				м² стяжки		28,79	15,82	78,30	43,00		130,80		
14	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		43,44	440,28	51,24	19125,80	2225,90	11519,00	5866,60	26991,90	
				м² площади уплотнения		123,87	19,80	5380,90	860,10		1999,50		
15	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		43,44	1002,30	219,42	43539,90	9531,60	29133,50	8716,70	56437,30	
				м² покрытия		112,22	73,58	4874,80	3196,30		4180,70		
16	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		43,44	62,75	8,91	2725,90	387,10	2303,20	213,70	3174,60	
				м² покрытия		0,82	3,74	35,60	162,50		235,00		
17	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,4752	16114,87	2812,56	56002,40	9774,20	26773,80	22330,30	84599,30	
				м³ подстилающего слоя		5598,07	1237,71	19454,40	4301,30		6266,60		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					154818,50	22804,50	92238,30	46876,80	217831,10	
								39775,50	8862,20	0,00	16135,80		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		8,464	1597,70	91,61	13522,90	775,40	2840,20	8478,10	23761,10	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1170,53	81,56	9907,40	690,30		1760,10		
19	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		6,157	873,07	7,13	5375,50	43,90	873,90	3589,30	9682,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		724,00	4,71	4457,70	29,00		717,20		
20	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая		11,564	275,34	3,31	3184,00	38,30	566,20	2079,70	5684,70	
				м² окрашиваемой поверхности		223,07	1,73	2579,60	20,00		421,00		
21	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		3,057	566,53	2,57	1731,90	7,90	575,50	922,00	2866,20	
				м² окрашиваемой поверхности		375,70	1,31	1148,50	4,00		212,30		
22	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		82,178	168,80	2,40	13871,60	197,20	1179,30	10080,00	25868,00	
				м² окрашиваемой поверхности		152,05	1,28	12495,20	105,20		1916,40		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,923	1283,29	30,28	16584,00	391,30	9779,60	6021,30	24413,70	
24	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м² поверхности		496,25	4,76	6413,00	61,50		1808,40		
					0,388	66122,77	2105,35	25655,60	816,90	7751,90	13224,40	41990,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3:	м² изоляции		44038,27	808,44	17086,80	313,70		3110,40		
								79925,50	2270,90	23566,60	44394,80	134266,10	
								54088,20	1223,70	0,00	9945,80		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,008771	137340,94	36272,57	1204,60	318,10	116,00	621,40	1972,10	
26	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			87838,40	14833,68	770,40	130,10		146,10		
27	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,35	126,37	3,25	170,60	4,40	64,50	70,60	260,50	
						75,37	0,45	101,70	0,60		19,30		
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ	м²	1,35	204,76	4,79	276,40	6,50	151,00	82,90	388,00	
						88,11	0,90	118,90	1,20		28,70		
								1651,60	329,00	331,50	774,90	2620,60	
								991,00	131,90	0,00	194,10		
			Надземная часть										
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
28	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,5	1443,32	52,60	2165,00	78,90		1502,00	3960,40	
						1390,72	0,00	2086,10	0,00		293,40		
29	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,5	1349,05	103,27	2023,60	154,90	1049,60	785,30	3033,60	
						546,04	35,67	819,10	53,50		224,70		
30	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,215	741,00		900,30		900,30		972,30	
31	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	3	50,00		150,00		150,00	72,00	162,00	
32	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,5	96,00		144,00		144,00	12,00	155,50	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ								11,50		
								5382,90	233,80	2243,90	2287,30	8283,80	
								2905,20	53,50	0,00	613,60		
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
33	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	22,87	1214,97	40,26	27786,40	920,80	18707,00	7661,00	38283,30	
						356,74	7,37	8158,60	168,60		2835,90		
34	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	53,8	6493,79	1636,58	349365,90	88048,00	72796,80	158483,00	548477,00	
						3504,11	765,13	188521,10	41164,00		40628,10		
35	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	13,62	1560,28	83,08	21251,00	1131,50	7271,20	12093,20	36011,70	
						943,34	21,77	12848,30	296,50		2667,50		
36	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	2,10429	43327,00		91172,60		91172,60		98466,40	
											7293,80		
37	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	40,18	990,35	86,31	39792,30	3467,90	21450,50	14527,50	58665,30	
						370,18	22,82	14873,80	916,90		4345,50		
38	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	6,20781	25969,00		161210,60		161210,60		174107,40	
											12896,80		
39	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	53,8	1049,51	172,52	56463,60	9281,60	25409,20	22314,10	85079,80	
						404,70	46,13	21772,90	2481,80		6302,10		
40	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	53,8	404,98	38,68	21787,90	2081,00	18495,90	1643,60	25305,90	
						22,51	10,70	1211,00	575,70		1874,40		
41	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0775	26759,73	2279,78	2073,90	176,60	3,30	1798,70	4182,40	
						24437,95	1066,44	1893,90	82,60		309,80		
42	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00586	101967,28	3666,26	597,50	21,40	32,60	378,50	1054,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		92745,18	859,28	543,50	5,00		78,10		
43	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	10,51	1049,51	172,52	11030,40	1813,20	4963,80	4359,10	16620,60	
						404,70	46,13	4253,40	484,80		1231,10		
44	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	7,6	539,99	51,58	4103,90	392,10	3483,80	309,70	4766,70	
						30,02	14,27	228,20	108,50		353,10		
45	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	7,6	1517,17	180,70	11530,50	1373,40	5189,40	4892,10	17736,40	
						653,65	46,02	4967,70	349,80		1313,80		
46	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	2,91	352,58	23,37	1026,00	68,00	33,70	870,10	2047,80	
						317,62	7,40	924,30	21,50		151,70		
47	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000699	434809,17	2155,41	304,10	1,50		276,00	626,50	
						432653,76	1008,71	302,60	0,70		46,40		
48	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,09	3536,00		318,20		318,20		343,70	
											25,50		
49	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,08508	59357,08	23890,75	5050,10	2032,70	415,40	2280,70	7917,30	
						30584,40	8265,86	2602,10	703,30		586,50		
50	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,442	2414,00		5895,00		5895,00		6366,60	
											471,60		
51	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,042144	694126,00		29253,20		29253,20		31593,50	
											2340,30		
52	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11,9	1135,32	39,95	13510,30	475,40	9620,00	3262,10	18114,20	
						286,97	11,00	3414,90	130,90		1341,80		
53	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,045	206136,45	1803,41	9276,10	81,10	7249,00	1786,00	11947,10	
						43243,20	855,99	1945,90	38,50		885,00		
54	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	2,65	2702,93	24,75	7162,80	65,60	5846,10	1164,90	8993,90	
						472,10	5,71	1251,10	15,10		666,20		
55	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,02703	496099,00		13409,60		13409,60		14482,40	
											1072,80		
56	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,01832	5256,81	23,31	115746,10	513,30	72638,20	39317,20	167468,40	
						1934,51	6,42	42594,70	141,40		12405,10		
57	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	8,7	1064,10	340,33	9257,70	2960,90	2970,00	5617,20	16064,90	
						382,39	164,78	3326,80	1433,60		1190,00		
58	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00942	111241,80	3666,26	1047,90	34,50	52,30	668,70	1853,90	
						102019,70	859,28	961,00	8,10		137,30		
59	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,76	2864,00		2176,60		2176,60		2350,70	
											174,10		
60	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,1008	15806,24	51,68	1593,30	5,20	1555,50	41,40	1765,50	
						322,76	25,44	32,50	2,60		130,80		
61	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0144	31162,00		448,70		448,70		484,60	
											35,90		
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					1013642,20	114945,70	582068,20	283744,80	1401178,00	
								316628,30	49129,90	0,00	103791,00		
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	41,518	1126,59	38,34	46773,80	1591,80	20991,90	23672,30	76081,80	
						582,64	23,92	24190,00	993,10		5635,70		
63	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	41,518	573,92	49,93	23828,00	2073,00		21442,40	48892,00	
						523,99	25,44	21755,80	1056,20		3621,60		
64	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	1,282906	25969,00		33315,80		33315,80		35981,10	
											2665,30		
65	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	41,518	1126,59	38,34	46773,80	1591,80	20991,90	23672,30	76081,80	
						582,64	23,92	24190,00	993,10		5635,70		
66	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	41,518	699,27	32,66	29032,30	1356,00	26182,10	2176,40	33705,60	
						35,99	19,78	1494,20	821,20		2496,90		
67	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,038197	26759,73	2279,78	1022,10	87,00	1,60	886,50	2061,30	
						24437,95	1066,44	933,40	40,70		152,70		
68	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	41,518	3718,06	64,87	154366,40	2693,20	133472,90	18248,40	186424,10	
						438,37	29,21	18200,20	1212,70		13809,30		
69	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,387	1126,59	38,34	3815,80	129,80	1712,50	1931,20	6206,80	
						582,64	23,92	1973,40	81,00		459,80		
70	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	3,387	573,92	49,93	1943,90	169,10		1749,30	3988,60	
						523,99	25,44	1774,80	86,20		295,40		
71	73	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,104658	25969,00		2717,90		2717,90		2935,30	
											217,40		
72	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,387	1126,59	38,34	3815,80	129,80	1712,50	1931,20	6206,80	
						582,64	23,92	1973,40	81,00		459,80		
73	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	3,387	559,40	26,12	1894,70	88,50	1708,70	142,00	2199,60	
						28,79	15,82	97,50	53,60		162,90		
74	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003116	26759,73	2279,78	83,40	7,10	0,10	72,30	168,20	
						24437,95	1066,44	76,10	3,30		12,50		
75	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	3,387	1133,22	60,70	3838,20	205,60	1458,50	2072,40	6383,50	
						641,89	9,02	2174,10	30,60		472,90		
76	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	167,86	1126,59	38,34	189109,40	6435,70	84871,70	95708,70	307603,40	
						582,64	23,92	97802,00	4015,20		22785,30		
77	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	167,86	139,85	-6,53	-23475,20	-1096,10	-21170,50	-1760,90	-27255,50	
						-7,20	-3,96	-1208,60	-664,70		-2019,40		
78	80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	167,86	3718,06	64,87	624113,60	10889,10	539639,70	73779,50	753725,00	
						438,37	29,21	73584,80	4903,20		55831,90		
79	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	13,008	1126,59	38,34	14654,70	498,80	6577,00	7416,80	23837,20	
						582,64	23,92	7579,00	311,20		1765,70		
80	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	13,008	279,70	-13,06	-3638,30	-169,90	-3281,30	-272,60	-4223,70	
						-14,39	-7,91	-187,20	-102,90		-312,80		
81	83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	13,008	1133,22	60,70	14740,90	789,60	5601,60	7959,10	24516,00	
						641,89	9,02	8349,70	117,30		1816,00		
82	84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		3,217	440,28	51,24	1416,40	164,80	853,10	434,50	1999,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² площади уплотнения		123,87	19,80	398,50	63,70		148,10		
83	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,3217	34374,70	11,19	11058,30	3,60	9029,40	1912,30	14008,20	
				м³ подстилающего слоя		6323,75	0,00	2034,40	0,00		1037,60		
84	86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,217	1126,59	38,34	3624,20	123,40	1626,50	1834,20	5895,10	
				м² стяжки		582,64	23,92	1874,40	77,00		436,70		
85	87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,217	559,40	26,12	1799,60	84,00	1622,90	134,90	2089,30	
				м² стяжки		28,79	15,82	92,60	50,90		154,80		
86	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,505	1126,59	38,34	1695,50	57,70	760,90	858,10	2757,90	
				м² стяжки		582,64	23,92	876,90	36,00		204,30		
87	89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		1,505	573,92	49,93	863,70	75,20		777,30	1772,30	
				м² изолируемой поверхности		523,99	25,44	788,60	38,30		131,30		
88	90	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		0,046505	25969,00		1207,70		1207,70		1304,30	
				м³							96,60		
89	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,505	1126,59	38,34	1695,50	57,70	760,90	858,10	2757,90	
				м² стяжки		582,64	23,92	876,90	36,00		204,30		
90	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1,505	559,40	26,12	841,90	39,30	759,30	63,10	977,40	
				м² стяжки		28,79	15,82	43,30	23,80		72,40		
91	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,001385	26759,73	2279,78	37,10	3,20	0,10	32,10	74,70	
				т		24437,95	1066,44	33,80	1,50		5,50		
92	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,325	1126,59	38,34	13885,20	472,50	6231,60	7027,30	22585,50	
				м² стяжки		582,64	23,92	7181,00	294,80		1673,00		
93	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		12,325	279,70	-13,06	-3447,30	-161,00	-3109,00	-258,30	-4002,00	
				м² стяжки		-14,39	-7,91	-177,40	-97,50		-296,40		
94	96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,831	1126,59	38,34	7695,70	261,90	3453,80	3894,80	12517,70	
				м² стяжки		582,64	23,92	3980,00	163,40		927,20		
95	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		63,345	563,62	2,74	35702,50	173,50	2410,30	31212,00	72267,80	
				м плинтусов		522,83	1,35	33118,70	85,50		5353,30		
96	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		215,641	415,34	1,37	89564,30	295,40	44801,60	41937,90	142023,30	
				м плинтусов		206,21	0,68	44467,30	146,60		10521,10		
97	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0284	1173349,27	27902,48	33323,10	792,50	29660,70	2926,90	39150,00	
				т		101054,80	12196,23	2870,00	346,40		2900,00		
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (л.10)					1369690,40	29913,60	956565,40	374472,50	1883697,30	
								383210,80	15298,40	0,00	139534,40		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
98	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		8,778	4262,68	1169,81	37417,80	10268,60	9668,40	18304,50	60180,10	
				м²		1991,44	325,53	17480,90	2857,50		4457,80		
99	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)		1,578	30000,00		47340,00		47340,00		51127,20	
				м²							3787,20		
100	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами		7,2	26768,00		192729,60		192729,60		208148,00	
				м²							15418,40		
101	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков		29,28	5414,64	188,35	158540,70	5514,90	79530,30	68589,60	245300,60	
				м²		2510,09	92,73	73495,40	2715,10		18170,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	7,2	3640,00		26208,00		26208,00	2096,60	28304,60	
103	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	9,9	4010,00		39699,00		39699,00	3175,90	42874,90	
104	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	4,48	3780,00		16934,40		16934,40	1354,80	18289,20	
105	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	7,7	4250,00		32725,00		32725,00	2618,00	35343,00	
106	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	4,78152	5240,02 1576,59	52,15 17,78	25055,30 7538,50	249,30 85,00	17267,40	6098,80 2492,30	33646,40	
107	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,22	4064,17 3679,70	218,85 102,57	894,10 809,50	48,20 22,60	36,40	748,90 131,40	1774,40	
108	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,22	30000,00		6600,00		6600,00	528,00	7128,00	
109	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4	585,00		2340,00		2340,00	187,20	2527,20	
110	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5,398	5596,49 2693,98	275,27 144,99	30209,90 14542,10	1486,00 782,70	14181,80	13792,30 3520,10	47522,30	
111	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,335	4717,01 2299,29	276,60 146,98	29882,30 14566,00	1752,20 931,10	13564,00	13947,40 3506,40	47336,10	
112	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	11	3560,03 1688,13	272,90 146,98	39160,30 18569,40	3001,90 1616,80	17589,00	18167,60 4586,20	61914,10	
113	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,398	39837,00		215040,10		215040,10	17203,20	232243,30	
114	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	17,335	38449,00		666513,40		666513,40	53321,10	719834,50	
115	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13,5	1951,47 1192,71	171,43 93,16	26344,80 16101,60	2314,30 1257,70	7929,00	15623,30 3357,50	45325,60	
116	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,001	1238,00		6191,20		6191,20	495,30	6686,50	
117	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	5,76	5700,23 2662,14	284,50 151,76	32833,30 15333,90	1638,70 874,10	15860,70	14587,30 3793,70	51214,30	
118	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	5,76	40551,00		233573,80		233573,80	18685,90	252259,70	
119	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5,47	5256,81 1934,51	23,31 6,42	28754,80 10581,80	127,50 35,10	18045,50	9767,60 3081,80	41604,20	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					1894987,80 189019,10	26401,60 11177,70	1679567,00 0,00	179627,30 165969,10	2240584,20	
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1,3)										
120	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		246,761	486,38	4,23	120019,60	1043,80	17739,60	81418,80	217554,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		410,26	2,18	101236,20	537,90		16116,00		
121	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,001	133700,00		668633,70		668633,70	53490,70	722124,40	
122	124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,000011	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	2,20 0,50	0,00 0,00	1,70	0,40 0,20	2,80	
123	125	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,327324	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	44955,00 28751,60	11872,90 4855,40	4330,50	23188,90 5451,50	73595,40	
124	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,4506	33299,39 3562,53	2778,28 694,30	15004,70 1605,30	1251,90 312,90	12147,50	1745,50 1340,00	18090,20	
125	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,020724	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	9011,00 8966,30	44,70 20,90		8178,40 1375,10	18564,50	
126	129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,032325	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	4439,50 2839,40	1172,50 479,50	427,70	2290,00 538,40	7267,90	
127	131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	16,963	4369,96 1556,84	23,78 11,65	74127,60 26408,70	403,40 197,60	47315,60	23945,60 7845,90	105919,10	
128	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	17,2	48,00		825,60		825,60	66,00	891,60	
129	133	СТ11011-819	Петли	шт	34,4	96,00		3302,40		3302,40	264,20	3566,60	
130	134	СТ11011-811	Ручка	шт	17,2	339,00		5830,80		5830,80	466,50	6297,30	
131	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,034778	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	3546,20 3225,50	127,50 29,90	193,20	2246,20 463,40	6255,80	
132	136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,012	5256,81 1934,51	23,31 6,42	10576,70 3892,20	46,90 12,90	6637,60	3592,70 1133,60	15303,00	
133	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	27,5	126,37 75,37	3,25 0,45	3475,20 2072,70	89,40 12,40	1313,10	1438,80 393,30	5307,30	
134	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	27,5	204,76 88,11	4,79 0,90	5630,90 2423,00	131,80 24,80	3076,20	1689,10 585,50	7905,50	
135	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,48	6253,21 253,69	1624,80 427,88	9254,80 375,50	2404,70 633,30	6474,60	1089,40 827,50	11171,70	
136	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	9,9	460,24 325,94	4,86 1,87	4556,40 3226,80	48,10 18,50	1281,50	3504,90 644,90	8706,20	
137	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	95,221	2177,82 1611,94	121,46 104,35	207374,20 153490,50	11565,50 9936,30	42318,10	130741,30 27049,40	365164,90	
138	142	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	124,743	486,38 410,26	4,23 2,18	60672,50 51177,10	527,60 271,90	8967,80	41159,00 8147,00	109978,50	
139	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	68,895	1058,72 792,07	7,43 3,75	72940,50 54569,70	511,90 258,40	17859,00	43862,70 9344,20	126147,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	54,066	1191,89 967,85	5,31 2,66	64440,70 52327,80	287,10 143,80	11825,90	41977,40 8513,20	114931,30	
141	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	22,152	5474,87 3084,50	23,09 11,61	121279,30 68327,80	511,50 257,20	52440,00	54868,10 14091,80	190239,20	
142	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	4,802	1934,11 1424,66	8,69 4,28	9287,60 6841,20	41,80 20,60	2404,60	6381,40 1253,50	16922,50	
143	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	18,868	44174,31 38525,11	2470,63 1212,66	833480,90 726891,80	46615,90 22880,50	59973,30	569827,00 112264,60	1515572,50	
144	148	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	19,3316	43327,00		837580,20		837580,20	67006,40	904586,60	
145	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	190,2766	1332,83 880,78	71,48 35,19	253606,40 167591,80	13600,90 6695,80	72413,60	162087,10 33254,60	448948,10	
146	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	192,611	3300,74 2420,93	47,56 27,64	635758,80 466297,70	9160,60 5323,80	160300,50	377298,00 81044,90	1094101,70	
147	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	208,01988	503,00		104634,00		104634,00		113004,70	
148	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	192,611	319,47 188,52	2,35 1,13	61533,40 36311,00	452,70 217,70	24769,80	8370,70 29222,90 7261,40	98017,70	
			Итого по разделу 9:					4245780,80 1968850,10	101913,10 53142,00	2175018,10 0,00	1611753,60 468604,40	6326138,80	
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
149	153	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,12	717,48 553,29	4,35 2,14	86,10 66,40	0,60 0,30	19,20	50,70 10,90	147,70	
150	154	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,107175	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	14719,50 9414,10	3887,50 1589,80	1417,90	7592,70 1785,00	24097,20	
151	156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,85	5256,81 1934,51	23,31 6,42	20238,70 7447,90	89,70 24,70	12701,10	6874,80 2169,10	29282,60	
152	157	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0159	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	18656,30 1606,80	443,60 193,90	16605,80	1638,60 1623,60	21918,50	
153	158	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,2487	31074,50 21335,83	1979,17 808,44	7728,20 5306,20	492,30 201,10	1929,80	4185,50 953,10	12866,80	
154	159	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,2487	43327,00		10775,40		10775,40	862,00	11637,40	
155	160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8	1126,59 582,64	38,34 23,92	9012,70 4661,10	306,80 191,40	4044,90	4561,40 1085,90	14660,00	
156	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		8	279,70	13,06	2237,60	104,50	2018,00	167,70	2597,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		14,39	7,91	115,10	63,30		192,40		
157	162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0148	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	396,00 361,70	33,80 15,80	0,60	343,50 59,20	798,70	
158	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	13,66	39149,30 33500,10	2470,63 1212,66	534779,40 457611,40	33748,80 16564,90	43419,30	360374,00 71612,30	966765,70	
159	164	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,683	43327,00		29592,30		29592,30	2367,40	31959,70	
160	165	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	13,66	3300,74 2420,93	47,56 27,64	45088,10 33069,90	649,70 377,60	11368,50	26758,00 5747,70	77593,80	
161	166	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	14,7528	503,00		7420,70		7420,70	593,70	8014,40	
162	167	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	13,66	319,47 188,52	2,35 1,13	4364,00 2575,20	32,10 15,40	1756,70	2072,50 515,00	6951,50	
163	168	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0294	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	6060,40 1271,40	53,10 25,20	4736,00	1166,90 578,20	7805,50	
164	169	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0294	10773,60 3886,94	69,07 32,61	316,70 114,30	2,10 1,00	200,40	103,70 33,60	454,00	
165	170	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,21	7521,49 1739,16	22,04 10,32	1579,50 365,20	4,70 2,20	1209,70	330,70 152,80	2063,00	
166	171	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,0075	43327,00		325,00		325,00	26,00	351,00	
167	172	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1,2	389,00		466,80		466,80	37,30	504,10	
168	173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000708	1159513,89 109373,49	9520,12 2449,09	820,90 77,40	6,70 1,70	736,80	93,40 73,10	987,40	
169	174	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,00264	15806,24 322,76	51,68 25,44	41,70 0,90	0,20 0,10	40,70	1,10 3,40	46,20	
170	175	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00066	31162,00		20,60		20,60	1,60	22,20	
171	176	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,288	338,29 171,19	1,93 0,95	97,40 49,30	0,60 0,30	47,60	44,60 11,40	153,40	
172	177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,004233	127009,89 73167,86	38253,77 14964,90	537,60 309,70	161,90 63,30	66,00	257,40 63,60	858,60	
173	178	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,004233	133700,00		566,00		566,00	45,30	611,30	
174	179	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,010113	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	2084,70 437,30	18,30 8,70	1629,10	401,40 198,90	2685,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	180	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,010113	10773,60	69,07	109,00	0,70	68,90	35,70	156,30	
						3886,94	32,61	39,30	0,30		11,60		
176	181	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,396	4369,96	23,78	1730,50	9,40	1104,60	559,00	2472,70	
						1556,84	11,65	616,50	4,60		183,20		
177	182	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,004059	496099,00		2013,70		2013,70		2174,80	
											161,10		
178	183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,3726	5256,81	23,31	1958,70	8,70	1229,20	665,30	2833,90	
						1934,51	6,42	720,80	2,40		209,90		
179	184	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,009	15806,24	51,68	142,30	0,40	138,90	3,70	157,70	
						322,76	25,44	2,90	0,20		11,70		
180	185	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,009	31162,00		280,50		280,50		302,90	
											22,40		
181	186	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1,2	389,00		466,80		466,80		504,10	
											37,30		
182	187	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,93	1281,47	3,94	1191,80	3,70	164,90	820,00	2172,70	
						1100,21	1,99	1023,20	1,90		160,90		
183	188	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,006348	127009,89	38253,77	806,30	242,80	99,00	386,00	1287,70	
			Итого по разделу 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ			73167,86	14964,90	464,50	95,00		95,40		
								726711,90	40302,70	158681,40	419488,30	1237896,20	
			Итого по надземной части					527728,50	19445,10	0,00	91696,00		
								9256196,00	313710,50	5554144,00	2871373,80	13097778,30	
			ИТОГО по акту					3388342,00	148246,60	0,00	970208,50		
								9531030,90	339397,50	5703105,20	2968738,60	13499754,30	
			Временные здания и сооружения					3488528,50	158589,50	0,00	999984,80		
			Итого с временными	%	2,60			350993,61					
			Зимние удорожания									13850747,91	
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,40			55402,99					
			Непредвиденные работы и затраты									13906150,90	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			278123,02					
			2-1-3 отопление									14184273,92	
1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	119,5	2113,46	29,62	252558,45	3539,60	169149,85	79668,25	358804,70	
						668,36	11,93	79869,00	1425,65		26578,00		
2	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33,75	2276,85	29,62	76843,70	999,70	53286,85	22500,45	107291,60	
						668,36	11,93	22557,15	402,65		7947,45		
3	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1880,36	29,62	3760,70	59,25	2364,75	1333,35	5501,55	
						668,36	11,93	1336,70	23,85		407,50		
4	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,25	2661,26	29,62	3326,60	37,00	2454,10	833,35	4492,75	
						668,36	11,93	835,45	14,90		332,80		
5	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,75	2836,56	29,62	21983,35	229,55	16574,00	5166,75	29322,10	
						668,36	11,93	5179,80	92,45		2172,00		
6	6	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,55	2836,56	29,62	1560,10	16,30	1176,20	366,65	2080,90	
						668,36	11,93	367,60	6,55		154,15		
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		164,8	146,47	1,34	24138,25	220,85	410,35	23037,40	50949,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	м трубопровода	8	142,64	0,00	23507,05	0,00		3773,90		
9	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	кВт	9,024	23129,54 1426,66	243,45 132,11	208720,95 12874,20	2196,90 1192,15	193649,90	13784,95 17800,45	240306,35	
10	10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт.	8	439,14 299,64	0,00 0,00	3513,10 2397,10	0,00 0,00	1116,00	2349,20 468,95	6331,25	
11	11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	8	300,00		2400,00		2400,00	192,00	2592,00	
12	12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	4,95	718,00		3554,10		3554,10	284,35	3838,45	
13	13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	1,05	1092,00		1146,60		1146,60	91,75	1238,35	
14	14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,3	3954,00		1186,20		1186,20	94,90	1281,10	
15	15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	0,95	8071,00		7667,45		7667,45	613,40	8280,85	
16	16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,05	11047,00		11599,35		11599,35	927,95	12527,30	
17	17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,55	13150,00		7232,50		7232,50	578,60	7811,10	
18	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,2	19608,00		3921,60		3921,60	313,75	4235,35	
19	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	8,6	2170,48 2012,14	0,00 0,00	18666,15 17304,40	0,00 0,00	1361,70	12978,35 2531,60	34176,10	
20	20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,15	2250,99 2012,14	0,00 0,00	337,65 301,80	0,00 0,00	35,85	226,35 45,10	609,10	
21	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,6	47421,00		28452,60		28452,60	2276,20	30728,80	
22	22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт.	0,15	68965,00		10344,75		10344,75	827,60	11172,35	
23	23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	8	2887,00		23096,00		23096,00	1847,70	24943,70	
24	24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	8	2772,00		22176,00		22176,00	1774,10	23950,10	
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	8	1723,00		13784,00		13784,00	1102,70	14886,70	
26	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	кг м² окрашиваемой поверхности	11,75 24	708,00 1433,28 1288,04	1,66 0,86	8319,00 34398,70 30912,95	39,85 20,65	8319,00 3445,90	665,50 24746,90 4731,60	8984,50 63877,20	
27	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23,5	1024,43 521,09	120,74 59,44	24074,10 12245,60	2837,40 1396,85	8991,10	10368,20 2755,40	37197,70	
28	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	15569,73	121,00		1883937,35		1883937,35	150715,00	2034652,35	
29	29	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	12650,4235	121,00		1530701,25		1530701,25	122456,10	1653157,35	
30	30	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	3113,946	121,00		376787,45		376787,45	30143,00	406930,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	1390,1525	121,00		168208,45		168208,45		181665,15	
											13456,70		
32	32	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	4972,462	121,00		601667,90		601667,90		649801,35	
											48133,45		
33	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	35,25	40,00		1410,00		1410,00		1522,80	
											112,80		
34	34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм, Прокладка	м трубопровода	6,75	2113,46	29,62	14265,85	199,95	9554,50	4500,10	20267,20	
						668,36	11,93	4511,45	80,55		1501,25		
35	35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм, Прокладка	м трубопровода	1,75	2276,85	29,62	3984,50	51,85	2763,00	1166,70	5563,30	
						668,36	11,93	1169,65	20,90		412,10		
36	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,5	146,47	1,34	1245,00	11,40	21,15	1188,20	2627,85	
						142,64	0,00	1212,45	0,00		194,65		
37	37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,1	1092,00		109,20		109,20		117,95	
											8,75		
38	38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	0,15	439,14	0,00	65,85	0,00	20,95	44,05	118,70	
						299,64	0,00	44,95	0,00		8,80		
39	39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,15	300,00		45,00		45,00		48,60	
											3,60		
40	40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	0,408	23129,54	243,45	9436,85	99,35	8755,45	623,25	10864,90	
						1426,66	132,11	582,10	53,90		804,80		
41	41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708,00		354,00		354,00		382,30	
											28,30		
42	42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,65	1433,28	1,66	931,65	1,05	93,35	670,25	1730,05	
						1288,04	0,86	837,25	0,55		128,15		
43	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8,5	1024,43	120,74	8707,65	1026,30	3252,10	3750,20	13454,50	
						521,09	59,44	4429,25	505,25		996,65		
44	44	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	17515,94625	121,00		2119429,50		2119429,50		2288983,85	
											169554,35		
45	45	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	3405,88325	121,00		412111,85		412111,85		445080,80	
											32968,95		
46	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	12,75	40,00		510,00		510,00		550,80	
											40,80		
			ИТОГО по акту					7952671,25	11566,30	7718629,15	209302,90	8814931,75	
								222475,90	5236,85	0,00	652957,60		
			Временные здания и сооружения	%	2,60			229188,23					
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,40			36176,48				9044119,98	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			181605,93				9080296,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-4 вентиляция									9261902,38	
1	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,5	3812,72	75,64	5719,10	113,45	2248,15	3324,40	9767,00	
						2238,32	23,17	3357,50	34,75		723,50		
2	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,16	9641,49	79,28	20825,60	171,25	13950,15	6644,85	29668,10	
						3103,81	35,30	6704,25	76,25		2197,65		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,48	9362,86 2841,80	62,77 27,71	4494,15 1364,05	30,15 13,30	3100,00	1349,80 467,50	6311,45	
4	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,59	10796,14 2841,80	65,05 23,28	17165,85 4518,45	103,40 37,00	12543,95	4464,35 1730,40	23360,60	
5	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,25875	10142,70 1850,20	65,05 23,28	2624,40 478,75	16,80 6,00	2128,85	475,05 247,95	3347,40	
6	6	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,95	790,00		3910,50		3910,50	312,85	4223,35	
7	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	0,5	6033,77 2238,32	75,64 23,17	3016,90 1119,15	37,85 11,60	1859,90	1108,15 330,00	4455,05	
8	8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,02	9641,49 3103,81	79,28 35,30	9834,30 3165,90	80,85 36,00	6587,55	3137,85 1037,80	14009,95	
9	9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,36	9362,86 2841,80	62,77 27,71	3370,65 1023,05	22,60 10,00	2325,00	1012,35 350,65	4733,65	
10	10	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,58	10796,14 2841,80	65,05 23,28	6261,75 1648,25	37,75 13,50	4575,80	1628,50 631,20	8521,45	
11	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,55	10375,59 2458,87	62,77 27,71	5706,55 1352,40	34,55 15,25	4319,65	1340,25 563,75	7610,55	
12	12	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,1	790,00		1659,00		1659,00	132,70	1791,70	
13	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,25	4145,96 2238,32	75,64 23,17	5182,45 2797,90	94,55 28,95	2290,00	2770,35 636,25	8589,05	
14	14	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3	9641,49 3103,81	79,28 35,30	28924,45 9311,45	237,85 105,90	19375,20	9229,00 3052,30	41205,75	
15	15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,8	9362,86 2841,80	62,77 27,71	7490,30 2273,45	50,20 22,15	5166,65	2249,70 779,20	10519,20	
16	16	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,65	10796,14 2841,80	65,05 23,28	28609,75 7530,75	172,40 61,70	20906,60	7440,60 2884,00	38934,35	
17	17	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,396875	10142,70 1850,20	65,05 23,28	4025,40 734,30	25,85 9,25	3265,25	728,65 380,35	5134,40	
18	18	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	790,00		4740,00		4740,00	379,20	5119,20	
19	19	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,5	6033,77 2238,32	75,64 23,17	9050,65 3357,50	113,45 34,75	5579,70	3324,40 990,00	13365,05	
20	20	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,57	9641,49 3103,81	79,28 35,30	34420,10 11080,60	283,00 126,00	23056,50	10982,50 3632,25	49034,85	
21	21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,08	9362,86 2841,80	62,77 27,71	10111,90 3069,15	67,80 29,95	6974,95	3037,10 1051,90	14200,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,2	10796,14 2841,80	65,05 23,28	12955,35 3410,15	78,05 27,95	9467,15	3369,35 1305,95	17630,65	
23	23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,65	10375,59 2458,87	62,77 27,71	17119,70 4057,15	103,55 45,70	12959,00	4020,80 1691,25	22831,75	
24	24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6675	10375,59 2458,87	62,77 27,71	6925,70 1641,30	41,90 18,50	5242,50	1626,60 684,20	9236,50	
25	25	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	790,00		7110,00		7110,00	568,80	7678,80	
26	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	1,29	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	102569,65 61468,90	5317,90 2116,45	35782,85	48324,85 12071,55	162966,05	
27	27	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	1,2513	12267,00		15349,70		15349,70	1228,00	16577,70	
			ИТОГО по акту					379173,85 135464,35	7235,15 2880,90	236474,55 0,00	121589,45 40061,15	540824,45	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			14061,44				554885,89	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,40			2219,54				557105,43	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			11142,11				568247,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-5 тепловой пункт										
1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,05	2113,46 668,36	29,62 11,93	105,65 33,40	1,50 0,60	70,75	33,35 11,10	150,10	
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1880,36 668,36	29,62 11,93	940,20 334,20	14,80 5,95	591,20	333,35 101,90	1375,45	
3	3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,75	2836,56 668,36	29,62 11,93	2127,40 501,25	22,20 8,95	1603,95	500,00 210,20	2837,60	
4	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,35	4072,26 1268,49	72,74 24,53	1425,30 443,95	25,45 8,60	955,85	443,50 149,50	2018,30	
5	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4864,90 1504,75	88,55 28,68	12162,25 3761,90	221,40 71,70	8179,00	3756,90 1273,55	17192,70	
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,65	146,47 142,64	1,34 0,00	241,70 235,35	2,20 0,00	4,10	230,65 37,80	510,15	
7	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,5	152,21 142,64	1,34 0,00	380,55 356,60	3,35 0,00	20,60	349,50 58,40	788,45	
8	8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,15	1024,43 521,09	120,74 59,44	4251,40 2162,50	501,10 246,70	1587,80	1831,00 486,60	6569,00	
9	9	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	74,85445	121,00		9057,40		9057,40	724,60	9782,00	
10	10	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	481,206	121,00		58225,95		58225,95	4658,05	62884,00	
11	11	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	421,05525	121,00		50947,70		50947,70	4075,80	55023,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	165,46915	121,00		20021,75		20021,75	1601,75	21623,50	
13	13	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	886,435	121,00		107258,65		107258,65	8580,70	115839,35	
14	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	6,225	40,00		249,00		249,00	19,90	268,90	
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708,00		1770,00		1770,00	141,60	1911,60	
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
17	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт.	0,45	3506,00 3040,05	162,28 45,01	1577,70 1368,00	73,00 20,25	136,65	1360,50 235,05	3173,25	
18	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт	0,45	17229,00		7753,05		7753,05	620,25	8373,30	
19	19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,1	73484,59 5825,24	283,90 56,28	7348,45 582,50	28,40 5,65	6737,55	576,40 634,00	8558,85	
20	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт.	0,1	2170,48 2012,14	0,00 0,00	217,05 201,20	0,00 0,00	15,85	150,90	397,40	
21	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,05	46311,00		2315,55		2315,55	29,45 185,25	2500,80	
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт	0,05	9332,00		466,60		466,60	37,35	503,95	
23	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	фланец шт	0,05 0,05	975,67 909,26 6207,00	38,51 0,00	48,80 45,45 310,35	1,95 0,00	1,40 310,35	45,00 7,50 24,85	101,30 335,20	
24	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
25	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт.	0,1	3506,00 3040,05	162,28 45,01	350,60 304,00	16,25 4,50	30,35	302,35 52,25	705,20	
26	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	0,1	11196,00		1119,60		1119,60	89,55	1209,15	
27	27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,2	3289,00		657,80		657,80	52,60	710,40	
28	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт.	0,25	2250,99 2012,14	0,00 0,00	562,75 503,05	0,00 0,00	59,70	377,30 75,20	1015,25	
29	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,1	64837,00		6483,70		6483,70	518,70	7002,40	
30	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,1	10802,00		1080,20		1080,20	86,40	1166,60	
31	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,05	111781,00		5589,05		5589,05	447,10	6036,15	
32	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт.	0,15	3460,29 3040,05	116,57 22,50	519,05 456,00	17,50 3,40	45,55	450,20 77,55	1046,80	
33	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,15	10233,00		1534,95		1534,95	122,80	1657,75	
34	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт.	0,05	3460,29 3040,05	116,57 22,50	173,00 152,00	5,85 1,15	15,20	150,95 25,85	348,90	
35	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	0,1	5564,00		556,40		556,40	44,50	600,90	
				шт.	0,2	2005,00		401,00		401,00	32,10	433,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0.1	2170,48	0,00	217,05	0,00	15,85	150,90	397,40	
						2012,14	0,00	201,20	0,00		29,45		
37	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0.05	103681,28		5184,05		5184,05	414,75	5598,80	
38	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0.05	86463,00		4323,15		4323,15	345,85	4669,00	
39	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0.05	975,67	38,51	48,80	1,95	1,40	45,00	101,30	
						909,26	0,00	45,45	0,00		7,50		
40	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0.05	6207,00		310,35		310,35	24,85	335,20	
41	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0.05	1387,00		69,35		69,35	5,55	74,90	
42	42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0.05	3460,29	116,57	173,00	5,85	15,20	150,05	348,90	
						3040,05	22,50	152,00	1,15		25,85		
43	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0.05	11217,00		560,85		560,85	44,85	605,70	
44	44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0.05	3460,29	116,57	173,00	5,85	15,20	150,05	348,90	
						3040,05	22,50	152,00	1,15		25,85		
45	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм. "POLIX" Словения	шт	0.05	8062,00		403,10		403,10	32,25	435,35	
46	46	241-1116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0.1	2504,00		250,40		250,40	20,05	270,45	
47	47	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0.05	2170,48	0,00	108,50	0,00	7,90	75,45	198,65	
						2012,14	0,00	100,60	0,00		14,70		
48	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0.05	75416,00		3770,80		3770,80	301,65	4072,45	
49	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка	насос	0.05	35827,66	620,51	1791,40	31,00	326,10	1417,10	3465,20	
						28684,86	235,06	1434,25	11,75		256,70		
50	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0.05	35901,12	3795,81	1795,05	189,80	1244,75	320,25	2284,55	
						7210,35	1685,68	360,50	84,30		169,25		
51	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0.1	4567,05	33,36	456,70	3,35	213,00	173,05	680,15	
						2403,45	0,00	240,35	0,00		50,40		
52	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0.05	462906,00		23145,30		23145,30	1851,60	24996,90	
53	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0.05	7038,00		351,90		351,90	28,15	380,05	
54	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0.06	5960,57	128,12	357,65	7,70	250,15	100,20	494,50	
						1663,03	40,80	99,80	2,45		36,65		
55	55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0.06	152,21	1,34	9,15	0,10	0,50	8,40	18,95	
						142,64	0,00	8,55	0,00		1,40		
56	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0.05	1387,00		69,35		69,35	5,55	74,90	
57	57	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0.05	2250,99	0,00	112,55	0,00	11,95	75,45	203,05	
						2012,14	0,00	100,60	0,00		15,05		
58	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0.05	7000,00		350,00		350,00	28,00	378,00	
59	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		0.1	975,67	38,51	97,55	3,85	2,80	90,00	202,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	фланец	0,1	909,26	0,00	90,95	0,00		15,00		
				компл		11472,00		1147,20		1147,20	91,80	1239,00	
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
62	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт.	0,05	3460,29	116,57	173,00	5,85	15,20	150,05	348,90	
						3040,05	22,50	152,00	1,15		25,85		
63	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	0,05	3896,00		194,80		194,80	15,60	210,40	
64	64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,1	1035,00		103,50		103,50	8,30	111,80	
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт.	0,3	3460,29	116,57	1038,10	34,95	91,10	900,40	2093,60	
						3040,05	22,50	912,00	6,75		155,10		
66	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,3	7091,00		2127,30		2127,30	170,20	2297,50	
67	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт.	0,05	6872,55	517,01	343,65	25,85	15,95	235,90	625,90	
						6036,42	254,55	301,80	12,75		46,35		
68	68	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,05	77328,00		3866,40		3866,40	309,30	4175,70	
69	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт.	0,15	2170,48	0,00	325,55	0,00	23,75	226,35	596,05	
						2012,14	0,00	301,80	0,00		44,15		
70	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,1	11790,00		1179,00		1179,00	94,30	1273,30	
71	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,05	11790,00		589,50		589,50	47,15	636,65	
72	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,35	718,00		251,30		251,30	20,10	271,40	
73	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт	0,05	45462,00		2273,10		2273,10	181,85	2454,95	
74	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,7	791,17	0,00	553,80	0,00	66,95	477,15	1113,40	
						695,53	0,00	486,85	0,00		82,45		
			ИТОГО по акту	комплект	0,4	3924,92	0,00	1569,95	0,00	1277,00	287,10	2005,60	
						732,42	0,00	292,95	0,00		148,55		
								368095,70	1251,05	349969,65	15923,80	414741,20	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			16875,00	498,90	0,00	30721,70		
			Итого с временными					10783,27					
			Зимние удорожания	%	0,40			1702,10				425524,47	
			Итого с зимними удорожаниями					8544,53				427226,57	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							435771,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-6 водопровод и канализацию										
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	4072,26	72,74	2850,60	50,90	1911,70	887,00	4036,60	
						1268,49	24,53	887,95	17,15		299,00		
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,05	2512,09	33,95	125,60	1,70	86,00	37,85	176,55	
						758,38	13,95	37,90	0,70		13,10		
3	3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,75	146,47	1,34	109,85	1,00	1,85	104,85	231,90	
						142,64	0,00	107,00	0,00		17,20		
4	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17,15	2382,59	16,92	40861,40	290,20	201,85	39564,70	86860,25	
						2353,90	0,16	40369,40	2,75		6434,15		
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		13,3	2573,03	20,46	34221,30	272,15	155,20	33121,65	72730,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,75	2540,90	0,27	33793,95	3,60		5387,45		
						2809,73	24,30	2107,30	18,25	9,70	2038,10	4477,05	
7	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,7	2772,47	0,44	2079,35	0,35		331,65		
						3112,59	28,87	5291,40	49,05	33,70	5105,55	11228,70	
8	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,2	3063,89	0,66	5208,60	1,10		831,75		
						3383,98	33,42	676,80	6,70	6,25	650,80	1433,80	
9	9	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м трубопровода	27,77355	3319,31	0,98	663,85	0,20		106,20		
						215,00		5971,30		5971,30		6449,00	
10	10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,7035	340,00		239,20		239,20	477,70	258,35	
11	11	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	1,5929	534,00		850,60		850,60	19,15	918,65	
12	12	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,1892	795,00		150,40		150,40	68,05	162,45	
13	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	49,15	19,00		933,85		933,85	12,05	1008,55	
14	14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,9325	708,00		2784,20		2784,20	74,70	3006,95	
15	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,2	1024,43	120,74	27864,50	3284,10	10406,70	222,75		
						521,09	59,44	14173,65	1616,75		12000,65	43054,35	
16	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	454,1152	121,00		54947,95		54947,95	3189,20	59343,80	
17	17	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	144,1638	121,00		17443,80		17443,80	4395,85	18839,30	
18	18	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	1575,5124	121,00		190637,00		190637,00	1395,50	205887,95	
19	19	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	834,0915	121,00		100925,05		100925,05	15250,95	108999,05	
20	20	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	18489,1014	121,00		2237181,25		2237181,25	8074,00	2416155,75	
21	21	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	18665,9462	121,00		2258579,50		2258579,50	178974,50	2439265,85	
22	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	40,8	40,00		1632,00		1632,00	180686,35	1762,55	
23	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	2,2	718,00		1579,60		1579,60	130,55	1705,95	
24	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	2,8	1092,00		3057,60		3057,60	126,35	3302,20	
25	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	2	899,00		1798,00		1798,00	244,60	1941,85	
26	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	6	899,00		5394,00		5394,00	143,85	5825,50	
											431,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,05	3460,29 3040,05	116,57 22,50	173,00 152,00	5,85 1,15	15,20	150,05 25,85	348,90	
28	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,1	2226,00		222,60		222,60	17,80	240,40	
29	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3,5	958,31 893,10	45,71 22,50	3354,10 3125,85	160,00 78,75	68,25	3140,50 519,60	7014,20	
30	30	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	3,5	8162,00		28567,00		28567,00	2285,35	30852,35	
31	31	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2	620,00		1240,00		1240,00	99,20	1339,20	
32	32	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1,5	391,00		586,50		586,50	46,90	633,40	
33	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,1	28259,61 675,11	0,00 0,00	2825,95 67,50	0,00 0,00	2758,45	66,15 231,35	3123,45	
34	34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,05	958,31 893,10	45,71 22,50	47,90 44,65	2,30 1,15	1,00	44,85 7,40	100,15	
35	35	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,05	8854,00		442,70		442,70	35,40	478,10	
36	36	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,05	3626,00		181,30		181,30	14,50	195,80	
37	37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,05	3924,92 732,42	0,00 0,00	196,25 36,60	0,00 0,00	159,65	35,90 18,55	250,70	
38	38	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,05	718,00		35,90		35,90	2,85	38,75	
39	39	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,15	6235,00		935,25		935,25	74,80	1010,05	
40	40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2113,46 668,36	29,62 11,93	211,35 66,85	2,95 1,20	141,55	66,65 22,25	300,25	
41	41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2276,85 668,36	29,62 11,93	227,70 66,85	2,95 1,20	157,90	66,65 23,55	317,90	
42	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1880,36 668,36	29,62 11,93	376,05 133,65	5,95 2,40	236,50	133,35 40,75	550,15	
43	43	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15	2836,56 668,36	29,62 11,93	425,50 100,25	4,45 1,80	320,80	100,00 42,05	567,55	
44	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,55	146,47 142,64	1,34 0,00	80,55 78,45	0,75 0,00	1,35	76,90 12,60	170,05	
45	45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,25	2382,59 2353,90	16,92 0,16	48247,45 47666,50	342,65 3,25	238,35	46716,35 7597,20	102561,00	
46	46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,15	2573,03 2540,90	20,46 0,27	62138,65 61362,75	494,10 6,50	281,85	60141,95 9782,45	132063,05	
47	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,7	2809,73 2772,47	24,30 0,44	4776,55 4713,20	41,30 0,75	22,05	4619,65 751,70	10147,90	
48	48	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,65	3112,59 3063,89	28,87 0,66	5135,75 5055,40	47,65 1,10	32,70	4955,40 807,30	10898,45	
49	49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		0,1	3383,98	33,42	338,40	3,35	3,15	325,40	716,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м трубопровода		3319,31	0,98	331,95	0,10		53,10		
				м	40,6401	215,00		8737,60		8737,60	699,00	9436,60	
51	51	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм										
				м	1,5946	340,00		542,15		542,15	43,35	585,50	
52	52	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм										
				м	1,54605	534,00		825,60		825,60	66,05	891,65	
53	53	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм										
				м	0,0946	795,00		75,20		75,20	6,00	81,20	
54	54	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
				кг	5,6825	708,00		4023,20		4023,20	321,85	4345,05	
55	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм										
				шт	72,4	19,00		1375,60		1375,60	110,05	1485,65	
56	56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука										
				м трубопровода	42,9	1024,43	120,74	43948,05	5179,75	16413,55	18927,50	67905,60	
57	57	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм			521,09	59,44	22354,75	2550,00		5030,05		
				м³	180,20475	121,00		21804,75		21804,75	1744,40	23549,15	
58	58	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм										
				м³	1529,1738	121,00		185030,05		185030,05	14802,40	199832,45	
59	59	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм										
				м³	2113,0318	121,00		255676,85		255676,85	20454,15	276131,00	
60	60	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм										
				м³	33850,3473	121,00		4095892,00		4095892,00	327671,35	4423563,35	
61	61	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм										
62	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м²	26096,939	121,00		3157729,60		3157729,60	252618,35	3410347,95	
63	63	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	м	64,35	57,95		3729,10		3729,10	298,60	4027,70	
64	64	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	4,1	718,00		2943,80		2943,80	235,50	3179,30	
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,6	1092,00		1747,20		1747,20	139,80	1887,00	
66	66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	0,1	1585,00		158,50		158,50	12,70	171,20	
67	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт	6	899,00		5394,00		5394,00	431,50	5825,50	
68	68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт.	2	9767,63	45,96	19535,25	91,90	16697,90	2734,65	24051,50	
						1372,73	22,50	2745,45	45,00		1781,60		
69	69	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	счетчик (водомер)	3,5	958,31	45,71	3354,10	160,00	68,25	3140,50	7014,20	
						893,10	22,50	3125,85	78,75		519,60		
70	70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3,5	8162,00		28567,00		28567,00	2285,35	30852,35	
71	71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,5	620,00		310,00		310,00	24,80	334,80	
72	72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт	3	391,00		1173,00		1173,00	93,85	1266,85	
				счетчик (водомер)	0,05	958,31	45,71	47,90	2,30	1,00	44,85	100,15	
						893,10	22,50	44,65	1,15		7,40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,05	15020,00		751,00		751,00	60,10	811,10	
74	74	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,05	2390,00		119,50		119,50	9,55	129,05	
75	75	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,05	3924,92	0,00	196,25	0,00	159,65	35,90	250,70	
						732,42	0,00	36,60	0,00		18,55		
76	76	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,05	1092,00		54,60		54,60	4,35	58,95	
77	77	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	3954,00		395,40		395,40	31,65	427,05	
78	78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,05	958,31	45,71	47,90	2,30	1,00	44,85	100,15	
						893,10	22,50	44,65	1,15		7,40		
79	79	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,05	8162,00		408,10		408,10	32,65	440,75	
80	80	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,05	863,00		43,15		43,15	3,45	46,60	
81	81	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,05	3924,92	0,00	196,25	0,00	159,65	35,90	250,70	
82	82	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,05	732,42	0,00	36,60	0,00		18,55		
						718,00		35,90		35,90	2,85	38,75	
83	83	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	1585,00		158,50		158,50	12,70	171,20	
84	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,7	19755,18	79,67	13828,65	55,80	12559,90	1209,70	16241,40	
						1732,79	30,61	1212,95	21,45		1203,05		
85	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	0,3	1105,52	0,00	331,65	0,00	16,65	252,00	630,35	
						1050,00	0,00	315,00	0,00		46,70		
86	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13,15	1369,89	2,12	18014,05	27,90	36,70	17600,50	38463,75	
87	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка			1364,98	0,77	17949,50	10,15		2849,20		
88	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м трубопровода	18,25	2000,33	5,18	36506,00	94,55	12524,25	23441,20	64742,95	
						1308,89	1,77	23887,25	32,30		4795,75		
89	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	131,237	680,00		89241,15		89241,15	7139,30	96380,45	
90	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	м	182,135	832,00		151536,30		151536,30	12122,90	163659,20	
91	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	17,7	196,00		3469,20		3469,20	277,55	3746,75	
92	92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	19,95	837,00		16698,15		16698,15	1335,85	18034,00	
93	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	кг	1,7575	708,00		1244,30		1244,30	99,55	1343,85	
94	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	11,95	19,00		227,05		227,05	18,15	245,20	
95	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	10,75	31,00		333,25		333,25	26,65	359,90	
					4,7	47594,03	2439,47	223691,95	11465,50	52748,30	125450,05	377073,35	
96	96	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³		33931,52	1188,88	159478,15	5587,75		27931,35		
97	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	0,085	12267,00		1042,70		1042,70	83,40	1126,10	
					2	4794,65	137,89	9589,30	275,80	537,05	8746,00	19802,10	
						4388,24	74,00	8776,50	148,00		1466,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2	6577,00		13154,00		13154,00	1052,30	14206,30	
99	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2330,48 2017,17	28,09 13,74	4660,95 4034,35	56,20 27,50	570,45	3980,60 691,30	9332,85	
100	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	6557,00		13114,00		13114,00	1049,10	14163,10	
101	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	18630,29 3456,77	90,34 45,53	37260,60 6913,55	180,65 91,05	30166,35	6864,50 3530,00	47655,10	
102	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	2	837,00		1674,00		1674,00	133,90	1807,90	
103	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	5205,76 4388,24	540,68 281,73	10411,50 8776,50	1081,35 563,45	553,70	9153,15 1565,20	21129,85	
104	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	2	1611,04 1575,27	0,13 0,00	3222,10 3150,55	0,25 0,00	71,30	3087,50 504,75	6814,35	
105	105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685,00		21370,00		21370,00	1709,60	23079,60	
106	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3246,84 837,15	54,89 23,18	649,35 167,45	11,00 4,65	470,95	168,60 65,45	883,40	
107	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,05	600,00		30,00		30,00	2,40	32,40	
108	108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2	146,47 142,64	1,34 0,00	29,30 28,55	0,25 0,00	0,50	27,95 4,60	61,85	
109	109	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05	708,00		35,40		35,40	2,85	38,25	
110	110	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,045	1433,28 1288,04	1,66 0,86	64,50 57,95	0,10 0,05	6,45	46,40 8,85	119,75	
111	111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,05	35827,66 28684,86	620,51 235,06	1791,40 1434,25	31,00 11,75	326,10	1417,10 256,70	3465,20	
112	112	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,05	4567,05 2403,45	33,36 0,00	228,35 120,15	1,65 0,00	106,50	86,50 25,20	340,05	
113	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,1	96918,00		9691,80		9691,80		9691,80	
114	114	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5960,57 1663,03	128,12 40,80	35763,40 9978,20	768,70 244,80	25016,50	10018,50 3662,60	49444,50	
115	115	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6	2864,00		17184,00		17184,00	1374,70	18558,70	
116	116	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	152,21 142,64	1,34 0,00	913,25 855,85	8,05 0,00	49,40	838,75 140,15	1892,15	
117	117	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2661,26 668,36	29,62 11,93	1596,75 401,00	17,75 7,15	1177,95	400,00 159,75	2156,50	
118	118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		0,6	146,47	1,34	87,90	0,80	1,50	83,85	185,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0.1	142,64	0,00	85,60	0,00		13,75		
						1369,89	2,12	137,00	0,25	0,30	133,85	292,50	
120	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода		1364,98	0,77	136,50	0,10		21,65		
					2,75	1024,43	120,74	2817,20	332,05	1052,15	1213,30	4352,95	
121	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м трубопровода		521,09	59,44	1433,00	163,45		322,45		
					0,8	12104,00		9683,20		9683,20		10457,85	
122	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м²							774,65		
					4,125	40,00		165,00		165,00		178,20	
123	123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	м							13,20		
					0,2	3506,00	162,28	701,20	32,45	60,75	604,65	1410,30	
124	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт.		3040,05	45,01	608,00	9,00		104,45		
					0,2	9192,00		1838,40		1838,40		1985,45	
125	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт							147,05		
					0,4	3935,00		1574,00		1574,00		1699,90	
126	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.							125,90		
					0,55	992,00		545,60		545,60		589,25	
127	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.							43,65		
					0,6	2004,00		1202,40		1202,40		1298,60	
128	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.							96,20		
					0,9	829,00		746,10		746,10		805,80	
129	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	шт.							59,70		
					1,745	880,98	1,66	1537,30	2,90	250,55	1028,30	2770,85	
				м² окрашиваемой поверхности		735,74	0,86	1283,85	1,50		205,25		
130	130	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,5	708,00		354,00		354,00		382,30	
				кг							28,30		
131	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32		0,15	19888,00		2983,20		2983,20		3221,85	
				шт.							238,65		
132	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		0,275	10570,46	197,55	2906,90	54,35	1914,10	925,70	4139,20	
				соединение		3412,46	22,50	938,45	6,20		306,60		
133	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0024	2112176,41	749224,99	5069,20	1798,15	1138,65	2745,35	8439,70	
				т фасонных частей		888518,29	266932,33	2132,45	640,65		625,15		
			ИТОГО по акту					13774954,45	26822,00	13235573,00	458639,05	15371505,80	
								502868,20	11988,95	9691,80	1137912,30		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9691,80			
			Временные здания и сооружения	%	2,60			399407,16					
			Итого с временными									15761221,16	
			Зимние удорожания	%	0,40			63044,88					
			Итого с зимними удорожаниями									15824266,05	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			316485,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16140751,37	
			2-1-7 электрооборудование и электроосвещение										
1	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,7	1089463,00		762624,10		762624,10		762624,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	9,7	44664,88	5179,34	31265,50	3626,00	20910,40	6006,70	40254,20	
						9613,80	2303,77	6729,80	1612,80		2982,00		
3	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	10,5	12115,15	375,62	127208,90	3944,50	22320,20	73955,00	217256,90	
						9613,80	168,57	100944,90	1770,30		16093,00		
4	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,4	2672,70	245,49	3741,50	343,70	33,60	2536,10	6779,50	
						2403,45	112,38	3364,90	157,50		501,90		
5	5	ТПрайс-лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	12,6	7851,00		98922,60		98922,60		98922,60	
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,6	4115,87	27,59	51860,20	347,90	22808,10	20666,80	78329,30	
						2278,10	0,00	28704,20	0,00		5802,30		
7	7	ТПрайс-лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,7	2681,00		1876,70		1876,70		1876,70	
8	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,7	2830,78	484,18	1981,70	338,80	23,10	1279,60	3522,40	
						2314,07	224,76	1619,80	157,50		261,10		
9	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	28	3929,73	1282,92	110032,30	35921,90	7487,20	67561,20	191800,70	
						2379,42	971,85	66623,90	27211,80		14207,20		
10	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	19,6	2993,74	899,73	58677,50	17634,40	5240,90	35616,70	101837,40	
						1826,62	697,23	35801,50	13665,40		7543,20		
11	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,7	1226,86	25,68	858,90	18,20	6,30	606,90	1583,40	
						1192,54	11,55	835,10	8,40		117,60		
12	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10,5	1206,84	15,77	12672,10	165,20	140,70	8954,40	23356,90	
						1177,69	6,74	12365,50	70,70		1730,40		
13	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	56	2468,86	16,65	138256,30	932,40	71373,40	47778,50	200917,50	
						1177,69	7,30	65950,50	408,80		14882,70		
14	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	122,5	2847,04	484,18	348762,40	59312,40	5976,60	223925,10	618502,50	
						2314,07	224,76	283473,40	27533,10		45815,00		
15	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	9911,84	52,57	277531,80	1472,10	87903,90	135472,40	446044,20	
						6719,85	0,00	188155,80	0,00		33040,00		
16	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	66,5	718,81	4,84	47800,90	322,00	1128,40	33480,30	87783,50	
						697,00	2,25	46350,50	149,80		6502,30		
17	17	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	94,5	718,81	4,84	67927,30	457,80	1603,70	47576,90	124744,20	
						697,00	2,25	65866,50	212,80		9240,00		
18	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	397,6	1796,77	24,19	714395,50	9618,00	54960,50	469795,90	1278927,30	
						1634,35	6,74	649817,70	2679,60		94735,90		
19	19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2,1	1796,77	24,19	3773,00	50,40	290,50	2481,50	6755,00	
						1634,35	6,74	3432,10	14,00		500,50		
20	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,3	816,71	5,68	5145,00	35,70	112,70	3607,80	9452,80	
						793,14	2,25	4996,60	14,00		700,00		
21	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,059241	153839,31	21610,23	9113,30	1280,30	269,50	5819,80	16128,00	
						127677,15	8765,56	7563,50	519,40		1194,90		
22	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,0084	1112824,84	27878,38	9347,80	234,50	8374,80	601,30	10745,00	
						87934,66	11462,66	738,50	96,60		795,90		
23	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		210	580,79	20,31	121965,90	4265,10	37734,90	58510,20	19913,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		380,79	6,18	79965,90	1297,80		14437,50		
25	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	35	816,18 358,39	29,99 10,68	28566,30 12544,00	1049,30 373,80	14973,00	9300,90 3029,60	40896,80	
26	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4595,5	446,59 380,79	13,86 6,18	2052304,10 1749920,20	63693,70 28400,40	238690,20	1280398,00 266630,70	3599332,80	
27	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	518,76 425,59	40,61 18,54	43575,70 35749,70	3411,10 1557,50	4414,90	26860,40 5635,00	76071,10	
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4151	137,34 112,00	1,21 0,56	570098,20 464912,00	5023,20 2324,70	100163,70	336396,90 72517,90	979013,00	
29	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	163,47 134,40	2,42 1,12	22885,80 18816,00	338,80 156,80	3731,00	13659,80 2923,20	39468,80	
30	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	192,72 156,80	4,84 2,25	26980,80 21952,00	677,60 315,00	4351,20	16032,80 3441,20	46454,80	
31	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	8638	67,63 44,80	1,21 0,56	584187,80 386982,40	10451,70 4837,00	186753,70	282116,80 69276,90	935581,50	
32	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	280	145,24 112,00	9,68 4,50	40667,20 31360,00	2710,40 1260,00	6596,80	23486,40 5132,40	69286,00	
33	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	м кабеля	243,6	681,35 347,11	247,68 95,01	165977,00 84555,80	60334,40 23144,10	21086,10	77545,30 19481,00	263003,30	
34	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	15,4	2571,56 2314,07	121,04 56,19	39601,80 35637,00	1864,10 865,20	2101,40	26281,50 5271,00	71154,30	
35	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт.	4,2	2015,61 601,66	121,04 56,19	8465,80 2527,00	508,20 235,90	5429,90	1989,40 836,50	11291,70	
36	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	2,1	23870,00		50127,00				50127,00	
37	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт	2,1	44587,00		93632,70		50127,00		93632,70	
38	38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	шт.	4,2	1229,13 1201,73	0,00 0,00	5162,50 5047,00	0,00 0,00	114,80	3785,60 716,10	9664,20	
39	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	38,5	446,59 380,79	13,86 6,18	17193,40 14660,10	533,40 238,00	1999,90	10726,80 2233,70	30153,90	
40	40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	38,5	137,34 112,00	1,21 0,56	5287,80 4312,00	46,90 21,70	928,90	3119,90 672,70	9080,40	
41	41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	м	182	67,63 44,80	1,21 0,56	12308,80 8153,60	220,50 102,20	3934,70	5944,40 1459,50	19712,70	
42	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	шт.	2,1	9911,84 6719,85	52,57 0,00	20815,20 14112,00	110,60 0,00	6592,60	10160,50 2478,00	33453,70	
				м кабеля	71,4	883,61 277,69	461,48 209,20	63089,60 19826,80	32949,70 14936,60	10313,10	25029,90 7049,00	95168,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,2	2571,56	121,04	10800,30	508,20	573,30	7168,00	19406,10	
44	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,4	2314,07 11281,00	56,19	9718,80 15793,40	235,90	15793,40	1437,80 1263,50	17056,90	
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт.,счетчиками электронными-3 шт	шт	7	48820,00		341740,00		341740,00	27339,20	369079,20	
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт.,счетчиками электронными-2 шт	шт	3,5	37161,00		130063,50		130063,50	10404,80	140468,30	
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	28	11462,00		320936,00		320936,00	25674,60	346610,60	
48	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	19,6	1517,00		29733,20		29733,20	2378,60	32111,80	
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,7	5564,00		3894,80		3894,80	311,50	4206,30	
50	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	56	132,00		7392,00		7392,00	591,50	7983,50	
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	20,3	142,00		2882,60		2882,60	230,30	3112,90	
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	25,2	132,00		3326,40		3326,40	266,00	3592,40	
53	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	10,5	121,00		1270,50		1270,50	101,50	1372,00	
54	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	56	96,00		5376,00		5376,00	429,80	5805,80	
55	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	94,5	86,00		8127,00		8127,00	650,30	8777,30	
56	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	277,2	86,00		23839,20		23839,20	1906,80	25746,00	
57	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	94,5	40,00		3780,00		3780,00	302,40	4082,40	
58	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	94,5	55,00		5197,50		5197,50	415,80	5613,30	
59	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	28	40,00		1120,00		1120,00	89,60	1209,60	
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	28	2581,00		72268,00		72268,00	5781,30	78049,30	
61	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,5586	38957,00		21761,60		21761,60	1740,90	23502,50	
62	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,1386	154872,00		21465,50		21465,50	1717,10	23182,60	
63	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,686	57838,00		39676,70		39676,70	3173,80	42850,50	
64	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка поголочная типа Л253	шт	94,5	90,00		8505,00		8505,00	680,40	9185,40	
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	66,5	373,00		24804,50		24804,50	1984,50	26789,00	
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	94,5	435,00		41107,50		41107,50	3288,60	44396,10	
67	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	397,6	466,00		185281,60		185281,60	14822,50	200104,10	
68	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,1	320,00		672,00		672,00	53,90	725,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 9-1-76-10/220	шт	6,3	320,00		2016,00		2016,00	161,00	2177,00	
70	70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	558,6	202,00		112837,20		112837,20	9027,20	121864,40	
71	71	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	27,3	1160,00		31668,00		31668,00	2533,30	34201,30	
72	72	СТПРАЙС_ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	10,5	510,00		5355,00		5355,00	428,40	5783,40	
73	73	СТПРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	18,2	686,00		12485,20		12485,20	998,90	13484,10	
74	74	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	27,3	1055,00		28801,50		28801,50	2304,40	31105,90	
75	75	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,231	106,70		24,50		24,50	2,10	26,60	
76	76	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0126	433,19		5,60		5,60	0,70	6,30	
77	77	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	4,697	110515,00		519089,20		519089,20	41526,80	560616,00	
78	78	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	7,812	179682,00		1403675,70		1403675,70	112294,00	1515969,70	
79	79	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,42	283466,00		119056,00		119056,00	9524,20	128580,20	
80	80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,42	696006,00		292322,80		292322,80	23385,60	315708,40	
81	81	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	43,75	183,00		8006,60		8006,60	640,50	8647,10	
82	82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	840	524,00		440160,00		440160,00	35212,80	475372,80	
83	83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	71,4	28254,00		2017335,60		2017335,60	161387,10	2178722,70	
84	84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	70	319,00		22330,00		22330,00	1786,40	24116,40	
85	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	2,1	3967,00		8330,70		8330,70	666,40	8997,10	
86	86	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,168	110515,00		18566,80		18566,80	1485,40	20052,20	
87	87	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0525	179682,00		9433,20		9433,20	754,60	10187,80	
88	88	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	385	183,00		70455,00		70455,00	5636,40	76091,40	
			ИТОГО по акту					13309438,10	324753,10	7403417,70	3406236,40	17972335,50	
			В том числе:					4574087,00	156585,10	1007183,10	1256661,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения							1007183,10			
			Итого с временными	%	2,60			441093,96					
			Зимние удорожания	%	0,40			69624,99				17406246,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									17475871,35	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			349517,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17825388,77	
			2-1-8 слаботочные устройства										
1	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4,5	6260,11	1164,05	28170,50	5238,00	2105,50	14864,00	46477,50	
						4628,14	786,78	20826,50	3540,50		3443,00		
2	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	21	1956,93	0,00	41095,50	0,00	420,00	24812,00	71180,00	
						1936,93	0,00	40675,50	0,00		5272,50		
3	3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,5	32913,86	3868,77	16457,00	1934,50	638,00	9267,00	27782,00	
						27768,84	2614,90	13884,50	1307,50		2058,00		
4	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	1,5	19047,89	2396,58	28572,00	3595,00	679,00	16304,00	48466,00	
						16198,49	1619,85	24297,50	2430,00		3590,00		
5	5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,5	32542,08	3047,08	16271,00	1524,00	3126,00	7717,50	25907,50	
						23243,16	2059,52	11621,50	1030,00		1919,00		
6	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	60	575,38	54,05	34523,00	3243,00	3056,50	21389,00	60385,00	
						470,39	24,72	28223,50	1483,00		4473,00		
7	7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2050	446,59	13,86	915509,50	28413,00	106477,00	571171,00	1605621,50	
						380,79	6,18	780619,50	12669,00		118941,00		
8	8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	580,79	20,31	34847,50	1219,00	10781,50	16717,00	55689,50	
						380,79	6,18	22847,50	371,00		4125,00		
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690	491,96	203,25	339452,50	140242,50	39537,00	154718,50	533708,00	
						231,41	80,02	159673,00	55214,00		39537,00		
10	10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,19	108,27		20,50		20,50		22,00	
11	11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,5	6,43		3,00		3,00	1,50	3,50	
12	12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,5	8093,00		4046,50		4046,50	323,50	4370,00	
13	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	21	192,00		4032,00		4032,00	322,50	4354,50	
14	14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	1,5	5983,00		8974,50		8974,50	718,00	9692,50	
15	15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,5	9046,00		4523,00		4523,00	362,00	4885,00	
16	16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2022	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,5	6794,70	1301,00	3397,50	650,50	315,50	1751,50	5561,00	
						4862,49	879,35	2431,00	439,50		412,00		
17	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одиночные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1,5	23818,18	0,00	35727,50	0,00	12437,00	17700,50	57702,00	
						15526,77	0,00	23290,00	0,00		4274,00		
18	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	1,5	1517,00		2275,50		2275,50	182,00	2457,50	
19	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	1,5	4599,41	0,00	6899,00	0,00	304,00	4023,00	11796,00	
						4396,73	0,00	6595,00	0,00		874,00		
20	20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	87,5	1190,92	0,00	104205,50	0,00	1009,50	62949,50	180527,50	
						1179,38	0,00	103196,00	0,00		13372,50		
21	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	87,5	141,00		12337,50		12337,50	987,00	13324,50	
22	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	45	531,00		23895,00		23895,00	1911,50	25806,50	
23	23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	45	1956,93	0,00	88062,00	0,00	900,00	53169,00	152529,50	
						1936,93	0,00	87162,00	0,00		11298,50		
24	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	1250,57	121,04	3751,50	363,00	195,00	2420,50	6666,00	
						1064,47	56,19	3193,50	168,50		494,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531 97 типа ТФ16	шт.	3	313,00		939,00		939,00	75,00	1014,00	
26	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	875	562,47 358,39	3,63 1,69	492161,50 313591,50	3176,50 1479,00	175394,00	226852,50 57522,50	776536,50	
27	27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный одинарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,8	117933,00		94346,50		94346,50	7547,50	101894,00	
28	28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный одинарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,075	204750,00		15356,50		15356,50	1228,50	16585,00	
29	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	3	136011,07 136011,07	0,00 0,00	408033,00 408033,00	0,00 0,00		248900,50 52554,50	709488,00	
30	30	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,5	136011,07 136011,07	0,00 0,00	68005,50 68005,50	0,00 0,00		41483,50 8759,00	118248,00	
31	31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	1,5	9003,00		13504,50		13504,50	1080,50	14585,00	
32	32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	1,5	14202,00		21303,00		21303,00	1704,00	23007,00	
33	33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,5	19069,00		9534,50		9534,50	763,00	10297,50	
34	34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	1,5	497,00		745,50		745,50	59,50	805,00	
35	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	1,5	540491,76 540491,76	0,00 0,00	810737,50 810737,50	0,00 0,00		494550,00 104423,00	1409710,50	
36	36	ТПрайс_лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	1,5	37403,00		56104,50		56104,50		56104,50	
37	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	7,5	28166,47 28166,47	0,00 0,00	211248,50 211248,50	0,00 0,00		128861,50 27209,00	367319,00	
38	38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	1,5	3269,00		4903,50		4903,50	392,50	5296,00	
39	39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	1,5	3269,00		4903,50		4903,50	392,50	5296,00	
40	40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	1,5	3269,00		4903,50		4903,50	392,50	5296,00	
41	41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	1,5	3269,00		4903,50		4903,50	392,50	5296,00	
42	42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	1,5	3269,00		4903,50		4903,50	392,50	5296,00	
43	43	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	37,5	1956,93 1936,93	0,00 0,00	73385,00 72635,00	0,00 0,00	750,00	44307,50 9415,50	127108,00	
44	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	52,5	35271,53 35271,53	0,00 0,00	1851755,50 1851755,50	0,00 0,00		1129570,50 238506,00	3219832,00	
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	15	100,00		1500,00		1500,00	120,00	1620,00	
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	37,5	89,00		3337,50		3337,50	267,00	3604,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой тип DB 03	шт	37,5	1857,00		69637,50		69637,50	5571,00	75208,50	
48	48	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,5	2830,78 2314,07	484,18 224,76	4246,00 3471,00	726,00 337,00	49,00	2742,00	7547,00	
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	1,5	266,00		399,00		399,00	559,00	431,00	
50	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	825	491,96 231,41	203,25 80,02	405867,00 190913,50	167681,50 66016,50	47272,50	32,00 184990,00 47272,50	638129,50	
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	75	287,00		21525,00		21525,00	1722,00	23247,00	
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	750	142,00		106500,00		106500,00	8520,00	115020,00	
53	53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	600	344,00		206400,00		206400,00	16512,00	222912,00	
54	54	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	20500	183,00		3751500,00		3751500,00	300120,00	4051620,00	
55	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,1485	38957,00		5785,00		5785,00	463,00	6248,00	
			ИТОГО по акту					10485424,00	358006,50	4812385,50	3481232,00	15079516,50	
			В том числе:					5258927,50	146485,50	56104,50	1112860,50		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							56104,50			
			Временные здания и сооружения	%	2,60			390608,71					
			Итого с временными									15414020,71	
			Зимние удорожания	%	0,40			61656,08					
			Итого с зимними удорожаниями									15475676,79	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			309513,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15785190,33	
			2-1-9 газоснабжение										
1	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	57,6	2722,23 1268,49	72,74 24,53	156800,40 73065,00	4189,80 1413,00	79545,60	72988,40 18383,00	248171,80	
2	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4072,26 1268,49	72,74 24,53	8144,60 2537,00	145,40 49,00	5462,00	2534,40 854,40	11533,40	
3	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	25,4	380,00		9652,00		9652,00	772,20	10424,20	
4	4	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	29,6	696,00		20601,60		20601,60	1648,20	22249,80	
5	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,4	764,00		1069,60		1069,60	85,60	1155,20	
6	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,2	1035,00		1242,00		1242,00	99,40	1341,40	
7	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2123,00		4246,00		4246,00	339,60	4585,60	
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	59,6	930,79 913,16	0,00 0,00	55475,00 54424,40	0,00 0,00	1050,80	53336,00 8795,20	117516,20	
9	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,54	5960,57 1663,03	128,12 40,80	3218,80 898,00	69,20 22,00	2251,40	901,60 329,60	4450,00	
10	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	4072,26 1268,49	72,74 24,53	4886,80 1522,20	87,20 29,40	3277,20	1520,60 512,60	6920,00	
11	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2722,23 1268,49	72,74 24,53	10889,00 5074,00	291,00 98,20	5524,00	5068,60 1276,60	17234,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,54	3391,00		1831,20		1831,20	146,40	1977,60	
13	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	1,2	1265,00		1518,00		1518,00	121,40	1639,40	
14	14	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,4	764,00		1833,60		1833,60	146,60	1980,20	
15	15	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1,6	696,00		1113,60		1113,60	89,00	1202,60	
16	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,6	7013,08	134,79	4207,80	81,00	2780,60	1332,60	5983,60	
						2243,81	22,50	1346,20	13,60		443,20		
17	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	8	5441,79	394,18	43534,40	3153,40	21354,80	20204,80	68838,40	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	8	2378,27	198,87	19026,20	1591,00		5099,20		
18	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	8	103946,00		831568,00		831568,00		831568,00	
19	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	958,31	45,71	7666,40	365,60	156,00	7178,40	16032,40	
						893,10	22,50	7144,80	180,00		1187,60		
20	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	8	6583,00		52664,00		52664,00	4213,20	56877,20	
21	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8,6	887,00		7628,20		7628,20	610,20	8238,40	
22	22	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	887,00		1596,60		1596,60	127,80	1724,40	
23	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,6	118377,00		71026,20		71026,20	5682,00	76708,20	
24	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	11,48	1433,28	1,66	16454,00	19,00	1648,20	11837,20	30554,40	
						1288,04	0,86	14786,60	9,80		2263,20		
			ИТОГО по акту					1318867,80	8401,60	299073,20	176902,60	1548906,60	
								179824,40	3406,00	831568,00	53136,20		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							831568,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,60			18650,80					
			Итого с временными									735989,40	
			Зимние удорожания	%	0,40			2943,96					
			Итого с зимними удорожаниями									738933,36	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			14778,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									753712,03	
			2-1-10 пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств										
			Раздел 1: Тепловой пункт										
1	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2, Пусконаладочные работы	шт.	0,2	5415,00	0,00	1083,00	0,00		541,60	1754,60	
						5415,00	0,00	1083,00	0,00		130,00		
2	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3, Пусконаладочные работы	шт.	0,2	21660,00	0,00	4332,00	0,00		2166,00	7017,80	
						21660,00	0,00	4332,00	0,00		519,80		
			Итого по разделу 1: Тепловой пункт					5415,00	0,00	0,00	2707,60	8772,40	
								5415,00	0,00	0,00	649,80		
			Раздел 2: Слаботочные устройства										
3	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик		0,2	5606,00	0,00	1121,20	0,00		560,60	1816,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,2	5606,00	0,00	1121,20	0,00		134,60		
						8409,00	0,00	1681,80	0,00		841,00	2724,60	
			Итого по разделу 2: Слаботочные устройства	характеристика		8409,00	0,00	1681,80	0,00		201,80		
								2803,00	0,00	0,00	1401,60	4541,00	
			ИТОГО по акту					2803,00	0,00	0,00	336,40		
								8218,00	0,00	0,00	4109,20	13313,40	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			8218,00	0,00	0,00	986,20		
			Итого с временными					346,15					
			Зимние удорожания	%	0,40							13659,55	
			Итого с зимними удорожаниями					54,64					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							13714,19	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					274,28					
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								13988,47	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге	12%							86 807 108,09	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								10 416 852,97	
												97 223 961,06	

Заказчик:
ТОО СК «А-Строй монтаж»
гл.инженер Балыев С.

Подрядчик:
ТОО «T&S Construction»
Руководитель зам.директора Жумагалиев А.Ж.