Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«03» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчиком **ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г., БИН 201 040 025 168, Кызылординская область, г. Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Айтмухамбет Айгерім Айтмухамбетқызы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110 340 019 486, Директор Бекхожаев Бекжан Әнтайұлы, ызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, К. Сатбаев, 22**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Ai-Sultan Company» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019 г., ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 г., ТОО "ДипломатСтрой" ГСЛ №21023781 от 04.08.2021 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **Алматова Е.А., Алматова А.А., Нуртай Н.Н., Алматовой А.Н.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Kaz Complect Project», ГСЛ №19021560 от 29.10.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", №8а от 17.01.2024 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21»					
Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	1	1	1	1
Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО)	шт.	1	1	1	1
Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	3	3	3
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	22	22	22	22
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,4	0,4	0,4	0,4
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0,82	0,82	0,82	0,82
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14688	0,14688	0,14688	0,14688
Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,39168	0,39168	0,39168	0,39168
Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08808	0,08808	0,08808	0,08808
Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00756	0,00756	0,00756	0,00756
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	0,00352	0,00352	0,00352
Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	0,13268	0,13268	0,13268	0,13268

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатныхтрехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В проекте предусмотрено газоснабжение котлов ГКП «Шиелийская районная ветеринарная станция» от газопровода низкого давления PN=0,0016 МПа. Прокладка газопровода среднего давления осуществляется надземным способом.

Наружные газопроводы низкого давления PN-0,0016 МПа

В проекте предусмотрено газоснабжение отопительного котла ГКП «Шиелийская районная ветеринарная станция» от газопровода низкого давления PN=0,0016 МПа, категория газопровода низкого давления. Прокладка газопровода низкого давления осуществляется надземным способом.

Внутреннее газоснабжение

Данной частью проекта предусмотрено внутреннее газоснабжение котла от проектируемого газопровода низкого давления (160 мм вод. ст.) до котла АОГВ Лемакс 15,5. Перед котлом устанавливается счетчик G-4.

Газопровод запроектирован из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø32х2.8. Внутриплощадочные сети проложены надземно, согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, в зависимости от давления транспортируемого газа:
газопровод давлением 0,0016 МПа подразделятся как газопровод низкого давления.

Сварку и контроль качества сварных соединений производить согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, ГОСТ 14782-86 и ГОСТ 7512-82*.

Для отключения подачи газа потребителю устанавливаются отключающие устройства:

на надземных газопроводах устанавливаются стальные задвижки типа 30с41нж Ду25, Ру16, шаровые краны типа ГШК Ду25 быстродействующий отсечной запорный клапан электромагнитный двухпозиционный фланцевый типа САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ 025 НД Ду25, Ру4, срабатывающий при сигнале загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламенения газа и скопление угарного газа. Клапан установить за пределами котельной, оборудовать козырьком для защиты от атмосферных осадков.

После монтажа и испытания внутренние газопроводы, арматуру и опоры, для защиты от атмосферной коррозии, окрасить покрытием состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета - для газопровода, серого цвета - для опор, красного цвета - арматуру.

Проектирование и оснащение газопровода природного газа арматурой, КИП, монтаж и испытание газооборудования котельной, наладка, приемку, эксплуатация и ремонт должны осуществляться с соблюдением Технического регламента "Требования к безопасности систем газоснабжения", МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.02.-12-2002, СНиП РК 4.02-08-2003 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12- 529-2003)" и требований соответствующих СНиП, СН "Правил техники безопасности и противопожарной безопасности". Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть

очищена продувкой воздухом в соответствии с проектом производства работ. По окончанию монтажа газопровод подлежит испытанию на герметичность воздухом:
- давление испытания на герметичность стального газопровода давлением 0,005 МПа внутри котельной Рисп=0,01 МПа продолжительность испытания 1 час. Расход газа – не более 4,08 м3/час.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц;**
фактический **1,5 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РГП на ПХВ "Qazaq Gaz Aimaq"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.
Директор ШГХ Декаров С.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ
Қызылорда өңдірістік филиалы
Кызылординский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
ШЫЕЛІ ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено*;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Орда сервис-2020»
директор Айтмухамбет А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.