Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Стройка : «Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19а, участок №52/1»

Объект : «Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19а, участок №52/1»

Договор подряда (контракт) № 2023/1 от 16.11.2022г.

Акт выполненных работ №1

за февраль 2023 (месяц, год) на «Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19а, участок №52/1»

Составлен (а) в текущих ценах на 16.01.2023

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-2 общестроительные работы - АР										
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических. Сварной полотен	м² проемов	1,084	5160,18 / 451,44	252,80 / 125,92	5593,60 / 489,00	274,00 / 136,50	422,70	4530,10 / 809,90	10933,60	
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одностворными утепленными полотнами	м²	1,084	30000,00		32520,00		32520,00	2601,60	35121,60	
3	3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,6	3334,74 / 2802,21	93,37 / 39,00	2000,80 / 1681,30	56,00 / 17,40	263,50	2038,50 / 323,10	4362,40	
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					40114,40 / 6578,20	330,00 / 153,90	33206,20 / 0,00	6568,60 / 3734,60	50417,60	
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
4	4	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	2,272	477,68 / 152,10	57,86 / 24,31	1085,30 / 345,60	131,40 / 55,20	603,30	376,80 / 117,00	1579,10	
5	5	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² подстилающего слоя	0,2272	36652,37 / 7763,08	12,72 / 0,00	8327,40 / 1763,80	2,90 / 0,00	6560,80	1657,90 / 788,80	10784,10	
6	6	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	2,272	2011,64 / 788,19	63,50 / 11,07	4570,40 / 1790,80	144,30 / 25,20	2635,40	1707,00 / 502,20	6779,60	
7	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2,272	1319,45 / 715,48	48,28 / 29,36	2997,80 / 1625,60	109,70 / 66,70	1262,50	1590,70 / 367,10	4955,60	
8	8	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2,272	622,69 / 35,56	32,80 / 19,42	1414,80 / 80,50	74,50 / 44,10	1259,90	117,00 / 122,50	1654,30	
9	9	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	1,719	477,68 / 152,10	57,86 / 24,31	1298,80 / 413,60	157,30 / 66,10	727,90	450,90 / 140,00	1889,70	
10	10	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² подстилающего слоя	0,2719	36652,37 / 7763,08	12,72 / 0,00	9965,80 / 2110,80	3,50 / 0,00	7851,50	1984,10 / 956,00	12905,90	
11	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	2,719	2011,64 / 788,19	63,50 / 11,07	5469,60 / 2143,10	172,70 / 30,10	3153,00	2042,80 / 601,00	8115,40	
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,719	1319,45	48,28	3587,10	131,30	1510,00	1983,70	5930,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		715,00	70,00	1943,30	510,00		2[illegible]		
13	13	1111-0101-1102 **РСНБ РК 2022**	Грунты скальные. Устройство. Дебаланс [illegible]		2,739	622,00	2,30	1703,16	90,20	1507,80	[illegible]	1079,70	
				м³ грунта		55,16	19,42	296,16	52,80		146,64		
14	14	1111-0101-0102 **РСНБ РК 2022**	Грунт. Уплотнение щебнем		43,44	477,00	5,20	20730,40	2513,40	11629,80	303,70	30190,40	
				м² площади уплотнения		152,10	24,31	6607,20	1056,00		1236,30		
15	15	1127-0602-0704 **РСНБ РК 2022**	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		43,44	1074,00	299,16	46607,00	71301,40	29413,20	10700,10	61989,30	
				м² покрытия		137,73	90,34	5983,00	3924,40		4591,60		
16	16	1127-0602-0705 **РСНБ РК 2022**	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять и то же вычитать к нормам 1127-0602-0704		43,44	64,80	10,32	2817,50	448,30	2325,30	262,80	3326,60	
				м² покрытия		1,01	4,59	43,90	199,40		246,30		
17	17	1111-0101-0204 **РСНБ РК 2022**	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,4752	17801,53	3151,06	61863,90	10950,60	27030,90	27412,50	96418,50	
				м³ подстилающего слоя		6872,23	1519,30	23882,40	5279,90		7142,10		
			Итого по разделу 2: НОЛЫ (л.4)					172540,00	26230,40	97478,10	57550,00	248496,80	
								48831,60	10879,70	0,00	18406,80		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	1115-0203-0101 **РСНБ РК 2022**	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		8,464	1928,81	114,13	16325,40	965,90	3197,50	10407,30	28871,30	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1436,90	100,10	12161,90	847,20		2138,60		
19	19	1115-0203-0501 **РСНБ РК 2022**	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (толислойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		6,157	1045,72	9,03	6438,50	55,60	908,60	4407,90	11714,10	
				м² оштукатуриваемой поверхности		889,12	5,78	5474,30	35,60		867,70		
20	20	1115-0401-0101 **РСНБ РК 2022**	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая простая		11,564	323,45	3,88	3740,40	44,90	527,50	2554,00	6797,90	
				м² окрашиваемой поверхности		273,95	2,12	3168,00	24,50		503,50		
21	21	1115-0403-0108 **РСНБ РК 2022**	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		3,057	755,64	3,00	2310,00	9,10	890,40	1132,30	3717,70	
				м² окрашиваемой поверхности		461,38	1,61	1410,40	4,90		275,40		
22	22	1115-0301-0202 **РСНБ РК 2022**	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		82,178	208,30	2,83	17117,70	232,50	1547,40	12373,50	31850,50	
				м² окрашиваемой поверхности		186,64	1,57	15337,70	129,00		2389,30		
23	23	1108-0101-0307 **РСНБ РК 2022**	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой или из кирпича, бетону		12,923	4187,24	31,60	54111,70	408,40	45829,70	7392,60	66424,60	
				м² поверхности		609,27	5,84	7873,60	75,50		4920,30		
24	24	1126-0201-0501 **РСНБ РК 2022**	Поверхности стен и колонн прямоугольных, округлые. Изоляция изделиями из материалов на битуме		0,388	83465,02	2358,76	32384,40	915,20	10489,70	16237,10	52511,20	
				м² изоляции		5407,01	992,46	2097,60	385,00		3889,70		
			Итого по разделу 3:					132428,10	2631,00	63390,80	54504,70	291887,30	
								66405,50	1501,70	0,00	14954,50		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	1109-0304-0201 **РСНБ РК 2022**	Планировка с насыпью и выравниванием из листовых рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,00877	171503,53	42343,43	1504,60	371,40	187,40	762,80	2448,80	
				т конструкции		107829,81	18214,16	945,80	159,80		181,40		
26	26	222-506-0804 **РСНБ РК 2022**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые СНиП 2.03.06-85 сварные массой 0,5-1 т		0,00877	106172,00		930,70		0614,70		10392,90	
				т							769,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1113-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Поверхности [illegible] Окраска [illegible]	$м^2$	1,35	158,32 / 92,53	3,49 / 0,55	213,70 / 124,90	3,70 / 0,70	84,10	86,70 / 23,00	324,40	
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности [illegible] Окраска [illegible]	$м^2$	1,35	260,92 / 108,14	5,22 / 1,10	363,00 / 146,00	7,10 / 1,50	210,00	101,90 / 37,20	502,00	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					11696,00	383,20	10096,20	951,30	13659,10	
			Надземная часть					1216,70	162,00	0,00	1011,80		
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
29	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водоразводящих и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,5	1770,58 / 1706,90	63,68 / 0,00	2655,90 / 2560,40	95,50 / 0,00		1843,50 / 359,90	4859,30	
30	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,5	1819,71 / 670,67	117,24 / 43,78	2729,60 / 1006,00	175,90 / 65,70	1547,70	964,50 / 295,50	3989,60	
31	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1,215	779,00		946,50		946,50	75,70	1022,20	
32	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	3	50,00		150,00		150,00	12,00	162,00	
33	33	СТ11011-819	Защелка	шт	1,5	96,00		144,00		144,00	11,50	155,50	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					6626,00	271,40	2788,20	2808,00	10188,60	
								3566,40	65,70	0,00	754,60		
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
34	34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,87	1997,13 / 438,17	43,03 / 9,05	45674,40 / 10020,90	984,10 / 207,00	34669,30	9409,60 / 4406,80	59490,80	
35	35	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	53,8	7914,57 / 4301,86	1878,38 / 939,20	425803,90 / 231440,10	101056,90 / 50529,00	93307,00	194558,60 / 49628,90	669991,40	
36	36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление и антами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	13,62	2419,25 / 1158,19	91,66 / 26,73	32950,20 / 15774,50	1248,40 / 364,10	15927,20	14847,60 / 3823,80	51621,60	
37	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,10429	48924,00		102950,30		102950,30	8236,00	111186,30	
38	38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление и антами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	40,18	1719,09 / 454,35	95,34 / 28,02	69073,00 / 18255,80	3830,70 / 1125,80	46986,80	17831,10 / 6952,30	93856,40	
39	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	6,2078	31922,00		198165,70		198165,70	15853,30	214019,00	
40	40	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	53,8	1224,42 / 496,97	197,28 / 56,62	65873,80 / 26737,00	10613,70 / 3046,20	28523,10	27409,30 / 7462,10	100736,20	
41	41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать из каждой 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	53,8	461,62 / 27,55	43,97 / 13,13	24835,20 / 1482,20	2365,60 / 706,40	20987,40	2013,70 / 2147,70	28906,60	
42	42	1106-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Смазка огнезащитные и известковые. Армирование	т	0,0775	32821,81 / 30011,52	2633,61 / 1409,28	2543,70 / 2325,00	204,10 / 101,50	13,70	2208,90 / 389,20	5132,80	
43	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки решетки, затворы из полосовой и листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00586	126652,33 / 113830,75	4343,66 / 1054,93	742,20 / 667,00	25,50 / 6,20	49,70	464,50 / 96,50	1303,20	
44	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные пространственные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,00586	1004172,00		6423,60		6423,60	513,90	6937,50	
45	45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,31	1224,42 / 496,97	197,28 / 56,62	12863,70 / 5122,20	2073,40 / 895,10	5572,10	5352,70 / 1457,70	19670,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Основы полимерные сплошного [illegible]. Устройство Добавлять к ценам и ценам на каждый последующий сантиметр толщины к норме 1112-0101-1701	м² основания	7,2	615,50 36,74	58,62 17,51	4431,60 264,50	422,20 126,10	3953,10	379,30 401,50	5261,60	
47	47	1112-0101-1703 РСНБ РК 2022	Клеевая гидроизоляция из рулонных материалов в три слоя с защитным слоем из грунта на битумной мастике. Устройство	м² кровли	7,6	3674,71<892,84	201,26<56,30	27927,20<6783,80	1529,60<428,00	20296,60	6008,50<2714,90	36651,20	
48	48	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Клеевая гидроизоляция из рулонных материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	2,9	1488,08<390,11	26,52<9,09	4430,50<1135,20	77,20<26,50	3317,90	1068,70<431,90	5836,90	
49	49	1106-0301-0207 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,080699	5336,05,09<531115,20	2489,89<1238,40	373,20<371,40	1,80<0,90		338,80<57,80	769,00	
50	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,00	3293,00		296,40		296,40		320,10	
51	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,08508	72779,61<37545,20	26735,65<10148,82	6192,10<3194,30	2274,70<863,50	723,10	2799,90<719,40	9711,40	
52	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,442	2200,00		5372,40		5372,40		5802,20	
53	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,042144	694126,00		29253,20		29253,20	429,80<2340,30	31593,50	
54	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11,9	1357,64<352,42	44,22<13,51	16155,90<4193,80	526,20<160,80	11435,90	4006,30<1612,90	21775,10	
55	55	1110-0102-0301 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,045	215050,63<53096,40	2064,38<1050,74	9677,30<2389,30	92,90<47,30	7195,00	2193,00<949,60	12819,90	
56	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	2,65	5008,75<579,78	27,54<7,00	13273,20<1536,40	73,00<18,60	11663,80	1430,60<1176,30	15880,10	
57	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,02703	419919,00		11350,40		11350,40		12258,40	
58	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (ограждения, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,01832	5389,87<2374,32	26,27<7,88	118675,90<52278,50	578,40<173,50	65818,90	908,60<13354,60	48255,80	180286,30
59	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	8,7	5590,92<469,41	378,82<202,27	48641,00<4083,90	3295,70<1759,70	41261,40	6895,40<4442,90	59979,30	
60	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00942	138035,41<125213,83	4343,66<1054,93	1300,30<1179,50	40,90<9,90	79,90	820,70<169,70	2290,70	
61	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,76	2712,00		2061,10		2061,10		2226,60	
62	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² укладки прокладок	0,1008	15887,73<396,38	59,58<31,23	1601,50<40,00	6,00<3,10	1555,50	50,90<132,20	1784,60	
63	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0144	31162,00		448,70		448,70		484,60	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					128513,20<388709,70	131344,30<60307,60	769458,90<0,00	35,90<348334,90<131027,70	1768875,80	
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
64	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	41,518	1319,45<715,48	48,28<29,36	54780,00<29705,40	2004,50<1219,00	23071,10	29068,30<6703,10	90857,80	
65	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной на каждый последующий сантиметр толщины к норме 1111-0101-0901. Устройство		41,518	701,64	53,12	29130,70	2144,30		25332,60	59000,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	234-1050-0[illegible]	Плита теплоизоляционная из пенополистирола ГОСТ 15588-2014 с лобовой антипиреном марки ПСБ-С-35	1 изолируемой поверхности		643,49	21,23	2576,00	1295,00		1443,60		
67	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	1,28290	31922,00		40952,90		40952,90	3276,20	44229,10	
68	68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	41,518	1319,45	48,28	54780,90	2004,50	23071,10	29068,80	90557,50	
						715,48	29,36	29705,30	1219,00		6708,40		
69	69	1106-0301-0410	Слои полетилиленные и набетонки. Армирование	$м^2$ стяжки	41,518	778,28	41,01	32316,80	1702,60	28779,00	2672,10	37788,00	
						44,20	24,27	1835,10	1007,60		2799,10		
70	70	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1	0,038197	32821,81	2633,61	1253,70	100,60	6,70	1088,70	2529,80	
						30011,52	1309,28	1146,30	50,00		187,40		
71	71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	41,518	5110,22	75,10	212166,10	3118,00	186700,60	22406,00	253337,80	
						538,26	35,86	22347,50	1488,80		18765,70		
72	72	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ стяжки	3,387	1319,45	48,28	4469,00	163,50	1882,10	2371,40	7387,60	
						715,48	29,36	2423,30	99,40		547,20		
73	73	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с лобовой антипиреном марки ПСБ-С-35	$м^2$ изолируемой поверхности	3,387	701,64	58,15	2376,50	197,00		2148,20	4886,70	
						643,49	31,23	2179,30	105,80		362,00		
74	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^3$	0,104658	31922,00		3340,90		3340,90	267,30	3608,20	
75	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,387	1319,45	48,28	4469,00	163,50	1882,10	2371,40	7387,60	
						715,48	29,36	2423,30	99,40		547,20		
76	76	1106-0301-0410	Слои полетиленные и набетонки. Армирование	$м^2$ стяжки	3,387	622,69	32,80	2109,10	111,10	1878,20	174,40	2466,20	
						35,36	19,42	119,80	65,80		182,70		
77	77	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	1	0,003116	32821,81	2633,61	102,30	8,20	0,60	88,80	206,40	
						30011,52	1309,28	93,50	4,10		15,30		
78	78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,387	2011,64	63,50	6813,40	215,10	3928,80	2544,70	10106,80	
						788,19	11,07	2669,60	37,50		748,70		
79	79	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	167,86	1319,45	48,28	221482,90	8104,30	93278,10	117527,20	366131,20	
						715,48	29,36	120100,50	4928,40		37121,10		
80	80	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ стяжки	167,86	-155,63	-8,20	-26130,80	-1376,40	-23270,40	-2160,40	-30554,00	
						-8,84	-4,85	-1483,90	-814,10		-2262,80		
81	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	167,86	5110,22	75,10	857801,50	12606,30	754842,90	90589,00	1024261,50	
						538,26	35,86	90352,30	6019,50		75871,00		
82	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	13,008	1319,45	48,28	17163,40	628,00	7228,40	9107,60	28372,70	
						715,48	29,36	9307,00	381,90		2101,70		
83	83	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ стяжки	13,008	-311,35	-16,40	-4050,00	-213,20	-3606,70	-335,80	-4735,80	
						-47,93	-6,71	-230,00	-126,30		-380,30		
84	84	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебня	$м^2$ изолируемой поверхности	13,008	2011,64	63,50	26167,40	826,00	15088,60	9772,90	38815,60	
						788,19	11,07	10252,80	144,00		2875,30		
85	85	1111-0101-0209	Слои полетиленовые. Устройство	$м^2$ изоляции уплотнения	3,217	477,08	37,86	1536,70	186,10	861,30	533,50	2235,80	
						152,10	24,31	489,30	78,20		165,00		
					0,3217	36652,47	12,72	11793,10	4,10	929,00	2347,50	15269,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	СТ121-0900-02-0103	Блок оконный одного из двух створчатых [illegible] 21-7, СП II 21-101 внутренние	м²	9,9	3810,00		38099,00		38099,00	3756,90	42874,20	
106	106	СТ121-0900-02-0110	Блок оконный одного из двух створчатых с остеклением [illegible] до 21 СП внутренние	м²	4,48	3780,00		16934,40		16934,40	1354,80	18289,20	
107	107	СТ121-0900-02-0102	Блок оконный одного из двух створчатых с глухим полотном, [illegible] 21-7 II, II 21-201 СП внутренние	м²	7,7	4250,00		32725,00		32725,00	2618,00	35343,00	
108	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Лист прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	4,78152	6765,33 / 1935,93	59,18 / 21,82	32353,30 / 9252,40	282,90 / 104,30	22818,00	7485,40 / 3367,10	43025,80	
109	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с пазовой полотен	м² проемов	0,22	5160,18 / 4517,44	252,80 / 125,92	1135,20 / 993,80	55,00 / 27,70	85,80	919,40 / 164,40	2219,00	
110	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,22	30000,00		6600,00		6600,00	528,00	7128,00	
111	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4	585,00		2340,00		2340,00	187,20	2527,20	
112	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	5,398	8404,97 / 3308,37	327,36 / 177,97	45370,00 / 17858,60	1767,10 / 960,70	25744,40	16937,40 / 4984,60	67292,00	
113	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,335	7019,25 / 2823,67	329,28 / 180,41	44466,90 / 17887,90	2086,00 / 1142,90	24493,00	17127,70 / 4927,60	66522,20	
114	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	11	5286,62 / 2073,13	325,13 / 180,41	58152,80 / 22804,40	3576,40 / 1984,50	31772,00	22310,10 / 6437,00	86899,90	
115	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый в анодной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,398	56804,00		306628,00		306628,00	24530,20	331158,20	
116	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый в анодной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	17,335	54824,00		950374,00		950374,00	76029,90	1026403,90	
117	117	1140-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойкой, холодильные шкафы и др. Установка	шт.изм	13,5	2429,12 / 1464,16	203,58 / 114,35	32793,10 / 19766,20	2748,30 / 1543,70	10278,60	19178,90 / 4157,70	56129,70	
118	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не армированная шириной 250 мм	м	5,001	1331,00		6656,30		6656,30	532,50	7188,80	
119	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	5,76	8676,92 / 3269,27	339,18 / 186,27	49979,10 / 18831,00	1953,70 / 1072,90	29194,40	17913,50 / 5431,40	73324,90	
120	120	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом поворотным устройством, с ручкой ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	5,76	56297,00		324270,70		324270,70	25941,70	350212,40	
121	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытие металлоконструкций, перилы, ограждения по фасадам из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5,47	5389,87 / 2374,32	26,27 / 7,88	29482,60 / 12987,50	143,70 / 43,10	16351,40	11988,20 / 3317,70	34788,50	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (п.12,13,14)					2430368,40 / 232099,00	30557,00 / 13720,60	2167712,50 / 0,00	220562,90 / 212074,60	2863005,90	
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (п.1,3)										
122	122	1115-0001-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренних помещений. Окраска масляной составом: [illegible]		246,761	637,99	4,94	157431,00	1219,00	31888,90	99285,10	278008,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		803,92	[illegible]	124322,40	675,50		28992,70		
123	123	222-803-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных маршей, лестничных площадок, балконов лестниц	1	5,06	13276,00		66633,70		66633,70	53296,70	122124,40	
124	124	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Этажные каркасы из брусьев. 3 установка	м³ древесины в конструкции	0,00001	2150563,63 / 53096,40	2964,38 / 1056,74	2,20 / 0,60	0,60 / 0,00	1,70	0,50 / 0,20	3,90	
125	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,327324	171534,53 / 107829,81	42343,43 / 18214,16	56147,40 / 35295,30	13860,00 / 5961,90	6992,10	28467,50 / 6769,20	91384,10	
126	126	222-809-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,327324	1096172,60		358803,40		358803,40	28704,30	387507,70	
127	127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,4506	34613,33 / 4372,47	3126,14 / 852,27	15596,80 / 1970,20	1408,60 / 384,00	12217,00	2142,40 / 1419,10	19158,30	
128	128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. 3 установка	т	0,020724	533605,09 / 531115,20	2489,89 / 1238,40	11058,40 / 11006,80	51,60 / 25,70		10039,60 / 1687,80	22785,80	
129	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,032325	171534,53 / 107829,81	42343,43 / 18214,16	5544,90 / 3485,60	1368,80 / 588,80	690,50	2811,30 / 668,50	9024,70	
130	131	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	16,963	4155,94 / 1911,90	27,42 / 14,30	70497,20 / 32431,60	465,20 / 242,60	37600,50	29406,70 / 7992,30	107896,20	
131	132	С111011-822	Мебельный уголок	шт	17,2	48,00		825,60		825,60		891,60	
132	133	С111011-819	Петля	шт	34,4	96,00		3302,40		3302,40	66,00	3566,60	
133	134	С111011-811	Ручка	шт	17,2	339,00		5830,80		5830,80	264,20	6297,30	
134	135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,132	4155,94 / 1911,90	27,42 / 14,30	548,60 / 252,40	3,60 / 1,90	292,60	466,50 / 62,20	839,60	
135	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,001353	419919,00		568,20		568,20	45,50	613,70	
136	137	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (фронтоны, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,1242	5389,87 / 2374,32	26,27 / 7,88	669,40 / 294,90	3,30 / 1,00	371,30	272,20 / 75,30	1016,90	
137	138	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,003	15887,73 / 396,35	59,58 / 31,23	47,70 / 1,20	0,20 / 0,10	46,30	1,50 / 3,90	53,10	
138	139	201-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,005	31162,00		93,50		93,50	7,50	101,00	
139	140	201-107-0007 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт	0,4	389,00		155,60		155,60	12,40	168,00	
140	141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,31	1634,73 / 1450,59	4,58 / 2,44	506,80 / 418,70	1,50 / 0,80	86,70	335,60 / 67,40	909,80	
141	142	1109-0604-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы промышленные и крышные стальные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,002116	160099,50 / 89866,52	44438,58 / 18374,25	338,80 / 190,20	94,10 / 38,90	54,60	158,00 / 39,70	536,50	
142	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Footer решетки, площадки из листовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,034775	126652,33 / 1138,90	4343,66 / 1054,93	4404,70 / 39,60	151,10 / 36,70	294,00	2756,90 / 572,90	7334,50	

№п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	144	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Покрытия полимерные, полимерно-каучуковые и резиновые на растворной минеральной основе. Устройство	м² покрытия	2,012	5389,67 2374,32	26,27 3,98	10844,60 4777,60	52,80 15,90	601,30	4409,50 1220,30	16477,20	
144	145	1113-0301-0206 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 по ржавчине	м²	27,5	158,32 92,53	3,49 0,55	4353,00 2544,60	96,00 15,10	1711,30	1766,30 489,50	6609,60	
145	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	27,5	268,92 108,14	5,22 1,10	7395,30 2973,90	143,60 30,30	4257,90	2073,00 557,40	10225,70	
146	147	1127-0101-0102 РСНБ РК 2022	Самоотвинчивающиеся анкеры для крепления к бетонным и кирпичным стенам, дюбели. Установка	м² материала основания в плотном теле	1,48	6687,90 311,43	1960,20 525,34	9898,10 460,90	2901,10 777,50	6536,10	1337,50 898,80	12134,40	
147	148	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	9,9	539,29 400,13	6,39 2,29	5339,00 3961,30	63,30 22,70	1314,40	4302,60 771,30	10412,90	
148	149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	95,221	2653,87 1979,83	151,66 128,08	252704,20 188521,40	14441,20 12195,90	49741,50	166574,60 33062,60	446340,80	
149	150	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	124,743	637,99 503,82	4,94 2,67	79584,80 62848,00	616,30 333,10	16120,50	50544,60 10409,80	140539,20	
150	151	1115-0305-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	68,895	1283,30 972,73	8,63 4,61	88413,00 67016,20	594,60 317,60	20892,20	53866,90 11382,10	153662,00	
151	152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	54,066	1501,52 1188,11	6,16 3,27	81181,20 64236,40	333,10 176,80	16611,80	51530,30 10616,90	143328,40	
152	153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	22,152	6743,60 3787,98	27,42 14,25	149384,20 83911,30	607,40 315,70	64865,50	67381,50 17341,30	234107,00	
153	154	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	4,802	2190,34 1748,60	10,02 5,25	10518,00 8396,80	48,10 25,20	2073,10	7832,40 1468,00	19818,40	
154	155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м² изоляции	38,868	55765,63 47293,61	2847,62 1485,55	1052185,90 892339,60	53728,90 28056,80	106117,40	699523,40 140136,80	1891846,10	
155	156	2314-191-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная на базе плавленой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	19,3316	48924,00		945779,70	-	945779,20	75662,30	1021441,50	
156	157	1103-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	190,2766	1455,95 1081,05	82,42 43,20	277033,20 205698,50	15682,50 8219,80	55652,10	198943,70 38078,20	514055,10	
157	158	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	192,641	3035,63 2971,92	59,97 33,92	979548,30 572424,80	11355,30 6533,40	395765,50	463165,90 115416,40	1558130,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	159	261-107-0110 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	208,01998	50,00		10400,00		10400,00		13000,00	
											3370,70		
159	160	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска силикатными составами поверхности, подготовленной штукатурками	м² окрашиваемой поверхности	192,611	363,10	2,71	69999,80	522,00	23896,00	35873,80	114337,70	
						239,33	1,38	44776,00	265,80		8409,10		
			Итого по разделу 9:										
								5489798,70	119816,30	2951666,90	1979731,50	8067089,50	
								2418315,90	65272,20	0,00	597559,30		
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
160	161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,12	844,65	5,01	101,40	0,60	19,30	62,20	176,70	
						679,68	2,63	81,59	0,30		13,10		
161	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,107175	171534,53	42343,43	18384,20	4538,20	2289,30	9321,00	29921,60	
						107829,61	18214,16	11556,70	1952,10		2216,40		
162	163	212-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные пространственные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,107175	1096172,00		117482,20		117482,20	9398,60	126880,80	
163	164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,85	5389,87	26,27	20751,00	101,10	11508,70	8437,70	31523,80	
						2374,32	7,88	9141,10	30,30		2335,10		
164	165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,0159	1289222,20	32530,60	20498,60	517,30	18009,10	2011,50	24310,90	
						124045,60	14973,31	1972,30	238,10		1800,80		
165	166	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляции сверху плитами из пенопласта на битуме	м² изоляции	0,2487	37204,58	2233,65	9252,80	555,50	2180,00	5140,70	15545,00	
						26205,18	992,36	6517,20	246,80		1151,50		
166	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,2487	48924,00		12167,40		12167,40		13140,80	
											973,40		
167	168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8	1319,45	48,28	10555,60	386,30	4445,50	5601,20	17449,40	
						715,48	29,36	5723,80	234,90		1292,60		
168	169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	8	311,35	16,40	2490,80	131,20	2218,20	206,00	2912,60	
						17,08	9,71	141,40	77,70		215,50		
169	170	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Сопряжения и набетонки. Армирование	т	0,0148	32821,81	2633,61	485,80	39,00	2,60	421,80	980,20	
						30011,52	1309,28	444,20	19,40		72,60		
170	171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м² изоляции	13,66	49596,88	2847,62	677493,40	38898,50	76826,60	442397,40	1209482,10	
						41125,06	1488,55	561768,30	20333,60		89591,30		
171	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,683	48924,00		33415,10		33415,10		36088,30	
											2673,20		
172	173	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. Усиленное	м² оштукатуриваемой поверхности	13,66	5085,63	58,97	69469,70	805,50	28067,70	32647,80	110502,80	
						2971,92	33,92	40596,40	463,30		8185,30		
173	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	14,7528	503,00		7420,70		7420,70		8014,40	
											593,70		
174	175	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска силикатными составами поверхности, подготовленной штукатурками	м² окрашиваемой поверхности	13,66	363,10	2,71	4964,00	37,10	1765,70	2544,20	8108,80	
						231,33	1,38	3161,20	18,90		608,60		
175	176	1210-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусков. Установка		0,0294	215050,03	2064,38	6322,50	60,70	4790,80	1132,70	8378,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкциях		5907,40	1050,74	1561,00	90,00		620,40		
176	177	1110-0115-0102 **РСНБ РК 2022**	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкциях	0,0294	13606,72 4773,40	79,76 40,03	400,00 140,30	2,40 1,20	257,40	127,40 42,20	569,60	
177	178	1110-0107-0608 **РСНБ РК 2022**	Бары. Обшивка кровельной антисептированной сталью по наклонному плоской стороны	м²	0,21	11250,55 2134,38	25,46 12,68	2362,60 448,20	5,40 2,70	1909,00	405,80 221,50	2989,90	
178	179	234-101-0205 **РСНБ РК 2022**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,0075	45924,00		366,90		366,90		396,30	
179	180	261-107-0997 **РСНБ РК 2022**	Пеногенератор	шт.	1,2	389,00		466,80		466,80	29,40 37,30	504,10	
180	181	1107-0107-0103 **РСНБ РК 2022**	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000708	1258229,57 134289,79	11709,50 3006,28	890,80 95,10	8,30 2,10	787,50	114,70 80,40	1085,90	
181	182	1107-0112-0301 **РСНБ РК 2022**	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Установка	м² площади прокладки	0,00264	15887,73 396,35	59,58 31,23	41,90 1,00	0,20 0,10	40,70	1,30 3,50	46,70	
182	183	261-107-0742 **РСНБ РК 2022**	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00066	31162,00		20,60		20,60	1,60	22,20	
183	184	1110-0102-0605 **РСНБ РК 2022**	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,288	383,90 210,24	2,23 1,17	110,60 60,50	0,60 0,30	49,40	54,80 13,20	178,60	
184	185	1169-0304-0101 **РСНБ РК 2022**	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,004233	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	677,70 380,40	188,10 77,80	109,20	316,10 79,50	1073,30	
185	186	222-503-0201 **РСНБ РК 2022**	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,004233	133700,00		566,00		566,00	45,30	611,30	
186	187	1110-0102-0401 **РСНБ РК 2022**	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м² древесины в конструкции	0,010113	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	2174,80 537,00	20,90 10,60	1617,00	492,80 213,40	2881,00	
187	188	1110-0115-0102 **РСНБ РК 2022**	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,010113	13606,72 4773,40	79,76 40,03	137,60 48,30	0,80 0,40	88,50	43,80 14,50	195,90	
			Итого по разделу 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					1019471,50 644376,00	46297,70 23741,50	328798,00 0,00	511980,90 122516,20	1653968,60	
			Итого по надземной части					12016908,60 4157620,30	363988,80 181887,50	7495299,50 0,00	3523232,50 1243209,00	16783350,10	
			ИТОГО по акту					12373687,10 4280652,30	393564,00 194585,10	7699470,80 0,00	3642807,10 1281316,70	17297810,90	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	2,50			**432445,27**				**17730256,17**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			**131203,90**				**17861460,07**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			**357229,20**				**18218689,27**	
			2-1-1 общестроительные работы - КЖ										
			Надземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 **РСНБ РК 2022**	Группа 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшами вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	142,7	307,70 0,90	307,70 83,20	43921,60 0,00	43921,60 11872,60		8547,70 4198,20	56667,50	
2	2	1101-0105-0302 **РСНБ РК 2022**	Вручную. Грунты всех групп. Грунт категории 2	м³	8,1	1448,45	366,43	11732,40	4388,10	31,70	6053,50	19205,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		3762,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
				м³ грунта									
3	3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную с перекидкой [illegible] мощностью до 2 м и котлованов площадью [illegible] м², глубиной до 3 м										
				м³ грунта	2,7	5143,06	0,00	13886,30	0,00		6908,10	25705,10	
						5143,06	0,00	13886,30	0,00		3910,70		
4	4	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³										
				м³ грунта	2,7	307,79	307,79	831,00	831,00		161,70	1672,10	
						0,00	83,20	0,00	224,60		79,20		
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1										
				т	245,6	47,00		11543,20				12466,70	
6	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Работа на отвале								923,50		
				м³ грунта	153,5	36,29	31,67	5570,50	4861,40	15,40	1628,60	7774,70	
						4,52	10,22	693,80	1568,80		575,60		
7	7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³										
				м³ грунта	70,2	307,79	307,79	21606,90	21606,80		4205,00	27877,20	
						0,00	83,20	0,00	5840,60		2065,30		
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1										
				т	112,32	47,00		5279,00				5701,30	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								422,30		
				м³ грунта	52,6	50,39	50,39	2650,50	2650,50		622,30	3534,70	
						0,00	16,43	0,00	864,20		261,90		
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2										
				м³ грунта	52,6	29,02	29,02	1526,50	1526,50		358,20	2035,70	
						0,00	9,46	0,00	497,60		151,00		
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м³ уплотненного грунта	52,6	280,18	129,71	14737,50	6822,80		8062,50	24624,20	
						150,47	62,42	7914,70	3283,30		1824,20		
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
				м³ грунта	17,6	1405,52	0,00	24737,20	0,00		17810,70	45951,70	
						1405,52	0,00	24737,20	0,00		3403,50		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					158022,60	86808,70	47,10	57448,30	232709,60	
								54344,70	25446,70	0,00	17238,70		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство										
				м³	4,4	28719,30	1812,14	126364,90	7973,40	108498,80	10728,40	148060,80	
						2248,34	431,09	9892,70	1896,80		10967,50		
14	14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1400 мм. Устройство										
				м³	22,5	37417,68	2834,39	841897,80	63773,80	654881,00	125550,50	1044844,30	
						5427,47	654,42	122143,10	14724,50		77396,00		
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,0067	376202,00		2520,60		2520,60		2722,20	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								201,60		
				т	0,2022	376202,00		76068,00		76068,00		82153,40	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								6085,40		
				м² поверхности	65	1283,29	30,28	83413,90	1968,20	49189,40	30296,10	122796,10	
			Итого по разделу 2: Фундаменты			496,25	4,76	32256,30	309,40		9696,10		
								1130265,20	73715,40	891157,80	166565,00	1409576,80	
								165392,10	16930,70	0,00	103746,60		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные и железобетонные пилоны высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство										
				м³	1,36	52184,87	7574,29	70971,40	10301,00	46170,70	15148,20	92809,20	
						10446,38	1799,00	14199,70	2446,60		5689,60		
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,0126	376202,00		4740,10		4740,10		5139,30	
											399,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0327	376202,00		12324,40		12324,40		13310,40	
			Итого по разделу 3: Каркас	т							936,00		
								58035,90	10301,00	63535,20	15148,20	111438,90	
								14199,70	2446,60	0,00	8254,80		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Стена подвала и наружные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	5,7	55369,56	3053,15	315606,50	23302,40	189358,10	101675,80	450664,90	
						18587,00	1015,04	105945,90	5785,70		33382,60		
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03856	376202,00		14506,30		14506,30		15666,80	
											1160,50		
23	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,06	26777,29	133,39	1606,60	8,00	1475,80	132,20	1877,90	
						2047,85	51,31	122,90	3,10		139,10		
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,06	4218,00		253,10		253,10		273,30	
											20,20		
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,06	4218,00		253,10		253,10		273,30	
											20,20		
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,05	144047,21	2084,39	12202,40	104,20	5321,90	5735,00	19372,40	
						135524,01	1022,44	6776,20	51,10		1435,00		
27	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,04	40533,63	3197,09	1621,30	127,90	1190,10	303,00	2078,30	
						7584,19	741,27	303,40	29,70		154,00		
28	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	0,23988	1614,94	19,32	387,40	4,70	200,40	171,70	603,80	
						760,27	9,51	182,40	2,30		44,70		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					346436,70	23547,20	209558,80	108017,70	490810,70	
								113330,80	5871,90	0,00	36356,30		
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия бетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	10	88646,78	3018,85	886467,80	30188,50	539686,70	294930,80	1275910,50	
						31659,26	750,72	316592,60	7507,20		94511,90		
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294	376202,00		11060,30		11060,30		11945,10	
											884,80		
31	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00471	128892,37	2155,41	607,10	10,20		547,50	1247,00	
						126736,96	1008,71	596,90	4,80		92,40		
32	32	СТ 12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,00471	96078,00		452,50		452,50		488,70	
											36,20		
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,01	166025,32	1173,85	1660,30	11,70	659,40	835,60	2695,60	
						98908,50	570,66	989,10	5,70		199,70		
			Итого по разделу 5: Перекрытие					900248,00	30210,40	551858,90	296315,90	1292286,90	
								318178,60	7517,70	0,00	95725,00		
			Раздел 6: Разные работы										
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,168	68809,24	8201,42	11560,00	1377,50	5352,60	4934,40	17813,90	
						28746,98	3529,42	4829,50	592,90		1319,50		
35	35	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006112	434800,17	2155,41	2657,60	13,20		2412,00	5475,20	
						432653,76	1008,71	2644,40	6,20		405,60		
36	36	СТ 12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,006112	96078,00		587,20		557,20		634,20	
											47,00		
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	1 метр квадратный изделия	0,012264	1146383,05	15570,14	14190,30	196,80	13167,10	1117,20	16856,10	
						89414,26	5920,62	1126,40	74,80		1248,60		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	1109-0101-0307 **РСНБ РК 2022**	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,192	1283,29 496,25	30,28 4,76	1529,70 591,60	36,10 5,70	567,10	555,30 166,80	2271,50	
39	39	1106-0101-0102 **РСНБ РК 2022**	Наливная бетонная. Устройство	м³	0,066	28719,30 2248,31	1812,14 431,09	1895,20 142,60	119,60 28,50	1627,50	160,90 164,50	2220,90	
40	40	1106-0201-0102 **РСНБ РК 2022**	Стены подземной и подземной части железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,514	55369,56 13587,00	4088,15 1015,04	28460,00 9553,70	2101,30 521,70	16004,90	9168,70 3010,30	40639,00	
41	41	2214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009328	376202,00		3509,20		3509,20		3793,90	
42	42	1106-0301-0303 **РСНБ РК 2022**	Болты анкерные на железобетонные конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000384	384389,60 72327,47	3174,13 1262,64	147,50 27,80	1,20 0,50	118,80	280,70 25,70 13,90	187,40	
43	43	1103-0101-0307 **РСНБ РК 2022**	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1	1283,29 496,25	30,28 4,76	1283,30 496,30	30,30 4,80	756,80	465,90 139,90	1889,10	
44	44	1109-0302-0301 **РСНБ РК 2022**	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,036124	162908,34 128496,37	3120,27 10337,38	5884,90 4641,80	1127,30 373,40	115,80	3460,50 747,60	10093,00	
45	45	1110-0114-0302 **РСНБ РК 2022**	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,0048	185696,47 32813,09	2157,60 1008,71	891,30 157,50	10,30 4,80	723,50	146,10 83,00	1120,40	
46	46	1110-0115-0102 **РСНБ РК 2022**	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,0045	18790,00 3886,94	69,07 32,61	90,20 18,70	0,40 0,20	71,20	16,90 8,60	115,70	
47	47	1112-0101-0703 **РСНБ РК 2022**	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	0,84	2530,74 848,31	91,22 31,25	2125,80 712,60	76,70 26,30	1336,00	679,70 224,40	3029,90	
48	48	261-107-0082 **РСНБ РК 2022**	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	694126,00		266,50		266,50	21,30	287,80	
49	49	1106-0801-0102 **РСНБ РК 2022**	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,336	84106,68 31659,26	3018,85 750,72	28259,80 10637,50	1014,30 252,20	16608,00	9909,70 3053,60	41223,10	
50	50	1106-0801-0106 **РСНБ РК 2022**	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,105	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	9844,70 3835,60	478,00 106,50	5531,10	3587,30 1074,60	14506,60	
51	51	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000264	376202,00		99,30		99,30	7,90	107,20	
			Итого по разделу 6: Разные работы					113583,10 39421,70	6583,30 1998,50	67578,20 0,00	36640,40 12017,80	162241,30	
			Итого по подземной части					2736591,50 704867,60	231166,00 60212,10	1783736,00 0,00	680133,50 273339,20	3690064,20	
			Надземная часть										
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 **РСНБ РК 2022**	Колонны железобетонные и деревянные одноэтажные высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	8,56	52184,87 10140,98	7574,29 1799,00	446702,50 86374,80	64835,90 15399,40	292491,80	85344,50 43063,80	585410,80	
53	53	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	376202,00		23700,70		23700,70	1896,10	25596,80	
54	54	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18444	376202,00		69258,10		69258,10	5460,60	74718,70	
55	55	1106-0301-0408 **РСНБ РК 2022**	Анкеры закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0228	128802,37 126236,36	2155,41 1069,71	2938,70 2409,00	49,10 23,60		2670,50 447,10	6036,30	
56	56	4-112001-152	Чеканка стыков железобетонных изделий		0,0228	96078,09		2190,60		2190,60		2365,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1106-0701-0101 **РСНБ РК 2022**	Ригели прямоугольного сечения высотой свыше 0,5 м. Устройство	т							5,20		
58	58	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,794	61751,34 2349,53	3007,33 2114,40	728436,10 27702,50	391514,80 24935,00	437330,20	274438,50 30062,00	1600537,00	
59	59	1106-0301-0207 **РСНБ РК 2022**	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1506	376202,00		56613,20		56613,20		63626,30	
60	60	1106-0301-0208 **РСНБ РК 2022**	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,029274	434809,37 432653,76	2155,41 1068,71	12728,60 12665,50	63,10 29,50		4713,10 11352,50 1942,50	26223,60	
61	61	СТ12041-132	Металлоизделия закладных деталей	т	0,0474	128892,37 126736,96	2155,41 1068,71	6109,50 6007,30	102,20 47,80		5510,20 929,60	12549,30	
62	62	1109-0201-0101 **РСНБ РК 2022**	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	т	0,976674	96075,60		7366,70		7366,70		7956,00	
63	63	1108-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	23,40925	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	506594,00 268317,80	109181,40 29834,60	129024,80	589,30 27284,60 62710,10	846585,70	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³ кладки	26,452952	14522,00 7549,52	4385,43 1046,21	384149,80 199707,10	116007,50 27675,30	68435,10	211465,70 47649,29	643264,70	
65	65	СТ11011-250	Клей	м²	24,336716	23889,70		581396,80		581396,80		627908,60	
66	66	1109-0301-0201 **РСНБ РК 2022**	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м вельного сечения массой до 1 т. Монтаж	кг	714,229704	38,00		27140,70		27140,70	46511,80 2171,30	29312,00	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т конструкций	0,13368	42457,33 22877,13	16607,05 5735,26	5675,70 3058,20	2220,00 766,70	397,50	2639,20 665,20	8980,10	
68	68	201-107-0982 **РСНБ РК 2022**	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1252	167300,00		20946,00		20946,00	1675,70	22621,70	
69	69	1168-0101-0301 **РСНБ РК 2022**	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с водным стеклом	т	0,001296	694126,00		899,60		899,60	72,00	971,60	
70	70	1106-0701-0109 **РСНБ РК 2022**	Перемычки. Устройство	м³ поверхности	26	1614,94 760,27	19,32 9,51	41988,40 19767,00	502,40 247,30	21719,10	18613,40 4848,20	65450,00	
71	71	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	82714,31 26585,66	6998,34 1605,08	2481,40 797,60	210,00 48,20	1473,90	769,60 260,10	3511,10	
72	72	1107-0516-0104 **РСНБ РК 2022**	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	т	0,00132	376202,00		496,60		496,60	39,70	536,30	
73	73	1107-0516-0105 **РСНБ РК 2022**	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	119	235,72 84,38	11,11 5,47	28050,70 10041,20	1322,10 650,90	16687,40	12616,40 3253,50	43920,60	
74	74	1146-0303-0107 **РСНБ РК 2022**	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м шва	97	472,53 175,34	19,32 9,51	45835,40 17008,00	1874,10 922,50	26953,40	21157,60 5359,30	72352,30	
75	75	1106-0601-0110 **РСНБ РК 2022**	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³ по обмеру	0,3	96174,59 53723,33	833,44 404,22	9617,50 5372,30	83,30 40,40	4261,80	4462,70 1126,40	15206,60	
76	76	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6	47336,39 11397,34	3578,56 856,37	28401,80 6838,40	2147,10 513,80	19316,30	6690,50 2807,40	37899,70	
77	77	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000144	376202,00		54,20		54,20	4,30	58,50	
			Итого по разделу 7: Каркас (т.2,5-10)	т	0,000522	376202,00		196,40		196,40	15,70	212,10	
								3038770,10 918827,30	400113,00 101137,30	1719829,90 0,00	945592,90 318749,20	4303312,20	
			Раздел 8: Перекрытие (т.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 **РСНБ РК 2022**	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте до опорной площади до 6 м	м²	0,112	83646,76 31653,36	3018,55 780,77	9928,10 3548,90	338,10 84,10	6044,50	3003,20 1054,50	14290,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	79	214-2100-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная стержневая профильная класса А-I (А240) (СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	376202,00		2889,20		2889,20	731,10	3120,30	
80	80	214-2100-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная стержневая профильная класса А-I (А240) (СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,247144	376202,00		93058,90		93058,90	7437,10	100236,00	
81	81	1106-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,011024	128892,37	2155,41	1420,90	23,76		1287,50	2918,60	
82	82	СТ12041-132	Металлоконструкции закладных деталей	т	0,011024	126736,96	1008,71	1397,10	11,10		216,20		
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия: ж/б монолитные, балконы отверстия, гнезда и борозды площадью до 0,1 м²	т	0,011024	96078,00		1059,20		1059,20	84,70	1143,90	
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)	м² заделки	9,05	166025,32	1175,85	8301,30	58,70	3297,10	4178,10	13477,80	
						93908,50	570,66	4945,40	28,50		998,40		
								116687,90	420,50	106378,90	8762,80	135486,70	
			Раздел 9: Кровля (л.37)					9888,30	123,70	0,00	10036,00		
84	84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,8468	226057,13	1242,30	417482,30	2294,20	336525,80	71661,60	528275,40	
						42593,78	520,81	78662,20	961,60		39134,50		
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 стропильный	т	0,00373	813201,00		3032,90		3032,90	242,60	3275,50	
86	86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м² древесины в конструкции	1,8468	12077,37	95,99	22304,50	177,20	19203,80	2706,70	27012,10	
						1582,96	45,51	2923,40	84,00		2090,90		
87	87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,328	185696,47	2157,60	60908,40	707,70	49438,10	9984,20	76564,00	
						32813,09	1008,71	10762,70	330,90		5671,40		
88	88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	50	422,06	4,45	24901,50	262,60	21101,90	3295,20	30452,30	
						59,95	2,11	3537,10	124,50		2255,60		
89	89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	59	2530,74	91,22	149313,70	5382,00	93881,40	47742,80	212821,30	
						848,31	31,25	50050,30	1843,80		15764,80		
90	90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (бранмауэры, парапеты, свесы и т. п. подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	7	5556,40	23,31	38894,80	163,10	25190,10	12499,60	55505,90	
						1934,51	6,42	13541,60	44,90		4111,50		
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)					716838,10	8986,80	548374,00	147890,10	933906,50	
								159477,30	3389,90	0,00	69178,30		
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,4	93759,03	4551,56	506298,80	24578,40	284458,80	184490,50	746052,40	
92	92	214-2100-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная стержневая профильная класса А-I (А240) (СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		36529,92	1013,93	197261,60	5475,20		55263,10		
93	93	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,066450	376202,00		25002,00		25002,00	2000,20	27002,20	
94	94	СТ12041-132	Металлоконструкции закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015552	434809,17	2155,41	6762,20	33,50		6137,30	13931,50	
						432653,76	1008,71	6728,60	15,70		1032,00		
95	95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны пролетом ферм до 12 м при шаге колонн до 25 м. Монтаж	т	0,015552	96078,00		1494,20		1494,20	119,50	1613,70	
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки обслуживания, мостики, ограждения, маршевые лестницы, пожарные щиты перекладины и площадки, ограждения	1 конструкции	0,594714	52380,44	14769,42	31151,40	8783,60	3207,00	15330,20	50200,10	
						5206,24	5291,37	3070,30	3146,90		3718,50		
97	97	СТ СЭТ	Лестницы из марки стали С 245 (ГОСТ 27772-88) для многоквартирных домов и жилых домов	т	0,594714	1139868,00		677895,50		677895,50	54231,60	732127,10	
					0,594714	4445,00		2643,50		2643,50	211,50	2855,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1103-0201-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы деревянные на косоурах [illegible]	м³ оштукатуриваемой поверхности	6	3613,18 2693,60	47,50 17,70	21687,10 16167,60	285,00 106,20	5232,10	13066,70 2750,20	37532,80	
			Итого по разделу 10: Лестницы					1272932,70 239228,60	33680,80 8803,60	1000023,10 0,00	219024,70 119356,60	1611314,00	
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1103-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены из [illegible] простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,53564	21640,76 11462,04	4664,03 1274,43	33232,40 17601,60	7162,20 1957,10	8468,60	18189,80 4113,80	55535,80	
100	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,456	40260,15 9752,18	1898,05 475,95	18331,30 4447,00	865,50 217,00	13018,80	4244,80 1306,00	24381,60	
101	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00279	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	1213,10 1207,10	6,00 2,80		1101,00 185,10	2499,20	
102	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1,53	696,00		1064,90		1064,90		1150,10	
103	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,05	216846,99 134878,49	1938,83 951,10	10842,30 6743,90	97,00 47,60	4001,50	5704,80 1323,90	17870,90	
104	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	13	2709,98 472,10	24,75 5,71	35229,70 6137,30	321,70 74,20	28770,70	5714,70 3275,60	44220,00	
105	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	11,375	3041,95 381,66	95,25 41,85	34602,20 4341,40	1083,20 476,00	29177,60	4383,80 3118,90	42104,90	
106	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	11,375	-579,96 -48,74	-18,73 -8,25	-6597,00 -554,40	-213,00 -93,50	-5829,60	-589,90 -575,00	-7761,90	
107	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подготовительные и набетонки. Армирование	т	0,025024	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	669,60 611,50	57,10 26,70	1,10	580,80 100,00	1350,40	
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 42 мм	т	0,000064	376202,00		24,10		24,10	4,90	26,00	
109	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,236399	1127576,95 80429,22	9275,02 2425,32	266558,10 19013,40	2192,60 573,30	245352,10	23112,30 23173,60	312844,00	
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,292748	126,37 75,37	3,25 0,45	1553,40 926,50	39,90 5,50	587,00	643,20 175,80	2372,40	
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	12,292748	204,76 88,11	4,79 0,90	2517,10 1083,10	58,90 11,10	1375,10	755,00 261,70	3533,80	
112	112	1310-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	11,126	4369,96 1556,84	23,78 11,65	48620,20 17321,40	264,60 129,60	31034,20	15705,90 5146,10	69472,20	
113	113	217-305-0105 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	11,40415	1576,00		17972,00		17972,00	1437,80	19410,70	
114	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	30	126,37 75,37	3,25 0,45	3791,10 2261,10	97,50 13,50	1432,50	1509,60 429,00	5 [illegible],70	
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	30	204,76 88,11	4,79 0,90	6142,80 2643,30	143,70 27,00	3355,80	1842,60 658,70	8624,10	
			Итого по разделу 11: Разные работы					475768,20 83784,20	12176,90 3467,60	379807,30 0,00	82957,70 44695,00	603423,90	
			Итого по надземной части					5620997,00 1411205,70	455378,00 116922,10	3754413,20 0,00	1401228,20 562018,10	7587243,30	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					8357588,50	636544,00	5538129,20	2084361,70	11277307,50	
								2116073,30	177134,20	0,00	835357,60		
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	2,50			**281932,69**					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			**85538,38**				**11559240,19**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			**232895,57**				**11644778,56**	
			2-1-3 отопление									**11877674,14**	
1	1	1116-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	239	2113,36 668,36	29,62 11,93	505116,90 159738,00	7079,20 2851,30	338299,70	159306,50 53136,00	717609,40	
2	2	1116-0301-0102 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	67,5	2276,85 668,36	29,62 11,93	153687,40 45114,30	1999,40 805,30	106573,70	45000,90 15894,90	214583,20	
3	3	1116-0301-0103 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1880,36 668,36	29,62 11,93	7521,40 2673,40	118,50 47,70	4729,50	2666,70 815,00	11003,10	
4	4	1116-0301-0104 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2661,26 668,36	29,62 11,93	6653,20 1670,90	74,00 29,80	4908,20	1666,70 665,60	8985,50	
5	5	1116-0301-0105 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15,5	2836,56 668,36	29,62 11,93	43966,70 10359,60	459,10 184,90	33148,00	10333,50 4344,80	58644,20	
6	6	1116-0301-0105 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	2836,56 668,36	29,62 11,93	3120,20 735,20	32,60 13,10	2352,40	733,30 308,30	4161,80	
7	7	1116-1101-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	329,6	146,47 142,64	1,34 0,00	48276,50 47014,10	441,70 0,00	820,70	46074,80 7547,80	101899,10	
8	8	1118-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	18,048	23129,54 1426,66	243,45 132,11	417441,90 25748,40	4393,80 2384,30	387299,80	27569,90 35600,90	480612,70	
9	9	1118-1101-0105 **РСНБ РК 2022**	Краны воздушные. Установка	шт.	16	439,14 299,64	0,00 0,00	7026,20 4794,20	0,00 0,00	2232,00	4698,40 937,90	12662,50	
10	10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	16	300,00		4800,00		4800,00	384,00	5184,00	
11	11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	9,9	718,00		7108,20		7108,20	568,70	7676,90	
12	12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	2,1	1092,00		2293,20		2293,20	183,50	2476,70	
13	13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,6	3954,00		2372,40		2372,40	189,80	2562,20	
14	14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 ASV-I "Danfoss" Дания	шт	1,9	8071,00		15334,90		15334,90	1226,80	16561,70	
15	15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 ASV-I "Danfoss" Дания	шт	2,1	11047,00		23198,70		23198,70	1855,90	25054,60	
16	16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,1	13150,00		14465,00		14465,00	1157,20	15622,20	
17	17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,4	19608,00		7843,20		7843,20	627,50	8470,70	
18	18	1311-0203-0102 **РСНБ РК 2022**	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	17,2	2170,48 2012,14	0,00 0,00	37332,30 34608,80	0,00 0,00	2723,40	25936,70 5063,20	68352,20	
19	19	1311-0203-0103 **РСНБ РК 2022**	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,3	2250,99 2012,14	0,00 0,00	675,30 603,60	0,00 0,00	71,70	452,70 90,20	1218,20	
20	20	245-501-0112 **РСНБ РК 2022**	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,2	47421,00		56905,20		56905,20	4552,40	61457,60	
21	21	245-501-0113 **РСНБ РК 2022**	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,3	69965,00		20989,50		20989,50	1679,20	22344,70	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	СТПРАВС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	10	289,00		2890,00		2890,00		8093,20	
23	23	СТПРАВС	Ал.радиаторный клапан Ду25мм RVN "Danfoss" Дания	шт	16	272,00		4352,00		4352,00	3695,40	17900,70	
24	24	СТПРАВС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	16	173,00		2768,00		2768,00	3346,20	19773,40	
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	235	708,00		166380,00		166380,00	2205,40	17969,00	
26	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Розетки, переходы, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм в точке подвойное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	48	1433,28 1288,04	1,66 0,86	68797,40 61825,90	79,70 41,30	6892,80	5331,00 9463,20	127754,40	
27	27	1126-0101-1700 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	47	1024,43 521,09	120,74 50,44	48148,20 24491,20	5674,80 2793,70	17982,20	20736,40 5510,80	74395,40	
28	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	м³	31139,36	121,00		3767874,70		3767874,70	301430,00	4069304,70	
29	29	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	м³	25300,847	121,00		3061402,50		3061402,50	244912,20	3306314,70	
30	30	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	м³	6227,892	121,00		753574,90		753574,90	60286,00	813860,90	
31	31	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	м³	2780,305	121,00		336416,90		336416,90	26913,40	363330,30	
32	32	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм	м²	9944,924	121,00		1203335,80		1203335,80	96266,90	1299602,70	
33	33	СТ110.51-544	Самоклеящаяся лента	м	70,5	40,00		2820,00		2820,00	225,60	3045,60	
34	34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	2113,46 668,36	29,62 11,93	28531,70 9022,90	399,90 161,10	19109,00	9060,20 3002,50	40534,40	
35	35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2276,85 668,36	29,62 11,93	7969,00 2339,30	103,70 41,80	5526,00	2333,40 824,20	11126,60	
36	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	146,47 142,64	1,34 0,00	2490,00 2424,90	22,50 0,00	42,30	2376,40 389,30	5255,70	
37	37	СТПРАВС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,2	1092,00		218,40		218,40	17,50	235,90	
38	38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны полусгонные. Установка	шт	0,3	439,14 299,64	0,00 0,00	131,70 89,90	0,00 0,00	41,90	88,10 17,60	237,40	
39	39	СТПРАВС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RHT15 "Watts" Германия	шт	0,3	300,00		90,00		90,00	7,20	97,20	
40	40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	0,816	23129,54 1426,66	243,45 132,11	18873,70 1164,20	198,70 107,80	17510,80	1216,50 1609,60	21729,20	
41	41	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1	708,00		708,00		708,00	56,60	764,60	
42	42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Розетки, переходы, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм в точке подвойное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,3	1433,28 1288,04	1,66 0,86	1863,30 1674,50	2,10 1,10	156,70	1340,50 286,30	3460,10	
43	43	1126-0101-1700 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		17	1024,43	120,74	17415,30	2052,60	6504,20	7509,40	26969,60	

№п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			521,00	53,44	3885,50	1010,50		2773,50		
44	44	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	35031,8925	121,00		4238859,00		4238859,00	39109,70	4577967,70	
45	45	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	6811,7665	121,00		824223,70		824223,70	65937,90	890161,60	
46	46	СТ110331-544	Самоклеящаяся лента	м	25,5	40,00		1020,00		1020,00	81,60	1101,60	
			ИТОГО по акту					15905342,50	25132,60	15437258,30	418605,80	17629863,50	
			Временные здания и сооружения	%	**2,50**			444951,80	10473,70	0,00	130891,20		
			Итого с временными					**440746,59**					
			Зимние удорожания	%	**0,74**			**133722,51**				**18070610,09**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**364086,65**				**18204332,60**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18568419,25**	
			2-1-5 тепловой пункт										
1	1	1116-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2113,46	29,62	211,30	3,00	141,50	66,70	300,20	
						668,36	11,93	66,80	1,20		22,20		
2	2	1116-0301-0103 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1880,36	29,62	1880,40	29,60	1182,40	666,70	2750,90	
						668,36	11,93	668,40	11,90		203,80		
3	3	1116-0301-0105 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2836,56	29,62	4254,80	44,40	3207,90	1000,00	5675,20	
						668,36	11,93	1002,50	17,90		420,40		
4	4	1116-0401-0202 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	4072,26	72,74	2850,60	50,90	1911,70	887,00	4036,60	
						1268,49	24,53	887,90	17,20		299,00		
5	5	1116-0401-0203 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4864,90	88,55	24324,50	442,80	16358,00	7513,80	34385,40	
						1504,75	28,68	7523,80	143,40		2547,10		
6	6	1116-1101-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3	146,47	1,34	483,40	4,40	8,20	461,30	1020,30	
						142,64	0,00	470,70	0,00		75,60		
7	7	1116-1101-0102 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	152,21	1,34	761,10	6,70	41,20	699,00	1576,90	
						142,64	0,00	713,20	0,00		116,80		
8	8	1126-0101-1701 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8,3	1024,43	120,74	8502,80	1002,20	3175,60	3662,00	13188,00	
						521,09	59,44	4325,00	493,40		973,20		
9	9	234-303-0103 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 13 мм	м²	149,7089	121,00		18114,80		18114,80	1449,20	19564,00	
10	10	234-303-0103 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 13 мм	м²	962,412	121,00		116451,90		116451,90	9316,10	125768,00	
11	11	234-303-0103 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 13 мм	м²	842,1105	121,00		101895,40		101895,40	8151,60	110047,00	
12	12	234-303-0103 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 13 мм	м²	330,9383	121,00		40043,50		40043,50	3203,50	43247,00	
13	13	234-303-0103 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 13 мм	м²	177,87	121,00		21517,20		21517,20	1761,40	23678,20	
14	14	СТ110331-544	Самоклеящаяся лента	м	12,45	39,00		485,80		485,80	53,70	539,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	201-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление [illegible]	[illegible]	[illegible]	705,00		3540,00		3540,00		3823,20	
											283,20		
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
											273,30		
17	17	СТИРАЙС	Кран шаровый, Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,2	3500,00	162,28	3155,40	146,00	273,30	2731,00	6346,50	
						3040,05	45,01	2736,00	40,50		470,10		
18	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Тройники, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт	0,2	1722,00		15506,10		15506,10		16746,60	
											1240,50		
19	19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,2	73484,50	283,90	14696,90	56,80	13475,10	1152,80	17117,70	
						5825,24	56,28	1165,00	11,30		1268,00		
20	20	СТИРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,2	2170,48	0,00	434,10	0,00	31,70	301,80	794,80	
						2012,14	0,00	402,40	0,00		58,90		
21	21	СТИРАЙС	AA импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,1	46311,00		4631,10		4631,10		5001,60	
											370,50		
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт	0,1	9332,00		933,20		933,20		1007,90	
											74,70		
23	23	СТИРАЙС	Приварные фитинги, Ду32мм "Danfoss" Дания	фланец	0,1	975,67	38,51	97,60	3,90	2,80	90,00	202,60	
						909,26	0,00	90,90	0,00		15,00		
24	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	0,1	6207,00		620,70		620,70		670,40	
											49,70		
25	25	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,2	3506,00	162,28	701,20	32,50	60,70	604,70	1410,40	
						3040,05	45,01	608,00	9,00		104,50		
26	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	0,2	11196,00		2239,20		2239,20		2418,30	
											179,10		
27	27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,4	3289,00		1315,60		1315,60		1420,80	
											105,20		
28	28	СТИРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,5	2250,00	0,00	1125,50	0,00	119,40	754,60	2030,50	
						2012,14	0,00	1006,10	0,00		150,40		
29	29	СТИРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,2	6483,00		12967,40		12967,40		14004,80	
											1037,40		
30	30	СТИРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,2	10802,00		2160,40		2160,40		2333,20	
											172,80		
31	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,1	11781,00		11178,10		11178,10		12072,30	
											894,20		
32	32	СТИРАЙС	Кран шаровый, Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,3	3460,29	116,57	1038,10	35,00	91,10	900,40	2093,60	
						3040,05	22,50	912,00	6,80		155,10		
33	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,3	10233,00		3069,90		3069,90		3315,50	
											245,60		
34	34	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,1	3460,29	116,57	346,00	11,70	30,40	306,10	697,80	
						3040,05	22,50	304,00	2,30		51,70		
35	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	0,2	5564,00		1112,80		1112,80		1201,80	
											89,00		
36	36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,4	2005,00		802,00		802,00		866,20	
											64,20		
37	37	СТИРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,2	2170,48	0,00	434,10	0,00	31,70	301,80	794,80	
						2012,14	0,00	402,40	0,00		58,90		
38	38	СТИРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss", Дания	шт	0,1	10368,28		10368,10		10368,10		11197,60	
											829,50		
39	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт	0,1	8646,00		864,60		864,60		933,80	
											69,20		
40	40	СТИРАЙС	Приварные фитинги, Ду20мм "Danfoss", Дания	фланец	0,1	975,67	38,51	97,60	3,90	2,80	90,00	202,60	
						909,26	0,00	90,90	0,00		15,00		
				шт	0,1	6207,00		620,70		620,70		670,40	
											49,70		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	СТИРАЙС	Сигнализатор "BUGATTI" Россия	шт	0,1	1587,00		158,70		158,70	13,70	129,90	
42	42	1116-0601-0101 **РСНБ РК 2022**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								11,70		
43	43	СТИРАЙС	Краны шаровые, Ду50мм "Naval" Финляндия	шт.	0,1	3360,29 3040,05	116,57 22,50	336,00 304,00	11,70 2,30	30,40	300,10 51,70	697,50	
44	44	1116-0601-0101 **РСНБ РК 2022**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,1	1121,00		112,10		112,10	39,70	1211,80	
45	45	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм. "POLIX" Словения	шт.	0,1	3360,29 3040,05	116,57 22,50	336,00 304,00	11,70 2,30	30,40	300,10 51,70	697,50	
46	46	241-116-0307 **РСНБ РК 2022**	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015, диаметром 50 мм	шт	0,1	806,00		80,60		80,60	64,50	870,70	
47	47	1311-0203-0102 **РСНБ РК 2022**	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,2	2504,00		500,80		500,80	40,10	540,90	
48	48	СТИРАЙС	Сельсиный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт.	0,1	2170,48 2012,14	0,00 0,00	217,00 201,20	0,00 0,00	15,80	150,90 29,40	397,30	
49	49	1118-0501-0101 **РСНБ РК 2022**	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	0,1	75416,00		7541,60		7541,60	603,30	8144,90	
50	50	1303-0301-0206 **РСНБ РК 2022**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шкаф	0,1	35827,66 28684,86	620,51 235,06	3582,80 2868,50	62,00 23,50	652,20	2834,20 513,40	6930,40	
51	51	1303-0301-0120 **РСНБ РК 2022**	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со шариковыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под укладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,1	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	3590,10 721,00	379,60 168,60	2489,50	640,50 338,50	4569,10	
52	52	СТИРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,2	4567,05 2403,45	33,36 0,00	913,40 480,70	6,70 0,00	426,00	346,10 100,80	1360,30	
53	53	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,1	462906,00		46290,60		46290,60		49993,80	
54	54	1116-0401-0204 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	шт	0,1	7038,00		703,80		703,80	3703,20 56,30	760,10	
55	55	1116-1101-0102 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,12	5960,57 1663,03	128,42 40,80	715,30 199,60	15,40 4,90	500,30	206,40 73,30	989,00	
56	56	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	м трубопровода	0,12	152,21 142,64	1,34 0,00	18,30 17,10	0,20 0,00	1,00	46,80 2,80	37,90	
57	57	1311-0203-0103 **РСНБ РК 2022**	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,1	1387,00		138,70		138,70	11,10	149,80	
58	58	СТИРАЙС	Клапан EJV. "Danfoss" Дания	шт.	0,1	2250,99 2012,14	0,00 0,00	225,10 201,20	0,00 0,00	23,90	150,90 30,10	406,10	
59	59	1122-1201-0101 **РСНБ РК 2022**	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт	0,1	7000,00		700,00		700,00	56,00	756,00	
60	60	СТИРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	фланец	0,2	975,67 909,26	38,51 0,00	195,10 181,90	7,70 0,00	5,60	180,00 30,00	405,10	
61	61	1116-0601-0101 **РСНБ РК 2022**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	комплект	0,2	11472,00		2294,40		2294,40	183,60	2478,00	
62	62	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм. "POLIX" Словения	шт.	0,1	3360,29 3040,05	116,57 22,50	336,00 304,00	11,70 2,30	30,40	300,10 51,70	697,50	
63	63	241-116-0301 **РСНБ РК 2022**	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015, диаметром 25 мм	шт	0,1	3896,00		389,60		389,60	31,20	420,80	
				шт.	0,2	1035,00		207,00		207,00	16,00	223,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	64	1116-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиль, задвижка, затвор, клапан обратный, кран проходные на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25 мм. Установка										
65	65	С ТИРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Nadal" Франция	шт.	0,6	2409,29 2600,05	116,57 22,50	2076,20 1524,00	69,90 13,50	182,20	1699,30 310,20	4167,20	
66	66	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,6	7091,90		4254,60		4254,60		4595,60	
67	67	С ТИРАЙС	Наглядный компенсатор ЕСЛ 210	шт.	0,3	687,55 603,42	517,01 254,55	687,30 603,60	51,70 25,50	31,90	340,40 471,80	1251,80	
68	68	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	0,4	7732,00		7732,80		7732,80	92,70	8351,40	
69	69	С ТИРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт.	0,3	2170,48 2012,14	0,00 0,00	651,10 603,60	0,00 0,00	47,50	618,60 452,70	1192,10	
70	70	С ТИРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,2	11790,00		2358,00		2358,00	88,30	2546,60	
71	71	С ТИРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,1	11790,00		1179,00		1179,00	188,60	1273,30	
72	72	С ТИРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,7	718,00		502,60		502,60	94,30	542,80	
73	73	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт	0,1	4546,00		4546,20		4546,20	40,20	4909,90	
74	74	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,4	791,17 695,53	0,00 0,00	1107,60 973,70	0,00 0,00	133,90	363,70 954,30	2226,80	
			ИТОГО по акту	комплект	0,8	3924,92 732,42	0,00 0,00	3139,90 585,90	0,00 0,00	2554,00	164,90 574,20	4011,20	
								736191,40 33750,00	2502,10 997,80	699939,30 0,00	297,10 31847,60 61443,40	829482,40	
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,50**			**20737,06**				**850219,46**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**			**6291,62**				**856511,08**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**17130,22**				**873641,31**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-6 водопровод и канализация										
1	1	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	4072,26 1265,49	72,74 24,53	5701,20 1775,90	101,80 34,30	3823,40	1774,00 598,00	8073,20	
2	2	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2512,89 758,38	33,95 13,95	251,20 75,80	3,40 1,40	172,00	75,70 26,20	353,10	
3	3	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	146,47 142,64	1,34 0,00	219,70 214,00	2,00 0,00	3,70	209,70 34,40	463,80	
4	4	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,3	2382,59 2353,90	16,92 0,16	81722,80 80738,80	580,40 5,50	403,70	59129,40 12868,30	173720,50	
5	5	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,8	2575,03 2540,90	20,46 0,27	68442,60 67587,30	544,30 7,20	410,10	60243,30 10774,90	145460,80	
6	6	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	2809,73 2772,47	24,30 0,44	4214,60 4158,70	36,50 0,70	19,40	4076,20 663,50	8954,10	
7	7	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,4	3112,59 3063,90	28,87 0,66	10582,80 10417,20	98,10 2,20	67,40	10211,10 1663,50	22457,40	
8	8	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,4	3383,98 331,31	33,42 0,99	1353,60 132,70	13,40 0,40	12,50	1361,60 212,40	3867,00	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
9	9	241-201-0406 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,3 мм	м	55,547	215,00			12042,60		12042,60	955,40	12998,00	
10	10	241-201-0407 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 32х3,0 мм	м	1,36	130,00			478,40		478,40	38,30	516,70	
11	11	241-201-0408 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 40х3,7 мм	м	3,1858	534,00			1701,20		1701,20	136,10	1837,30	
12	12	241-201-0409 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 50х4,6 мм	м	0,3784	795,00			300,80		300,80	24,10	324,90	
13	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	98,3	19,00			1867,70		1867,70	149,40	2017,10	
14	14	261-301-0210 **РСНБ РК 2022**	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	7,865	708,00			5568,40		5568,40	445,50	6013,90	
15	15	1126-0101-1701 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54,4	1024,43	120,74		55729,00	6568,20	20813,40	24001,30	86108,70	
16	16	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	908,2304	521,09	59,44		28347,30	3233,50		6378,40		
17	17	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	288,3276	121,00			109895,90		109895,90	8791,70	118687,60	
18	18	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	3151,0248	121,00			34887,60		34887,60	2791,00	37678,60	
19	19	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	1668,183	121,00			381274,00		381274,00	30501,90	411775,90	
20	20	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	36978,2028	121,00			201850,10		201850,10	16148,00	217998,10	
21	21	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, Лст 9 мм	м²	37331,8924	121,00			4517159,00		4517159,00	357949,00	4832311,50	
22	22	СТ111031-544	Самоклеящаяся лента	м	81,6	40,00			3264,00		3264,00	261,10	3525,10	
23	23	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	4,4	718,00			3159,20		3159,20	252,70	3411,90	
24	24	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	5,6	1092,00			6115,20		6115,20	489,20	6604,40	
25	25	СТИРАЙС	Кран угловой нисеприводный для унитаза 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4	899,00			3596,00		3596,00	287,70	3883,70	
26	26	СТИРАЙС	Кран угловой нисеприводный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	12	899,00			10788,00		10788,00	863,00	11651,00	
27	27	1116-0601-0101 **РСНБ РК 2022**	Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,1	3460,29 3040,05	116,57 22,50		346,00 304,00	11,70 2,30	30,40	300,10 51,70	697,80	
28	28	241-116-0207 **РСНБ РК 2022**	Фланцы полиэтиленовые приварные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	0,2	2226,00			445,20		445,20	35,60	480,80	
29	29	1116-0901-0503 **РСНБ РК 2022**	Счетчики (расходомеры), диаметр до 40 мм. Установка	Счетчик на водопр	7	958,31 893,10	45,71 22,50		6708,20 6251,70	320,00 157,50	136,50	6251,00 1030,20	14028,40	
30	30	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт		5162,00			5162,00		5162,00	429,70	5591,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	СТИРАНС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4	620,00		2480,00		2480,00	2678,40		
32	32	СТИРАНС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3	391,00		1173,00		1173,00	1266,80		
33	33	1116-0701-0102 **РСНБ РК 2022**	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт	0,2	2825,00	0,00	565,00	0,00	565,00	610,20		
34	34	1116-0701-0501 **РСНБ РК 2022**	Счетчик (водомер) диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,1	675,11	0,00	135,00	0,00	135,00	145,80	624,20	
35	35	СТИРАНС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия		0,1	958,31	45,71	95,80	4,60	2,00	103,50	200,30	
36	36	СТИРАНС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	893,10	22,50	89,30	2,30		96,50		
37	37	1118-1101-0103 **РСНБ РК 2022**	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	шт	0,1	8854,00		885,40		885,40	956,20		
38	38	СТИРАНС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	комплект	0,1	3626,00		362,60		362,60	391,60		
39	39	СТИРАНС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	3924,92	0,00	392,50	0,00	319,30	345,00	501,40	
40	40	1116-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	732,42	0,00	73,20	0,00	71,80	77,50	77,50	
41	41	1116-0301-0102 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	718,00		71,80		71,80	77,50		
42	42	1116-0301-0103 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	6235,00		1870,50		1870,50	2020,10		
43	43	1116-0301-0105 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2113,46	29,62	422,70	5,90	283,10	305,80	600,50	
44	44	1116-1101-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2	668,36	11,93	133,70	2,40		44,50		
45	45	1116-0501-0201 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,4	2276,85	29,62	455,40	5,90	315,80	339,40	635,80	
46	46	1116-0501-0202 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,4	1880,36	29,62	752,10	11,90	473,00	506,70	1100,30	
47	47	1116-0501-0203 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,3	2836,56	29,62	851,00	8,90	641,60	690,00	1135,10	
48	48	1116-0501-0204 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,1	146,47	1,34	161,10	1,50	2,70	153,80	340,10	
49	49	1116-0501-0205 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,5	2382,50	16,92	96494,90	685,30	476,70	93432,70	205122,00	
50	50	241-201-0402 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,3 мм	м трубопровода	48,3	2573,03	20,46	124277,30	988,20	563,70	120283,90	264126,10	
51	51	241-201-0404 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 32х3,0 мм	м	3,4	2809,73	24,30	9553,10	82,60	44,10	9239,30	20295,80	
52	52	241-201-0406 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 40х3,7 мм	м	3,3	3112,59	28,87	10271,50	95,30	65,40	9910,80	21796,90	
53	53	241-201-0408 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 50х4,6 мм	м	0,2	3383,98	33,42	676,80	6,70	6,30	650,90	1433,80	
						3310,31	0,98	662,00	0,20		406,20		
				м	81,2802	215,00		17475,20		17475,20	1993,80	18873,20	
				м	3,1892	340,00		1084,30		1084,30	86,70	1171,00	
				м	3,0921	534,00		1651,20		1651,20	132,10	1783,30	
				м	0,1892	795,00		150,40		150,40	12,00	162,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	201-200-0219 **РСНБ РК 2022**	Кронштейн для трубопроводов горизонтальных, стенных, потолочных	кг	13,368	70,00		936,10		804,10		8690,10	
55	55	СТ11,9804-43	Хомуты крепежные для стальных труб до 50 мм	шт	144,8	19,00		2751,20		2751,20	643,70	2971,30	
56	56	1120-0101-1701 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изготовление трубы для из вспененного каучука	м трубопровода	358	1024,43	120,74	87896,10	10359,50	32827,10	726,10	135811,20	
57	57	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λ ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λ ст 9 мм	м³	360,4095	521,00	58,44	44709,50	5100,90		3755,00	47098,30	
58	58	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λ ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λ ст 9 мм	м³	3058,3476	121,00		370060,10		370060,10	10600,10	399664,90	
59	59	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λ ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λ ст 9 мм	м³	4226,0636	121,00		511353,70		511353,70	29604,80	552262,00	
60	60	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λ ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λ ст 9 мм	м³	6770,6946	121,00		819178,00		819178,00	40908,30	884712,70	
61	61	234-303-0102 **РСНБ РК 2022**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λ ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λ ст 9 мм	м³	52193,878	121,00		6315459,20		6315459,20	655342,70	6820695,90	
62	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	128,7	57,95		7458,20		7458,20	505236,70	8055,40	
63	63	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	8,2	715,00		5887,60		5887,60	597,20	6358,60	
64	64	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,2	1092,00		3494,40		3494,40	471,00	3774,00	
65	65	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,2	1585,00		317,00		317,00	279,60	342,40	
66	66	СТИРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	12	899,00		10788,00		10788,00	25,40	11651,00	
67	67	1117-0201-0101 **РСНБ РК 2022**	Полотенцесушители из полого напроволенных труб. Установка	шт.	4	9767,63	45,96	39070,50	183,80	33395,80	863,00	48103,00	
68	68	1116-0901-0501 **РСНБ РК 2022**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7	1372,73	22,50	5490,90	90,00		5469,30	14028,40	
69	69	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	7	958,31	45,71	6708,20	320,00	136,50	3563,20	8162,00	
70	70	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1	893,10	22,50	6251,70	157,50		1039,20	7134,00	
71	71	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6	620,00		620,00		620,00	4570,70	5140,70	
72	72	1116-0901-0501 **РСНБ РК 2022**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,1	391,00		2346,00		2346,00	49,60	2535,70	
73	73	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,1	958,31	45,71	95,80	4,60	2,00	187,70	200,30	
74	74	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	893,10	22,50	89,30	2,30		89,70	1622,20	
75	75	1118-1101-0103 **РСНБ РК 2022**	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	шт	0,1	15020,00		1502,00		1502,00	14,80	258,10	
76	76	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	комплект	0,1	2390,00		239,00		239,00	120,20	591,40	
77	77	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	3924,92	0,00	392,50	0,00	319,30	19,10	117,90	
78	78	1116-0901-0501 **РСНБ РК 2022**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт	0,1	732,12	0,00	73,20	0,00		71,80	854,40	
					0,1	1092,00		109,20		106,20	37,40		
					0,2	3954,00		790,80		790,80	8,70		
					0,1	958,31	45,71	95,80	4,60	2,00	63,30		
											89,70	200,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	СТ1ПРАИС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	100 литров	1	892,10	22,50	892,10	22,50		142,80		
80	80	СТ1ПРАИС	Фильтр сетчатый "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	8162,00		816,20		816,20		881,50	
81	81	1113-1102-0101 **РСНБ РК 2022**	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	шт	0,1	863,00		86,30		86,30	65,20	93,20	
82	82	СТ1ПРАИС	Кран шаровый муфтовый, Ду15мм "Bugatti" Италия	комплект	0,1	3924,92	0,00	392,50	0,00	319,30	6,50		
						732,42	0,00	73,20	0,00		71,20	501,40	
83	83	СТ1ПРАИС	Кран шаровый муфтовый, Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	718,00		71,80		71,80	37,10		
												77,50	
84	84	1116-0201-0202 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	шт	0,2	1585,00		317,00		317,00	5,70		
												342,40	
85	85	1115-0404-0406 **РСНБ РК 2022**	Заполнение оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м трубопровода	1,4	19755,18	79,67	27657,30	111,60	25119,80	25,40		
						1732,79	30,61	2425,90	42,90		2419,40	32482,80	
				м² окрашиваемой поверхности	0,6	1105,52	0,00	663,30	0,00	33,30	2406,10		
						1050,00	0,00	630,00	0,00		504,00	1260,70	
86	86	1116-0501-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26,3	1369,89	2,12	36028,10	55,80	73,40	93,40		
						1364,98	0,77	35899,00	20,30		35201,00	76927,50	
87	87	1116-0501-0102 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	2000,33	5,18	73012,00	189,10	25048,50	5698,40		
						1308,89	1,77	47774,50	64,60		46882,40	129485,90	
88	88	241-203-0103 **РСНБ РК 2022**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	262,474	680,00		178482,30		178482,30	9591,50		
												192760,90	
89	89	241-203-0106 **РСНБ РК 2022**	Труба из полимерного хлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	364,27	832,00		303072,60		303072,60	14278,60		
												327318,40	
90	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	35,4	196,00		6938,40		6938,40	24245,80		
												7493,50	
91	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	39,9	837,00		33396,30		33396,30	555,10		
												36068,00	
92	92	261-301-0219 **РСНБ РК 2022**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,515	708,00		2488,60		2488,60	2671,70		
												2687,70	
93	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	23,9	19,00		454,10		454,10	199,10		
												490,40	
94	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	21,5	31,00		666,50		666,50	36,30		
												719,80	
95	95	1126-0101-1001 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными необкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой								53,30		
				м³ изоляции	9,4	48352,01	2439,47	454508,90	22931,00	112621,60	250900,10	761841,70	
						33931,52	1188,88	318956,30	11175,50		56432,70		
96	96	234-202-0106 **РСНБ РК 2022**	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м²	0,17	12267,00		2085,40		2085,40	166,80		
												2252,20	
97	97	1117-0101-0106 **РСНБ РК 2022**	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	4954,06	137,89	19816,20	551,60	1711,70	17492,00	40292,80	
						4388,24	74,00	17553,00	296,00		2984,60		
98	98	244-104-0405 **РСНБ РК 2022**	Смеситель для умывальника полурукоятковый, с подводками и разъемными изогнутыми, полиэтиленовыми, гнутыми с аэратором	шт	4	6577,00		26308,00		26308,00	2104,60		
												28412,60	
99	99	1117-0501-0101 **РСНБ РК 2022**	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2330,48	28,00	9321,90	112,40	1140,90	7961,20	18665,70	
						2017,17	13,74	8068,70	55,00		1382,60		
100	100	244-102-0501 **РСНБ РК 2022**	Мойка стальная эмалированная/эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х400х160 мм	шт	4	6557,00		26228,00		26228,00	2098,20		
												28326,20	
101	101	1117-0301-0101 **РСНБ РК 2022**	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	18630,29	90,32	74521,20	361,30	60332,70	13729,80		
						3456,77	34,53	13827,10	138,10		7060,00	95310,20	
102	102	4-СТ130604-80	Сифон резиновый манжета для унитаза	шт	4	837,00		3348,00		3348,00	267,80		
												3615,80	

№п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	190	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	4	5205,76 / 4998,24	540,68 / 281,76	20820,00 / 17995,00	2162,70 / 1126,50	1197,40	13306,30 / 31,30	42259,70	
191	191	244-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	4	1611,04 / 1572,57	0,13 / 0,00	6444,20 / 6290,10	0,50 / 0,00	142,60	4175,00 / 1009,50	13028,70	
192	192	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 50 мм. Прокладка	шт.	4	10635,00		42540,00		42540,00	3419,20	46159,20	
193	193	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бетонный проходной круглосекционный 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	м трубопровода	0,4	3246,84 / 837,15	54,89 / 23,15	1298,70 / 334,90	22,00 / 9,30	341,90	337,20 / 130,90	1766,80	
194	194	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	шт.	0,1	600,00		60,00		60,00	4,80	64,80	
195	195	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов скоростейны, планки, хомуты?	м трубопровода	0,4	146,47 / 142,64	1,34 / 0,00	58,60 / 57,10	0,50 / 0,00	1,00	55,90 / 9,20	123,70	
196	196	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	кг	0,1	708,00		70,80		70,80	5,70	76,50	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,09	1433,28 / 1288,04	1,66 / 0,86	129,00 / 115,90	0,20 / 0,10	12,90	92,80 / 17,70	239,50	
197	197	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,1	35827,66 / 28684,86	620,51 / 235,06	3582,80 / 2868,50	62,00 / 23,50	652,20	2834,20 / 513,40	6930,40	
198	198	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,1	4567,05 / 2403,45	33,36 / 0,00	456,70 / 240,30	3,30 / 0,00	213,00	173,00 / 50,40	680,10	
199	199	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3/ч$, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,2	96918,00		19383,60		19383,60		19383,60	
200	200	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	5960,57 / 1663,03	128,12 / 40,80	71526,80 / 19956,40	1537,40 / 489,60	50033,00	20037,00 / 7325,20	98889,00	
201	201	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12	2864,00		34368,00		34368,00	2749,40	37117,40	
202	202	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	152,21 / 142,64	1,34 / 0,00	1826,50 / 1711,70	16,10 / 0,00	98,80	1677,50 / 280,30	3784,30	
203	203	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2661,26 / 668,36	29,62 / 11,93	3193,50 / 802,00	35,50 / 14,30	2355,90	800,00 / 319,50	4313,00	
204	204	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,2	146,47 / 142,64	1,34 / 0,00	175,80 / 171,20	1,60 / 0,00	3,00	167,70 / 27,50	371,00	
205	205	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1369,89 / 1364,96	2,42 / 0,77	274,00 / 273,00	0,50 / 0,20	0,60	267,70 / 43,80	585,00	
206	206	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Изоляция эластичными полотнами из вспененного каучука	м трубопровода	5,5	1024,43 / 521,09	120,74 / 59,44	5634,40 / 2866,00	664,10 / 326,90	2304,30	2426,60 / 644,90	8705,90	
207	207	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λ≤ 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	1,6	12104,00		19366,40		19366,40		20915,70	
208	208	С 111031-544	Самоклеющаяся лента	м	8,25	40,00		330,00		330,00	1549,30 / 26,40	356,40	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	2116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные из стали углеродистой стальных труб диаметром до 50 мм, 5 сварных										
				шт.	0,4	3506,00 3030,05	162,28 45,01	1402,40 1212,00	64,90 18,00	121,50	1209,30 208,90	2820,60	
121	121	СТПРМЮ	Гибкая вставка бесшовная, Ду50 мм с приварными фланцами "ТОЛЕК" Словения										
				шт.	0,4	9192,00		3676,80		3676,80	294,10	3970,90	
122	122	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм										
				шт.	0,5	3935,00		3148,00		3148,00	251,80	3399,80	
123	123	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм										
				шт.	1,1	992,00		1091,20		1091,20	87,30	1178,50	
124	124	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 И ОСТ 17376-2001 размерами 89х3,5 мм										
				шт.	1,2	2004,00		2404,80		2404,80	192,40	2597,20	
125	125	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 И ОСТ 17375-2001 размерами 89х3,5 мм										
				шт.	1,8	829,00		1492,20		1492,20	119,40	1611,60	
126	126	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Болван: трубы стальные диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2										
				м² окрашиваемой поверхности	3,49	880,99 735,74	1,66 0,86	3074,60 2567,70	5,80 3,00	501,10	2056,60 410,50	5541,70	
127	127	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)										
				кг	1	708,00		708,00		708,00	56,60	764,60	
128	128	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, РN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32										
				шт.	0,3	19888,00		5966,40		5966,40	477,30	6443,70	
129	129	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений										
				соединение	0,55	10570,46 3412,46	197,55 22,50	5813,80 1876,90	108,70 12,40	3828,20	1851,40 613,20	8278,40	
130	130	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка										
				1 фасонных частей	0,0048	2112176,41 885518,29	749224,99 266932,33	10138,40 4264,90	3596,30 1281,30	2277,30	5490,70 1250,30	16879,40	
			ИТОГО по акту					27557671,50 1005736,40	5,3644,00 23977,90	26478908,60 19383,60	917278,10 2276445,60	30751395,20	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения							19383,60			
			Итого с временными	%	2,50			768300,29					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			233102,31				31500311,89	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			634668,28				31733414,20	
			2-1-7 электрооборудование и электроосвещение									32368082,48	
1	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов защиты ВНН 2х100+7х100 А										
				шт.	0,25	1089463,00		272365,75		272365,75		272365,75	
2	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения и распределительный пункт (пьедф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу										
				шт.	0,25	44664,88 9613,80	5173,34 2303,77	11166,25 2403,50	1293,00 576,00	7468,00	2145,25 1065,00	14376,50	
3	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка и навеска щитков на конструкции										
				шт.	1,75	12115,15 9613,80	375,62 168,57	45431,75 36051,75	1406,75 632,75	7971,50	20412,50 5747,50	27891,75	
4	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования										
				шт.	0,5	2672,79 2403,45	245,49 112,38	1336,25 1201,73	122,75 56,25	12,00	905,75 179,25	2421,25	
5	5	Прожектор "Элкомплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС-1 с восстановлением времени										
				шт.	4,5	7881,00		35329,50		35329,50		35329,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1308-0103-0001 **РСНБ РК 2022**	Автоматический выключатель трехполюсный до 100 А до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
7	7	Прайс-лист **"Электромонтажпрофиль"**	Фотореле типа ФСК-1	шт.	4,5	4115,87 2278,10	22,20 0,00	18521,50 10255,50	124,25 0,00	8145,75	7281,00 3072,25	25973,75	
8	8	1308-0103-2904 **РСНБ РК 2022**	Прибор измерения в защите, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,25	2681,00		670,25		670,25		670,25	
9	9	1308-0305-0402 **РСНБ РК 2022**	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка индивидуально на штырях	шт.	0,25	2830,78 2314,07	484,18 224,76	707,75 578,50	121,00 56,25	8,25	457,00 93,25	1258,00	
10	10	1308-0305-0401 **РСНБ РК 2022**	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка индивидуально на штырях	шт.	10	3929,73 2379,42	1282,02 971,85	39297,25 23794,25	12829,25 9718,50	2674,00	24129,00 5073,00	68500,25	
11	11	1121-0401-0401 **РСНБ РК 2022**	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	2993,74 1826,62	899,73 697,23	20956,25 12786,25	6298,00 4880,50	1871,75	12720,25 2694,00	36370,50	
12	12	1308-0305-0201 **РСНБ РК 2022**	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	0,25	1226,86 1192,54	25,68 11,55	306,75 298,25	6,50 3,00	2,25	216,75 42,00	505,50	
13	13	1308-0305-0202 **РСНБ РК 2022**	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3,75	1206,84 1177,69	15,[illegible] 6,74	4525,75 4416,25	59,00 25,25	50,25	3198,00 618,00	8341,75	
14	14	1308-0103-3001 **РСНБ РК 2022**	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	20	2468,86 1177,69	16,65 7,30	49377,25 23553,75	333,00 146,00	25490,50	17063,75 5315,25	71756,25	
15	15	1308-0303-2501 **РСНБ РК 2022**	Коробка (нишна) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	43,75	2847,04 2314,07	484,18 224,76	124558,00 101240,50	21183,00 9833,25	2134,50	79973,25 16362,50	220893,75	
16	16	1308-0305-0107 **РСНБ РК 2022**	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	9911,84 6719,85	52,57 0,00	99118,50 67198,50	525,75 0,00	31394,25	48383,00 11800,00	159301,50	
17	17	1308-0305-0107 **РСНБ РК 2022**	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23,75	718,81 697,00	4,84 2,25	17071,75 16553,75	115,00 53,50	403,00	11957,25 2322,25	31351,25	
18	18	1308-0305-0110 **РСНБ РК 2022**	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	33,75	718,81 697,00	4,84 2,25	24259,75 23523,75	163,50 76,00	572,75	16991,75 3300,00	44551,50	
19	19	1308-0305-0110 **РСНБ РК 2022**	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	142	1796,77 1634,35	24,19 6,74	255141,25 232077,75	3435,00 957,00	19628,75	167784,25 33834,25	456759,75	
20	20	1308-0305-0106 **РСНБ РК 2022**	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,75	1796,77 1634,35	24,19 6,74	1347,50 1225,75	18,00 5,00	103,75	886,25 178,75	2412,50	
21	21	1308-0206-0501 **РСНБ РК 2022**	Лоток металлический оцинкованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	шт.	2,25	816,71 793,14	5,68 2,25	1837,50 1784,50	12,75 5,00	40,25	1288,50 250,00	3376,00	
22	22	1308-0201-1203 **РСНБ РК 2022**	Конструкции сварные. Монтаж оборудования	т	0,021157	153839,31 127677,15	21610,23 5765,50	3254,75 2701,25	457,25 185,50	96,25	2078,50 426,75	5760,00	
23	23	1308-0208-0208 **РСНБ РК 2022**	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 5 мм. Монтаж по строительным основаниям	т	0,003	112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	338,50 263,75	83,75 34,50	291,00	214,75 284,25	3837,50	
24	24	1308-0202-0206 **РСНБ РК 2022**	Проводник заземляющий открытый из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	579,86 389,79	20,31 6,18	43489,50 29559,25	1523,25 463,50	13407,00	20896,50 5151,00	69537,00	
25	25	1308-0206-1906 **РСНБ РК 2022**	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основаниям пола	м	12,5	819,01 358,39	29,09 10,68	10237,75 4480,00	374,75 133,50	5353,00	5321,75 1084,75	14644,25	
26	26	1308-0206-1907 **РСНБ РК 2022**	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основаниям пола	м	1641,25	446,59 350,79	13,56 6,18	732965,75 624971,50	22247,75 10143,00	85246,50	457285,00 95225,25	1285476,00	
27	27	1308-0206-2201 **РСНБ РК 2022**	Провод одножильный или многожильный в одной оболочке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Установка по готовым прокладанным трубам и металлическим рукавам	м	30	518,76 425,59	49,61 18,52	15562,75 12767,75	1218,25 556,25	1576,75	9593,00 2012,50	27168,25	
				м	1482,5	137,34 112,60	4,21 0,76	203646,50 166940,00	1794,00 830,25	35772,75	120141,75 25899,25	349457,50	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод сплошной или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	163,47 134,30	2,42 3,12	8173,50 6720,00	121,00 56,00	1332,50	4878,50 1044,00	14098,00	
29	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод сплошной или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	192,72 156,80	4,84 2,25	5636,00 7840,00	242,00 112,50	1554,00	5726,00 1229,00	16591,00	
30	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод сплошной или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3068	67,63 44,80	1,21 0,56	208638,50 138208,00	3732,75 1727,50	6697,75	100756,00 24741,75	334136,25	
31	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод сплошной или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	145,24 112,00	9,68 4,50	14524,00 11200,00	968,00 450,00	2356,00	8388,00 1833,00	24745,00	
32	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	87	681,35 347,11	247,68 95,01	59277,50 30198,50	21548,00 8265,75	7530,75	27694,75 6957,50	93929,75	
33	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5,5	2571,56 2314,07	121,04 56,19	14143,50 12727,50	665,75 309,00	750,50	9386,25 1882,50	25412,25	
34	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1,5	2015,61 601,66	121,04 56,19	3023,50 902,50	181,50 84,25	1939,25	710,50 298,75	4032,75	
35	35	Прайс-лист	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования 10-40С	шт	0,75	23870,00		17902,50				17902,50	
36	36	Прайс-лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,75	44587,00		33440,25		17902,50 33440,25		33440,25	
37	37	1341-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,5	1220,13 1201,73	0,00 0,00	1843,75 1802,50	0,00 0,00	41,00	1352,00 255,75	3451,50	
38	38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	13,75	446,59 380,79	13,86 6,18	6140,50 5235,75	190,50 85,00	714,25	3831,00 797,75	10769,25	
39	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13,75	137,34 112,00	1,21 0,56	1888,50 1540,00	16,75 7,75	331,75	1114,25 240,25	3243,00	
40	40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	67,63 44,80	1,21 0,56	4396,00 2912,00	78,75 36,50	1405,25	2123,00 521,25	7040,25	
41	41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (бокс) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,75	9911,84 6719,85	52,67 0,00	7434,00 5040,00	39,50 0,00	2354,50	3628,75 855,00	11947,75	
42	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25,5	883,61 277,69	461,48 209,20	22532,00 7081,00	11767,75 5334,50	3683,25	8939,25 2517,50	33988,75	
43	43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,5	2571,56 2314,07	121,04 56,19	3857,25 3471,00	181,50 84,25	204,75	2560,00 513,50	6930,75	
44	44	ЦТ15180-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,5	11281,00		5640,50		5640,50	431,25	6091,75	
45	45	СТИРАЙС_ЛИСТ	Щит учетный ЩУ-3312, со клеммным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт, счетчиками электронными-3 шт	шт	2,5	48820,00		122050,00		122050,00	9764,00	131814,00	
46	46	СТИРАЙС_ЛИСТ	Щит учетный ЩУ-3312, со клеммным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт, счетчиками электронными-2 шт	шт	1,25	37161,00		46451,25		46451,25	3716,00	50167,25	
47	47	СТИРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа ЖКУ 218		10	11462,00		114620,00		114620,00		123789,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	СТИРАЙС_ЛИСТ	Светильник строительной люминесцентный лампой мощн. 18Вт типа ТВ-ПО	шт							9169,25		
49	49	СТИРАЙС_ЛИСТ	Светильник светодиодный линейный потолочный типа УСПУ 40ХХ.П	шт		1517,00		10619,00		10619,00		11468,50	
50	50	СТИРАЙС_ЛИСТ	Комплектная люминесцентная лампа мощн. 18Вт типа DULUX D 18W	шт	0,25	5564,00		1391,00		1391,00	849,50	1502,25	
51	51	СТИРАЙС_ЛИСТ	Комплектная люминесцентная лампа мощн. 21Вт типа DULUX EL FCO 21W	шт	20	132,00		2640,00		2640,00	111,25	2851,25	
52	52	СТИРАЙС_ЛИСТ	Комплектная люминесцентная лампа мощн. 18Вт типа L18W	шт	7,25	142,00		1029,50		1029,50	211,25	1111,75	
53	53	СТИРАЙС_ЛИСТ	Патрон пластиковый Е27	шт	9	132,00		1188,00		1188,00	82,25	1283,00	
54	54	СТИРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(настенный)	шт	3,75	121,00		453,75		453,75	95,00	490,00	
55	55	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У 3	шт	20	96,00		1920,00		1920,00	36,25	2073,50	
56	56	СТИРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	33,75	86,00		2902,50		2902,50	153,50	3134,75	
57	57	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ-03	шт	99	86,00		8514,00		8514,00	232,25	9195,00	
58	58	СТИРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	33,75	40,00		1350,00		1350,00	681,00	1458,00	
59	59	СТИРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	33,75	55,00		1856,25		1856,25	108,00	2004,75	
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	10	40,00		400,00		400,00	148,50	432,00	
61	61	СТ151801-132	Коробка подготовленная для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л900УХЛ3	шт	10	2581,00		25810,00		25810,00	32,00	27874,75	
62	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях этажных домов, ф-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,1995	38957,00		7772,00		7772,00	2064,75	8393,75	
63	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с подготовленной крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,0495	154872,00		7666,25		7666,25	621,75	8279,50	
64	64	СТИРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	1000шт	0,245	57838,00		14170,25		14170,25	613,25	15303,75	
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	33,75	90,00		3037,50		3037,50	1133,50	3280,50	
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	23,75	373,00		8858,75		8858,75	243,00	9567,50	
67	67	СТ151801-146	Розетка телефонная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Н-20-1РУ 1-01-10/220	шт	33,75	435,00		14681,25		14681,25	708,75	15855,75	
68	68	СТ151801-147	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-Н-20-С-25/220	шт	142	466,00		66172,00		66172,00	1174,50	71465,75	
69	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,75	320,00		240,00		240,00	5293,75	259,25	
70	70	СТИРАЙС_ЛИСТ	Рамка в изоляции типа РГ-1-СЛ	шт	2,25	320,00		720,00		720,00	19,25	777,50	
71	71	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лоток перфорированный разм.200х50,3000 типа FC 5020	шт	199,5	202,00		40299,00		40299,00	57,50	43523,00	
72	72	СТИРАЙС_ЛИСТ	Угловая потолочная консоль IS8,Ш162	шт	9,75	1160,00		11310,00		11310,00	3224,00	12214,75	
73	73	СТИРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC 3424"	шт	3,75	510,00		1912,50		1912,50	904,75	2065,50	
74	74	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	шт	6,5	686,00		4459,00		4459,00	153,00	4815,75	
75	75	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг 0,66 (ее 3х1,5мм2	м	9,75	1055,00		10286,25		10286,25	356,75	11109,35	
76	76	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки КВВГ 3х(2х1,5мм2)	100	0,0825	106,70		8,75		8,75	823,00	9,45	
					0,0045	133,30		2,00		2,00	0,75	2,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	1,675	116515,00		195189,00		195189,00	9,25	206220,00	
78	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	2,79	179682,00		501312,75		501312,75	14831,00	541417,75	
79	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,15	283466,00		42520,00		42520,00	40105,00	45021,50	
80	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,15	696006,00		104401,00		104401,00	3401,50	112753,00	
81	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	15,625	183,00		2859,50		2859,50	8352,00	3088,25	
82	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	300	524,00		157200,00		157200,00	228,75	169776,00	
83	83	СТИРАНС..ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	25,5	28254,00		720477,00		720477,00	12576,00	778115,25	
84	84	СТИРАНС..ЛИСТ	Лента линная алюминиевая,шириной 35мм Alutape	м	25	319,00		7975,00		7975,00	57638,25	8613,00	
85	85	СТ151503-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, пластик У614АУ2	шт	0,75	3067,00		2975,25		2975,25	638,00	3213,25	
86	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,06	110515,00		6631,00		6631,00	238,00	7161,50	
87	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,01875	179682,00		3369,00		3369,00	530,50	3638,50	
88	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	137,5	183,00		25162,50		25162,50	269,50	27175,50	
			ИТОГО по акту					4753336,50	115983,25	2644043,50	2013,00		
			В том числе:					1633602,50	55923,25	359708,25	1216513,00	6418654,50	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								448805,00		
			Временные здания и сооружения							359708,25			
			Итого с временными	%	2,50			151473,66					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			45957,11				6210419,91	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			125127,54				6256377,01	
			2-1-8 слаботочные устройства										
1	1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная изогенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,9	6260,11	1164,05	5634,10	1047,60	121,10	2972,80	9295,50	
						4628,14	786,78	4165,30	708,10		688,60		
2	2	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка,микрофонная. Монтаж оборудования	шт	4,2	1956,93	0,00	8219,10	0,00	84,00	4962,40	14236,00	
						1936,93	0,00	8135,10	0,00		1054,50		
3	3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или полиэтиленовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт	0,7	3291,86	388,77	3291,40	386,50	127,00	1853,40	5556,40	
						2776,84	2614,90	2776,80	261,50		411,60		
4	4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или полиэтиленовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт	0,3	19047,59	2396,88	5714,30	719,00	135,80	3260,60	9693,20	
						16198,49	1619,85	4859,50	486,00		710,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1310-0902-0001 **РСНБ РК 2022**	Шкаф телефонный [illegible] емкостью до 600х2. Монтаж [illegible]	[illegible]	0,5	3259,28 2324,00	3047,08 2059,82	3259,28 2324,00	3047,08 2059,82	936,10	1243,50 384,20	5186,80	
6	6	1308-0206-1008 **РСНБ РК 2022**	Труба [illegible] диаметром до 6,5 см. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	12	827,38 476,40	54,05 24,72	9934,60 5644,70	648,60 296,60	611,30	4277,80 894,60	12077,90	
7	7	1308-0206-1006 **РСНБ РК 2022**	Труба [illegible] диаметром до 22 см. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	410	446,40 380,79	13,86 6,18	183091,20 156123,90	5682,60 2533,80	21295,40	114234,20 23788,20	321124,30	
8	8	1308-0208-0208 **РСНБ РК 2022**	Провод [illegible] открыто на [illegible] диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	573,60 286,79	20,31 6,18	6958,30 4569,50	243,80 74,20	2145,10	3343,40 824,20	11125,90	
9	9	1308-0201-0901 **РСНБ РК 2022**	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в предназначенных трубах, блоках и коробах	м	136	491,96 231,41	203,25 80,02	67890,50 31934,60	28038,50 11042,80	7907,40	30943,70 7907,49	106741,60	
10	10	СТИРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТПВ от 1 до 2х0,4	м кабеля	0,035	109,27		4,10		4,10	0,30	4,40	
11	11	СТИРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,1	6,43		0,60		0,60	0,10	0,70	
12	12	СТИРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	км	0,1	8093,00		809,30		809,30	64,70	874,00	
13	13	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	4,2	192,00		806,40		806,40	64,50	870,90	
14	14	СТИРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 30	шт	0,3	5983,00		1794,90		1794,90	143,60	1938,50	
15	15	СТИРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная компрессионная типа ВССК 100	шт	0,1	9046,00		904,60		904,60	72,40	977,00	
16	16	1310-0902-0919 **РСНБ РК 2022**	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,1	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	679,50 486,20	130,10 87,90	63,10	350,30 82,40	1112,20	
17	17	1134-0207-0101 **РСНБ РК 2022**	Столбы [illegible] для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,3	23818,18 15526,77	0,00 0,00	7145,50 4658,00	0,00 0,00	2487,40	3540,10 854,80	11540,40	
18	18	СТИЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,3	1517,00		455,10		455,10	36,40	491,50	
19	19	1310-0411-0205 **РСНБ РК 2022**	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,3	4599,41 4396,73	0,00 0,00	1379,80 1319,00	0,00 0,00	60,80	804,60 174,80	2359,20	
20	20	1310-0702-0501 **РСНБ РК 2022**	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17,5	1190,92 1179,38	0,00 0,00	20841,10 20639,20	0,00 0,00	201,90	12589,90 2674,50	36105,50	
21	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2И и УК-2С	шт.	17,5	141,00		2467,50		2467,50	197,40	2664,90	
22	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	9	531,00		4779,00		4779,00	382,30	5161,30	
23	23	1310-0408-0507 **РСНБ РК 2022**	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	9	1956,93 1936,93	0,00 0,00	17612,40 17432,40	0,00 0,00	180,00	10633,50 2259,70	30505,90	
24	24	1308-0103-0101 **РСНБ РК 2022**	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,6	1250,57 1064,47	121,04 56,19	750,30 638,70	72,60 33,70	39,00	484,10 98,80	1333,20	
25	25	152-101-0104 **РСНБ РК 2022**	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,6	313,00		187,80		187,80	15,00	202,80	
26	26	1308-0206-1303 **РСНБ РК 2022**	Прокладка групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	175	562,47 358,39	3,63 1,69	98432,30 62718,30	635,30 295,80	35078,80	45370,50 11504,50	155307,30	
27	27	243-301-0703 **РСНБ РК 2022**	Кабель телефонный одномарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПМ 2х0,9	км	0,16	117933,00		18869,30		18869,30	1509,50	20378,80	
28	28	243-301-0704 **РСНБ РК 2022**	Кабель телефонный одномарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПМ 2х1,2	км	0,015	204750,00		3071,30		3071,30	245,70	3317,00	

№п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1310-0501-0106 ***РСНБ РК 2022***	Система коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупное. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижены, монтаж и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля соединения от антенны до головной усилительной станции, пробный пикетирование по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,6	136011,07 136011,07	0,00 0,00	81606,60 81606,60	0,00 0,00		49780,10 10810,00	141897,60	
30	30	1310-0501-0106 ***РСНБ РК 2022***	Система коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупное. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижены, монтаж и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля соединения от антенны до головной усилительной станции, пробный пикетирование по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,1	136011,07 136011,07	0,00 0,00	13601,10 13601,10	0,00 0,00		8296,70 1751,50	23649,60	
31	31	СТИРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,3	9003,00		2700,90		2700,90	216,10	2917,00	
32	32	СТИРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	0,3	14202,00		4260,60		4260,60	340,80	4601,40	
33	33	СТИРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,3	19069,00		1906,90		1906,90	152,60	2059,50	
34	34	СТИРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,3	497,00		149,10		149,10	11,90	161,00	
35	35	1310-0501-0110 ***РСНБ РК 2022***	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,3	540491,76 540491,76	0,00 0,00	162147,50 162147,50	0,00 0,00		93910,00 26884,60	281942,10	
36	36	Прайс_лист	Усилитель многоканальный(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,3	37403,00		11220,90		11220,90		11220,90	
37	37	1310-0501-0112 ***РСНБ РК 2022***	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	1,5	28166,47 28166,47	0,00 0,00	42249,70 42249,70	0,00 0,00		25772,30 5441,80	73463,80	
38	38	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70	78,50	1059,20	
39	39	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70	78,50	1059,20	
40	40	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70	78,50	1059,20	
41	41	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70	78,50	1059,20	
42	42	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,3	3269,00		980,70		980,70	78,50	1059,20	
43	43	1310-0408-0507 ***РСНБ РК 2022***	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	7,5	1956,93 1936,93	0,00 0,00	14677,00 14527,00	0,00 0,00	150,00	8861,50 1883,10	25421,60	
44	44	1310-0501-0114 ***РСНБ РК 2022***	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	10,5	35271,53 35271,53	0,00 0,00	370351,10 370351,10	0,00 0,00		225914,10 47701,20	643966,40	
45	45	СТИРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	3	100,00		300,00		300,00	24,00	324,00	
46	46	СТИРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	7,5	89,00		667,50		667,50	53,40	720,90	
47	47	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка XV с серьгой типа DB 03	шт	7,5	1857,00		13927,50		13927,50	1114,20	15041,70	
48	48	1308-0103-2001 ***РСНБ РК 2022***	Прибор измерения и защиты, количество до количества линий: до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,2	2830,78 2314,07	484,18 224,76	849,20 694,20	145,20 67,40	9,80	548,40 111,80	1509,40	
49	49	СТИРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 OM F125-24	шт	0,3	266,00		79,80		79,80	6,40	86,20	
50	50	1308-0201-0901 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,5	491,96 231,41	203,58 50,02	8117,34 3816,27	3358,30 825,33	9454,50	36998,00 9454,50	127625,90	
51	51	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-50	м	15	287,00		4305,00		4305,00	344,40	4649,40	
52	52	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	150	142,00		21300,00		21300,00	1704,00	23004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	120	344,00		41280,00		41280,00	4352,40	44582,40	
51	51	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба из легированной и высоколегированной стали РК 100 TATSDR ГОСТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	4100	183,00		750300,00		750300,00	79131,50	829431,50	
52	52	СТ151501-132	Электросварщики корабельных, судовых и электрического металла	1000шт	0,0237	38957,00		1157,00		1157,00	60924,80	1249,60	
			ИТОГО по акту					2097078,50	71601,30	962470,80	92,60		
								1051785,50	29297,10	11220,90	696246,40	3015806,60	
			В том числе:								222571,70		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11220,90			
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,50**			**75116,89**					
			Итого с временными									**3079792,59**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**			**22790,47**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3102583,06**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**62051,66**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3164634,72**	
			2-1-9 газоснабжение										
1	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	2722,23 1268,49	72,74 24,53	78400,20 36532,50	2094,90 706,50	39772,80	36494,20 9191,50	124085,90	
2	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4072,26 1268,49	72,74 24,53	4072,30 1268,50	72,70 24,50	2731,00	1267,20 427,20	5766,70	
3	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	12,7	380,00		4826,00		4826,00	386,10	5212,10	
4	4	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	14,8	696,00		10300,80		10300,80	824,10	11124,90	
5	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,7	764,00		534,80		534,80	42,80	577,60	
6	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,6	1035,00		621,00		621,00	49,70	670,70	
7	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	2123,00		2123,00		2123,00	169,80	2292,80	
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29,8	930,79 913,16	0,00 0,00	27737,50 27212,20	0,00 0,00	525,40	26665,00 4352,60	58755,10	
9	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,27	5960,57 1663,03	125,12 40,80	1609,40 449,00	34,60 11,00	1125,70	450,80 164,80	2225,00	
10	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	4072,26 1268,49	72,74 24,53	2443,40 761,10	43,60 14,70	1638,60	760,30 256,30	3460,00	
11	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2722,23 1268,49	72,74 24,53	5444,50 2537,00	145,50 49,10	2762,00	2534,30 638,30	8617,10	
12	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,27	3391,00		915,60		915,60	73,20	988,80	
13	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,6	1265,00		759,00		759,00	60,70	819,70	
14	14	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2	764,00		916,80		916,80	73,30	990,10	
15	15	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	0,8	696,00		556,80		556,80	44,50	601,30	
16	16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,3	7013,00 2243,81	134,70 22,50	2103,90 673,10	40,50 6,80	1394,30	666,30 221,60	3991,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	513-301-0100 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая четырехконфорочная. Установка										
		513-301-0100 <font	Плита газовая	стоимость		5441,79 / 1579,27	394,15 / 198,87	5441,79 / 1579,27	394,15 / 198,87	10677,40 / 9513,10	10102,40 / 2549,60	24319,20	
18	18	513-301-0300 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая четырехконфорочная отдельно стоящая встроенная с духовым шкафом	шт	4								
19	19	110-9901-0200 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт.	4	103946,00		415784,00		415784,00		415784,00	
20	20	С СТК-1.6	Счетчик газа СТК-1.6	счетчик (водомер)	4	958,31 / 893,10	45,71 / 22,50	3833,20 / 3572,40	182,80 / 90,00	78,00	3589,20 / 593,80	8016,20	
21	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	4	6583,00		26332,00		26332,00	2106,60	28438,60	
22	22	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,3	887,00		3814,10		3814,10	305,10	4119,20	
23	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,9	887,00		798,30		798,30	63,90	862,20	
24	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	шт.	0,3	118377,00		35513,10		35513,10	2841,00	38354,10	
				м² окрашиваемой поверхности	5,74	1433,28 / 1288,04	1,66 / 0,86	8227,00 / 7393,30	9,50 / 4,90	824,10	5918,60 / 1131,60	15277,20	
			ИТОГО по акту					659433,90 / 89912,20	4200,80 / 1703,00	149536,60 / 415784,00	88451,30 / 26568,10	774453,30	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							415784,00			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	2,50			8966,73					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			2720,51				367636,03	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			7407,13				370356,54	
			2-1-10 пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств										
			Раздел 1: Тепловой пункт										
1	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы										
2	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	1	5415,00 / 5415,00	0,00 / 0,00	5415,00 / 5415,00	0,00 / 0,00		2708,00 / 650,00	8773,00	
			Итого по разделу 1: Тепловой пункт	шт.	1	21660,00 / 21660,00	0,00 / 0,00	21660,00 / 21660,00	0,00 / 0,00		10830,00 / 2599,00	35089,00	
								27075,00 / 27075,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	13538,00 / 3249,00	43862,00	
			Раздел 2: Слаботочные устройства										
3	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Счетчик временных характеристик	характеристика	1	5606,00 / 5605,00	0,00 / 0,00	5606,00 / 5606,00	0,00 / 0,00		2803,00 / 673,00	9082,00	
4	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Счетчик скоростных характеристик	характеристика	1	8409,00 / 8409,00	0,00 / 0,00	8409,00 / 8409,00	0,00 / 0,00		4205,00 / 1009,00	13623,00	
			Итого по разделу 2: Слаботочные устройства					14015,00 / 14015,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	7008,00 / 1682,00	22705,00	
			ИТОГО по акту					41090,00 / 41090,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	20546,00 / 4931,00	66567,00	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	2,50			1664,17					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,74			504,91				68231,18	
			Непредвиденные работы и затраты										
				%	2,00			1374,72				68736,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70110,81	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								91 900 520,20	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге	12%							11 028 062,42	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								102 928 582,62	

Заказчик
ТОО СК А-Строй монтаж
Главный инженер _____ **Бадыров С.**

Подрядчик
ТОО «T&S Construction»
Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**