Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941

Субподрядчик: ТОО "Отырабат Курылыс" БИН:050440009968

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры для ТОО "Бал Казына" в г.Шымкент

АКТ №1 выполненных работ за сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02		1278912,77	350078,31	25578	7002	409	20172	49410
		НР - 99%; СП - 8%				908373,38	110398,86	18167	2208		3660	
2	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	15		7380,00	--	110700	--	110700	--	119556
		СП - 8%				--	--	--	--		8856	
3	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03		252039,05	--	7561	--	1458	6042	14691
		НР - 99%; СП - 8%				203430,15	--	6103	--		1088	
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.63 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (1шт) 8353.10 СБ										
4	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	шт.	1		7223,82	4230,90	7224	4231	--	4225	12365
		НР - 99%; СП - 8%				2992,92	1274,81	2993	1275		916	
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2		3617,11	2120,65	7234	4241	--	4229	12380
		НР - 99%; СП - 8%				1496,46	639,41	2993	1279		917	
6	ОО "АгТ РІАsТ"стр.	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ**	шт.	2		2663,84	--	5328	--	5328	--	5754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,0038	2682984,56	1185606,52	10195	4506	106	6951	18518
		НР - 99%; СП - 8%			1469299,13	378354,42	5583	1438		1372	
8	С123-040105-0201	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	25723,50	--	25724	--	25724	--	27782
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
9	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	3852,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
10	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,014	17438,06	2361,87	244	33	33	174	451
		НР - 91%; СП - 8%			12731,62	916,70	178	13		33	
11	С1212-101-0514 212-101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,01428	41172,75	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/КОВЕР	т конструкций	0,006713	291956,01	19497,29	1960	131	43	1237	3453
		НР - 69%; СП - 8%			266036,40	1068,68	1786	7		256	
13	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,00667	765537,75	--	5106	--	5106	--	5514
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
14	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1457052,75	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
15	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	/КОЛПАКшт.	1	731,25	--	731	--	731	--	790
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				212088	20144	154141	43030	275527
							37803	6220	--	20409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62539				
	Материалы		Тенге				2007				
	Всего заработная плата		Тенге					42230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3915				
	Местные материалы		Тенге				588				
		Накладные расходы	Тенге				41793				
		Сметная прибыль	Тенге				8346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					42230			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1960				
	Материалы		Тенге				43				
	Всего заработная плата		Тенге					1793			
		Накладные расходы	Тенге				1237				
		Сметная прибыль	Тенге				256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1793			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147589				
		Сметная прибыль	Тенге				11806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					44023			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ									
16	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	23,4	1068,77	832,84	25009	19488	--	9821	37616
		НР - 72%; СП - 8%			235,94	346,97	5521	8119		2786	
17	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	23,4	616,88	498,92	14435	11675	--	5489	21518
		НР - 72%; СП - 8%			117,97	207,86	2760	4864		1594	
18	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0054	104870,25	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
19	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	43	203,59	2,12	8754	91	499	5910	15837
		НР - 72%; СП - 8%			189,87	1,01	8164	44		1173	
20	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2015	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	43	2263,50	--	97330	--	97330	--	105116
		СП - 8%			--	--	--	--		7786	
21	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,015	3357116,93	--	50357	--	41875	6447	61348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			565490,63	--	8482	--		4544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				196451	31254	140270	27667	242046
							24927	13027	--	17928	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48198				
	Материалы		Тенге				499				
	Всего заработная плата		Тенге					29472			
		Накладные расходы	Тенге				21220				
		Сметная прибыль	Тенге				5553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					29472			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50923				
	Материалы		Тенге				41874				
	Всего заработная плата		Тенге					8482			
	Местные материалы		Тенге				566				
		Накладные расходы	Тенге				6447				
		Сметная прибыль	Тенге				4589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8482			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97330				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97330				
		Сметная прибыль	Тенге				7786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				242046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					37954			
		РАЗДЕЛ 3.Сети газоснабжения									
		ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ с использованием переходов d63/DN57 ЗН 8353.05.СБ (1шт)									
22	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1973705,21**	**508948,04**	**987**	**254**	**8**	**834**	**1967**
		НР - 99%; СП - 8%			1449126,00	236189,97	725	118		146	
23	**С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК**	**м**	**0,502**	**4239,00**	**--**	**2128**	**--**	**2128**	**--**	**2298**
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
24	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00857**	**162128,08**	**6658,81**	**1389**	**57**	**17**	**914**	**2488**
		НР - 69%; СП - 8%			153395,55	1217,93	1315	10		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА**	т	0,00857	1541466,00	--	13210	--	13210	--	14267
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
26	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	2920847,21	926443,28	1694	537	51	1319	3254
		НР - 99%; СП - 8%			1906290,75	389973,24	1106	226		241	
27	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/ФУТЛЯР**	м	0,58232	15889,50	--	9253	--	9253	--	9993
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
28	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,58	3885,03	20,48	2253	12	195	2029	4625
		НР - 99%; СП - 8%			3527,24	6,41	2046	4		343	
29	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,00058	3174729,20	455895,00	1841	265	1443	207	2212
		НР - 99%; СП - 8%			228834,38	132138,99	133	77		164	
30	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00055	862954,11	192833,82	475	106	--	398	942
		НР - 99%; СП - 8%			670041,75	60177,38	369	33		70	
31	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	0,5555	1793,25	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	3617,11	2120,65	10851	6362	--	6344	18570
		НР - 99%; СП - 8%			1496,46	639,41	4489	1918		1376	
33	ОО "ArT PlAsT"стр.	**Переход ПЭ/сталь, d63/57х3,5**	шт.	1	16119,65	--	16120	--	16120	--	17410
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
34	ОО "ArT PlAsT"стр.	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ**	шт.	1	2663,84	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
35	ОО "ArT PlAsT"стр.	**Отвод 90°полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ**	шт	1	7103,57	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
36	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(150/67) ГОСТ 15180-86**	1000шт.	0,001	196186,50	--	196	--	196	--	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
37	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	1,6060723	870,75	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				72559	7593	54783	12045	91373
							10183	2386	--	6770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19499				
	Материалы		Тенге				1699				
	Всего заработная плата		Тенге					11244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1398				
		Накладные расходы	Тенге				11131				
		Сметная прибыль	Тенге				2452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					11244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14599				
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					1325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13210				
		Накладные расходы	Тенге				914				
		Сметная прибыль	Тенге				1241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1325			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38461				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38461				
		Сметная прибыль	Тенге				3077				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12569			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								608946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21633			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349197		
		- Накладные расходы	Тенге							82742	
		- Сметная прибыль	Тенге							45106	

Итог по смете	Тенге	608 946
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	608 946
Временные здания сооружение 1,5%	Тенге	9 134
Итого	Тенге	618 080
Зимнее удорожание 1,5%	Тенге	9 271
Итого	Тенге	627 351
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	12 547
Итого	Тенге	639 898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2021год 30% К=1	Тенге								191 970
		в том числе на 2022год 70% К=1,0500514	Тенге								470 348
		Итого	Тенге								662 319
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге								629 203
		НДС 12%	Тенге								75 504
		Итого с НДС	Тенге								704 707

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К

Субподрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Курылыс"

Утешов Р.М.