SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: **ТОО"КАЙРАТ-ЭК" БИН 05040010965 БИК EURIAKZA,ИИК KZ 289481 KZT 22033236 АО "Евразийский банк" Павлодарская область . Г. Павлодар Калмукан Исабай 63,164.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "KMD CONSTRUCTION",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра 42, кв 387 БИН 201140025994**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Шиликти Актогайского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта с. Шиликти Актогайского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №97 от 26.12.2024

Акт выполненных работ №1 от 27.12.2024.

за декабрь

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.5. Цоколь					
1	**16**	**6112-0102-0104**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены**	**м2**	**1**	**14894**	**14 894**	
			Подраздел 5.6. Тактильная плитка /АР л.9/					
3	**43**	**6109-0308-0402**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее**	**м2**	**1**	**3196**	**3 196**	
			Раздел 6. Внутренняя отделка /АР л.10/					
			Подраздел 6.1. Стены					
5	**49**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**1**	**1089**	**1 089**	
6	**50**	**6112-0302-0112**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**1**	**551**	**551**	
7	**57**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**1**	**1089**	**1 089**	

8	58	6112-0302-0112	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1	551	551	
9	60	6112-0302-0101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1	742	742	
			Подраздел 6.2. Потолок					
10	61	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	0,487065	3089	1 505	
11	62	6112-0302-0113	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	0,411	1291	531	

Итого: 24 147

Основание: ЛС № 2-01-04-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	1	3580	3 580	
6	6	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	2235	2 235	
10	10	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	1	1993	1 993	
12	12	6114-0203-0101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	1	1217	1 217	
20	20	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	268	268	
21	21	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	1	255	255	

Итого: 9 548

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Покрытия					
			Подраздел 2.1. Асфальтобетонное покрытие тип а					
1	**9**	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**0,5**	**9997**	**4 999**	
2	**10**	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**5**	**2555**	**12 775**	
3	**11**	**7101-0403-0104**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**0,5**	**133**	**67**	
4	**15**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**0,1**	**5739**	**574**	
			Подраздел 2.2. Мощение тротуарной плиткой тип б					
5	**17**	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**0,5**	**19541**	**9 771**	
6	**18**	**6113-0301-0101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**0,5**	**3975**	**1 988**	
9	**21**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**0,5**	**5462**	**2 731**	
10	**23**	**7101-0803-0102**	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,2 м**	**км**	**0,0006996**	**585482**	**410**	
			Подраздел 2.3. Тактильная плитка тип г, д, ж				**0**	
11	**24**	**6113-0301-0101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**1**	**3975**	**3 975**	
			Итого:				**37 288**	

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить.					
1	**1**	**6113-0301-0101** Кклим = 1,12	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**1,574919**	**4322**	**6 807**	
			Итого:					
Основание: ЛС № 2-01-00-11							**6 807**	
Всего							**77 789**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)							3 345	
Итого с общеплощадочными затратами							**81 134**	
Сметная прибыль (5%)							4 057	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							**1 623**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**86 814**	
2024год. 2 квартал-33%(К=1,0368)							**29 703**	
2024год. 3 квартал-67%(К=1,0557)							**61 405**	
Итого							**91 108**	
Итого с учетом скидки К=0,98							**89 285,72**	
НДС							**10 714,28**	
Итого с НДС							**100 000,00**	

Принял (Генп
ТОО "Кайрат-ЭК"
БИН 050540010965
Директор_____ ШЕРІН Е.А

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KMD CONSTRUCTION"
БИН 201140025994
Директор_____ Конакбаев М.Д