Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

« 19 » 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Elif Alliance», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 12, 3***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора СМАЙЛОВА АКЫЛБЕКА КОЖАЕВИЧА***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Есет-Батыра (участок ПМС) в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»

наименование,местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Аппарат акима города Эмба" Мугалжарского района Актюбинской области***

наименование организации

в лице ***Директора СМАЙЛОВА АКЫЛБЕКА КОЖАЕВИЧА***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной

2. Субподрядные организации: ***Отсутствует***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «СП ИЛЕК-ВОЛГА ПРОЕКТ»***
1) 107-1-АД, ТОМ 2 КНИГА 1, АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Есет Батыра (участок ПМС) в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области"
2) 107-1- НВК, ТОМ 2 КНИГА 2, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Есет Батыра (участок ПМС) в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области"
3) ТОМ 3, Сметная документация
4) ТОМ 4, ПОС
5) ТОМ 5, Сводная ведомость объемов работ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Аппарат акима города Эмба" №154 от 07.10.2021года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	***м***	***2600***	***2600***	***2600***	***2600***
Ширина асфальтобетонного покрытия	***м***	***7,0***	***7,0***	***7,0***	***7,0***
Ширина укрепленных обочин	***м***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Категория дорог: *Городская улица местного значения в жилой застройке*

Протяженность проектируемой дороги составляет 2600 п.м, Ширина проезжей части -7м, Ширина обочин -0,5м,

Тип дорожной одежды основной проезжей части (Тип I):

- Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной 40мм.

- Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/бетонной смеси, марки II, толщиной 60 мм.

- Основание из фракционного щебня фр. 40-70 мм, уложенного методом расклинцовки толщиной 200 мм.

- Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 150 мм.

Конструкция дорожной одежды на парковках и съездах (Тип II) *, такая же как на основной проезжей части.*

Конструкция дорожной одежды на посадочных площадках (Тип III):

- Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной

Обустройство дороги. *Дорожные знааки: Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3- 2.4, А=900 мм;*

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм;

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1;

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм;

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм;

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700

Устройство дорожной разметки: *-Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная -0,453км*

Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 -0,827км; Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 -0,795км; Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная -0,03км; Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная -0,082км;

Исскуственные сооружения: *Водопропускная труба ф720мм L-13м -1шт; Водопропускная труба ф720мм L-9м -1шт;*
Водопропускная труба ф530мм L-5м -2шт; Водопропускная труба ф325мм L-8м -3шт; Водопропускная труба ф325мм L-11м -1шт; Водопропускная труба ф325мм L-9м -1шт; Водопропускная труба ф325мм L-5м -1шт;

Пересечения с сетями НВК: *Кольцо водопроводный КС15-9 -3шт; Кольцо водопроводный КС10-9 -8шт; Плита для колодцев 2ПП15-2 -3шт; Плита для колодцев ПП10-1 -8шт; Люк чугунный 4шт; Люк полимерно-песчаный 2,5т -7шт*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Июнь 2023***;
месяц, год

окончание работ ***Декабрь 2024***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***10,5***;

фактически, месяц: ***18,0***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 %
и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО «Elif Alliance» СМАЙЛОВ АКЫЛБЕК КОЖАЕВИЧ
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***Отсутствует***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Есет-Батыра (участок ПМС) в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор СМАЙЛОВ АКЫЛБЕК КОЖАЕВИЧ
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати(при наличии)