Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Еңбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская, Аршалынский, п.Аршалы, Спортивная, дом № 1**	**091041016793**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14**	**980840004241**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 69 от 13.10.17г.

Номер документа	Дата составления
245	**21.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Каазахстан. (сети и сооружения электроснабжения,слаботочные сети)			услуга	1	59 999 955,00	59 999 955,00	6 428 566,61
				Итого	1	x	59 999 955,00	6 428 566,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Д.В. Сараев. Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС3

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **Филиал «Енбек-Аршалы» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Енбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Тесла"**

Стройка: **"Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
					69	13.10.2017				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 999 955	53 571 388,39							6 428 566,61	59 999 955
Всего к оплате:										59 999 955

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Ф-2В

Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 69 от 13.10.17г

Наименование стройки - "Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)

Наименование объекта - Подстанция ПС 110/10кВ. Наружные сети электроснабжения 110кВ

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за декабрь 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ 110кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВЛ110кВ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5276,313462		206,82	195,70	1091250	1032575	--	229534	**1426447**
		НР - 72%; СП - 8%				11,12	49,30	58675	260122		105663	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	93,980138		2062,37	--	193822	--	--	139552	**360043**
		НР - 72%; СП - 8%				2062,37	--	193822	--		26670	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	514,09092		896,18	--	460720	--	--	331718	**855834**
		НР - 72%; СП - 8%				896,18	--	460720	--		63395	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4626,81828		35,56	35,56	164533	164533	--	44303	**225543**
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,30	--	61532		16707	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4626,157306		164,57	77,20	761342	357145	--	411681	**1266865**
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,23	404197	167583		93842	
6	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	229,3844		1,54	1,54	354	354	--	95	**486**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,58	--	132		36	
		Фундаменты										
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	71,1		5878,18	1763,18	417939	125362	228516	110280	570476
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	766,80	64061	54519		42257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	81,765	2791,00				228206		
8	Е11-070101-0114 1107-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	79		9561,67	6097,79	755372	481725	--	484333	1338881
		НР - 118%; СП - 8%				3463,88	1731,71	273647	136805		99176	
9	Прайс Завод ЖБИ Молот	**Блоки и плиты фундаментные Фа-5М, В30 (КП 30.01.2020г)**	шт	79		379961,61	--	30016967	--	30016967	--	32418324
		СП - 8%				--	--	--	--		2401357	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1224,5		882,74	19,89	1080913	24351	703774	331236	1525122
		НР - 93%; СП - 8%				288,11	2,76	352788	3380		112972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	2938,8	223,00				655352		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					34943211	2186045	30949257	2082732	39988021
								1807909	684074	--	2962075	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					30016967				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30016967				
		Сметная прибыль	Тенге					2401357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					32418324				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4926245				
	Материалы		Тенге					932290				
	Всего заработная плата		Тенге						2491983			
		Накладные расходы	Тенге					2082733				
		Сметная прибыль	Тенге					560718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7569695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2178
		Сметная заработная плата	Тенге						2491983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39988020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2178
		Сметная заработная плата	Тенге						2491983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									39988020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1807909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2186045			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						684074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							30949257		
		- Накладные расходы	Тенге								2082732	
		- Сметная прибыль	Тенге								2962075	
		Итого по смете:										39 988 020
		в т.ч. оборудование										-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. СМР									39 988 020
		Временные здания и сооружения 3,3%									1 319 605
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,0x1,05x1,2=1,26%									520 476
		Итого с временными зданиями и зимним удорожанием									41 828 101
		Непредвиденные работы и затраты-2%									836 562
		Итого с непредвиденными затратами									42 664 663
		Коэффициент к договору К=0,95									**40 531 430**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4 863 771**
		ИТОГО с НДС - 12 %									45 395 201
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС - 12 %									**45 395 201**

Заказчик:

Директор Филиала "Ембек-Аршалы" РГП на праве хозяйственного ведения "Ембек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ **Е. Муканов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тесла" _____ **В. Сараев**

Ф-2В

Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 69 от 13.10.17г

Наименование стройки - "Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)

Наименование объекта - Подстанция ПС 110/10кВ. Общестроительные работы АС 1

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за декабрь 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора ОМ-10-ТСН1 под трансформатор собственных нужд ТМ-100/10 УХЛ1										
1	Е11-070101-0114 1107-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций		12	9561,67	6097,79	114740	73173	--	73570	203374
		НР - 118%; СП - 8%				3463,88	1731,71	41567	20781		15065	
2	Прайс Завод ЖБИ Молот	**Лежень ЛЖ-16**	шт		4	24217,86	--	96871	--	96871	--	104621
		СП - 8%				--	--	--	--		7750	
3	Прайс Завод ЖБИ Молот	**Лежень ЛЖ-28**	шт		8	36920,54	--	295364	--	295364	--	318993
		СП - 8%				--	--	--	--		23629	
		Металлоконструкция для оборудования										
4	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-4/1(под разъединитель с 1 з.н.)**	шт		6	619453,57	--	3716721	--	3716721	--	4014059
		СП - 8%				--	--	--	--		297338	
5	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-4/2(под разъединитель с 2 з.н.)**	шт		2	621584,82	--	1243170	--	1243170	--	1342623
		СП - 8%				--	--	--	--		99454	
6	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-15(под трансформатор напряжения 110 кВ.)**	шт		2	526370,54	--	1052741	--	1052741	--	1136960
		СП - 8%				--	--	--	--		84219	
7	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-11(под ОПН 110 кВ.)**	шт		2	436728,57	--	873457	--	873457	--	943334
		СП - 8%				--	--	--	--		69877	
8	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-6(под ТСН.)**	шт		2	397689,29	--	795379	--	795379	--	859009
		СП - 8%				--	--	--	--		63630	
9	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-10(под ЗОН и ОПН)**	шт		2	397689,29	--	795379	--	795379	--	859009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63630	
10	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-16(под изоляторы 110 кВ.)**	шт	2	552971,43	--	1105943	--	1105943	--	**1194418**
		СП - 8%			--	--	--	--		88475	
11	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б20-81(под изоляторы 10 кВ.)**	шт	2	499600,89	--	999202	--	999202	--	**1079138**
		СП - 8%			--	--	--	--		79936	
12	Прайс ТОО Тесла	**Опора стальная Б110-2/ЭВ(под выключатель элегазовый)**	шт	2	374811,61	--	749623	--	749623	--	**809593**
		СП - 8%			--	--	--	--		59970	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12865131**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11723850		
		- Накладные расходы	Тенге							73570	
		- Сметная прибыль	Тенге							952973	
		Итого по смете:									**12 865 131**
		в т.ч. оборудование									-
		в т.ч. СМР									12 865 131
		Временные здания и сооружения 3,3%									424 549
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,0х1,05х1,2=1,26%									167 450
		Итого с временными зданиями и зимним удорожанием									13 457 130
		Непредвиденные работы и затраты-2%									269 143
		Итого с непредвиденными затратами									13 726 273
		Коэффициент к договору К=0,95									**13 039 959**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 564 795**
		ИТОГО с НДС - 12 %									14 604 754
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС - 12 %									**14 604 754**

Заказчик:

Директор Филиала "Енбек-Аршалы" РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ **Е. Муканов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тесла" _____ **В. Сараев**