Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 15» *февраля* *2018г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Шебер-Курылыс»*
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Нурбаева С.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство газоснабжения 140 участков юго-восточной зоны в городе Форт-Шевченко »*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Тупкараганскийрайонный отдел строительства»*
в лице руководителя Жанбырбаев Е.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Жастар-Плюс»ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»*
№ 01-28/405 – от 02.12.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
газифицируемых жилых домов	*штук*	*140*		*175*	
ПГБ-13-2Н-У1	*штук*	*1*		*1*	
Давления на входе	*МПа*	*0,3*		*0,3*	
Давления на выходе	*МПа*	*0,0015-0,006*		*0,0015-0,006*	
Производительность	*м3/час*	*2200*		*2200*	
Общая протяженность газопроводов	*м*	*8093*		*8190*	
Ø63х5,8мм	*м*			*240*	
Ø110х10мм	*м*			*6098*	
Ø225х20,5мм	*м*			*1852*	
Глубина заложения газопровода до верха трубы	*м*	*1,5*		*1,5*	
По доп.участку №1 газифицируемых жилых домов	*штук*	*-*		*25*	
протяженность газопроводов	*м*			*459,58*	
Ø63х5,8мм	*м*			*27,58*	
Ø110х10мм	*м*			*432*	
По доп.участку №2 газифицируемых жилых домов	*штук*	*-*		*20*	
протяженность газопроводов	*м*			*635,5*	
Ø57х3,5мм	*м*			*381*	
Ø63х5,8мм	*м*			*95*	
Ø108х4мм	*м*			*123,5*	
Ø110х10мм	*м*			*36*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том	***	***	***	***	***	***

числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводы низкого давления прокладывается подземно и выполнено из полиэтиленовых труб марки HDPE100SDR11 Ø225х20,5 мм и Ø110х10мм. Рабочие давления газопровода 0,005МПа. К потребителям внутри участка подается из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 Ø225х20,5 мм и Ø110х10мм с протяженностью 8190м. Из них Ø225х20,5мм с протяженностью 1852м, Ø110х10мм с протяженностью 6098м, Ø67х5,8мм с протяженностью 240м. На линии газопровода устанавливается отключающая подземная запорная арматура, которая используются при ремонтных работах. На линии участка газопровода предусматривается на две участки один ответвление из трубы диаметром 50мм и на каждый дом ответвление делится через тройник из трубы диаметром 32мм с резьбовой заглушкой

Подключение ПГБ предусмотрен к действующему подземному газопроводу среднего давления Ø180мм. В точке подключения предусмотрен крановые узлы в ограждении с размерами 3х2м. Для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) нанизкого (0,005 МПа) установлен газорегуляторный пункт блочного исполнения ПГБ-13-2Н-У1.

Согласно протокола выездного совещаний по вопросу газоснабжения возникла необходимость прокладки дополнительного трубопровода в районеквартала №4 (допольнителый участок №1) и на улицах М.Батыршиева ((допольнителый участок №2)которые не были учтены в рабочем проекте

По дополнительному участку №1 газопровод низкого давления прокладывается из трубы ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм с протяженности 467метром, а газифицируемых жилых домов 25 участок

По дополнительному участку №2 газопровод низкого давления прокладывается из трубы ПЭ100 SDR11Ø63х5,8мм с протяженности 95 метром, из стальных труб Ø108х 4мм с протяженности 123,5 м, из стальных труб Ø57х 3,5мм с протяженности 341,5 м, а газифицируемых жилых домов 20 участок

По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2017*
месяц, год

окончание работ *октябрь 2017*
месяц, год

при продолжительности строительства, *4* месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* месяцев;

фактически, месяц: *4* месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Мастер службы РГХ филиала УМГ «Актау», Кайпов Ж.Р

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство газоснабжения 140 участков юго-восточной зоны в городе Форт-Шевченко »

наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.