Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Еңбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская, Аршалынский, п.Аршалы, Спортивная, дом № 1** — **091041016793**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** — **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 69 от 13.10.17г.

Номер документа	Дата составления
108	**25.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс тонн в живом весе в год в Буландинском районе Акмолинской области Республики Казахстан (сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)			услуга	1	258 193 124,00	258 193 124,00
				Итого	1	x	258 193 124,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2022

М.П.

Нурмагамбетова А.Т.

Типовая межведомственная форма КС3

Заказчик: **Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Стройка: **"Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)**

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					69	13.10.2017				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы: на приобретение материалов	Дополнительные расходы: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	258 193 124	230 529 575							27 663 549	258 193 124
Погашение аванса		57 632 394							6 915 887	64 548 281
Всего к оплате:										193 644 843

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Нурганиева А.Ф

Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 69 от 13.10.17г

Наименование стройки - "Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60тыс тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан"(сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)

Наименование объекта - Подстанция ПС 110/10кВ. Наружные сети электроснабжения 110кВ

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за август 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ 110кВ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВЛ110кВ										
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	156,414		225,73	225,73	35307	35307	--	6224	44853
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,27	--	8645		3322	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	2,786		3090,15	--	8609	--	--	6199	15992
		НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	8609	--		1185	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	15,24		1344,47	--	20490	--	--	14753	38062
		НР - 72%; СП - 8%				1344,47	--	20490	--		2819	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	137,16		56,29	56,29	7721	7721	--	1647	10117
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,68	--	2288		749	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	137,16		252,63	121,63	34651	16683	--	18303	57191
		НР - 72%; СП - 8%				131,00	54,33	17968	7452		4237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	6,8	2,44	2,44	17	17	--	4	22
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,72	--	5		2	
		Опоры и фундаменты									
7	Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	13,032	86245,97	39176,74	1123957	510551	--	627578	1891658
		НР - 80%; СП - 8%			47069,23	13126,64	613406	171066		140123	
8	С1252-301-0302 252-301-0302 РСНБ РК 2022	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У110-1	шт.	2	5628352,00	--	11256704	--	11256704	--	12157240
		СП - 8%			--	--	--	--		900536	
9	С1252-301-0303 252-301-0303 РСНБ РК 2022	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У110-1+5	шт.	6	7427533,00	--	44565198	--	44565198	--	48130414
		СП - 8%			--	--	--	--		3565216	
10	Е11-330108-0104 1133-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 5 т. Установка в отрытые котлованы	м³ сборных железобетонных конструкций	110,41	39503,11	24438,66	4361538	2698272	--	1816920	6672735
		НР - 80%; СП - 8%			15064,45	5505,70	1663266	607884		494277	
11	Прайс ТОО АСПМК 2022	Стойка СК 22.4-1.3	шт	61	997480,77	--	60846327	--	60846327	--	65714033
		СП - 8%			--	--	--	--		4867706	
12	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,35 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	61	4127,43	2206,65	251773	134605	--	138738	421753
		НР - 80%; СП - 8%			1920,78	922,22	117168	56255		31241	
13	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,037	57413,00	--	59537	--	59537	--	64300
		СП - 8%			--	--	--	--		4763	
14	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка при изменении класса бетона до В25	тн	1,037	2762,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
15	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	12,566	929500,00	--	11680097	--	11680097	--	12614505
		СП - 8%			--	--	--	--		934408	
		Заземление									
16	Ц13-200202-0301 1320-0202-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Опора металлическая. Заземление одиночное	шт.	6	8876,56	--	53259	--	30644	13795	72419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			3769,22	--	22615	--		5364	
17	Ц13-200202-0302 1320-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Опора железобетонная. Заземление одиночное	шт.	65	14545,58	--	945463	--	577964	224175	1263208
		НР - 61%; СП - 8%			5653,83	--	367499	--		93571	
		Подвеска поддерж одноцеп.изолирующая 101 шт									
18	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04444	929500,00	--	41307	--	41307	--	44612
		СП - 8%			--	--	--	--		3305	
19	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	1026,00	--	103626	--	103626	--	111916
		СП - 8%			--	--	--	--		8290	
20	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	101	916,89	13,00	92606	1313	9914	58984	163717
		НР - 72%; СП - 8%			805,73	5,38	81379	543		12127	
21	С1252-202-0111 252-202-0111 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	2555,00	--	258055	--	258055	--	278699
		СП - 8%			--	--	--	--		20644	
22	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	1648,00	--	166448	--	166448	--	179764
		СП - 8%			--	--	--	--		13316	
23	Ц13-080101-1709 1308-0101-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1010	12097,46	3298,83	12218435	3331819	4817690	4014861	17531964
		НР - 72%; СП - 8%			4028,64	1492,35	4068926	1507274		1298668	
24	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	1010	3934,00	--	3973340	--	3973340	--	4291207
		СП - 8%			--	--	--	--		317867	
		Поддерживающее изолирующее крепление 65 шт									
25	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0286	929500,00	--	26584	--	26584	--	28711
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
26	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	1026,00	--	66690	--	66690	--	72025
		СП - 8%			--	--	--	--		5335	
27	С1252-201-0209 252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	65	1545,00	--	100425	--	100425	--	108459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8034	
28	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	65	916,89	13,00	59598	845	6381	37960	105363
		НР - 72%, СП - 8%			805,73	5,38	52372	350		7805	
29	С1252-202-0108 252-202-0108 РСНБ РК 2022	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	65	2410,00	--	156650	--	156650	--	169182
		СП - 8%			--	--	--	--		12532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				152517276	6737133	138746445	6980141	172257214
							7033698	2361762	--	12759798	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13369361				
	Материалы		Тенге				5442592				
	Всего заработная плата		Тенге					6100958			
		Накладные расходы	Тенге				4349775				
		Сметная прибыль	Тенге				1417535				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19136671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3161
		Сметная заработная плата	Тенге					6100958			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139145051				
	Всего заработная плата		Тенге					3294502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133300988				
		Накладные расходы	Тенге				2630366				
		Сметная прибыль	Тенге				11342034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153117451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1585
		Сметная заработная плата	Тенге					3294502			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2864				
		Сметная прибыль	Тенге				229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				172257215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4746
		Сметная заработная плата	Тенге					9395460			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ 110кВ									
		Земляные работы Т15									
30	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м³	1080	38,53	38,53	41612	41612	--	8737	54378
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,23	--	12128		4028	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	1080	252,63	121,63	272840	131360	--	144115	450316
		НР - 72%, СП - 8%			131,00	54,33	141480	58676		33361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1137	340,44	219,58	387080	249663	--	181226	613775
		НР - 72%; СП - 8%			120,86	100,51	137418	114280		45469	
33	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный	м³	375,21	7024,00	--	2635475	--	2635475	--	2846313
		СП - 8%			--	--	--	--		210838	
		Кабельная линия									
34	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3877,5	1049,54	508,80	4069591	1972872	222180	1874461	6419589
		НР - 72%; СП - 8%			483,44	187,98	1874539	728892		475537	
35	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	662,7	606,22	324,83	401742	215265	39636	165980	613137
		НР - 72%; СП - 8%			221,58	126,28	146841	83686		45415	
36	Ц13-080201-2411 1308-0201-2411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	68102,57	38997,68	817231	467972	10853	403605	1318503
		НР - 72%; СП - 8%			28200,48	18513,09	338406	222157		97667	
37	ПРАЙС ТОО RayElectro-KZ 2022	Муфты концевые для одножильного кабеля 110 кВ OHVT-145	шт	12	2732142,86	--	32785714	--	32785714	--	35408571
		СП - 8%			--	--	--	--		2622857	
38	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит /80х740х580 ПД 75.60.8.3/ площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	70,38	9854,30	4977,91	693546	350346	190771	300389	1073449
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2165,80	1786,14	152429	125709		79515	
		Пикет									
39	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж сигнального столбика	т	0,077	37151,59	16000,67	2861	1232	235	1227	4415
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18106,09	4991,66	1394	384		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	372799,00	--	28706	--	28706	--	31002
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
41	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба,лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0126	525157,40	189327,49	6617	2386	166	3076	10468
		НР - 69%; СП - 8%			322592,48	31185,17	4065	393		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь оцинкованная толщиной 2мм	т	0,0126	679670,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1	116,58	3,23	117	3	48	46	176
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	66	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	1	193,25	4,71	193	5	111	53	266
		НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	77	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42151889	3432716	35922459	3082915	48853607
							2796715	1346306	--	3618803	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5675644				
	Материалы		Тенге				272670				
	Всего заработная плата		Тенге					3646219			
		Накладные расходы	Тенге				2625272				
		Сметная прибыль	Тенге				664088				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8965004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					3646219			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36466767				
	Материалы		Тенге				190931				
	Всего заработная плата		Тенге					490566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35458459				
		Накладные расходы	Тенге				453340				
		Сметная прибыль	Тенге				2953613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39873720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					490566			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9478				
	Материалы		Тенге				401				
	Всего заработная плата		Тенге					6236			
		Накладные расходы	Тенге				4303				
		Сметная прибыль	Тенге				1102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48853607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2289
		Сметная заработная плата	Тенге					4143021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**221110822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9830413				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10169849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3708068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174668905		
		- Накладные расходы	Тенге							10063056	
		- Сметная прибыль	Тенге							16378601	
		Итого по акту:									**221 110 822**
		в т.ч. оборудование									-
		в т.ч. СМР									221 110 822
		Временные здания и сооружения 3,3%									7 296 657
		Итого с временными зданиями и зимним удорожанием									228 407 479
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,79%									1 804 419
		Итого с климатическими условиями									230 211 898
		Непредвиденные работы и затраты-2%									4 604 238
		Итого с непредвиденными затратами									234 816 136
		Коэффициент скидки к договору К=0.981745033248402									**230 529 575**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									27 663 549
		ИТОГО с НДС - 12 %									258 193 124
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС - 12 %									**258 193 124**

Заказчик:

Директор Филиала "Енбек-Аршалы" РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК
Г. Жумашев

Подрядчик:

Директор ТОО "Тесла" _____ В. Сараев

Нурпалиев А.Ф