Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик:КГП на праве хозяйственного ведения "Сырдариьнская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Объект: "Капитальныйремонт врачебной амбулатории по ул.Агайдарова 22 в с.о. Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№119	13.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальныйремонт врачебной амбулатории по ул.Агайдарова 22 в с.о. Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области"	11 398 317,10	10 177 068,84							1 221 248,26	11 398 317,10

ЗАКАЗЧИК : КГП на праве хозяйственного ведения"Сырдарьинская районная больница"управления здравоохранения Кызылординской области

_____ Усенов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Пульс"

Директор _____ Сыдыкова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ХТПТ "МЕКЕН И КОМПАНИЯ"

Директор _____ Жусупов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы"

Эксперт _____ Табикабилов Х.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик:КГП на праве хозяйственного ведения "Сырдариьнская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Объект: "Капитальныйремонт врачебной амбулатории по ул.Агайдарова 22 в с.о. Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ №3

выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы									
		Кровля									
1	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	39,8	2301,29	112,93	91591	4494	49904	27263	128362
		НР - 72%; СП - 8%			934,50	16,89	37193	672		9508	
2	1208-0101-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой**	$м^2$ покрытия	125,55	4025,10	8,15	505351	1023	186792	229009	793109
		НР - 72%; СП - 8%			2529,16	4,24	317536	532		58749	
3	1204-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плиты парапетные площадью до 0,8 $м^2$. Укладка с заделкой швов**	$м^2$ сборных конструкций	10,325	2142,61	300,09	22122	3098	810	13596	38575
		НР - 72%; СП - 8%			1764,07	64,80	18214	669		2857	
4	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	$м^3$	0,7	83564,00	--	58495	--	58495	--	63175
		СП - 8%			--	--	--	--		4680	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	33,3	4876,48	20,69	162387	689	109857	37450	215824
		НР - 72%; СП - 8%			1556,80	5,17	51841	172		15987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				839946	9304	405858	307318	1239045
							424784	2045	--	91781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				839946				
	Материалы		Тенге				347362				
	Всего заработная плата		Тенге					426829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58495				
		Накладные расходы	Тенге				307318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				91781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1239045				259
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					426829			
		Сметная заработная плата	Тенге				1239045				259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					426829			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. Ограждение

		Ограждение									
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	--	112,56	3,09	--	--	--	--	--
					61,72	0,37	--	--		--	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	--	188,55	4,51	--	--	--	--	--
					72,18	0,74	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячей воды, системы Т3

8	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	19	5874,23	58,53	111610	1112	1937	78499	205318
					5713,73	24,49	108561	465		15209	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	513-106-0102 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**	**комплект**	17	36601,00	--	622217	--		--	622217
					--	--	--	--	622217	--	
10	513-106-0104 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	2	51821,00	--	103642	--		--	103642
					--	--	--	--	103642	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				837469	1112	1937	78499	931177
							108561	465	725859	15209	
			Тенге				725859				
	Стоимость оборудования		Тенге				725859				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				111610				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1937				
	Материалы		Тенге					109026			
	Всего заработная плата		Тенге				78499				
		Накладные расходы	Тенге				15209				
		Сметная прибыль	Тенге				205318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								67
		Нормативная трудоемкость	Тенге					109026			
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				931177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					109026			
		РАЗДЕЛ 4. Установка санитарных приборов									
11	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	20	3984,53	122,39	79691	2448	5371	52621	142896
		НР - 72%; СП - 8%			3593,62	60,59	71872	1212		10585	
12	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	20	9912,00	--	198240	--	198240	--	214099
		СП - 8%			--	--	--	--		15859	
13	244-104-0405 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	20	6577,00	--	131540	--	131540	--	142063
		СП - 8%			--	--	--	--		10523	
14	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	20	922,00	--	18440	--	18440	--	19915
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				427911	2448	353591	52621	518973
							71872	1212	--	38442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348220				
		Сметная прибыль	Тенге				27857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				376077				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				79691				
	Материалы		Тенге				5370				
	Всего заработная плата		Тенге					73084			
		Накладные расходы	Тенге				52621				
		Сметная прибыль	Тенге				10585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					73084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				518974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					73084			
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция									
15	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	7	10268,26	593,14	71878	4152	542	49487	131074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9597,71	221,15	67184	1548		9709	
16	246-401-0106 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м^3/ч	комплект	1	46017,00	--	46017	--	46017	--	49698
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
17	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч	комплект	6	39902,00	--	239412	--	239412	--	258565
		СП - 8%			--	--	--	--		19153	
18	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	56	2374,48	46,37	132971	2597	25682	76158	225860
		НР - 72%; СП - 8%			1869,50	19,35	104692	1084		16731	
19	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,73005	9716,52	73,97	36243	276	26294	7044	46750
		НР - 72%; СП - 8%			2593,15	29,86	9673	111		3463	
20	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	7	4343,31	60,24	30403	421	25419	3383	36488
		НР - 72%; СП - 8%			651,80	19,35	4563	135		2703	
21	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения,до периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	38	15658,81	64,65	595035	2456	558867	24802	669424
		НР - 72%; СП - 8%			887,17	19,35	33712	735		49587	
22	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	5	9716,52	73,97	48583	370	35247	9443	62668
		НР - 72%; СП - 8%			2593,15	29,86	12966	149		4642	
23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	75,6	8890,47	57,93	672120	4379	488248	130495	866824
		НР - 72%; СП - 8%			2374,25	23,14	179493	1749		64209	
24	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,297	9716,52	73,97	32035	243	23242	6227	41323
		НР - 72%; СП - 8%			2593,15	29,86	8550	98		3061	
25	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	1,09	32311,16	2167,58	35219	2363	3464	21928	61719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			26965,01	976,02	29392	1064		4572	
26	234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	$м^3$	1,1772	15739,00	--	18528	--	18528	--	20010
					--	--	--	--		1482	
		СП - 8%									
27	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35	3391,18	190,45	118691	6665	10580	73562	207633
					2898,46	20,67	101446	723		15380	
		НР - 72%; СП - 8%									
28	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,14455	572707,00	--	82785	--	82785	--	89408
					--	--	--	--		6623	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2159920	23922	1584327	402529	2767444
							551671	7396	--	204996	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				540652				
		Материалы	Тенге				14044				
		Всего заработная плата	Тенге					132625			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				386742				
		Накладные расходы	Тенге				95490				
		Сметная прибыль	Тенге				50891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				687033				74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					132625			
		Сметная заработная плата	Тенге				1619268				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1183540				
		Материалы	Тенге					426442			
		Всего заработная плата	Тенге				20750				
		Сдача и испытание	Тенге				307039				
		Накладные расходы	Тенге				154105				
		Сметная прибыль	Тенге				2080412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								265
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					426442			
		Сметная заработная плата	Тенге				2767445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								339
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					559067			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Монтаж щит осветительные

29	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	2	6419,24	157,40	12838	314	3944	6268	20635
					4289,79	63,22	8580	126		1529	
		НР - 72%; СП - 8%									
30	247-201-0804 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	33867,00	--	33867	--	33867	--	36576
					--	--	--	--		2709	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-201-0805 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	44701,00	--	44701	--	44701	--	48277
		СП - 8%			--	--	--	--		3576	
32	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	203	333,21	0,41	67642	84	2592	46800	123597
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	64966	35		9155	
33	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	70	384,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
34	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	15	412,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
35	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	53	423,00	--	22419	--	22419	--	24213
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
36	247-214-0108 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	45	617,00	--	27765	--	27765	--	29986
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
37	247-214-0401 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	20	1219,00	--	24380	--	24380	--	26330
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
38	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	6590,47	26,83	19771	80	8421	8114	30116
		НР - 72%; СП - 8%			3756,64	--	11270	--		2231	
39	247-205-0415 РСНБ РК 2022	**Выключатель, типа ГПВ3-10**	шт.	3	1756,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				291711	478	206417	61182	381123
							84816	161	--	28230	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19771				
	Материалы		Тенге				8421				
	Всего заработная плата		Тенге					11270			
		Накладные расходы	Тенге				8114				
		Сметная прибыль	Тенге				2231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271940				
	Материалы		Тенге				6536				
	Всего заработная плата		Тенге					73707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191460				
		Накладные расходы	Тенге				53068				
		Сметная прибыль	Тенге				25999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				381123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					84977			
		РАЗДЕЛ 7. Кабельная продукция									
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	350	425,31	180,18	148859	63064	20054	63700	229562
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	65741	22733		17003	
41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	50	511,32	3,07	25566	154	2286	16667	45612
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	23126	23		3379	
42	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,33	372858,00	--	123043	--	123043	--	132886
		СП - 8%			--	--	--	--		9843	
43	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	574495,00	--	40215	--	40215	--	43432
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
44	261-303-0102 РСНБ РК 2022	**Коробка распределительная, РСЕ**	шт.	30	42,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	350	293,10	12,05	102585	4218	9239	65436	181461
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	5,02	89128	1757		13440	
46	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	350	88,00	--	30800	--	30800	--	33264
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				472328	67436	226897	145803	667578
							177995	24513	--	49447	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				251444				
	Материалы		Тенге				29295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					179359			
		Накладные расходы	Тенге				129136				
		Сметная прибыль	Тенге				30443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				411023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					179359			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220884				
	Материалы		Тенге				2287				
	Всего заработная плата		Тенге					23149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195318				
		Накладные расходы	Тенге				16667				
		Сметная прибыль	Тенге				19003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				667577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					202508			

РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы

47	1308-0101-2604 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Демонтаж щит освещения**	шт	2	17431,71	2217,32	34863	4434	--	23154	62658
		НР - 72%; СП - 8%			15214,39	864,72	30429	1729		4641	
48	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Выключатели и розетки,коробки ответвительные. Демонтаж**	шт.	181	76,82	--	13904	--	--	10011	25828
		НР - 72%; СП - 8%			76,82	--	13904	--		1913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				48767	4434	--	33165	88486
							44333	1729	--	6554	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34863				
	Всего заработная плата		Тенге					32158			
		Накладные расходы	Тенге				23154				
		Сметная прибыль	Тенге				4641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					32158			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13904				
	Всего заработная плата		Тенге					13904			
		Накладные расходы	Тенге				10011				
		Сметная прибыль	Тенге				1913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				88486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					46062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1									
		Земляные работы									
49	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	258,699	197,57	186,90	51111	48350	--	10550	66594
					10,67	45,97	2760	11892		4933	
		НР - 72%; СП - 8%									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	8,001	2860,04	--	22883	--	--	16476	42508
					2860,04	--	22883	--		3149	
		НР - 72%; СП - 8%									
51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	116,8927265	1242,92	--	145288	--	--	104607	269887
					1242,92	--	145288	--		19992	
		НР - 72%; СП - 8%									
52	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	м³	259,7616143	53,62	53,62	13928	13929	--	2883	18157
					--	15,42	--	4006		1346	
		НР - 72%; СП - 8%									
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	259,7616143	235,38	114,19	61143	29662	--	32062	100661
					121,19	50,24	31481	13050		7455	
		НР - 72%; СП - 8%									
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	6,7	7460,84	247,06	49988	1656	38287	10389	65207
					1499,28	66,98	10045	449		4830	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Монтаж трубопроводов									
55	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,079	527712,99	239656,74	41689	18933	--	28607	75920
					288056,25	77715,70	22756	6140		5624	
		НР - 99%; СП - 8%									
56	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	79,79	857,00	--	68380	--	68380	--	73850
					--	--	--	--		5470	
		СП - 8%									
57	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(для фасонных частей)**	км трубопровода	0,00075	654507,24	96632,24	491	72	21	421	985
					531178,56	36035,58	398	27		73	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,753	1801,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
59	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1697,29	42,36	1697	42	162	1497	3450
		НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	1493	19		256	
60	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32297,00	--	32297	--	32297	--	34881
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
61	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
62	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,67	153,06	1548	153	--	1381	3163
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	1395	--		234	
63	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79	119,95	1,31	9476	103	141	9047	20005
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	9232	--		1482	
65	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,079	84302,22	--	6660	--	144	6451	14160
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	6516	--		1049	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник	т фасонных частей	0,0022	1869578,53	679862,91	4113	1496	1043	2026	6630
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1574	473		491	
67	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6227,26	3167,32	6227	3167	235	3843	10876
		НР - 99%; СП - 8%			2824,85	1056,87	2825	1057		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				523745	117563	147536	230240	814305
							258646	37113	--	60319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				514269				
	Материалы		Тенге				39892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					286527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107503				
		Накладные расходы	Тенге				221193				
		Сметная прибыль	Тенге				58837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					286527			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9476				
	Материалы		Тенге				141				
	Всего заработная плата		Тенге					9232			
		Накладные расходы	Тенге				9047				
		Сметная прибыль	Тенге				1482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				814304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					295759			
		РАЗДЕЛ 10. Канализация К1									
		Земляные работы									
68	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	110,3375	197,57	186,90	21799	20622	--	4500	28403
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,97	1177	5072		2104	
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	34,125	2860,04	--	97599	--	--	70271	181300
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	97599	--		13430	
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	48,054285	1242,92	--	59728	--	--	43004	110951
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	59728	--		8219	
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	м³	106,7873	53,62	53,62	5726	5726	--	1185	7464
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1647		553	
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	106,7873	235,38	114,19	25136	12194	--	13181	41382
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	12942	5365		3065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	3,65	7460,84	247,06	27232	901	20859	5660	35523
					1499,28	66,98	5472	244		2631	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Монтаж трубопроводов									
74	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,043	1443460,36	1063263,97	62069	45720	--	27353	96576
					380196,39	262349,88	16348	11281		7154	
		НР - 99%; СП - 8%									
75	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,43	4743,00	--	205988	--	205988	--	222467
					--	--	--	--		16479	
		СП - 8%									
76	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	140,45	1,31	6039	56	958	4924	11841
					116,86	--	5025	--		877	
		НР - 98%; СП - 8%									
		Колодцы Д=1,0м(2шт)									
77	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,297	57861,27	14957,74	75046	19400	23999	39174	123357
					24400,01	6108,25	31647	7922		9138	
		НР - 99%; СП - 8%									
78	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	25234,00	--	50468	--	50468	--	54505
					--	--	--	--		4037	
		СП - 8%									
79	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16780,00	--	16780	--	16780	--	18122
					--	--	--	--		1342	
		СП - 8%									
80	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23194,00	--	23194	--	23194	--	25050
					--	--	--	--		1856	
		СП - 8%									
81	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	22926,00	--	45852	--	45852	--	49520
					--	--	--	--		3668	
		СП - 8%									
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6807,00	--	6807	--	6807	--	7352
					--	--	--	--		545	
		СП - 8%									
83	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	36800,00	--	36800	--	36800	--	39744
					--	--	--	--		2944	
		СП - 8%									
84	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
					--	--	--	--		5624	
		СП - 8%									
85	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т	0,0361	1139868,00	--	41149	--	41149	--	44441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м^2	1,0469	188,55	4,51	197	5	116	53	270
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	76	1		20	
		Отмостка колодцев									
87	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м^3 подстилающего слоя	1,28	14836,47	2526,46	18991	3233	9888	6737	27787
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	5870	1297		2058	
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Бетонная отмостка. Устройство**	м^3	0,32	36077,12	1611,12	11545	516	10450	628	13147
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	579	111		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				908449	108373	563612	216670	1215130
							236463	32940	--	90010	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				902410				
		Материалы	Тенге				65311				
		Всего заработная плата	Тенге					264378			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				497342				
		Накладные расходы	Тенге				211746				
		Сметная прибыль	Тенге				89133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1203289				183
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					264378			
		Сметная заработная плата	Тенге				6039				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				958				
		Материалы	Тенге					5025			
		Всего заработная плата	Тенге				4924				
		Накладные расходы	Тенге				877				
		Сметная прибыль	Тенге				11840				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5025			
		Сметная заработная плата	Тенге				1215129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								185
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					269403			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Выгреб емкостью 6м^3									
89	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	160,332	197,57	186,90	31677	29966	--	6538	41273
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,97	1711	7370		3058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,06744	2860,04	--	34513	--	--	24850	64112
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	34513	--		4749	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	34,4784	1242,92	--	42854	--	--	30855	79606
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	42854	--		5897	
92	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м	$м^3$	137,9136	53,62	53,62	7395	7395	--	1531	9640
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	2127		714	
93	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	137,9136	235,38	114,19	32462	15749	--	17023	53443
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	16714	6929		3958	
94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,58	27555,02	1611,12	15982	934	13999	1138	18490
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1049	201		1370	
95	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,74	48835,52	10019,76	133809	27454	67492	49749	198242
		НР - 99%; СП - 8%			14183,64	4156,25	38863	11388		14685	
96	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	89553,00	--	89553	--	89553	--	96717
		СП - 8%			--	--	--	--		7164	
97	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	45350,00	--	45350	--	45350	--	48978
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
98	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	34208,00	--	34208	--	34208	--	36945
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
99	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	80999,00	--	80999	--	80999	--	87479
		СП - 8%			--	--	--	--		6480	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6807,00	--	6807	--	6807	--	7352
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
101	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8293,00	--	16586	--	16586	--	17913
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
102	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стремянки С-5	т	0,025768	1139868,00	--	29372	--	29372	--	31722
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС	т стальных элементов	0,046344	1137402,00	8746,28	52712	405	48227	4922	62245
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4080	91		4611	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	2,091248	188,55	4,51	394	10	233	105	539
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	151	2		40	
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	55,178	1184,12	27,97	65337	1543	41748	20699	92919
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	22046	211		6883	
		Кольцо КС20-9А									
107	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,55	83743,24	7235,64	46059	3980	25709	16300	67348
		НР - 91%; СП - 8%			29763,68	2804,57	16370	1543		4989	
108	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038496	331233,00	--	12751	--	12751	--	13771
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00656	1137402,00	8746,28	7461	57	6826	697	8810
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	578	13		653	
110	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство толщ. 10 мм(гидроизоляция днища колодцев)	м^2 покрытия	3,14	500,60	6,19	1572	20	259	1221	3016
		НР - 94%; СП - 8%			411,68	1,84	1293	6		223	
111	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м^2 покрытия	3,14	151,44	--	476	--	--	447	997
		НР - 94%; СП - 8%			151,44	--	476	--		74	
		Отмостки колодца									
112	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,577	14836,47	2526,46	8561	1458	4457	3037	12526
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	2646	585		928	
113	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство(гидроизоляция днища колодцев)	м^2 покрытия	5,77	500,60	6,19	2888	36	477	2243	5541
		НР - 94%; СП - 8%			411,68	1,84	2375	11		410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	**м^2 покрытия**	**5,77**	**151,44**	--	**874**	--	--	**821**	**1831**
		НР - 94%; СП - 8%			**151,44**	--	**874**	--		**136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**835804**	**89007**	**560205**	**182176**	**1099419**
							186593	**30477**	--	**81441**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**835804**				
	Материалы		Тенге				**209428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**217070**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**350778**				
		Накладные расходы	Тенге				**182176**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1099421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217070**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1099421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217070**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9722681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2145734**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**424077**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**138051**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4050380**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**725859**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1710203**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**666428**	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		**Тенге**								**9722681**
		Временные здания и сооружения (1,03%)	Тенге								**100144**
		Итого	Тенге								**9822825**
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге								**68760**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**158281**
		ИТОГО с доп.затратами	Тенге								**10049865**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**200997**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**10250863**
		в том числе в текщих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	Тенге								**10712704**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге								**10177069**
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге								**1221248**
		Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге								**11398317**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял: ЗАКАЗЧИК

КГП на праве хозяйственного ведения"Сырдарьинская районная больница"управления здравоохранеия Кызылординской области

Директор: _____ **Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ХПТ "МЕКЕН И КОМПАНИЯ"

Директор _____ **Жусупов Б.Б..**

Сдал:ПОДРЯДЧИК

ТОО "Пульс"

Директор:_____**Сыдыкова Г.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы"

Эксперт:_____ **Табикабилов Х.№У**