форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть"

Договор подряда (контракт): Договор №51 от 27.05.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		51	27.05.2024						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть	тенге	617 241 113,62	84 132 234,09	0,00	34 132 234,09	50 000 000,00		0,00	113 774 113,61	79 641 879,52

Заказчик:
Исп. руководителя

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Сапитжанулы Е.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Елемес Э.Е.

Технадзор:
ТОО "АЙМАНБЕКЕ"
Махметов А.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"
Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».
Договор подряда (контракт): Договор №51 от 27.05.2024г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2024г.						Процентное отношение (%) с начала строительства
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**	**617 241 113,62**	**113 774 113,61**	**113 774 113,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,43**
1	**Объекты энергетического хозяйства**	**130 133 567,48**	**100 371 133,63**	**100 371 133,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1-1	*Электроснабжение наружное. Сети ВЛ3 10кВ. ВЛИ-0,38кВ*	*130 133 567,48*	*100 371 133,63*	100 371 133,63						
2.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**486 806 462,63**	**13 402 979,98**	**13 402 979,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2-1.	*Наружные сети газоснабжения.*	*218 941 664,98*	*0,00*							
2-2.	*Наружные сети водопровода и канализации*	*267 864 797,65*	*13 402 979,98*	13 402 979,98						
3.	**Благоустройство и озеленение территории**	**301 083,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3-1	*Генеральный план*	*301 083,51*	*0,00*							
		617 241 113,62	**0,00**							

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Сагитжанулы Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Елемес Ә.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
Махметов А.Р.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"**

Стройка: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**

Наименование объекта: **Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38кВ**

Договор подряда (контракт): **Договор №51 от 27.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ

за июль 2024

на 4-1 на Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38кВ

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Подвеска проводов				
1	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,021	344 983	2077143
2	2	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	6 295	620	3902900
3	3	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Провода ВЛ 10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	76	3 709	281884
4	4	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,451	344 983	1880502
5	5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	2 604	1 986	5171544

6	6	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	3 120	1 307	4077840
7	7	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	50	3 709	185450
			Монтаж опор - железобетонные элементы				
8	8	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ. Установка	шт.	80	10 029	802320
9	9	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	80	10 511	840880
10	10	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	164	30 498	5001672
11	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	37	62 966	2329742
12	12	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	97 183	194366
13	13	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	15	71 213	1068195
14	14	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	43	70 720	3040960
15	15	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	64 762	777144
16	16	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	174	52 565	9146310
			Металлические конструкции				
17	17	252-207-2039 *СпрСЦ 01.2024*	Болт М12 с гайкой	шт.	66	1 139	75174
18	18	252-207-2043 *СпрСЦ 01.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	8	1 141	9128
19	19	252-207-2039 *СпрСЦ 01.2024*	Болт М8 с гайкой	шт.	15	1 139	17085
20	20	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 411	7055

21	21	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,151	183 517	27711
22	22	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	19 995	199950
23	23	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
24	24	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (1шт-1,2м). Монтаж по строительным основаниям	м	92,4	1 290	119196
25	25	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	77	1 737	133749
26	26	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	161	1 290	207690
27	27	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	161	1 737	279657
28	28	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	т	0,4999	183 517	91740
29	29	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	21 725	130350
30	30	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	4 669	28014
31	31	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	4 126	24756
32	32	252-207-0249 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа У 51, оцинкованный для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10 206	30618
33	33	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	11 945	59725
34	34	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	11 945	250845
35	35	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	12 814	153768
36	36	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
37	37	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	3 041	45615
38	38	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2 606	13030
39	39	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3 908	39080

40	40	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 738	8690
41	41	252-207-3914 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 303	13030
42	42	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1 195	17925
43	43	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,468	216 914	101516
44	44	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	80	12 157	972560
45	45	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	33 540	167700
46	46	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ2003, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 426	13426
47	47	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 420	48840
48	48	252-207-0546 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	33 422	1203192
49	49	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ2004, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6 119	12238
50	50	252-207-0538 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	39 203	117609
51	51	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
52	52	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-64, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27 102	27102
53	53	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09945	439 147	43673
54	54	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	42	2 288	96096
55	55	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	23	1 940	44620
56	56	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 520	4560
57	57	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1 940	31040
			Линейная арматура				
58	58	252-207-4815 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	30	11 061	331830
59	59	252-207-4807 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт.	72	14 259	1026648

60	60	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	162	136	22032
61	61	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	162	2 681	434322
62	62	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	3 055	6110
63	63	252-207-1095 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	3	19 537	58611
64	64	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	91	2 437	221767
65	65	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Т-2	шт.	24	1 717	41208
66	66	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	12	1 717	20604
67	67	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-2	шт.	9	1 265	11385
68	68	252-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-2	шт.	6	1 114	6684
69	69	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	141	69	9729
70	70	252-207-2353 *СпрСЦ 01.2024*	Крюк типа В 16/240 монтажный	шт.	132	5 025	663300
71	71	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16	шт.	83	2 600	215800
72	72	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	167,2	520	86944
73	73	252-207-0467 *СпрСЦ 01.2024*	Наконечник кабельный типа TTA-50SR; (TTA-95SR)	шт.	10	11 439	114390
74	74	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	250	1 380	345000
75	75	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	10	649	6490
76	76	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	45	715	32175
77	77	252-108-1001 *СпрСЦ 01.2024*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	24	14 025	336600
78	78	252-108-1003 *СпрСЦ 01.2024*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10 ГС	шт.	6	17 589	105534
79	79	252-202-0543 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	143	6 472	925496

80	80	252-201-0237 *СпрСЦ 01.2024*	Ушко типа UU-7-16	шт.	24	3 031	72744
81	81	252-207-2117 *СпрСЦ 01.2024*	Вязка спиральная типа СВ 35	шт.	16	1 505	24080
82	82	252-207-2118 *СпрСЦ 01.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	266	1 561	415226
83	83	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	58	97	5626
84	84	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	89	5340
85	85	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) - Штыревой изолятор if 27	шт.	141	6 232	878712
			Электротехнические изделия и прочее				
86	86	1308-0201-1820 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	13 436	67180
87	87	243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-25/50-СЛ	шт.	2	15 229	30458
88	88	243-903-0806 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-70/120-СЛ	шт.	3	15 678	47034
89	89	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	15	38 271	574065
90	90	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10/12,5/2УХЛ1	шт.	15	33 831	507465
91	91	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	6	66 310	397860
92	92	515-201-0505 *СпрСЦ 01.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	6	167 495	1004970
93	93	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	45	1 063	47835

94	94	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	45	620	27900
95	95	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	5	1 050	5250
			Металлопрокат				
96	96	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25,15	1 567	39410
			Заземление ВЛ-10кВ				
97	97	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	48,048	8 427	404900
98	98	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,048	4 398	211315
99	99	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	228,8	631	144373
100	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2024	334 097	67621
101	101	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	88	6 951	611688
102	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1364	334 097	45571
			Заземление ВЛ-0,4кВ				
103	103	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	29,484	8 427	248462
104	104	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	29,484	4 398	129671
105	105	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	140,4	631	88592
106	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1242	334 097	41495
107	107	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	54	6 951	375354
108	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0837	334 097	27964

			Устройство ответвления УОП				
109	125	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	3	3 615	10845
110	126	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
111	127	261-404-0206 *РСНБ РК 2022*	Скобы для проводов СШ-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	249	498
112	128	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715	4290
113	129	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
114	130	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
115	131	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(1шт.-0,6м)	шт.	1	1 737	1737
			Установка оборудования				
116	132	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,404	8 427	11832
117	133	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	15,36	697	10706
118	134	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,02	701	715
119	135	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка	$м^3$ подстилающего слоя	0,552	21 006	11595
120	136	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,552	9 915	5473
121	137	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,468	21 654	10134
122	138	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	9 019	54114
123	139	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,312	57 791	191404
124	140	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2	306 609	613218

125	141	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2 325 807	4651614
126	142	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	2 466 772	4933544
127	143	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	306 609	306609
128	144	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124	1783124
129	145	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638	2439638
130	146	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,6	8 427	106180
131	147	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,6	4 398	55415
132	148	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	60	631	37860
133	149	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0756	482 081	36445
134	150	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	11 661	349830
			Строительство КЛ-10(Т1)				

135	151	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9	10 342	93078
136	152	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8	4 398	35184
137	153	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7	701	4907
138	154	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную	$м^3$ грунта	1	4 003	4003
139	155	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1	10 544	10544
140	156	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	53	2 170	115010
141	157	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	м	53	4 607	244171
			ИТОГО:				73 440 826,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10%			5 963 290,60	79 404 116,60
			Сметная прибыль 5%			3 279 809,83	82 683 926,43
			Непредвиденные работы и затраты-3%			2 382 123,50	85 066 049,93
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075			6 379 953,74	91 446 003,67
			Понижающий коэффицент		0,980000000001270	1 828 920,07	89 617 083,60
			НДС				10 754 050,03
			Итого с НДС				100 371 133,63

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Сагитжанулы Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Елемес Ә.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
Махметов А.Р.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
Стройка: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации**
Договор подряда (контракт): **Договор №51 от 27.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 6-2 на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер № по порядку	Номер № позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прокладка трубопровода									
1	20	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 112,9	2 175	–	4595558	–	4595558	–	4595558
						–	–	–	–		–	
2	22	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 121,517954	4 428	–	4966082	–	4966082	–	4966082
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО:									9 561 639,50
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10%								956 163,95	10 517 803,45
			Сметная прибыль 5%								525 890,17	11 043 693,62
			Непредвиденные работы и затраты-3%								315 534,10	11 359 227,73
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075								851 942,08	12 211 169,81
			Понижающий коэффициент						0,980000000001270		244 223,40	11 966 946,41
			НДС									1 436 033,57
			Итого с НДС									13 402 979,98

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Багитжанулы Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Елеус С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЗТД"
Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
Махметова А.