Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"**

Стройка: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**

Наименование объекта: **Генеральный план**

Договор подряда (контракт): **Договор №51 от 27.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за Ноябрь 2024

на 7-1 на Генеральный план.

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Покрытие из ПГС на участке				
1	1	**1101-0201-0313** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (всего 4 прохода)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4,442**	**254**	**1128**
2	2	**1101-0201-0314** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=3*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4,442**	**71**	**315**
3	3	**1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4,442**	**241**	**1071**
4	4	**1127-0402-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**22,21**	**335**	**7440**
5	5	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**5,5525**	**10 511**	**58362**
			Покрытие из ПГС вне участке				
6	6	**1101-0201-0313** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (всего 4 прохода)**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**9,524**	**254**	**2419**
7	7	**1101-0201-0314** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=3*	**Грунт. Уплотнение самоходными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**9,524**	**71**	**676**

8	8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,524	241	2295
9	9	1127-0402-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство	$м^2$ дорожного основания	47,62	335	15953
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,905	10 511	125133
			ИТОГО:				214 791,93
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10%			21 479,19	236 271,12
			Сметная прибыль 5%			11 813,56	248 084,68
			Непредвиденные работы и затраты-3%			7 088,13	255 172,81
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075			19 137,96	274 310,77
			Понижающий коэффицент		0,980000000001270	5 486,22	268 824,56
			НДС				32 258,95
			Итого с НДС				301 083,51

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
_____ *Сагитжанулы Е.*

Подрядчик:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
_____ *Елемес Ә.Е.*

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ **Кабыш Н.С.**

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
_____ *Махметов А.Р.*

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**

Стройка: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**

Наименование объекта: **Наружные сети газоснабжения.**

Договор подряда (контракт): **Договор №51 от 27.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за Ноябрь 2024

на 6-1 на Наружные сети газоснабжения.

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Надземный газопровод среднего давления				
1	63	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1**	**шт.**	**1**	**1 182 567**	**1182567**
2	64	245-802-0204 *СпрСЦ 01.2024*	**Счетчик газа РСГ G160, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**	**77 775**	**77775**
			Выход из земли газопровода диам.63 -139шт.				
3	169	1113-0401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Нанесение герметика У-30М, толщиной 1,5 мм**	**$м^2$**	**14,7434625**	**18 771**	**276750**
			Ограждение для ГРПШ				
4	170	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,16**	**44 174**	**7068**
5	171	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундамент под стойку. Устройство**	**$м^3$**	**0,4**	**66 145**	**26458**
6	174	8601-0605-0502 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМСП 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**141 261**	**141261**
7	175	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Соединительные элиметны. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02066**	**383 660**	**7926**

8	176	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	МС-11. Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00456	478 792	2183
9	177	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	МС-12. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0038	482 081	1832
10	178	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0123	382 528	4705
11	179	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	21,8	395	8611
12	180	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	21,8	509	11096
			Рама для ГРПШ				
13	181	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,42	10 342	4344
14	182	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	$м^3$ грунта	0,1	4 003	400
15	183	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	0,32	697	223
16	184	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1	44 174	44174
17	185	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундамент под стойку ФМ-1. Устройство	$м^3$	0,22	66 145	14552
18	186	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Рамы под ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,05252	221 756	11647
19	187	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,044	478 792	21067
20	188	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	371 920	3169
21	189	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	2,36	395	932

22	190	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	2,36	509	1201
			Фундамент ФМ-2 - Стойка Ст-1 (1шт.)				
23	191	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,04	44 174	1767
24	192	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундамент под стойку марк.В15 W4 F100. Устройство	$м^3$	0,1	66 145	6615
25	193	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т - СТОЙКА СТ-1. Установка	т	0,02682	183 517	4922
26	194	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	1,4	5 951	8331
27	195	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00113	371 920	420
28	196	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	1	549	549
29	197	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	2	2 273 701	4547402
30	198	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	408 199	90
31	199	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	346 743	1123
32	200	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	1,13	395	446
33	201	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1,13	509	575
			Молниезащита				
34	213	1127-0602-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Основания щебеночные толщиной 5 см(общ.толщ. 10мм). Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,64	2 161	1383
35	214	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	3,2	317	1014
36	215	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,064	44 174	2827

37	216	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундамент под стойку марк.В15 W4 F100 - Фм-4. Устройство	$м^3$	0,4	66 145	26458
38	217	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012	72 375	869
39	218	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,012	340 219	4083
40	219	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00245	1 196 715	2932
41	220	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00245	371 920	911
42	221	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05075	557 352	28286
43	222	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4 784	13395
44	223	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	3 316	4974
45	224	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,0 мм	м	1,1	2 099	2309
46	225	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 38х2,0 мм	м	0,75	1 234	926
47	226	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	649	422
48	227	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00252	482 081	1215
49	228	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00376	371 920	1398
50	229	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00152	408 199	620
51	230	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.).	т конструкций	0,05075	725 477	36818
52	231	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	3,2	395	1264
53	232	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3,2	509	1629

54	233	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,31	8 427	19466
55	234	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,31	4 398	10159
56	235	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	11 661	58305
57	236	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1 638	18018
			ИТОГО:				6 661 861,53
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10%			547 929,65	7 209 791,19
			Сметная прибыль 5%			301 361,31	7 511 152,50
			Непредвиденные работы и затраты-3%			216 293,74	7 727 446,23
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075			579 558,47	8 307 004,70
			Понижающий коэффицент		0,980000000001270	166 140,09	8 140 864,61
			НДС				976 903,75
			Итого с НДС				9 117 768,36

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
_____ *Сагитжанулы Е.*

Подрядчик:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
_____ *Елемес Ә.Е.*

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ **Кабыш Н.С.**

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
_____ *Махметов А.Р.*

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"**

Стройка: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**

Наименование объекта: **Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38кВ**

Договор подряда (контракт): **Договор №51 от 27.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за Ноябрь 2024
на 4-1 на Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38кВ

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Арматура для ответвленияк к вводам(150 абонентов)				
1	109	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**150**	**9 445**	**1416750**
2	110	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**4 500**	**246**	**1107000**
3	111	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	**шт.**	**150**	**242**	**36300**
4	112	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**м**	**150**	**520**	**78000**
5	113	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**150**	**111**	**16650**
6	114	252-207-4809 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	**шт.**	**150**	**916**	**137400**
7	115	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	**шт.**	**300**	**2 129**	**638700**
8	116	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**300**	**89**	**26700**

9	117	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф учета. Установка на стене	шт.	150	22 954	3443100
10	118	247-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1Ф/1-0 У1 IP54	шт.	150	20 693	3103950
11	119	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	150	9 330	1399500
12	120	247-204-0637 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	150	1 640	246000
13	121	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	150	2 596	389400
14	122	247-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE208-RS485, многофункциональный	шт.	150	49 699	7454850
15	123	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Шкаф учета. Установка на стене	шт.	3	22 954	68862
16	124	247-301-0404 *СпрСЦ 01.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	3	623 468	1870404
			ИТОГО:				21 433 565,99
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10%			1 992 113,10	23 425 679,09
			Сметная прибыль 5%			1 095 662,20	24 521 341,29
			Непредвиденные работы и затраты-3%			702 770,37	25 224 111,67
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075			1 891 808,37	27 115 920,04
			Понижающий коэффицент		0,980000000001270	542 318,40	26 573 601,64
			НДС				3 188 832,20
			Итого с НДС				29 762 433,84

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
_____ *Сагитжанулы Е.*

Подрядчик:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
_____ *Елемес Ә.Е.*

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
_____ *Махметов А.Р.*

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Qazyna Stroi Servis"
Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».
Договор подряда (контракт): Договор №51 от 27.05.2024г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за Ноябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2024г.						Процентное отношение (%) с начала строительства
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Наименование объекта: «Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть».**	**617 241 113,62**	**617 241 113,62**	**113 774 113,62**	**464 285 714,29**	**0,00**	**0,00**	**39 181 285,71**	**0,00**	**100,00**
1	**Объекты энергетического хозяйства**	**130 133 567,48**	**100 371 133,64**	**100 371 133,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 762 433,84**	**0,00**	
1-1	*Электроснабжение наружное. Сети ВЛЗ 10кВ. ВЛИ-0,38кВ*	*130 133 567,48*	*130 133 567,48*	*100 371 133,64*				*29 762 433,84*		
2.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**486 806 462,63**	**477 688 694,27**	**13 402 979,98**	**464 285 714,29**	**0,00**	**0,00**	**9 117 768,36**	**0,00**	
2-1.	*Наружные сети газоснабжения.*	*218 941 664,98*	*218 941 664,98*		*209 823 896,62*			*9 117 768,36*		
2-2.	*Наружные сети водопровода и канализации*	*267 864 797,65*	*267 864 797,65*	*13 402 979,98*	*254 461 817,67*					
3.	**Благоустройство и озеленение территории**	**301 083,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 083,51**	**0,00**	
3-1	*Генеральный план*	*301 083,51*	*301 083,51*					*301 083,51*		
		617 241 113,62								

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
_____ **Сағитжанұлы Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
_____ **Елемес Ә.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ **Кабыш Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
_____ **Махметов А.Р.**

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть"
Договор подряда (контракт): Договор №51 от 27.05.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		51	27.05.2024						

№ п/п	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть**	тенге	**617 241 113,62**	**185 172 334,09**	**173 417 948,38**	**11 754 385,71**	**0,00**		**617 241 113,62**	**39 181 285,71**	**27 426 900,000**
2	**удержания гарантийного взноса в размере 5%**										**1 959 064,29**
3	**ИТОГО к оплате**										**25 467 835,71**

Заказчик:
И.о. руководителя

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Сагитжанулы Е.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Qazyna Stroi Servis"
_____ Елемес Ә.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ Кабыш Н.С.

Технадзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"
_____ Махметов А.Р.