Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От «08» февраля 2021 года №53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"27" 12 20 22 года

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО «Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 02.07.2012 1, адрес: г.Алматы пр. Аль-Фараби, 97 оф.131.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **заместителя директора Разимбекова Б.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция ТП -955** по адресу: **Республика Казахстан, г. Алматы Турксибский район, Илийский тракт 11а**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы . Директор департамента водопроводных сетей Югай О.А,** Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Жарокова 196
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Beibarys Building» БИН 111140000286 ГСЛ №006658 от 12.09.2018г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Заместителя директора Отегенов К.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION» БИН 071140018348 ГСЛ №16003924 от 29.02.2016г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Токтарбаев М.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана (наименование проектной организации, № лицензии, дата получения, стадийность проектирования)и утверждена ТОО " Казахский Сантехпроект", ГСЛ №000014, 09.12.1994 г., № 4514-5**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказ об утверждениии проектно-сметной документации № 03-02/491 от 01.10.2019 года Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность		1		1	
Общая площадь	$м^2$				
Объем здания	$м^3$				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно заданию на проектирование, проектом предусмотрена замена устаревшего электрооборудования насосной станции, расположенной в г. Алматы Турксибский район, Илийский тракт 11а

В строительном разделе предусмотрены мероприятие для обеспечения технологических объемов работ:

1) **Реконструкция РУ-10 кВ**
2) **Реконструкция РУ-0,4 кВ**
3) **Замена существующих силовых трансформаторов**
4) **Замена существующих конденсаторных установок**
5) **Замена существующих станций управления электродвигателей центробежных насосов на станции управления с частотным преобразователем**
6) **Замена кабельных продукций для центробежных насосов.**
7) **Электроснабжения на период строительно- монтажных работ.**

Основные строительные показатели существующего здания насосной станции при этом не изменяются, назначение помещений, в котором выполняется замена оборудования, остаются без изменения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14.10.2021 г.

месяц, год

окончание работ 31.12.2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 **месяца;**
по норме или по проекту организации строительства **месяца;**
фактически 2,5 **месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,7 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг LTD»** считает объект **Реконструкция ТП -955** по адресу: **Республика Казахстан, г. Алматы Турксибский район, Илийский тракт 11а"** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD» Разимбеков Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчики:
Заместитель директора ТОО «Beibarys Building» Отегенов К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.