Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Проспект Абилкайыр хана, дом № 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис",Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: (8 7132) 57-76-66** — **070240013289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1от15.12.20г.№2от07.09.21г.№3от08.09.21г к Дог. №200052/00 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
208	**30.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе"			Услуга	1	25 647 135,35	25 647 135,35
				Итого	1	x	25 647 135,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование строі Строительство пристройки к СШ №53 гэрода Актобе
Основание: Договор №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов Наименование	Источник финансов Код	код		
		№200052/00 Доп.соглаш. №1 Доп.соглаш. №2 Доп. Соглаш. №3	от 04.05.20г. от 15.12.20г. от07.09.21г. от 08.09.21г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2019 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	**952 961 620,98**								
Акт №1		**11 525 073,04**		**10 290 243,79**				**1234829,25**	**11 525 073,04**
Акт№2		**3 456 238,76**		**3 085 927,46**				**370311,30**	**3 456 238,76**
Акт№3		**2 799 652,53**		**2 499 689,76**				**299962,77**	**2 799 652,53**
Акт№4		**5 794 152,73**		**5 173 350,65**				**620802,08**	**5 794 152,73**
Акт№5		**1 692 867,53**		**1 511 488,87**				**181378,66**	**1 692 867,53**
Акт№6		**379 150,76**		**338 527,46**				**40623,30**	**379 150,76**
Итого		**25 647 135,35**		**22 899 227,99**				**2 747 907,36**	**25 647 135,35**

Итого к оплате: 25647135,35 (двадцать пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч сто тридцать пять)тенге 35 тиын в т.ч НДС12% 2747907,36

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ернязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-2-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	14,6	1150,23	717,6	16793	10477	0	0	18137	
						432,63	191,32	6316	2793		1343		
2	2	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	73,5	2736,9	1199,3	201162	88149	0	0	217255	
						1537,6	492,25	113014	36180		16093		
3	3	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	33	372,71	296,86	12299	9796	0	0	13283	
						75,85	100,26	2503	3309		984		
4	4	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения . Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0549	63280,91	1057,48	3474	58	265	0	3752	
						57401,4	315,76	3151	17		278		
5	5	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,5	17178,14	8031,52	8589	4016	0	0	9276	
						9146,62	3544,32	4573	1772		687		
6	6	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	100,5	191,36	181,57	19232	18248	0	0	20770	
						9,79	43,68	984	4390		1539		
7	7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	77	262,81	251,42	20237	19360	9	0	21856	
						11,27	66,56	868	5125		1619		
8	8	С341-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	тенге за 1 тонну	146,3	1078		157711				170328	
											12617		
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	100,5	39,97	39,97	4017	4017	0	0	4338	
						0	14,05	0	1412		321		
10	10	Е11-090201-0103 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	13,446	45940,74	6481,87	617719	87155	22666	0	667137	
						37773,12	2317,65	507897	31163		49418		
11	11	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	13,5009	469		6332				6838	
											507		
12	12	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	16,3991	93		1525				1647	
											122		
13	13	С341-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	тенге за 1 тонну	29,9	1078		32232				34811	
											2579		
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы									1189428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Благоустройство										
14	14	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2121,4	217,27	30,46	460919	64611	250540	0	497792	
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	145768	23298		36873		
15	15	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		2121,4	1183,81	114,59	2511331	243085	2161105	0	2712237	
				м2 основания		50,51	34,5	107141	73181		200906		
16	16	E11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		2121,4	239,75	7,48	508608	15862	491505	0	549296	
				м2 основания		0,59	2,97	1241	6296		40689		
17	17	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2121,4	1802,55	96,91	3823935	205593	3529386	0	4129850	
				м2 покрытия		41,93	28,68	88956	60836		305915		
18	18	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до толщины бсм.)		2121,4	827,33	0,08	1755105	173	1753979	0	1895513	
				м2 покрытия		0,45	0	953	0		140408		
19	19	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2121,4	658,47	43,6	1396870	92490	548657	0	1508620	
				м2 изолируемой поверхности		356,24	5	755723	10609		111750		
20	20	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2121,4	1605,5	97,14	3405903	206068	3110879	0	3678376	
				м2 покрытия		41,93	28,77	88956	61029		272472		
21	21	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные 150х300мм. Установка при других видах покрытий		657	1781,04	30,56	1170142	20077	679555	0	1263753	
				мбортового камня		716,15	11,38	470509	7474		93611		
22	22	C121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300		29,565	36894		1090771		1090771		1178033	
				м3							87262		
23	23	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		419,5	217,27	30,46	91145	12777	49543	0	98437	
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	28825	4607		7292		
24	24	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		419,5	1183,81	114,59	496608	48069	427351	0	536336	
				м2 основания		50,51	34,5	21187	14471		39729		
25	25	E11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		419,5	239,75	7,48	100576	3137	97194	0	108622	
				м2 основания		0,59	2,97	245	1245		8046		
26	26	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		419,5	1605,5	97,14	673506	40749	615166	0	727387	
				м2 покрытия		41,93	28,77	17591	12068		53881		
27	27	E11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		419,5	366,34	0,04	153680	18	153568	0	165975	
				м2 покрытия		0,22	0	94	0		12294		
28	28	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм. Установка при других видах покрытий		335	1781,04	30,56	596648	10237	346501	0	644379	
				м		716,15	11,38	239910	3811		47732		
29	29	C121-040508-9901	Камни бетонные бортовые БР-100.20.8		5,36	36894		197752		197752		213572	
				м3							15820		
30	30	E11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		200	217,27	30,46	43454	6091	23620	0	46931	
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	13743	2196		3476		
31	31	E11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		200	508,98	14,53	101795	2905	26250	0	109939	
				м2		363,2	3,24	72640	649		8144		
32	32	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		200	243,21	153,08	48642	30617	7252	0	52533	
				м2		53,87	34,2	10773	6839		3891		
33	33	E11-061601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение деревянное. Монтаж		0,6	10902,88	2529,95	6542	1518	4279	0	7065	
				м2 конструкций		1241,08	710,47	745	426		523		
34	34	E11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж		0,349208	147417,42	73884,91	51479	25801	6580	0	55598	
				т конструкций		54689,4	12861,53	19098	4491		4118		
35	35	E11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,349208	166100,81	11065,67	58004	3864	1842	0	62644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		149760	2563,82	52297	895		4640		
36	36	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,2768	343		9699		9699	776	10475	
37	37	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,384	4358		53969		53969	4318	58287	
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1047356	222453		23299		23299	1864	25163	
39	39	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	12	295		3540		3540	283	3823	
40	40	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	654		15696		15696	1256	16952	
41	41	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	23812,48 4608,45	1708,87 364,52	23812 4608	1709 365	17495	0 1905	25717	
42	42	У86-010302-0104	Скамья, тип 1С-1Б	шт.	12	26737 10009	297 88	320844 120108	3564 1056	197172	0 25668	346512	
43	43	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	10	24653 1343	77 16	246530 13430	770 160	232330	0 19722	266252	
44	44	У86-010307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	169114 4189	320 77	169114 4189	320 77	164605	0 13529	182643	
45	45	С121-060303-0201	Мусорный контейнер	т	0,1	486889		48689		48689	3895	52584	
46	46	У86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	325984 15274	6037 1760	325984 15274	6037 1760	304673	0 26079	352063	
47	47	У86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	230710 21920	4730 1321	230710 21920	4730 1321	204060	0 18457	249167	
48	48	У86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	110545 4825	308 69	110545 4825	308 69	105412	0 8844	119389	
49	49	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	133900 6683	1396 384	133900 6683	1396 384	125821	0 10712	144612	
50	50	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	168875 9152	2180 615	168875 9152	2180 615	157543	0 13510	182385	
51	51	У86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	181537 8984	2254 637	181537 8984	2254 637	170299	0 14523	196060	
52	52	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	158647 8690	2261 640	158647 8690	2261 640	147696	0 12692	171339	
53	53	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	299100 45478	2276 764	299100 45478	2276 764	251346	0 23928	323028	
54	54	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4612,82 3344	790,83 248,32	9226 6688	1582 497	956	0 738	9964	
55	55	С124-010201-0216	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	19702		19702		19702	1576	21278	
56	56	С124-010201-0234	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6119		6119		6119	490	6609	
57	57	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,09	23812,48 4608,45	1708,87 364,52	2143 415	154 33	1575	0 171	2315	
			Итого по разделу: 5. Благоустройство									23009505	
			Раздел: 6. Озеленение										
58	58	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 10 см	м2	4200,2	340,32 243,16	9,66 2,37	1429402 1021331	40554 9960	367518	0 114352	1543754	
59	59	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4200,2	243,21 53,87	153,08 34,2	1021526 226244	642983 143627	152299	0 81722	1103248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-470113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	150	333	59,2	49951	8880	0	0	53947	
						273,81	21,93	41071	3290		3996		
61	61	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	30	599,04	0	17971	0	5250	0	19409	
						424,04	0	12721	0		1438		
62	62	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	150	1896,53	458,69	284480	68804	11339	0	307238	
						1362,25	102,46	204338	15369		22758		
63	63	С125-020101-0107	Роза	шт.	2500	77		192500		192500		207900	
											15400		
64	64	Е11-470102-0407	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	5	4219,31	0	21097	0	2856	0	22784	
						3648,08	0	18240	0		1688		
65	65	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	5	4978,72	1145,4	24894	5727	715	0	26885	
						3690,34	349,99	18452	1750		1991		
66	66	С125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	5	6857		34285		34285		37028	
											2743		
			Итого по разделу: 6. Озеленение									3322193	
			ИТОГО:					25482523	2071506	18624673		27521124	
								4588542	562956		2038603		
			Временные здания и сооружения			1,5%				412816,86			
			Итого с временными							27933941			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				614546,6989			
			Итого с зимними							28548487,56			
			Непредвиденые работы			2%				570969,7512			
			Итого с непредвидеными							29119457,31			
			коэффициент к договорной цене			0,899999992				26207511,36			
			НДС			12 %				3144901,363			
			Итого с НДС									29352412,72	
			Без оплаты понижающий коэффициент к договорной цене не учтенный в ранее закрываемых актах выполненных работ за 2020 год									28973261,96	
			Итого с НДС									379150,76	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ерниязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0107	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 3 группы грунтов до 10 м(для озеленения толщ. 20см)	м3	449,1	36,48	36,48	16383	16383	0	0	17693	
						0	13,82	0	6206		1311		
2	2	Е11-010104-0115	Разработка грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	449,1	26,36	26,36	11838	11838	0	0	12785	
						0	9,98	0	4484		947		
3	3	Е11-010104-0107	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(для устройство корыта поддорожную одежду)	м3	219,41	36,48	36,48	8004	8004	0	0	8644	
						0	13,82	0	3032		640		
4	4	Е11-010104-0115 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м(для устройство корыта под дорожную одежду)	м3	219,4	105,44	105,44	23133	23133	0	0	24983	
						0	39,94	0	8763		1851		
5	5	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проходпо одному следу, при толщине слоя 20 см(для устройство корыта под дорожную одежду)	м3	219,4	97,31	97,31	21349	21349	0	0	23057	
						0	36	0	7898		1708		
6	6	Е11-010201-0206	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковымикатками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см (для устройство корыта под дорожную одежду)	м3	219,4	2,86	2,86	627	627	0	0	677	
						0	0,91	0	200		50		
7	7	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	219,4	85,69	68,16	18801	14955	1887	0	20305	
						8,93	15,23	1959	3340		1504		
8	8	Е11-010101-0309	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для насыпей	м3	139,42	191,36	181,57	26679	25314	0	0	28814	
						9,79	43,68	1365	6090		2134		
9	9	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	135,2374	262,81	251,42	35542	34002	16	0	38386	
						11,27	66,56	1525	9001		2843		
10	10	Е11-010205-0203	Доработка грунтавручную после разработки их механизированным способом грунта 3 группы	м3	4,1826	4080,4	0	17067	0	0	0	18432	
						4080,4	0	17067	0		1365		
11	11	С341-020104-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	264,898	125		33112				35761	
											2649		
12	12	Е11-010105-0502	Устройство насыпей бульдозерами сперемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	449,1	67,31	67,31	30229	30229	0	0	32647	
						0	25,5	0	11451		2418		
13	13	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход поодному следу, при толщине слоя 20 см		449,1	97,31	97,31	43700	43700	0	0	47196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	36	0	16168		3496		
14	14	E11-010201-0206	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см		449,1	2,86	2,86	1283	1283	0	0	1385	
				м3		0	0,91	0	409		103		
15	15	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		449,1	85,69	68,16	38484	30611	3862	0	41563	
				м3		8,93	15,23	4011	6838		3079		
16	16	E11-010205-0303	Разравнивание грунта 3 группы вручную для озеленения		450	2502,32	0	1126044	0	0	0	1216128	
				м3		2502,32	0	1126044	0		90084		
17	17	E11-010203-0102	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		2578,2	6,75	6,75	17402	17402	0	0	18794	
				м2		0	1,77	0	4551		1392		
			ИТОГО:					1469677	278830	5765		1587250	
								1151971	88431		117574		
			Временные здания и сооружения			1,5%				23808,75			
			Итого с временными							1611059			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				35443,2925			
			Итого с зимними							1646502,043			
			Непредвиденые работы			2%				32930,04085			
			Итого с непредвидеными							*1679432,083*			
			коэффициент к договорной цене			0,899999992				1511488,86			
			НДС			12 %				181378,66			
			Итого с НДС									1692867,53	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ернязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Напорная канализация К1Н										
48	99	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	14,81006891	339649,88	103984	5030238	1540010	76922	0	5432657	
						230472	28568,12	3413306	423096		402419		
			Итого по разделу: 6. Напорная канализация К1Н									5432657	
			ИТОГО:					26887578	7643297	1752795		5432657	
								17153245	2112169	244675	2131431		
			Временные здания и сооружения			1,5%				81489,85767			
										5514147			
			Итого с временными							121311,2348			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				5635458,271			
			Итого с зимними							112709,1654			
			Непредвиденые работы			2%				*5748167,436*			
			Итого с непредвидениями							5173350,649			
			коэффициент к договорной цене			0,899999992							
										620802,0779			
			НДС			12 %						5794152,73	
			Итого с НДС										

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ермиязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,033	262,81	251,42	3951	3780	2	0	4267	
						11,27	66,56	169	1001		316		
2	2	С341-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	тенге за 1 тонну	28,5627	1078		30791				33254	
											2463		
3	3	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	56,86237	254,03	241,27	14445	13719	0	0	15600	
						12,76	56,52	726	3214		1156		
4	4	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,75863	4613,15	0	8113	0	0	0	8762	
						4613,15	0	8113	0		649		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3588	810,65	0	3533	0	0	0	3816	
						810,65	0	3533	0		283		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,2292	34,2	34,2	1342	1342	0	0	1449	
						0	12,03	0	472		107		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,2292	152,14	73,08	5968	2867	0	0	6446	
						79,06	32,76	3101	1285		477		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,033	2998,83	155,05	45081	2331	28046	0	48688	
						978,18	43,68	14705	657		3607		
9	9	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,024	137955,44	0	3311	0	36	0	3576	
						136458	0	3275	0		265		
10	10	С123-010501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	276		6624		6624		7154	
											530		
11	11	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	583,33	300,71	14000	7217	1092	0	15120	
						237,12	90,96	5691	2183		1120		
12	12	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	308	416,27	222,67	128212	68581	13505	0	138469	
						149,76	69,11	46126	21286		10257		
13	13	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80	462,12	214,9	36970	17192	3803	0	39927	
						199,68	63,65	15974	5092		2958		
14	14	Ц13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	1045,65	611,7	8365	4894	1475	0	9034	
						249,6	199,01	1997	1592		669		
15	15	С123-060137-0742	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4284	3103126		1329379		1329379		1435730	
											106350		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и зат, ат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и С.Т, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6692,95	119,25	6693	119	2467	0	7228	
						4107	30,31	4107	30		535		
17	17	СЦЕНА	Выключатель автоматический ВА57-39 320А	шт	1	78096,43		78096		78096		84344	
											6248		
18	18	Ц13-080206-0606	Короб длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	39	443,63	99,56	17302	3883	1631	0	18686	
						302,25	33,04	11788	1288		1384		
19	19	С123-061710-1406	Кабельный лоток высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	39	2243		87477		87477		94475	
											6998		
20	20	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	156	250,24	34,69	39037	5411	16652	0	42160	
						108,81	10	16974	1560		3123		
21	21	С123-061710-2501	Профиль С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	156	1716		267696		267696		289112	
											21416		
22	22	С121-130206-1713	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,104	173315		18025		18025		19467	
											1442		
23	23	С121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00112	738329		827		827		893	
											66		
24	24	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,974	786		766		766		827	
											61		
25	25	С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,12	20089		2411		2411		2604	
											193		
26	26	Ц13-080201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	29369,4	18892,58	117478	75570	1971	0	126876	
						9984	6567,62	39936	26270		9398		
27	27	С123-061703-2403	Муфты концевые типа GUST-01/4x120-240/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	34424		137696		137696		148712	
											11016		
28	28	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,25	27011,58	18689,28	6753	4672	0	0	7293	
						8322,3	4090,78	2081	1023		540		
29	29	С121-130809-9901	Лента сигнальная	м	200	51		10200		10200		11016	
											816		
			ИТОГО:					2430542	211577	2009877		2624983	
								178296	66953		194443		
			Временные здания и сооружения			1,5%				39374,745			
			Итого с временными							2664358			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				58615,87039			
			Итого с зимними							2722973,615			
			Непредвиденые работы			2%				54459,47231			
			Итого с непредвидеными							*2777433,088*			
			коэффициент к договорной цене		0,899999992					2499689,76			
			НДС			12 %				299962,77			
			Итого с НДС									2799652,53	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азиров Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ернизов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к СШ №53

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-7 Технология производства работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	65	1466,12 1045	421,12 199,68	95298 67925	27373 12979	0	0 7624	102922	
2	2	СЦЕНА	Компьютер в комплекте: Системный блок N=750 Вт, U=220 В, Intel Pentium G3220, RAM 4, HDD 500, nVidia GeForce GT730 2GB, DVD-RW с операционной системой Neo Graphics	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
3	3	СЦЕНА	Монитор ЖК N=100 Вт, U=220 В, 19,5" LG 20M38A	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
4	4	СЦЕНА	Мышь компьютерная проводная USB A4Tech N-400-1	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
5	5	СЦЕНА	Клавиатура проводная USB A4Tech KR-750	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
6	6	СЦЕНА	Сетевой фильтр Количество розеток: 6, Длина кабеля - 3 м. TrippLite, GR16-1379T.3m	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
7	7	СЦЕНА	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	65	0,89		58		58	5	63	
8	8	СЦЕНА	Вешалка гардеробная 1640х510х1600 мод. 14	шт.	9	0,89		8		8	5	9	
9	9	Ц13-110401-0606 Изм. и доп. вып. 16	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования	шт.	15	166883,42 138535	28186,66 10886,62	2503251 2078025	422800 163299	2426	0 200260	2703511	
10	10	СЦЕНА	Доска интерактивная с сенсорным принципом действия раб. поверхность, 1565х1172 мм, габ. 1657х1257х130 мм в комплекте с мультимедиапроектором (интегрир. с доской), потолочным креплением проектора, аудио-системой (интегрир. с доской), web-камерой и программным обеспечением, N=0,25 квт	шт.	15	0,89		13		13	1	14	
11	11	СЦЕНА	Лазерное МФУ Samsung SL-M2070, габ.: 406 х 359.6 х 253 мм, N=0.31 кВт, U=220 В	шт.	26	0,89		23		23	2	25	
12	12	СЦЕНА	Холодильник фармацевтический, общий объем - 260 л. 610х600х1300 N=200 Вт, U=220 В ХФ-250-3 "POZIS"	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
13	13	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	11479,31 11470	0 0	11479 11470	0 0	9	0 918	12398	
14	14	СЦЕНА	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Бакт. эф-ть - 99%, произв-ть - 100 м3/ч, N=60 Вт, U=220 В. "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)	шт.	1	0,89		1		1	0	1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-010101-0101	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	3	21734,54	10853,54	65204	32561	0	0	70420	
						10881	4410,96	32643	13233		5216		
16	16	СЦЕНА	Верстак универсальный ученический 1000х500, 42в розетка ВСТ-3	шт.	24	0,89		21		21		23	
											2		
17	17	СЦЕНА	Станок токарный по металлу с подставкой 1120х575х1185 N=0,6 квт ТВ-6 (ТВ-7)	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
18	18	СЦЕНА	Станок сверлильный по металлу с подставкой, 500х600, N=0,72 квт 2М 112	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
19	19	СЦЕНА	Точило электрическое с подставкой, 400х340х340, N=0,27 квт ЭТ-62	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
20	20	СЦЕНА	Модульный набор миниатюрных станков	шт.	12	0,89		11		11		12	
											1		
21	21	СЦЕНА	Машина угловая шлифовальная, N=0.5 кВт	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
22	22	СЦЕНА	Станок комбинированный деревообрабатывающий, с подставкой 1250х575х550 N=0,4 квт СТД-120М	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
23	23	СЦЕНА	Лобзик электрический, N=0.6 кВт, U=220 В. ЛЭ-55	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
24	24	СЦЕНА	Дрель-шуруповёрт аккумуляторная	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
25	25	СЦЕНА	Швейная машина Leader VS 335, N=0,1 кВт, U=220 В	шт.	12	0,89		11		11		12	
											1		
26	26	СЦЕНА	Утюг Scarlett SC-SI30P03, N=1,6 кВт, U=220 В	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
27	27	СЦЕНА	Стол технологический с ванной, Габариты 1200х600х870 мм СТМ-1/ 1200 Л	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
28	28	Ц13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2685,23	91,23	2685	91	0	0	2900	
						2594	30,31	2594	30		215		
29	29	СЦЕНА	Электрическая плита Indesit I5ESH2AE, 4 конф.+духовка, габ.: 850х500х600 мм, N=7 кВт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
30	30	СЦЕНА	Холодильник бытовой, 600х600 N=0,18 квт Бирюса	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
31	31	СЦЕНА	СВЧ-печь, V камеры -23 л, вых.мощн. - 0,8 кВт, габ.: 489х275х364 мм, N=1,3 кВт, U=220 В. Samsung ME81ARW	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
32	32	СЦЕНА	Кухонный комбайн, V чаши: 2,1 л, Габариты: (ШхВхГ) 200х360х200 vм, N = 750 Вт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
33	33	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,3	1395,6	116,41	419	35	83	0	452	
						1003,47	49,92	301	15		33		
34	34	СЦЕНА	Вытяжка Gorenje DU 6345 E, Пр-ть: 174м3/ч, N=0,14 кВт, U=220 В, Dвоздухоотвода - 120 мм, габ.: 130х600х490 мм	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
35	35	СЦЕНА	Кофеварка Redmond RCM-1502, N=0.72 кВт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
36	36	СЦЕНА	Тостер Philips HD2581/00, габ.:304х184х214 мм, N=0,83 кВт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
37	37	СЦЕНА	Кофемолка Redmond RCG-M1602, вместимость - 85 г, N=0.15 кВт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
38	38	СЦЕНА	Миксер Philips HR1457, N=0.3 кВт, U=220 В	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
39	39	СЦЕНА	Беспроводная радиосистема Sennheiser EW 112P G3-B-X.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
40	40	СЦЕНА	Тостер Philips HD2581/00, габ.:304х184х214 мм, N=0,83 кВт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	СЦЕНА	Чайник электрический N=2,2 кВт, 220 В, V=1,7л. Elenberg HK 8710	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
42	42	СЦЕНА	Софтбокс LYKOS LED Manfrotto	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
43	43	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	2	4785,4 1010,88	51,58 24,79	9571 2022	103 50	7446	0 766	10336	
44	44	СЦЕНА	Стол демонстрационный химический, В комплекте стола: кран - 1шт., раковина лабораторная D150 - 1шт., сифон канализационный - 1шт, Габ.:2400х750х900мм	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
45	45	Ц13-340106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования	шт.	1	12480 12480	0 0	12480 12480	0 0	0	0 998	13478	
46	46	СЦЕНА	Шкаф вытяжной демонстрационный ШК 85-77-02, Размеры: 800х600х1800 мм	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
47	47	СЦЕНА	Комбинированная лабораторная баня «БКЛ-М», габ.: 280х255х195, N=0.6 кВт, U=220 В.	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
48	48	СЦЕНА	Шкаф металлический для хим.реактивов, Размеры: 800х500х1800 мм.	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
49	49	СЦЕНА	Колбонагреватель ПЭ-4100М, Макс. т-ра нагрева: 450°С, V колбы - 500 мл. Габаритные размеры (ДхШхВ) 200х200х200 мм, N=230 Вт, U=220 В.	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
50	50	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	26	4785,4 1010,88	51,58 24,79	124420 26283	1341 644	96796	0 9954	134374	
51	51	СЦЕНА	Стол ученический химический с верт. коробом, В комплекте: кран - 1шт., раковина лабор. D150 - 1шт., сифон канализ. - 1шт. Габ: 1250х600х760мм ШК 85-25	шт.	26	0,89		23		23	2	25	
52	52	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	478,04 466,92	4,35 1,21	7171 7004	65 18	102	0 574	7744	
53	53	СЦЕНА	Стол демонстрационный физический ШК 02-38, Под крышкой на лицевой панели закреплена электрическая розетка на 220V, и 42V. Размеры: 2400х700х900мм	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
54	54	СЦЕНА	Стол ученический физический ШК 85-24 с розеткой 42 В, габ.: Размеры: 1200х600х760мм	шт.	13	0,89		12		12	1	13	
55	55	Ц13-110401-0606 Изм. и доп. вып. 16	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования	шт.	1	166883,42 138535	28186,66 10886,62	166883 138535	28187 10887	162	0 13351	180234	
56	56	СЦЕНА	Экран 4000х2000 N=0,18 квт	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
57	57	СЦЕНА	Пианино цифровое	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
58	58	СЦЕНА	Видеопроектор с подвесной установкой N=0,4 квт MP 8775	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
59	59	СЦЕНА	Осветительная мачта Tower Light, Италия, Модель TF 5.5 м , N= 2кВт, 1 ф	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
60	60	СЦЕНА	3D-принтер, тип печати FDM/FFF, 1 головка, N=0.4 кВт, 1 ф, Макс. р-р печати: 215х210х180 мм, Скорость печати: макс. 80-100 мм/с, Разрешение печати 60 мкм, Толщина слоя 60-300 мкм, Диаметр используемой нити - 1.75 мм, диаметр сопла: 0.4 мм, Габариты 460х370х510 мм BQ Kit Prusa i3 HEPHESTOS	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
61	61	СЦЕНА	Ноутбук HP Pavilion Power 15-BC444UR, габ.: 252.5х382.4х24.5 мм, N=0,5 кВт, 1 ф.	шт.	10	0,89		9		9	1	10	
62	62	СЦЕНА	Стул полумягкий СМ-7	шт.	49	0,89		44		44	4	47	
63	63	СЦЕНА	Стол рабочий с подвесной тумбой, 1300х600 С 01-16	шт.	36	0,89		32		32	3	35	
64	64	СЦЕНА	Шкаф открытый книжный мод.410, габ.: 800х450х1900мм		8	0,89		7		7		8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1		
65	65	СЦЕНА	Шкаф для одежды двухсекционный Размеры: 800x432/450x1800мм мод. 417	шт.	8	0,89		7		7		8	
											1		
66	66	СЦЕНА	Ростомер	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
67	67	СЦЕНА	Весы медицинские, 510x400x800 6 вт ВЭМ150 А3"Масса-К"	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
68	68	СЦЕНА	Кушетка медицинская, габ.: 1900x700x650 мм Артикул: МОК-00007	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
69	69	СЦЕНА	Шкаф медицинский для документов ШМД-01 "Елат", модель 1	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
70	70	СЦЕНА	Шкаф медицинский одностворчатый, габ.: 530x430x1700 мм MD 1 1650/SS	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
71	71	СЦЕНА	Ширма медицинская, длина: 1800 мм, высота: 1750 мм Артикул: МОШ-00001	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
72	72	СЦЕНА	Доска классная настенная 1700x1000 ШК 96-48-02	шт.	17	0,89		15		15		16	
											1		
73	73	СЦЕНА	Шкаф инструментальный, Габариты (ВхШхГ): 1900x950x500 мм ТС-1995	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
74	74	СЦЕНА	Табурет подъёмно-поворотный, Ф320x350/600мм Т 99-01	шт.	36	0,89		32		32		35	
											3		
75	75	СЦЕНА	Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-1 1005x790x720 мм	шт.	12	0,89		11		11		12	
											1		
76	76	СЦЕНА	Стол для раскроя ткани 1500x900x720 мм	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
77	77	СЦЕНА	Оверлок	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
78	78	СЦЕНА	Доска гладильная напольная	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
79	79	СЦЕНА	Манекен женский	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
80	80	СЦЕНА	Манекен мужской	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
81	81	СЦЕНА	Набор чертежных инструментов	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
82	82	СЦЕНА	Ножницы для ткани большие	шт.	3	0,89		3		3		3	
											0		
83	83	СЦЕНА	Стол-тумба, Габариты 1200x600x870 мм	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
84	84	СЦЕНА	Шкаф навесной кухонный габ. 600x300x600 мм	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
85	85	СЦЕНА	Стол кухонный габ. 1200x800x850 мм	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
86	86	СЦЕНА	Табурет Размеры: 320x320x440мм ТК 91-01	шт.	12	0,89		11		11		12	
											1		
87	87	СЦЕНА	Весы бытовые настольные, разм.: 150x220x18	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
88	88	СЦЕНА	Кухонная посуда для тепловой обработки пищевых продуктов	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
89	89	СЦЕНА	Комплект столовой посуды	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
90	90	СЦЕНА	Комплект мисок	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
91	91	СЦЕНА	Сервиз столовый на 6 персон	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
92	92	СЦЕНА	Сервиз чайный на 6 персон	шт.	2	0,89		2		2		2	
											0		
93	93	СЦЕНА	Набор муляжей "Продукты питания"	шт.	1	0,89		1		1		1	
											0		
94	94	СЦЕНА	Доска маркерная 1760x860	шт.	4	0,89		4		4		4	
											0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	СЦЕНА	Стол теннисный в комплекте	шт.	8	0,89		7		7	0	8	
129	129	СЦЕНА	Мяч футбольный	шт.	25	0,89		22		22	1	24	
130	130	СЦЕНА	Мяч волейбольный	шт.	25	0,89		22		22	2	24	
131	131	СЦЕНА	Мяч баскетбольный	шт.	25	0,89		22		22	2	24	
132	132	СЦЕНА	Крепление для лыж	шт.	50	0,89		45		45	2	48	
133	133	СЦЕНА	Лыжи детские с палками	шт.	25	0,89		22		22	4	24	
134	134	СЦЕНА	Коньки детские	шт.	25	0,89		22		22	2	24	
135	135	СЦЕНА	Скакалка	шт.	25	0,89		22		22	2	24	
136	136	СЦЕНА	Медицбол 1 кг	шт.	4	0,89		4		4	2	4	
137	137	СЦЕНА	Медицбол 2 кг	шт.	4	0,89		4		4	0	4	
138	138	СЦЕНА	Гантели 1 кг	шт.	8	0,89		7		7	0	8	
139	139	СЦЕНА	Гантели 2 кг	шт.	8	0,89		7		7	1	8	
140	140	СЦЕНА	Кресло, ширина - 450 мм, Ширина с подлокотниками - 550 мм, глубина - 400 мм, высота спинки - 520 мм модель Квадро Н	шт.	10	0,89		9		9	1	10	
141	141	СЦЕНА	Стол ученический лингафонный одноместный 750х600х1100мм ШК-99-02	шт.	14	0,89		13		13	1	14	
142	142	СЦЕНА	Стул ученический ШК 85-100	шт.	283	0,89		253		253	20	273	
143	143	СЦЕНА	Набор корпусной мебели для учебно-наглядных пособий Мод.600, Размеры: 2520х432х1728мм.	шт.	4	0,89		4		4	0	4	
144	144	СЦЕНА	Стол ученический компьютерный, 800х600 СК 07-02	шт.	28	0,89		25		25	2	27	
145	145	СЦЕНА	Стол ученический двухместный регулируемый Размеры: 1200х500х640-760 мм	шт.	101	0,89		90		90	7	97	
146	146	СЦЕНА	Шкаф для хранения оборудования, размеры: 1500х500х2500мм	шт.	8	0,89		7		7	1	8	
147	147	СЦЕНА	Стол с приставкой для компьютера, 1300х630	шт.	8	0,89		7		7	1	8	
148	148	СЦЕНА	Модульный компьютер для обучения программированию с программным обеспечением Kano Complete	шт.	5	0,89		4		4	0	5	
149	149	СЦЕНА	Робототехнический набор, содержащий микрокомпьютер с программным обеспечением, сервомоторы, датчики, строительные элементы, зарядное устройство, интерактивные уроки, учебно-методический комплекс, 541 деталь, разм. упаковки: 430х170х320 мм LEGO Education Mindstorms: Базовый набор EV3 45544	шт.	4	0,89		4		4	0	4	
150	150	СЦЕНА	Робототехнический набор на базе платы с микроконтроллером, командным интерпретатором и учебно-методическим комплексом	шт.	17	0,89		15		15	1	16	
151	151	СЦЕНА	Набор датчиков для исследовательской деятельности	шт.	10	0,89		9		9	1	10	
152	152	СЦЕНА	Набор для проектной деятельности, содержащий электронные компоненты и механические модели с возможностью программирования, методическое пособие	шт.	10	0,89		9		9	1	10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	153	СЦЕНА	Комплект лицензионных программ, в том числе настольные и мобильные операционные системы для работы с микроконтроллерами, средства просмотра документации, мультимедийных данных и учебно-методических материалов, визуальные средства разработки, редакторы, базы данных, виртуальные машины, эмулирующие работу микроконтроллера, программы для создания трехмерных моделей, проектирования схем и работы в интернете	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
154	154	СЦЕНА	Робот антропоморфный в комплекте ROBOTIS PREMIUM	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
155	155	СЦЕНА	Комплект оборудования и программного обеспечения для создания среды виртуальной и дополненной реальности с методическим пособием	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
156	156	СЦЕНА	Тренировочные поля на баннерной ткани	шт.	10	0,89		9		9	1	10	
157	157	СЦЕНА	Издания по информационно-коммуникационным технологиям	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
158	158	СЦЕНА	Справочная и методическая литература по ИКТ	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
159	159	СЦЕНА	Робототехнический набор для тренировок и соревнований, содержащий программируемый контроллер, радиомодуль, пульт дистанционного управления, датчики, конструкционные и электрические элементы и методическое пособие	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
160	160	СЦЕНА	Стартовый набор для развития навыков программирования, содержащий игровое поле, программируемую робот-игрушку, карточки с заданиями и методическое пособие	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
161	161	СЦЕНА	3D Ручка с набором пластика и методическое пособие	шт.	5	0,89		4		4	0	5	
162	162	СЦЕНА	Набор конструкторский для изучения принципа работы механизмов, основ механики, состоящий из конструкционных эл-тов, технологических карт и методического пособия	шт.	3	0,89		3		3	0	3	
163	163	СЦЕНА	Набор конструкторский для изучения основ инженерных наук, возобновляемых источников энергии, пневматики, состоящий из конструкционных элементов, объектов, приборов, технологических карт и методического пособия	шт.	3	0,89		3		3	0	3	
164	164	СЦЕНА	Шкаф закрытый 1200х420х1950 мод. 413	шт.	4	0,89		4		4	0	4	
165	165	СЦЕНА	Шкаф для хранения оборудования, размеры: 1500х500х2500мм	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
166	166	СЦЕНА	Шкаф с выдвижными лотками	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
167	167	СЦЕНА	Стол для президиума, 2000х900х750	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
168	168	СЦЕНА	Скамья для пианино	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
169	169	СЦЕНА	ИЗО-скамья (3-х местная), Габ. разм : 1570х450х970 мм, высота от пола до сидения: 490 мм	шт.	33	0,89		29		29	2	32	
170	170	СЦЕНА	Микшер	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
171	171	СЦЕНА	Одежда сцены и антрактно-раздвижного занавеса, в т.ч. :занавес, кулисы, задник, арлекин/падуга	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
172	172	СЦЕНА	Цифровая видеокамера со штативом Panasonic AG-UX180	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
173	173	СЦЕНА	Колонка звуковая	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
174	174	СЦЕНА	Микрофон проводной	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
175	175	СЦЕНА	Микрофон беспроводной	шт.	1	0,89		1		1	0	1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	176	СЦЕНА	Стойка для микрофона	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
177	177	СЦЕНА	Музыкальный центр PANASONIK SC-VKX 80 EE-K	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
178	178	СЦЕНА	Пианино цифровое 1200x400x1100 YAMAHA DGX-640X	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
179	179	СЦЕНА	Скамья для пианино 350x350	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
180	180	СЦЕНА	Стойка для профессионального оборудования Manfrotto. Алюминиевая стойка с черной анодированной отделкой. 5 секций, 4 подъемника. Максимальная нагрузка: 1,5кг. Крепления: 16мм (5/8") палец с резьбой 3/8" или 1/4"	шт.	1	0,89		1		1	0	1	
181	181	СЦЕНА	Шкаф разборный металлический с 4-мя отделениями для учебников и второй обуви учеников, габ.разм.: 1830x380x457 мм	шт.	50	0,89		45		45	4	48	
182	182	СЦЕНА	Микрофон Panasonic AG-HVX200E	шт.	2	0,89		2		2	0	2	
183	183	СЦЕНА	Стол для швейной машинки ученический	шт.	12	0,89		11		11	1	12	
			ИТОГО:					3000565	512557	108729		3240605	
								2379282	201155		240043		
			Временные здания и сооружения			1,5%				48609,075			
			Итого с временными							3289214			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				72362,70965			
			Итого с зимними							3361576,785			
			Непредвиденые работы			2%				67231,53569			
			Итого с непредвидеными							*3428808,32*			
			коэффициент к договорной цене			0,899999992				3085927,46			
			НДС			12 %				370311,30			
			Итого с НДС									3456238,76	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ернизов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к СШ №53

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-6 Системы связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2	50939,3	2,08	101879	4	1478	0	110029	
						50198	0	100396	0		8150		
2	2	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	19197		19197		19197		20733	
											1536		
3	3	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-М исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148		13120	
											972		
4	4	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16965,78	1949,2	16966	1949	1589	0	18323	
						13428	549,12	13428	549		1357		
5	5	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485		23485		23485		25364	
											1879		
6	6	Ц13-080105-0104	Аккумулятор, 17 А/ч	шт	1	4864,44	0	4864	0	1120	0	5254	
						3744	0	3744	0		389		
7	7	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113		2282	
											169		
8	8	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	71	2597,36	2,08	184413	148	7049	0	199166	
						2496	0	177216	0		14753		
9	9	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	71	1662		118002		118002		127442	
											9440		
10	10	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	80	1300,68	0,78	104054	62	4152	0	112378	
						1248	0	99840	0		8324		
11	11	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	80	339		27120		27120		29290	
											2170		
12	12	Ц13-100701-0204	Извещатели ПОС: контактный, магнито-контактный	шт	9	1310,66	0	11796	0	564	0	12740	
						1248	0	11232	0		944		
13	13	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	1008		9072		9072		9798	
											726		
14	14	Ц13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	6963,56	0	6964	0	724	0	7521	
						6240	0	6240	0		557		
15	15	С123-080504-1105	Коммутационное устройство УК-ВК/03	шт.	1	6866		6866		6866		7415	
											549		
16	16	Ц13-080103-1601 Изм. и доп. вып. 6	Резистор, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	151	2859,8	321,63	431830	48566	6368	0	466376	
						2496	90,93	376896	13730		34546		
17	17	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	151	48		7248		7248		7828	
											580		
18	18	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная		43	287,15	0	12348	0	1409	0	13335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		254,38	0	10938	0		988		
19	19	С123-080306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	43	132		5676		5676		6130	
											454		
20	20	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	12098,47	1014,02	36295	3042	25471	0	39199	
						2594	303,1	7782	909		2904		
21	21	С123-080306-0104	Монтажный шкаф (этажный) Мастер-2	шт.	3	4303		12909		12909		13942	
											1033		
22	22	Ц13-080206-0606	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	1067	443,63	99,56	473356	106228	44627	0	511225	
						302,25	33,04	322501	35251		37869		
23	23	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1067	37		39479		39479		42637	
											3158		
24	24	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	470,22	35	4232	315	762	0	4571	
						350,61	10	3155	90		339		
25	25	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	9	109		981		981		1059	
											78		
26	26	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	1076	316,24	145,95	340279	157044	48950	0	367501	
						124,8	43,17	134285	46452		27222		
27	27	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	131	463,92	0,75	60774	98	16330	0	65636	
						338,52	0	44346	0		4862		
28	28	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,23114	22547		27759		27759		29979	
											2221		
			Итого по разделу: 5. Пожарная сигнализация									2270273	
			Раздел: 6. Система оповещения о пожаре										
29	29	Ц13-100701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	11340,75	1,69	11341	2	195	0	12248	
						11144	0	11144	0		907		
30	30	С123-080102-0404 прим	Аварийный автоматический селектор ITC T-6217	шт.	1	148470		148470		148470		160348	
											11878		
31	31	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	14212,38	1,69	14212	2	208	0	15349	
						14003	0	14003	0		1137		
32	32	С123-080303-0314 прим	Блок аккустического контроля ITC Audio T-6204	шт.	1	65785		65785		65785		71048	
											5263		
33	33	Ц13-100202-0207	Усилитель отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20590,24	2436,5	20590	2437	250	0	22237	
						17904	686,4	17904	686		1647		
34	34	С123-080303-0911	Усилители мощности ITC T-4S240	шт.	1	94072		94072		94072		101598	
											7526		
35	35	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	0	7462	
						6725	0	6725	0		553		
36	36	С123-080306-0309	Блок источника аварийного сигнала ITC Audio T-6203	шт.	1	12021		12021		12021		12983	
											962		
37	37	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1466,12	421,12	1466	421	0	0	1583	
						1045	199,68	1045	200		117		
38	38	С123-080504-1001	Гастольный микрофон	шт.	1	2084		2084		2084		2251	
											167		
39	39	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	91	2492,35	0	226804	0	18050	0	244948	
						2294	0	208754	0		18144		
40	40	С123-080304-0504	Оповещатели модели ITC T-775HW	шт.	58	5487		318246		318246		343706	
											25460		
41	41	С123-080304-0502	Оповещатели модели ITC T-611	шт.	33	1326		43758		43758		47259	
											3501		
42	42	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	0	7462	
						6725	0	6725	0		553		
43	43	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203		81203		81203		87699	
											6496		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Ц13-100408-0610 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф серверный. Монтаж оборудования		1	96662,09	177,2	96662	177	4133	0	104395	
				шт.		92352	49,92	92352	50		7733		
45	45	СЦЕНА	Шкаф серверный, SHIP, 601S.6615.03.100, 103 серия, 19" 15U, IP20,		1	178833,93		178834		178834		193141	
				компл							14307		
46	46	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная		125	287,15	0	35894	0	4097	0	38766	
				шт		254,38	0	31798	0		2872		
47	47	С123-080306-0101	Ответвительная коробка УК-2П		125	132		16500		16500		17820	
				шт.							1320		
48	48	Ц13-080206-0606	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м		800	443,63	99,56	354906	79646	33460	0	383299	
				м		302,25	33,04	241800	26430		28393		
49	49	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		800	81		64800		64800		69984	
				м							5184		
50	50	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		9	470,22	35	4232	315	762	0	4571	
				м		350,61	10	3155	90		339		
51	51	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		9	109		981		981		1059	
				м							78		
52	52	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг		809	316,24	145,95	255842	118075	36804	0	276309	
				м		124,8	43,17	100963	34925		20467		
53	53	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		175	463,92	0,75	81187	131	21815	0	87682	
				м		338,52	0	59241	0		6495		
54	54	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х1,38		1,00368	105225		105612		105612		114061	
				км							8449		
			Итого по разделу: 6. Система оповещения о пожаре									2429268	
			Раздел: 7. Система видеонаблюдения										
55	55	Ц13-100410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	9325,42	0	9325	0	149	0	10071	
				устройство		9176	0	9176	0		746		
56	56	С123-080502-0415	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus		1	330449		330449		330449		356885	
				шт.							26436		
57	57	Ц13-100302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования		2	38976,14	6318,04	77952	12636	526	0	84188	
				шт.		32395	1772,16	64790	3544		6236		
58	58	С123-080102-0401	Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов		2	114205		228410		228410		246683	
				шт.							18273		
59	59	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		25	4569,54	10,28	114239	257	0	0	123378	
				камера		4559,26	0	113982	0		9139		
60	60	С123-080501-2133	IP видеокамера модели Ds - 2cd2042wd-i, с ИК-подсветкой		12	121853		1462236		1462236		1579215	
				шт.							116979		
61	61	С123-080501-2128	IP видеокамера модели DS - 2CD2442FWD		13	67467		877071		877071		947237	
				шт.							70166		
62	62	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1466,12	421,12	1466	421	0	0	1583	
				шт.		1045	199,68	1045	200		117		
63	63	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H		1	57277		57277		57277		61859	
				шт.							4582		
64	64	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ		2	76397		152794		152794		165018	
				шт.							12224		
65	65	Ц13-100408-0610 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф настенный. Монтаж оборудования		1	96662,09	177,2	96662	177	4133	0	104395	
				шт.		92352	49,92	92352	50		7733		
66	66	СЦЕНА	Шкаф настенный SHIP EW5412. 100 12U		1	36854,46		36854		36854		39803	
				шт							2948		
67	67	С123-080102-0503	Блок защиты портов Ethernetc технологией PoE БЗЛ-ЕП16		1	367226		367226		367226		396604	
				шт.							29378		
68	68	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	6909,13	1,69	6909	2	182	0	7462	
				шт.		6725	0	6725	0		553		
69	69	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA		1	81203		81203		81203		87699	
				шт.							6496		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Ц13-080206-0606	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	405	443,63 302,25	99,56 33,04	179671 122411	40321 13380	16939	0 14374	194045	
71	71	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	315	81		25515		25515	2041	27556	
72	72	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	470,22 350,61	35 10	4232 3155	315 90	762	0 339	4571	
73	73	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	9	109		981		981	78	1059	
74	74	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	414	316,24 124,8	145,95 43,17	130925 51667	60424 17873	18834	0 10474	141399	
75	75	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	1056	463,92 338,52	0,75 0	489905 357477	791 0	131637	0 39192	529097	
76	76	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,4994	81222		121784		121784	9743	131527	
			Итого по разделу: 7. Система видеонаблюдения									5241334	
			Раздел: 8. Телефонизация										
77	77	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	15	1078,5 898,56	0 0	16177 13478	0 0	2699	0 1294	17472	
78	78	С123-080303-1201	МиниАТС, модели Panasonic KX-TEM824RU	шт.	1	27448		27448		27448	2196	29644	
79	79	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	13	5250		68250		68250	5460	73710	
80	80	С123-080201-0201	Аппарат телефонный системный, модели Panasonic KX-T7735	шт.	1	5250		5250		5250	420	5670	
81	81	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4303,53 4180	0 0	4304 4180	0 0	124	0 344	4648	
82	82	С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	1	4255		4255		4255	340	4595	
83	83	Ц13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	3	11390,18 6240	2044 873,6	34171 18720	6132 2621	9319	0 2734	36904	
84	84	С123-061701-0104	Плинты кабельные телефонные с нормально замкнутыми контактами 1/10	шт.	3	2451		7353		7353	588	7941	
85	85	Ц13-100408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	14	1060,19 1045	0 0	14843 14630	0 0	213	0 1187	16030	
86	86	С123-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	14	304		4256		4256	340	4596	
87	87	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13 6725	1,69 0	6909 6725	2 0	182	0 553	7462	
88	88	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203		81203		81203	6496	87699	
89	89	Ц13-080206-0606	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	466	443,63 302,25	99,56 33,04	206733 140849	46394 15396	19490	0 16539	223272	
90	90	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	466	81		37746		37746	3020	40766	
91	91	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	470,22 350,61	35 10	4232 3155	315 90	762	0 339	4571	
92	92	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	9	109		981		981	78	1059	
93	93	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	475	316,24 124,8	145,95 43,17	150216 59280	69327 20506	21609	0 12017	162233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Ц13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	241	463,92	0,75	111806	180	30042	0	120750	
						338,52	0	81583	0		8944		
95	95	С123-060408-0511	Кабель проводного вещания с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке 1х2х0,5 марки КРВПМ	км	0,6681	20450		13663		13663		14756	
											1093		
96	96	С123-060408-0511	Кабель проводного вещания с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочке 2х2х0,5 марки КРВПМ	км	0,06222	20450		1272		1272		1374	
											102		
			Итого по разделу: 8. Телефонизация									865152	
			ИТОГО:					10005578	756359	5976231		10806027	
								3272987	233112		800448		
			Временные здания и сооружения			1,5%				162090,405			
			Итого с временными							10968117			
			Дополнительные затраты в зимние время			2,2%				241298,5829			
			Итого с зимними							11209415,99			
			Непредвиденые работы			2%				224188,3198			
			Итого с непредвидеными							*11433604,31*			
			коэффициент к договорной цене			0,899999992				10290243,79			
			НДС			12 %				1234829,255			
			Итого с НДС									11525073,04	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ерешизов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.