Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"12" ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Информстройсервис» Актюбинская область,Алгинский район Алгинская г.а.,г.Алга,ул. Есет-Батыра,22.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: *«Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе» Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 38 А*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ « Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»,30010,город Актобе, район Астана ,проспект Абилкаир хана,40,54-47-58 Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация)

ИП «Муханов Е.Ж.»,KZ50VJE00057982,05.10.2020г Республика Казахстан, Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, ул. Гагарина, 37а

Рабочий проект,ГУ «Отдел строительства города Актобе»,№03-8/40 от 30.01.2020г

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	3435,4	3435,4
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	21279,4	21279,4
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	1781,1	1781,1

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:;

Здание состоит из этажей на отм.-2,800; на отм.0,000;на отм.+3,600;+7,200.

Фундамент-железобетонные ленточные.

Наружные стены-кладка из кирпича КР-р-по,250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012, толщиной 510мм на цементно-песчаном растворе марки М50 с облицовой по системе вентилируемого фасада линеарными.

Внутренние стены -кладка из кирпича КР -р-по,250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012, панелями по утеплителю толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе марки М50.

Внутренние перегородки-кладка из кирпича КР-р-по,250х120х65/1НФ/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012,

Кровля -скатная по металлическим фермам, скатная по деревянной обрешетке

Двери-металлические, деревянные, металлопластиковые.

Полы-керамическая плитка, линолеум, бетонные, деревянные.

Окна, витражи-металлопластиковые.

Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ-115(два слоя) ГОСТ 6465-75.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *09.2021г*;

месяц, год

окончание работ *11.2021г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО, Aqtobe su-energy group", нач. ПТО Мукашева А.К. Мукашев Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : *« Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе» Республики Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А. г.Актобе район Алматы ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 38 А готовым к приемке в эксплуатацию*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : *ТОО « Информстройсервис» в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Казахстан Республикасы Ақтөбе обл. Алға қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ИНФОРМСТРОЙСЕРВИС Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан Актюбинская обл. город Алга

_____

Место печати (при наличии)