Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Коксуский сахарный завод"

Подрядчик: ТОО "ST.LTD"(СТ.ЛТД)

Наименование строительства и его адрес: Газификация котельной ТОО "Коксуский сахарный завод" Алматинской области, Коксуский район, с. Балпык би, ул.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 2019 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказ-чика	подряд-чика	Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
			№4	01.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель-но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация котельной ТОО "Коксуский сахарный завод"										
Всего выполнено по стройке с начала:	75 197 326,00	67 140 469,64								
Акт выполненых работ	75 197 326,00	67 140 469,64							8 056 856,36	75 197 326,00
Всего к оплате:										**75 197 326,00**

Заказчик:

Руководитель

ТОО "Коксуский сахарный завод"

Эксперт по тех.надзору

ТОО "ЖетысуОблГаз"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ST.LTD"(СТ.ЛТД)

Эксперт по авторскому надзору

ТОО "DeltaМунайГаз"

Заказчик : **ТОО "Коксуский сахарный завод"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"(СТ.ЛТД)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация котельной ТОО"Коксуский сахарный завод" Алматинской области, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Амангельды 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация котельной ТОО"Коксуский сахарный завод"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 01.07.2019

Акт выполненных работ

за ноябрь 2019 (месяц, год) на 2-1-1 Прокладка надземного газопровода высокого и среднего давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		155	3215,78	2610,53	498445	404632	0	192751	746492
				яма		605,25	1121,91	93813	173897		55296	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		55,8	2861,57	0	159675	0	0	114966	296613
				м3 грунта		2861,57	0	159675	0		21971	
3	3	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		37,2	63256,8	3250,92	2353153	120934	1701291	523728	3107031
				м3		14272,26	1198,85	530928	44597		230150	
4	4	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		4,5817845	346161,44	23577,38	1586037	108026	111868	947056	2735741
				т конструкций		298168,32	1397,41	1366143	6403		202647	
5	5	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,6060345	1359558		823939		823939		889854
				т							65915	
6	6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		387,5	8863,8		3434723		3434723		3709500
				м							274778	
7	7	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		131,3625	583,37	15,1	76633	1983	35861	26924	111842
				м2		295,28	1,76	38789	232		8285	
8	8	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		131,3625	519,67	10,74	68265	1410	44184	15803	90793
				м2		172,58	1,76	22671	232		6725	
9	9	Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 273 мм. Прокладка		0,021	6946524,74	3133210,88	145877	65797	3940	92227	257152
				км трубопровода		3625689,6	810435,2	76139	17019		19048	
10	10	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 159 мм. Прокладка		1,392	5281225,98	2368113,09	7351467	3296413	140063	4726322	13044011

			км трубопровода		2812492,8	617149,57	3914990	859072		966223	
11	11	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные диаметром труб 108 мм. Прокладка	0,085	3824145,1	1593500,61	325052	135448	5535	217925	586415
			км трубопровода		2165529,6	424186,3	184070	36056		43438	
12	12	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	21,21	34425		730154		730154		788567
			м							58412	
13	13	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1405,92	14793,4		20798337		20798337		22462204
			м							1663867	
14	14	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	85,85	7728,2		663466		663466		716543
			м							53077	
15	15	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	741,79674	583,37	15,1	432742	11199	202503	152040	631565
			м2		295,28	1,76	219040	1307		46783	
16	16	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	741,79674	519,67	10,74	385488	7963	249505	89236	512702
			м2		172,58	1,76	128020	1307		37978	
17	17	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	3	17495,84	5660,26	52488	16981	5089	35404	94923
			задвижка или клапан		10139,14	1781,34	30417	5344		7031	
18	18	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	1	26505,01	8569,57	26505	8570	1820	18621	48737
			задвижка или клапан		16115,46	2694,05	16115	2694		3610	
19	19	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	149413		448239		448239		484098
			шт.							35859	
20	20	С123-040101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	1	285467,4		285467		285467		308305
			шт.							22837	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,1215	4448202,85	1649917,15	540457	200465	139875	257634	861938
			т фасонных частей		1647053,44	494811,81	200117	60120		63847	
22	22	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15К=159/350=0,454	Очистка полости газопровода воздухом	1,498	585818,52	483782,55	877556	724706	14917	276616	1246506
			км трубопровода		92077,74	110841,68	137932	166041		92334	
23	23	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	13	103174,11	94581,63	1341263	1229561	0	343876	1819951
			стык		8592,48	20475,68	111702	266184		134811	
24	24	У86-010602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	16	127587,2	6953,6	2041395	111258	1695795	250945	2475727
			секция		14646,4	2588,8	234342	41421		183387	
25	25	У86-010605-0601	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1.5 м х 2,0 м	2	432857,6	3580,8	865715	7162	701690	144732	1091283
			конструкция		78432	1091,2	156864	2182		80836	

26	26	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	87457,42 46986,24	3247,33 1057,5	174915 93972	6495 2115	74448	94166 21526	290607	
			2-1-2 Оборудование										
27	27	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДБК-1-1000. Давление до 1,2 Мпа	компл	1	4811370		4811370					4811370
			Отпускная цена			4811370		4811370		4811370			
			Сметная стоимость оборудования					*4811370*					
28	28	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-РДГ-150В. Давление до 1,2 Мпа	компл	1	2920000		2920000					2920000
			Отпускная цена			2920000		2920000		2920000			
			Сметная стоимость оборудования					*2920000*					
			ИТОГО:					54 218 822	6 459 004	32 312 709	8 520 972	67 140 470	
								7 715 739	1 686 223	7 731 370	4 400 671		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7 731 370			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		8 056 856					
			Итого с НДС										75 197 326

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Коксуский сахарный завод"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абатов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)