Форма 4

Заказчик : ТОО "КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "Азия Строй KZ"
Наименование стройки - Строительство ливневой канализации на территории производственной базы, расположенного по адресу : Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косши, квартал 016, участок 8691, 1-очередь, без сметной документации
Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации
Договор подряда (контракта):№01-01/22-СМР от 26.10.2022

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2022г

на Канализация К2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1515,14		216,08	216,08	327391	327391	--	57727	415921
		НР - 72%, СП - 8%				--	52,91	--	80166		30803	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	279,36		237,69	237,69	66401	66401	--	11705	84355
		НР - 72%, СП - 8%				--	58,20	--	16259		6249	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	46,86		3090,15	--	144804	--	--	104259	268988
		НР - 72%, СП - 8%				3090,15	--	144804	--		19925	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,64		3553,67	--	30704	--	--	22107	57035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			3553,67	--	30704	--		4225	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8	6579,76	266,09	52638	2129	37540	13413	71335
		НР - 99%, СП - 8%			1621,07	72,44	12969	580		5284	
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1757,224272	61,84	61,84	108667	108667	--	22809	142002
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,03	--	31683		10526	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	92,485488	1344,47	--	124344	--	--	89528	230982
		НР - 72%, СП - 8%			1344,47	--	124344	--		17110	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,224272	138,54	138,54	243446	243446	--	51557	318602
		НР - 72%, СП - 8%			--	40,75	--	71607		23600	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход / до 6 проходов/ по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1757,224272	46,89	46,89	82396	82397	--	19558	110107
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,46	--	27167		8154	
		Монтажные работы									
10	1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	100	1585,68	757,01	158568	75701	1426	111089	291230
		НР - 99%, СП - 8%			814,41	307,70	81441	30770		21573	
11	241-702-0205 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	100	59118,00	--	5911800	--	5911800	--	6384744
		СП - 8%			--	--	--	--		472944	
12	1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	100	5050,45	180,49	505045	18049	375191	112317	666751
		НР - 99%, СП - 8%			1118,05	16,47	111805	1647		49389	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	129	3283,72	26,71	423600	3445	402852	18541	477513
		НР - 99%, СП - 8%			134,13	11,05	17303	1425		35372	
14	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	129	5734,00	--	739686	--	739686	--	798861
		СП - 8%			--	--	--	--		59175	
15	225-106-0102 РСНБ РК 2022	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К2	комплект	3	644771,00	--	1934313	--	1934313	--	2089058
		СП - 8%			--	--	--	--		154745	
16	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00	--	229872	--	229872	--	248262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	42	14045,55	2652,24	589913	111394	273836	234937	890838
		НР - 94%, СП - 8%			4873,41	1077,38	204683	45250		65988	
18	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	10,45	11538,14	5494,74	120574	57420	20051	61596	196744
		НР - 118%, СП - 8%			4124,70	870,51	43103	9097		14574	
19	225-107-0304 РСНБ РК 2022	**Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-60**	шт.	55	30225,00	--	1662375	--	1662375	--	1795365
		СП - 8%			--	--	--	--		132990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15538693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				771156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1096440			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315651			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11588942		
		- Накладные расходы	Тенге							931143	
		- Сметная прибыль	Тенге							1151016	

Временные здания и сооружения 1%	155 387
ИТОГО с временными	15 694 080
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	345 270
Итого с зимними	16 039 350
Непредвиденные работы и затраты 2%	320 787
Итого сметная стоимость	16 360 137
в том числе в ценах 2022года к= 1	16 360 137
Итого в текущих ценах	16 360 137
НДС 12 %	1 963 216
ВСЕГО по акту	18 323 353

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К. _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Азия Строй KZ"

Сахипова З.Т. _____