Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121 Форма

Декларация о соответствии
«06» января 2017 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сертекова Саламат Сериковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейская Зелёновского района ЗКО (корректировка)» который находится – ЗКО, Зелёновский район с.Красноармейская.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП «Зелёновский районный центр досуга» руководитель Ищанов Асылбек Рахметович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кумбез», рабочий проект 14.005**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГККП «Зелёновский районный центр досуга» директор Жолбаев М.И. Приказ № 18 от «27» июня 2014 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	741,63	741,63
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	20159,0
2.	в том числе СМР	млн. тенге	19771,0
3.	оборудование	млн. тенге	118,0
4.	прочие затраты	млн. тенге	270,0
5.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2015г.	млн. тенге	60710,0
6.	в том числе СМР	млн. тенге	50562,0
7.	оборудование	млн. тенге	301,0
8.	прочие затраты	млн. тенге	9847,0
9.	Продолжительность строительства	мес.	3 (три)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Здания клуба – двухэтажное, кирпичное, размерами в осях 17,7х41,9 м и высотой 8,25 м. наружные и внутренние несущие стены толщиной 510 мм, 380 мм.

Закладку проёмов производить из керамического полнотелого кирпича М150 (ГОСТ530-95) на растворе м 100-5,7 $м^3$.

Покрытия – балки деревянные 200х200, швеллер 16П (ГОСТ8240-97).

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери – наружные по ГОСТ 24698-81, внутренние по ГОСТ 6629-88.

Крыша – стропильная двухскатная с чердачным помещением, обрешетка (50х50).

Выполнить замену стропил существующей кровли – 5,5 $м^3$.

Выполнить замену обрешетки существующей кровли – 270 $м^2$.

Существующие деревянные элементы крыши обработать огнезащитным составом КСД-18,4 $м^3$.

Выполнить огнезащитную обрешётку огнезащитным составом КСД-900$м^2$.

Выполнить замену кровли из листовой кровельной стали 450$м^2$ и асбестоцементных листов 450$м^2$ на профлист НС-44-1000-0,7 (ГОСТ24045-94) (S=918,7$м^2$)

По периметру здания выполнить бетонную отмостку из бетона В15 шириной 1,2 м – 18,2 $м^3$.

Расход щебня на устройство подстилающего слоя t=100мм-151,6$м^2$.

Выполнить ремонт штукатурки фасадов раствором М100-87,0 $м^2$.

Выполнить очистку стен от набело – 435$м^2$.

Выполнить декоративную очистку и улучшенную окраску фасадов фасадной краской – 435,0$м^2$.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***ноябрь 2016 года***;

   месяц, год

   окончание работ ***январь 2017 года***;

   месяц, год

   при продолжительности строительства, ***2*** месяца:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3***;
   фактически, месяц: ***2***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак» Зелёновский газовый участок директор
_____ **Ибасов Х.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П. _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейская Зелёновского района ЗКО (корректировка)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол»
Сертеков Саламат Серикович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

дата 06 января 2017 года М.П.