Заказчик: ГУ «Зеленовский районный центр досуга Зеленовского района отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы Жол"

Наименование объекта- Капитальный ремонт клуба в с.Красноармейское Зеленовского района ЗКО 25.11. 2016г.

Основание: договор о государственных закупках работ № 114 от 04.11.2016г.

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		Кровля												
1	Е0158 2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	450	46,37	4,36	21767	1962	21538	0,29	129				
				44,01	0,68	19805	306	107,1	0,01	2				
		м2												
2	Е0158-2-5	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	450	17,13	2,02	7736	909	7388	0,1	47				
				15,17	0,16	6827	72	107,1	-	1				
		м2												
3	Е0158 1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	450	36,77	1,67	16547	751	17056	0,23	102				
				35,1	0,29	15795	131	107,1	-	1				
		м2												
4	Е0158 1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	900	24,15	2,64	21735	2376	21167	0,15	136				
				21,51	0,45	19359	405	107,1	-	4				
		м2												
5	Е0158-1-1	-Разборка слуховых окон	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Окна. Двери.					
6	Е0158 22-3	-Разборка теплоизоляции окно	68,6	504,5 39,26	7,09 2,07	1009 2693	14 142	107,1 2756	0,06 0,22	- 15
7	Е0158 21-1	-Разборка пароизоляции из рулонных материалов м2	68,6	37,19 20,02	0,32 0,44	2551 1373	22 30	107,1 1444	- 0,12	- 8
8	Е0154-1-3	-Разборка перекрытий по деревянным балкам чердачных в зданиях кирпичных м2	68,6	19,58 464,75 369,47	0,07 95,28 16,04	1343 31882 25346	5 6536 1100	107,1 28562 108	- 2,61 0,11	- 179 7
9	Е0107 45-5 к-0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Демонтаж панелей перекрытий м2 шт	7	476,08 275,31	200,77 71,15	3333 1927	1405 498	3056 126	1,6 0,31	11 2
10	Е0109-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Обрезка асбестоцементных труб м	0,75	144,54 64,69	6,73 2,81	108 49	5 2	41 81	0,39 0,01	- -
11	Е0156 2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	245	74,9 68,09	6,81 1,08	18351 16682	1668 265	18302 108	0,46 0,01	113 2
12	Е0156 1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	26	215,57 194,33	21,24 3,31	5605 5053	552 86	5550 108	1,29 0,03	33 1
13	Е0156 3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	21,2	146,99 140,36	6,63 1,04	3116 2976	141 22	3237 108	0,95 0,01	20 -
14	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	35,2	59,88 53,33	6,55 1,04	2108 1377	231 37	2067 108	0,36 0,01	13 -
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	14	329,85 290,7	30,15 2,9	4492 4070	422 41	4439 108	1,96 0,19	27 3
					Стены					
16	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	1,2	4898,14 3018,15	1880,99 538,09	5879 3622	2257 646	4532 106,2	21,24 2,91	25 3
17	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (колонна)	0,48	4898,14 3018,15	1880,99 538,09	2352 1449	903 258	1813 106,2	21,24 2,91	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0152-1-3	-Разборка бетонного основания лестницы	м3 1,1	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	4086 1403	2682 1045	2314 94,5	7,78 5,22	9 6
					Полы					
19	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м3 357,6	5,64 5,45	0,19 0,02	2017 1949	68 7	2165 110,7	0,04 -	13 -
20	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м 10,4	20,76 20,57	0,19 0,02	216 214	2 -	237 110,7	0,14 -	1 -
21	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м 133,6	51,33 46,44	4,89 0,83	6858 6204	653 111	6991 110,7	0,34 0,01	45 1
					Внутренняя отделка					
22	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1м2 210,11	133,16 109,58	23,58 4,16	27978 23024	4954 874	22584 94,5	0,74 0,02	156 5
23	Е0161-25-1	-Очистка стен от набела	м2 1132,2	65,16 26,42	36,82 14,4	43776 29913	41690 16306	43676 94,5	0,16 0,08	179 89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			265104	70431			1282
			Тенге			292445	22252			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214646	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге			916184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247942	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			9	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			916343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247998	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
24	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	394	109,47	1	43131	394	49306	0,49	194
				108,47	0,16	42737	63	115,2	-	1
		м								
25	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	54	197,2	15,96	10649	862	11431	1,21	65
				181,24	2,52	9787	136	115,2	0,02	1
		шт								
26	Е0165-3-3	-Демонтаж крана	92	11,72	0,09	1078	8	1235	0,07	6
		шт		11,63	0,02	1070	2	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54858	1264			266
			Тенге			53594	201			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63091	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63091	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение. Освещение								
27	Е0121-23-1 к-0,9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,15	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	419,18	-	419	-	407	2,41	2
				419,18	-	419	-	97,2	-	-
		шкаф								
28	Е0121-24-3 к-0,9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,15	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	144,04	15,5	776	62	718	1,04	4
				118,54	6,14	714	25	97,2	0,03	-
		шт								
29	Е0161-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	22	8,42	-	185	-	180	0,06	1
				8,42	-	185	-	97,2	-	-
		шт								
30	Е0161-7-5	-Демонтаж светильников для	4	29,35	2,8	117	11	105	0,18	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп									
			шт		26,55	0,45	106	2	97,2	-	-
31	E0167-7-3	-Демонтаж люстр		23	9,32	0,23	214	5	204	0,06	1
			шт		9,09	0,05	209	1	97,2	-	-
32	E0167-7-4	-Демонтаж настенных светильников		9	14,95	0,19	135	2	129	0,11	1
			шт		14,76	0,02	133	-	97,2	-	-
33	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки		1000	3,69	-	3690	-	3587	0,03	25
			м		3,69	-	3690	-	97,2	-	-
34	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля		50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
			м		13,88	-	694	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6234	83			41
			Тенге				6151	28			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				6234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	6178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				6005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				734	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				12974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	7079	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	7079	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
35	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ		742,8	6,08	-	4516	-	4065	0,05	34
					6,08	-	4516	-	90	-	-
			м2								
36	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		91,8	27,1	-	2488	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			т								
37	C010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		91,8	19,7	-	1808	-	362	0,08	8
					3,94	-	362	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8812	-			42
			Тенге			4878	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4878	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5542	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
38	Е0109-25-1	-Монтаж швеллера	1,2	5876,38	2525,03	7052	3030	3151	16,22	19
	т.ч.									
	п-1.25	т		2613,38	628,04	3136	754	81	2,24	3
	К-1,15 и									
	К=1,25									
39	С120-21-240	-Швеллер 16П	1,2	131300	-	157560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	СССК кн.2	-Окраска масл	1,2	6512	-	7814	-	-	-	-
	т64									
	п4.5,4.7"	тн		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0110-11-3	-Устройство перекрытий с	68,6	4411,26	35,69	302613	2448	16469	1,37	94
	т.ч.	укладкой балок по стенам								
	п-1.25	каменным с накатом из досок,с		208,82	13,47	14325	924	108	0,07	5
	К=1,15 и	укладкой утеплителя								
	К=1,25									
		м2								
42	С11-031-181	-Плиты теплоизоляционные	6,86	14600	-	100156	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка OL								
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-043-2									
	004									
43	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции	68,6	221,25	0,44	15178	30	1444	0,12	8
		оклеечной в один слой из								
		рулонных материалов		19,58	0,07	1343	5	107,1	-	-
		м2								
44	Е0158-22-1	Укладка стеклохолста	68,6	44,61	3,14	3060	215	2121	0,19	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,37	0,5	1946	34	107,1	0,01	-
45	С11011-1002	-Холст стекловолокнистый, марка ВС-45	6,86	426	-	2922	-	-		-
				-	-	-		-	-	-
		10м2								
46	Е0112-15-3	-Устройство паропроницаемой пленки пленки	68,6	14,57	1,24	999	85	1014	0,08	5
	т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25			13,33	0,47	914	33	107,1	-	-
		м2								
47	СПрайсТОО"Ф-ирма кровельный центр"	-Паропроницаемая пленка 124:2,55742:1,12.1,045.1,012	75,46	45,78	-	3455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0110-14-1	-Установка стропил	5,5	21898,02	417,85	120439	2298	24144	25,42	140
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3907,13	157,5	21489	866	108	0,78	4
		м3								
49	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,5	599,34	35,14	3296	193	924	0,9	5
	т.ч. п 1.25 К=1,15 и К-1,25			142,31	13,23	783	73	108	0,07	-
		м3								
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, существ.	18,4	599,34	35,14	11028	647	3091	0,9	17
	т.ч. п 1.25 К-1,15 и К-1,25			142,31	13,23	2619	243	108	0,07	1
		м3								
51	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсатной пленки	900	14,57	1,24	13109	1114	13305	0,08	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	11996	427	107,1	-	2
		м2								
52	СПрайсТОО"Ф-ирма кровельный центр"	-Антиконденсатная пленка "Изоспан" 124:2,55742:1,12.1,045.1,012	990	45,78	-	45325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия ФОС слуховых окон из настила профилированного по деревянной обрешетке с ее устройством	900	489,06	10,25	440153	9225	306272	1,97	1770
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К-1,25			313,89	3,85	282503	3465	107,1	0,02	17
		м2								
54	С11011-3784	-Профилированный настил окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	995,4	508	-	505663	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17				-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011 3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010(коньковый элемент)	22	508	-	11176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	900	21,41	1,14	19270	1024	5644	0,03	30
				5,38	0,42	4844	382	108	-	2
57	К0158-17-1	-Устройство обшивки карниза из профлиста м2	43	136,55	0,93	5872	40	3650	0,5	22
				79,11	0,14	3402	6	107,1	-	-
58	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм м2	47,3	411	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	К0110-3-5 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Устройство ветровой доски м2	17,6	498,64	9,43	7544	166	4760	1,64	29
				246,85	3,57	4345	63	108	0,02	-
60	К0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	17,6	21,41	1,14	377	20	110	0,03	1
				5,38	0,42	95	7	108	-	-
					Слуховое окно - 2шт					
61	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	1817,64	102,01	3635	204	2477	6,99	14
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
62	С12061-152	-Деревянные жалюзи	2	3960	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	К0110-52-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Огнезащита м2	2	21,41	1,14	43	2	13	0,03	-
				5,38	0,42	11	1	108	-	-
64	СП 011-796	-Скобяные изделия окон	2	763	-	1526		-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1816626	20741			2238
			Тенге			355964	7363			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1652015	-	-		
	Материалы -		Тенге			576077	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	359438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			705398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			385438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57816	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417253	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			177828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2337528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421616	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
65	Е0[illegible]6-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,7	11477,83	154,03	65424	878	13415	14,63	83
				2295	58,5	13082	333	100	0,28	2
66	Е0[illegible]6-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	1,2	2975,47	1238,47	3571	1486	2646	10,6	13
				1737	468	2084	562	100	2,28	3
67	Е0.[illegible]3-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	21	79,89	1,38	1678	29	1521	0,41	9
				67,95	0,23	1427	5	106,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70672	2383			105
			Тенге			16593	90[illegible]			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17492	-		-
		Монтажные материалы -	Тенге			51679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26[illegible]	-		-

Лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93549				-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20130	-		-

РАЗДЕЛ 7. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К 1,15 и К-1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	138,762	371,23 156,91	23,59 7,99	51512 21773	3273 1108	24711 108	0,94 0,04	130 5
69	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	6,81	537,52 265,62	23,97 7,73	3661 1809	163 53	2010 108	1,59 0,04	11 -
70	СТ 61-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей	138,762	6113	-	892650	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-		-
71	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	4,11	4472 -	- -	18380 -	- -	- -	- -	- -
72	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	2,7	4472 -	- -	12074 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок м2	53,5	77,24 25,09	0,47 0,09	4132 1342	25 5	1455 108	0,16	8 -
74	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм м	53,5	2860 -	- -	153010 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	57	201,91 40,86	0,56 0,09	11509 2329	32 5	2500 107,1	0,26 -	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			1146934 27253	3494 1171			164 6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1146934	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40013	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076120	-	-		-
	Местные материалы		Тенге			55	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-			15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4601			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70657	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1248268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33025	-		-

РАЗДЕЛ 8. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	К0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	9,21	370,18	103,92	3409	957	1998	0,95	9
	т.ч. п-3.1 К -1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			164,44	36,46	1515	336	108	0,15	1
		м2								
77	С12063-14	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19	4,56	6600	-	30096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С12063-12	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 30-15,5	4,65	6100	-	28365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
		м2								
79	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
80	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	К0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	9,21	76,45	0,06	704	1	456	0,29	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			45,8	0,03	422	-	108	-	-
		м2								
82	К0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,996	379,71	40,1	3416	361	3544	1,71	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			113,09	15,16	2817	136	120	0,07	1
		м2								
83	С12022-1	-Двери металлические утепленные	3	25100	-	75300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольные,огрунтованные и окрашенные		-		-	-	-	-	-
84	С12022-3	шт -Двери металлические утепленные двупольные,огрунтованные и окрашенные	1	40600 -	- -	40600 -	- -	- -	-	- -
85	К0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	шт -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,621	671,57 219,42	39,81 15,05	9147 2989	542 205	3449 108	1,32 0,07	18 1
86	К0110-23-4 т.ч. п 1.25 К-1,15 и К=1,25	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	24,457	527,93 192,26	39,21 14,82	12912 4702	959 363	5470 108	1,14 0,07	28 2
87	С12062-22	м2 -Блоки дверные ДГ 32-12,1; 2,3-1,2; 2,3-1,51 внутренние	24,457	5050 -	- -	123508 -	- -	- -	- -	- -
88	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540 -	- -	9664 -	- -	- -	-	- -
89	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760 -	- -	18950 -	- -	- -		- -
90	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
91	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-7; ДГ 17-9,1 внутренние	3,961	4250 -	- -	16834 -	- -	- -	- -	- -
92	С11011 78[illegible]	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500 -	- -	13500 -	- -	- -	- -	- -
93	С11011-79[illegible]	комплект -Скобяные изделия для [illegible]	4	1380		5520		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
94	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	14 комплект	583	-	8162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			424627	2820			73
			Тенге			12444	1040			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13484	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	2238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19419	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15721	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6954	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122854	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			465916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15721	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Отопление								
95	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	2	275,3	4,95	551	10	143	0,34	1
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К-1,15 и	неоцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
96	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	62	273,3	4,95	16945	307	4421	0,34	21
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	3722	115	115,2	0,01	1
	п-1.25	водогазопроводных								
	К-1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
97	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	19	352,3	4,95	6694	94	1355	0,34	6
	т.ч.	отопления из стальных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К-1,15 и К-1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	1141	35	115,2	0,01	-
98	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	5	431,3 60,03	4,95 1,86	2157 300	25 9	357 115,2	0,34 0,01	2 -
99	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	290	481,3 60,03	4,95 1,86	139577 17409	1436 540	20677 115,2	0,34 0,01	99 3
100	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	16	642,28 115,4	17,65 6,61	10277 1846	282 106	2249 115,2	0,64 0,03	10 1
101	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	394	12,59 12,29	- -	4962 4844	- -	5580 115,2	0,06 -	23 -
102	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К-1,25	-Установка чугунных радиаторов МС140 м 1квт	79,49	3697,14 128,46	44,71 16,75	293886 10211	3554 1321	13297 115,2	0,81 0,08	64 6
103	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	41	66,28 26,65	- -	2718 1093	- -	1259 115,2	0,14 -	6 -
104	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К=1,25	-Установка автоматического воздухоотводчика 1шт	4	521,42 292,39	49,05 19,64	2086 1170	196 78	1438 115,2	1,69 0,09	7 -
105	С130904-52	-Автоматический воздухоотводчик DUNFOS примен шт	1	1250 -	- -	5000 -	- -	- -	- -	- -
106	С130904-15	-Кран шаровый , Dy 25 мм шт	2	495 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СП30904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	8	331	-	2648	-	-	
					-	-	-	-	-	
108	СП30904-59	-Краны двойной регулировки 11Б256к	шт	41	377	-	15457	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109	СПрайсТОО"Виаст"	-Комбинированный балансировочный клапан АВ-QM с измерительными ниппелями Ду40мм 278200:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2	102714,99	-	205430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
110	СПрайсТОО"Виаст"	-Резьбовой присоединительный фитинг для клапанов АВ QM Ду40мм 12400:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	4	4578,24	-	18313	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
111	СПрайсТОО"Виаст"	-Комбинированный балансировочный клапан АВ-QM с измерительными ниппелями Ду25мм 70600:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	1	26066,42	-	26066		-		-
					-	-	-	-	-	-
112	СПрайсТОО"Виаст"	-Резьбовой присоединительный фитинг для клапанов АВ QM Ду40мм 3600:2,55742:1,12.1,045.1,012	шт	2	1329,17	-	2658		-		-
					-	-	-	-	-	-
113	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134	22,68	0,06	3039	8	728	0,03	5
					6,68	0,03	895	3	81	-	-
114	Е0113-26-6 К-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	134	41,98	0,05	5625	7	1039	0,05	7
					9,57	-	1282	-	81	-	-
115	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий	м2	16	475,88	832,20	7614	5316	3905	0,94	15
					143,62	127,55	2298	2041	90	0,7	11
116	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25	-Гильза из труб диам. 50 мм	отверст м	6	642,28	17,65	3854	106	843	0,64	4
					115,1	6,82	692	40	115,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
117	Е0169-7-1	-Заделка отверстий	16	208,5	2,32	3336	37	2357	1,09	17
		отверст		163,35	0,36	2614	6	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			779880	11378			286
			Тенге			49636	4310			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252468	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252468	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			267616	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			19614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9139	-		-
		Местные материалы -	Тенге			410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10343	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			507798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			435126		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24095	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			433		-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51618		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33565		-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			592981		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			889898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62893	-		-

РАЗДЕЛ 10. Покрытие участка

Покрытие из брусчатки - 00,36м2

118	К0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	6,036	2333,76	68,13	14087	411	274	0,14	1
				21,38	12,76	129	77	133	0,04	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0127-75-1	-Устройство цементно-песчаного основания	60,36	120,38	44,47	7266	2684	866	0,03	2
				4,25	6,53	257	394	133	0,02	1
		м2								
120	С143008-110	-Смесь пескоцементная	4,23	1090		4611		-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	60,36	399,87	29,99	24136	1810	14983	1,18	71
				190,58	11,23	11503	678	123	0,05	3
		м2								
122	С143003-33	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	60,36	1280	-	77261	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Покрытие из керамогранита - 28,8м2								
123	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	2,88	2333,76	68,13	6721	196	131	0,14	-
				21,38	12,76	62	37	133	0,04	-
		м3								
124	Е0127-75-1	-Устройство цементно-песчаного основания	28,8	120,38	44,47	3467	1281	413	0,03	1
				4,25	6,53	122	188	133	0,02	1
		м2								
125	С143008-110	-Смесь пескоцементная	2,016	1090	-	2197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
126	Е0111-27-4	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	28,8	328,34	11,75	9456	338	4452	0,78	23
				121,28	4,41	3493	127	123	0,02	1
		м2								
127	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	18,8	1350	-	25380	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Бортовой камень ВР100.20.8 -36,8пм								
128	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	36,8	374,41	6,63	13778	244	5405	0,7	26
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК			108,68	1,76	3999	65	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
129	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	0,59	27100 -	- -	15989 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			204349	6965			123
			Тенге			19565	1565			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204349	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7147	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21131	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32188	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			138484	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26524		-		-
	Нормативная трудоемкость в н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3979	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13852	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			244726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел. ч			-	-	-		143
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25109	-		-

РАЗДЕЛ 11. Ограждение

130	Е0101-165-2 глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	-Копание ям без откосов	1,3	402,75 402,75	- -	524 524	- -	592 113	2,8 -	4 -
131	Е0106-1-13 фундаментов-столбов	-Устройство бетонных м3	1,3	10202,15 771,75	95,97 36,25	13263 1003	125 47	1103 105	4,9 0,18	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0109-34-1	Установка металлических стоек	0,376	17355,77	2191,29	6526	824	4283	73,6	28
		т		12555	101,25	4721	38	90	0,49	-
133	С12021-262	-Стоимость стоек	0,324	107900	-	34960	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,052	154200	-	8018	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0109-53-2	Монтаж панелей ограды,полотна ворот и калиток	1,506	9850,48	1162,95	14835	1751	10119	46,6	70
		т		7357,5	108	11080	163	90	0,53	1
135	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	1,326	134000	-	177684	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,176	172800	-	30413	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
137	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,004	154200	-	617	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс	Окраска м-ий ограждения	1,882	6512	-	12256	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0109-53-2 к=0,5 к=0,6 к=0,7	-Демонтаж панелей ограждения	1,506	5893,58	Демонтаж 814,06	8876	1226	6046	27,96	42
		т		4414,5	75,6	6648	114	90	0,37	1
140	Е0109-34-1 к=0,5 к=0,6 к=0,7	-Демонтаж стоек	0,376	10371,64	1033,9	3900	577	2073	44,16	17
		т		7533	70,88	2832	27	90	0,34	-
141	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,3	3714,23	2438,48	4828	3170	2745	7,78	10
		м3		1275,75	950,21	1658	1235	94,5	5,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			316698	7673			177

			Тенге			28467	1624			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12256	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5132	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			285828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3459			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			327422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата	Тенге				29082	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			364839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34214	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6311913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел. ч			-	-	-		5446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	936418	-		-
		Пересчет итогов в текущие цены								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2401085,00			
		Итого с зимними удорожаниями					8753501,40			
		Итого в текущих ценах на 2010					14005602,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14005602,245	X 2 %	280112,044		14285714,29			
		налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1714285,71			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					16000000,00			

Заказчик:

ГУ «Зеленовский районный центр досуга Зеленовского района отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта»

Руководитель

_____ Ишанова А.Р.

Технадзор

ТОО «Казак Жолдары»

И.О. Директора _____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Жолаушы Жол"

Директор

_____ Сертеков С.С.