ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

**Заказчик:** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Петропавл жолдары"**

**Наименование строительства и его адрес:**

**Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района**

# СПРАВКА

## о стоимости акта приемки выполненных работ

## за период с 28 февраля по 12 марта 2025 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | 5426 | Дог № 9 | 14.01.2025г. | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за____) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района | 71 955 424 | 10 395 667 | | | | | | | 1 247 480 | 11 643 147 |
| **Итого к оплате** | **71 955 424** | **10 395 667** | | | | | | | **1 247 480** | **11 643 147** |

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Шортыбаев Е.Е**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

_____ **Ветер А.В**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НПЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

**Заказчик :** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Петропавл жолдары"**

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 4

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

**за период с 28 февраля по 12 марта 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15 968 767** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 15 968 767 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 646 179* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 799 | | |
| | **Раздел 1.** | **КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 0-98** | | | | **10 880 073** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10 880 073 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 680 570* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 538 | | |
| **1** | **СРД-6-33-04** *Кзтр и Кэм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 500 мм** | **1 км прохода** | **247** | **5 766** | **1 424 202** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | машины и механизмы | | | 5 766 | 1 424 202 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 893 | 220 571 |
| 1.1.1 | D311-201-0301 | Автогрейдеры тяжелого типа | маш.-ч | 41,496 | 34 324 | 1 424 309 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *41,496* | *5 317* | *220 634* |
| **2** | **СРД-6-58-05** *Кзтр и Кэм=1,12* | **Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 1000 мм** | **1 км прохода** | **115** | **33 382** | **3 838 930** |
| | | из них: | | | | |
| 2.1 | | машины и механизмы | | | 33 382 | 3 838 930 |
| 2.1.1 | D321-203-0102 | Снегоочистители шнекороторные на автомобиле | маш.-ч | 106,904 | 35 910 | 3 838 923 |
| **3** | **СРД-6-37-03** *Кзтр и Кэм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин от снежного вала прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм** | **1 км прохода** | **197** | **10 221** | **2 013 537** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | машины и механизмы | | | 10 221 | 2 013 537 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 987 | 588 439 |
| 3.1.1 | D311-202-0101 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 86,0496 | 9 147 | 787 096 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *86,0496* | *3 723* | *320 363* |
| 3.1.2 | D334-101-0101 | Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт | маш.-ч | 86,0496 | 14 254 | 1 226 551 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *86,0496* | *3 115* | *268 045* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **СРД-6-41-04** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка проезжей части дорог от снега трактором 158кВт с прицепным грейдером тяжелого типа при толщине уплотненного снега до 400 мм** | **1 км прохода** | **269** | **11 146** | **2 998 274** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | машины и механизмы | | | 11 146 | 2 998 274 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3 240 | 871 560 |
| 4.1.1 | D311-202-0102 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.-ч | 96,4096 | 9 374 | 903 744 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *96,4096* | *3 723* | *358 933* |
| 4.1.2 | D334-102-0108 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт | маш.-ч | 96,4096 | 21 723 | 2 094 306 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *96,4096* | *5 317* | *512 610* |
| **5** | **СРД-6-27-02** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем КО-713 на базе ЗиЛ-130** | **1 км прохода** | **138** | **4 385** | **605 130** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | машины и механизмы | | | 4 385 | 605 130 |
| 5.1.1 | D321-203-0101 | Снегоочистители плужные на автомобиле | маш.-ч | 24,7296 | 24 470 | 605 133 |
| | **Раздел 2.** | **КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое км 0-56** | | | | **4 346 254** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4 346 254 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *784 829* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 227 | | |
| **6** | **СРД-6-26-02** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм** | **1 км прохода** | **114** | **5 380** | **613 320** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | машины и механизмы | | | 5 380 | 613 320 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 310 | 149 340 |
| 6.1.1 | D334-102-0108 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт | маш.-ч | 28,0896 | 21 723 | 610 190 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *28,0896* | *5 317* | *149 352* |
| 6.1.2 | D344-101-0106 | Отвал | маш.-ч | 28,0896 | 111 | 3 118 |
| **7** | **СРД-6-34-04** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 500 мм** | **1 км прохода** | **137** | **10 380** | **1 422 060** |
| | | из них: | | | | |
| 7.1 | | машины и механизмы | | | 10 380 | 1 422 060 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 608 | 220 296 |
| 7.1.1 | D311-201-0301 | Автогрейдеры тяжелого типа | маш.-ч | 41,4288 | 34 324 | 1 422 002 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *41,4288* | *5 317* | *220 277* |
| **8** | **СРД-6-27-02** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем КО-713 на базе ЗиЛ-130** | **1 км прохода** | **203** | **4 385** | **890 155** |
| | | из них: | | | | |
| 8.1 | | машины и механизмы | | | 4 385 | 890 155 |
| 8.1.1 | D321-203-0101 | Снегоочистители плужные на автомобиле | маш.-ч | 36,3776 | 24 470 | 890 160 |
| **9** | **СРД-6-37-03** *Кзтр и Кзм=1,12* | **Очистка проезжей части и обочин от снежного вала прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм** | **1 км прохода** | **139** | **10 221** | **1 420 719** |
| | | из них: | | | | |
| 9.1 | | машины и механизмы | | | 10 221 | 1 420 719 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2 987 | 415 193 |
| 9.1.1 | D311-202-0101 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 60,7152 | 9 147 | 555 362 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *60,7152* | *3 723* | *226 043* |
| 9.1.2 | D334-101-0101 | Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт | маш.-ч | 60,7152 | 14 254 | 865 434 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *60,7152* | *3 115* | *189 128* |
| | **Раздел 3.** | **КТ-39 Повозочное-Баян-Архангелка - а/д "Пресновка-Троицкое" км 0-36** | | | | **742 440** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 742 440 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *180 780* |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 34 | | |
| **10** | **СРД-6-26-02** ***Кзтр и Кзм=1,12*** | **Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм** | **1 км прохода** | **138** | **5 380** | **742 440** |
| | | из них: | | | | |
| 10.1 | | машины и механизмы | | | 5 380 | 742 440 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 310 | 180 780 |
| 10.1.1 | D334-102-0108 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт | маш.-ч | 34,0032 | 21 723 | 738 652 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *34,0032* | *5 317* | *180 795* |
| 10.1.2 | D344-101-0106 | Отвал | маш.-ч | 34,0032 | 111 | 3 774 |

| | |
|---|---|
| **ВСЕГО без НДС:** | **15 968 767** |
| **сметная прибыл 5%:** | **798 438** |
| **Итого в ценах 2025г:** | **16 767 205** |
| **цена поставщика(к=0,62):** | **10 395 667** |
| **НДС 12%:** | **1 247 480** |
| **ВСЕГО с НДС:** | **11 643 147** |

Расчет составил: Хроменко С.С

Расчет проверил:

Объем работ проверил

**Заказчик :** **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

**Подрядчик:** **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**