Генподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
		Основной договор								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за давгуст) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"	27 904 683,32	24 914 895,82							2 989 787,50	**27 904 683,32**

Генподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

_____**Ниязбеков Г. Д.**

Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____**Даулетбаев С.Р.**

Генподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20340277**
		Отдел 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-01-Общестроительные работы				**20340277**
		Раздел 2. Отделочные работы				**20340277**
				Первый этажП2		
17	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**1 339,4**	**2 985**	**3998109**
18	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**5 522,3462**	**112**	**618503**
19	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**44,6**	**2 985**	**133131**
20	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**183,8858**	**112**	**20595**
				Стены в/э		
21	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**2 094,5**	**1 650**	**3455925**
22	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**8 635,6235**	**112**	**967190**
23	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**2 094,5**	**1 462**	**3062159**
24	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**5 757,7805**	**112**	**644871**

1	2	3	4	5	6	7
25	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	66,4	1 650	109560
26	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	273,7672	112	30662
27	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	66,4	1 462	97077
28	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	182,5336	112	20444
29	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	717,2	1 650	1183380
30	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 957,0156	112	331186
31	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	717,2	1 462	1048546
32	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 971,5828	112	220817
33	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	88,2	3 602	317696
34	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,33182	36 476	48579
35	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,44314	1 071	2617
36	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	88,2	8 161	719800
37	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	89,964	2 523	226979
			Второй этажП2			
38	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	856,5	2 985	2556652
39	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 531,3495	112	395511
40	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	37,8	2 985	112833
41	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	155,8494	112	17455
		Итого по акту без оборудование	Тенге			20340277
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			1 159 395,79
		ИТОГО	Тенге			21 499 672,79
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 074 983,64
		Непредвиденные затраты 5%	Тенге			1 074 983,64
		ИТОГО	Тенге			23 649 640,07

1	2	3	4	5	6	7
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	**Тенге**			**25 423 363,07**
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000363	**Тенге**			**24 914 895,82**
		НДС 12%	**Тенге**			**2 989 787,50**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**27 904 683,32**

Генподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»

_____**Ниязбеков Т.Д.**

Субподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____**Даулетбаев С.Р.**