Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Геподрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Субподрядчик: **ТОО "Теректы", БИН 071240003889**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3-этап**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генеральному подрядчику, генподрядчиком - завтройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		04/11	12.11.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3-этап	**5 800 000,00**	**5 178 571,43**							**621 428,57**	**5 800 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**5 800 000,00**	**5 178 571,43**							**621 428,57**	**5 800 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Субподрядчик:
ТОО "Теректы" БИН 071240003889
Директор _____ **Закиркызы Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Субподрядчик: ТОО "Теректы"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г.

Талдыкорган 3 - этап

Договор 04/11 от 12.11.18г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-3 Строительство круглых сборных водопроводных колодцев									
	Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	266	76,82	69,85	20435	18579	5043	0,00911	2,42326
		м3 грунта		6,98	25,1	1856	6677	59,1	0,0198	5,2668
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	945	97	88,19	91664	83341	22619	0,0115	10,8675
		м3 грунта		8,81	31,69	8323	29950	59,1	0,025	23,625
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	32	1520,97	–	48671	–	28765	1,848	59,136
		м3 грунта								

4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктр**р1=1,2**; *м3 грунта*		1520,97	–	48671	–	59,1	–	–
			4	1165,5	–	4662	–	2755	1,416	5,664
				1165,5	–	4662	–	59,1	–	–
5	11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 *м2 спланированной поверхности*	180	107,99	–	19438	–	11488	0,129	23,22
				107,99	–	19438	–	59,1	–	–
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	28	727,25	–	20363	–	12035	0,972	27,216
				727,25	–	20363	–	59,1	–	–
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	4	662,25	–	2649	–	1566	0,885	3,54
				662,25	–	2649	–	59,1	–	–
8	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	234	11,81	11,81	2763	2763	557	–	–
				–	4,03	–	943	59,1	0,00318	0,74412
9	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	828,9	14,11	14,11	11695	11695	2360	–	–
				–	4,82	–	3993	59,1	0,0038	3,14982
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1065	129,78	53,55	138220	57032	63598	0,108	115,02
				76,23	24,81	81188	26423	59,1	0,02625	27,95625
11	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	126	28,44	28,44	3584	3584	714	–	–
				–	9,59	–	1208	59,1	0,00756	0,95256

Раздел 2 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 217шт, д. 1500мм (мокрые) - 2 шт, д. 2000 мм - 5 шт

12	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,84	16939,29	675	14229	567	491	1,35	1,134
		м3		1033,33	171,43	868	144	48,5	0,1813	0,15229
13	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	32,35	13949,86	6199,94	451278	200568	204086	8,86	286,621
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7611	2547,91	246216	82425	62,1	2,218	71,7523
16	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	0,46	13314,32		6125				
		м3								
17	21-020101-0404	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 - для заделки труб	2,45	12282,65		30092				
		м3								
18	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	20	19105,11		382102				
		шт.								
24	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	20	18953,79		379076				
		шт.								
26	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	20	2775,17		55503				
		шт.								
27	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1627,81		32556				
		шт.								
28	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	20	31332,65		626653				
		комплект								
31	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,107	364917,3		39046				
		т								
32	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,107	103480,99		11072				

		т							
33	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,585	364917,3		213477			
		т							
34	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,585	103480,99		60536			
		т							
36	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,4	752,26	13,93	6319	117	853	0,212	1,7808
		м2 поверхности		198,1	1,9	1664	16	50,8	0,002	0,0168
37	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	43	201,91	3,79	8682	163	4369	0,212	9,116
		м2 поверхности		198,12	1,88	8519	81	50,8	0,002	0,086
38	22-050105-0202	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе (Masterseal-501, прим.)К=2,400;	103,2	194,61		20084			
		кг							
39	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	9	46928,89	122,67	422360	1104	8815	1,82	16,38
		шт.		1523,56	53,67	13712	483	62,1	0,05	0,45
42	11-220801-0102	Фасонные части чугунные. Установка	0,267	56280,9	8865,17	15027	2367	5059	32,7	8,7309
		т фасонных частей		27374,53	3134,83	7309	837	62,1	2,69	0,71823
44	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	9	76894,06		692047			
		шт.							
47	11-130301-1418	Поверхности. Окраска лаками ХС-76	4,94	68,42	1,01	338	5	51	0,0213	0,10522
		м2		19,03	–	94	–	54,2	0,0002	0,00099

48	11-130301-0401	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ХС-100 за один раз, прим.	м2	4,94	130,77	1,42	646	7	63	0,0218	0,10769
					23,48	0,2	116	1	54,2	0,0003	0,00148
		Всего прямые затраты					**3831392**				**571**
											135
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					465 648				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					381 892				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					153 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 983 852				
		Накладные расходы I уровня, тенге					375 287				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 206 679				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					168 267				
		Итого, тенге					4 374 946				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					349 996				
		Всего					**4 724 942**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					61 424				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					99 078				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**4 885 444**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)					**5 178 571**				
		НДС (12 %)					621 429				
		Всего по акту с учетом НДС					**5 800 000**				

Генподрядчик _____ Кусаинов К..З.

Субподрядчик _____ Закиркызы Ж.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказ 254ф2018

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 - этап

Ведомость на списание материалов к акту № 2

Строительство круглых сборных водопроводных колодцев

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3168	13314,32	17532,00
21-020101-0404	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 -	м3	2,45	12282,65	30092,00
21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК	шт.	20	2775,17	55503,00
21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК	шт.	20	1627,81	32556,00
21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 197	шт.	20	19105,11	382102,00
21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ Р	шт.	20	18953,79	379076,00
21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпуск	т	0,692	103480,99	71609,00
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не боле	т	0,692	364917,30	252523,00
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОС	кг	20,16	212,16	4277,00
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОС	т	0,00356	31398,40	112,00
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки Б	т	0,00134	117236,65	158,00
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технически	т	0,0252	179538,28	4524,00
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,588	319,08	826,00
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00202	51147,90	103,00
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	6598,38	1386,00
21-130804-0401	Каболка	т	0,00494	1083818,26	5351,00
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессова	кг	0,54	424,32	229,00
22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-100 СТ РК ГОСТ Р 51693-2	т	0,0007	561378,36	394,00
22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165	кг	0,26182	866,46	227,00

22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОС	т	0,00031	459492,20	141,00
22-050105-0202	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементно	кг	103,2	194,61	20084,00
23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	9	44754,54	402791,00
23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШ	шт.	9	76894,06	692047,00
23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ	комплект	20	31332,65	626653,00
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,882	916,09	3556,00
	Итого по материалам				**2983852**