Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Геподрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Субподрядчик: **ТОО "Теректы", БИН 071240003889**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3-этап**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2019 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генеральному подрядчику, генподрядчиком - завтройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		03/04-74	01.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3-этап	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Субподрядчик:
ТОО "Теректы" БИН 071240003889
Директор _____ **Закиркызы Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Субподрядчик: ТОО "Теректы"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 - этап

Договор 03/04-74 от 01.04.19г.

Акт №3

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 - этап

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная ресурсная смета 2-1-1 Строительство водопроводной сети								
		Раздел 2 Укладка трубопроводов								
54	23-040501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	10	1494,12		14941				
56	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1330,08		2660				
58	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	33	2298,27		75843				
		Локальная смета 2-1-3 Строительство круглых сборных водопроводных колодцев								
		Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	266	76,82 / 6,98	69,85 / 25,1	20435 / 1856	18579 / 6677	5043 / 59,1	0,00911 / 0,0198	2,42326 / 5,2668
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	945	97	88,19	91664	83341	22619	0,0115	10,8675

				8,81	31,69	8323	29950	59,1	0,025	23,625
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	32	1520,97	–	48671	–	28765	1,848	59,136
		м3 грунта								
				1520,97	–	48671	–	59,1	–	–
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4	1165,5	–	4662	–	2755	1,416	5,664
		м3 грунта								
				1165,5	–	4662	–	59,1	–	–
5	11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	18	108	–	1944	–	1149	0,129	2,322
		м2 спланированной поверхности								
				108	–	1944	–	59,1	–	–
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	28	727,25	–	20363	–	12035	0,972	27,216
		м3 грунта								
				727,25	–	20363	–	59,1	–	–
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4	662,25	–	2649	–	1566	0,885	3,54
		м3 грунта								
				662,25	–	2649	–	59,1	–	–
8	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	234	11,81	11,81	2763	2763	557	–	–
		м3 грунта								
				–	4,03	–	943	59,1	0,00318	0,74412
9	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	828,1	14,11	14,11	11683	11683	2357	–	–
		м3 грунта								
				–	4,82	–	3989	59,1	0,0038	3,14678
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1065	129,78	53,55	138220	57032	63598	0,108	115,02
		м3 уплотненного грунта								
				76,23	24,81	81188	26423	59,1	0,02625	27,95625
11	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	126	28,44	28,44	3584	3584	714	–	–
		м3 грунта								
				–	9,59	–	1208	59,1	0,00756	0,95256

Раздел 2 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 217шт, д. 1500мм (мокрые) - 2 шт, д. 2000 мм - 5 шт

12	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,84	16939,29	675	14229	567	491	1,35	1,134
		м3								

			1033,33	171,43	868	144	48,5	0,1813	0,15229
13 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	32,29	13949,83	6199,91	450440	200195	203708	8,86	286,0894
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
			7610,99	2547,94	245759	82273	62,1	2,218	71,61922
16 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	0,46	13314,32		6125				
	м3								
17 21-020101-0404	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 - для заделки труб	2,45	12282,65		30092				
	м3								
18 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	20	19105,11		382102				
	шт.								
24 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	20	18953,79		379076				
	шт.								
26 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	20	2775,17		55503				
	шт.								
27 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1627,81		32556				
	шт.								
36 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,4	752,26	13,93	6319	117	853	0,212	1,7808
	м2 поверхности								
			198,1	1,9	1664	16	50,8	0,002	0,0168
37 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	43	201,91	3,79	8682	163	4369	0,212	9,116
	м2 поверхности								
			198,12	1,88	8519	81	50,8	0,002	0,086
38 22-050105-0202	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе (Masterseal-501, прим.)К=2,400;	103,2	194,61		20084				
	кг								
	Всего прямые затраты				**1825290**				**524**
									134
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				426 466				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				378 024				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 020 800
Накладные расходы I уровня, тенге	350 579
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 175 869
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	87 035
Итого, тенге	2 262 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	181 032
Всего	**2 443 936**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	31 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	51 247
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 526 954**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 678 571**
НДС (12 %)	321 429
Всего по акту с учетом НДС	**3 000 000**

Генподрядчик _____ Кусаинов К..З.

Субподрядчик _____ Закиркызы Ж.

Договор N 03/04-711 от 01.04.18

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказ 254ф2018

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Ынтымак г. Талдыкорган 3 - этап

Ведомость на списание материалов к акту № 3

Строительство круглых сборных водопроводных колодцев

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3168	13314,32	17532,00
21-020101-0404	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 - для заделки труб	м3	2,45	12282,65	30092,00
21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	20	2775,17	55503,00
21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	1627,81	32556,00
21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	19105,11	382102,00
21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.	20	18953,79	379076,00
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,16	212,16	4277,00
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00355	31398,40	112,00
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00134	117236,65	158,00
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,5832	319,08	824,00
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00202	51147,90	103,00
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01169	28,00	0,00
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	6598,38	1386,00
22-050105-0202	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе (Masterseal-501, прим.)	кг	103,2	194,61	20084,00
23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1330,08	2660,00
23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2298,27	75843,00
23-040501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1494,12	14941,00
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,8748	916,09	3550,00
	Итого по материалам				**1020799**