Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021г. №420

Генподрядчик: ТОО "Темірказық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

Субподрядчик: ТОО "Тереkті", БИН 071240003889, г.Талдыкорган

Объект: "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		001/04-12-2024	12.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКС и благоустройство к УТК для волейбола г.Талдыкорган	13 260 000,00	11 839 286							1 420 714	13 260 000

Принял Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал Субподрядчик:
ТОО "Теректі", БИН 071240003889
(наименование организации)
Директор Закиркызы Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: **ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теректі", БИН 071240003889, г.Талдыкорган,ул.Казахстанская,209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **"Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"**

Наименование объекта: **Тепловые сети**

Договор суб. подряда №001/04-12-2024 от 12.04.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июнь месяц 2024 года по ЛС №6-02-01-01 на Тепловые сети.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0102-0109**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3**	**м3**	**101**	**583**	**58 883**	
2	**2**	**6101-0102-0110**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 4**	**м3**	**212**	**722**	**153 064**	
3	**3**	**6101-0201-0204**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	**м3**	**3**	**18001**	**54 003**	
4	**4**	**6101-0106-0106**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**316**	**73**	**23 068**	
5	**5**	**6101-0106-0112**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106**	**м3**	**316**	**30**	**9 480**	

6	6	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта	м3	6	741	234 156	
7	7	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	286	23	6 578	
8	8	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	286	81	23 166	
			Раздел 2. Трубопроводы.					
9	9	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм ФУТЛЯР (Ø325х8 L=8,0м 2 шт, Ø325х8 L=12,0м 2 шт)	км	0,04	5491200	219 648	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
10	10	241-102-0242 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	40,16	34475	1 384 516	Казахстан
11	11	6121-0801-0302	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм	м	40	6085	243 400	
12	12	6123-0103-0103	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,089	6243641	555 684	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
12.2	12.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	9,879	0	0	
12.3	12.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	89	0	0	
12.4	12.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
12.5	12.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
12.6	12.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
13	13	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	129	14291	1 843 539	Казахстан
14	14	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	33677	67 354	Казахстан
15	15	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 89 мм)	1 комплект	8	4782	38 256	Казахстан

16	**16**	**6123-0103-0104**	**Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,037**	**6979934**	**258 258**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
16.2	16.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	4,107	0	0	
16.3	16.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	37	0	0	
16.4	16.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
16.5	16.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
16.6	16.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
17	**17**	**241-402-0209**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**37**	**16863**	**623 931**	**Казахстан**
18	**18**	**241-405-0204**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**41235**	**82 470**	**Казахстан**
19	**19**	**241-408-0101**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 108 мм)**	**1 комплект**	**4**	**4782**	**19 128**	**Казахстан**
20	**20**	**6123-0103-0105**	**Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм**	**км**	**0,12**	**7846087**	**941 530**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
20.2	20.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	13,32	0	0	
20.3	20.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	120	0	0	
20.4	20.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
20.5	20.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
20.6	20.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
21	**21**	**241-402-0210**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм**	**1 м**	**36,47**	**22192**	**807 894**	**Казахстан**
Всего по акту:							**5 700 000,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							376 200,0	
Итого с общеплощадочными затратами							**6 076 200,0**	
Сметная прибыль (5%)							303 810,0	

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**303 810,0**	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**6 683 820,0**	
НДС (12%)	802 058,4	
Итого	**7 485 878,0**	
К оплате:	7 485 878,0	

Генподрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Теректі", БИН 071240003889
(наименование организации)

Директор **Закиркызы Жаныл**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Теректі", БИН 071240003889, г.Талдыкорган,ул.Казахстанская,209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммукационных сетей и благоустройство к учебно-тренировочному спорткомплексу для волейбола в г. Талдыкорган области Жетісу"

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор суб. подряда №001/04-12-2024 от 12.04.2024 ж.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц 2024 г.по л.с. 4-01-01-01.Электроснабжение

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Силовое электрооборудование.					
			Подраздел 1.1.					
1	1	6124-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	16419	32 838	
2	2	247-204-3422	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	1 шт.	2	21975	43 950	
3	3	6124-0302-0303	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	18960	37 920	
4	4	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	1 шт.	2	24214	48 428	
5	5	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529	
6	6	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5.	1 шт.	3	5062	15 186	Казахстан
7	7	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	14843	44 529	

6	6	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта [illegible]	м3	[illegible]6	741	234 156	
7	7	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	286	23	6 578	
8	8	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	286	81	23 166	
			Раздел 2. Трубопроводы.					
9	9	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм ФУТЛЯР (Ø325х8 L=8,0м 2 шт, Ø325х8 L=12,0м 2 шт)	км	0,04	5491200	219 648	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
10	10	241-102-0242 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	40,16	34475	1 384 516	Казахстан
11	11	6121-0801-0302	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм	м	40	6085	243 400	
12	12	6123-0103-0103	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,089	6243641	555 684	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
12.2	12.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	9,879	0	0	
12.3	12.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	89	0	0	
12.4	12.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
12.5	12.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
12.6	12.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
13	13	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	129	14291	1 843 539	Казахстан
14	14	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	33677	67 354	Казахстан
15	15	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 89 мм)	1 комплект	8	4782	38 256	Казахстан

16	**16**	**6123-0103-0104**	**Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,037**	**6979934**	**258 258**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
16.2	16.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	4,107	0	0	
16.3	16.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	37	0	0	
16.4	16.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
16.5	16.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
16.6	16.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
17	**17**	**241-402-0209**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**37**	**16863**	**623 931**	**Казахстан**
18	**18**	**241-405-0204**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**41235**	**82 470**	**Казахстан**
19	**19**	**241-408-0101**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (прим.ф 108 мм)**	**1 комплект**	**4**	**4782**	**19 128**	**Казахстан**
20	**20**	**6123-0103-0105**	**Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм**	**км**	**0,12**	**7846087**	**941 530**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0	1113438	0	Казахстан
20.2	20.2	261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	комплект	13,32	0	0	
20.3	20.3	261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции	м	120	0	0	
20.4	20.4	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
20.5	20.5	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
20.6	20.6	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	0	0	0	
21	**21**	**241-402-0210**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм**	**1 м**	**36,47**	**22192**	**807 894**	**Казахстан**
Всего по акту:							**5 700 000,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)							376 200,0	
Итого с общеплощадочными затратами							**6 076 200,0**	
Сметная прибыль (5%)							303 810,0	

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**303 810,0**	
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**6 683 820,0**	
НДС (12%)	802 058,4	
Итого	**7 485 878,0**	
К оплате:	7 485 878,0	

Генподрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Теректі", БИН 071240003889
(наименование организации)

Директор **Закиркызы Жаныл**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)