Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство "Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района области Жетысу".

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района» руководитель Касенов Е.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «ТАТЭК», ТОО «Has Power»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект» Том-4 Книга 1, 2 Заказ №11-04/2022.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. изме ре-	По проекту	Фактически

	ния	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10кВ	**км.**	**0,596**	**0,596**	**0,596**	**0,596**
в том числе:					
Концевая с РЛНД Кр10-1.1 с РЛНД	шт.	2	2	2	2
Промежуточная опора ПоБ10-1.1с	шт.	10	10	10	10
Угловая анкерная опора УАтБ10-1.1с	шт.	3	3	3	3
Угловая промежуточная опора УПоБ10-1.1с	шт.	6	6	6	6
Промежуточная с РЛНД Пр10-1.1с с РЛНД	шт.	4	4	4	4
Всего		**25**	**25**	**25**	**25**
Стойка СВ105	шт.	25	25	25	25
Металл для заземления опор (круг 10 и круг 12)	м	169	169	169	169
Провод СИП-3(1-50)-10	км	0,596	0,596	0,596	0,596
РЛНД-10кВ с приводом	шт	4	4	4	4
Строительство ВЛ-0,4кВ	**км.**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
в том числе:					
Одностоечная опора	шт.	3	3	3	3
Всего		**3**	**3**	**3**	**3**
Провод СИП-4(4-25)мм	км	0,50	0,50	0,50	0,50
Изол.кабель АВВГ 4-25мм	м	10	10	10	10
Стойка СВ 95	шт.	**3**	**3**	**3**	**3**

Строительство уличного освещения	**км.**	**0,9366**	**0,9366**	**0,9366**	**0,9366**
в том числе:					
Стойка освещения СГКФ8-370/158-Б	шт.	232	232	232	232
Стойка освещения СГКФ8-370/158-Б с подкосом	шт.	76	76	76	76
Анкерная закладная ЗДФ1,6-Б	шт.	308	308	308	308
Кронштейн КРГ1,5/20-1,07	шт.	308	308	308	308
Провод СИП-4(4-16)мм2	**м**	8284,0	8284,0	8284,0	8284,0
Провод СИП-4(4-25)мм2	**м**	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0
Металл для заземления опор (круг 10 и круг 12)	шт	308	308	308	308
Строительство КТПН-10/0,4кВ	**шт**	**4**	**4**	**4**	**4**
в том числе:					
КТПН-10/0,4кВ	шт.	4	4	4	4
Фундаментный блок ФБС 12-4-6	шт.	8	8	8	8
Фундаментный блок ФБС 9-4-6	шт.	16	16	16	16
Металл для заземления опор (круг 10 и круг 12)	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Рабочий проект Строительство "Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района области Жетысу" Рабочие чертежи ЭН, ЭСН. Том 4 Книга1,2 заказ № 11-04/2022г.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2024;
месяц, год
окончание работ июнь 2024 г.
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, 60 (дней):
фактически 60 (дней):

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70,36% и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство "Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района области Жетысу" готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

«__» _____ 20 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"