Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО «ЮКО»

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (блоки В, Г, Д, Е, Ж, И, К) в г. Астана, р-н. Есиль, ул.Е49, д.7

Договор **№03** от **"21" июня 2016г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2016 года.

на общестроительные работы - АС

(наименование работ и затрат)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНДУС П-1								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	44,1	218,93	--	9655	--	10910	1,54	68
		м3		218,93	--	9655	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	25,2	134,10	--	3379	--	3819	0,97	24
		м3		134,10	--	3379	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Подсыпка вручную под пандус в грунтах 2 группы**	30,492	134,10	--	4089	--	4621	0,97	30
		м3		134,10	--	4089	--	113	--	--
4	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10**	25,13	7050,62	311,32	177182	7823	14740	2,82	71
		м3		441,00	117,61	11082	2956	105	0,57	14
5	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10**	15,12	6595,98	--	99731	--	10545	3,66	55
		м3		567,00	--	8573	--	123	--	--
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	40,92935	70,00	--	2865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,5061	5239,08	327,33	2651	166	1070	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	957	63	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5061	41200,00	--	20851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	40,92935	144,00	--	5894	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка М-200	151,2	558,00	23,26	84369	3517	50160	1,57	237
		м2		261,00	8,71	39463	1317	123	0,04	6
11	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	30	277,64	6,56	8329	197	4243	0,57	17
		м		98,55	2,48	2957	74	140	0,01	--
12	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4424	177400,00	--	78482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,8	148,40	0,07	2493	1	1905	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1814	--	105	--	--
		КРЫЛЬЦА КР-1								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,605	218,93	--	6919	--	7819	1,54	49
		м3		218,93	--	6919	--	113	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	18,06	134,10	--	2422	--	2737	0,97	18
		м3		134,10	--	2422	--	113	--	--
16	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	24,444	134,10	--	3278	--	3704	0,97	24
		м3		134,10	--	3278	--	113	--	--
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10	16,1	7050,62	311,32	113515	5012	9443	2,82	45
		м3		441,00	117,61	7100	1894	105	0,57	9
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	12,6	6595,98	--	83109	--	8787	3,66	46
		м3		567,00	--	7144	--	123	--	--
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней БМ В10	4,2	7414,27	260,48	31140	1094	3103	3,94	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	2580	376	105	0,35	1
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5327	5239,08	327,33	2791	174	1126	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1007	66	105	0,60	--
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5327	41200,00	--	21947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	33,4775	144,00	--	4821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,4775	70,00	--	2343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20	159,6	558,00	23,26	89056	3712	52946	1,57	251
		м2		261,00	8,71	41656	1390	123	0,04	7
25	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из	12,1	277,64	6,56	3359	79	1711	0,57	7
		м		98,55	2,48	1192	30	140	0,01	--
26	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки	0,2159	177400,00	--	38301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,32225	148,40	0,07	938	--	717	0,65	4
		м2		108,00	0,02	683	--	105	--	--
		КАНАЛЫ								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	1,65	5869,57	66,01	9685	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,683	70,00	--	118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм БМ В7,5	3,03	6948,51	503,19	21054	1525	2532	3,86	12
		м3		623,25	172,45	1888	523	105	0,68	2
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,07545	70,00	--	215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1	5239,08	327,33	524	33	211	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	189	12	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1	41200,00	--	4120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	30	112,13	37,48	3364	1124	3176	0,41	12
		шт		64,80	10,81	1944	324	140	0,04	1
35	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 БМ В15	0,6	21400,00	--	12840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,6	-187,00	--	-112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,6	-101,00	--	-61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов БМ В7,5	0,26	9333,77	229,39	2427	60	373	8,14	2
		м3		1280,25	86,65	333	23	105	0,42	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00858	41200,00	--	353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,02	245,44	3,82	4177	65	779	0,21	4
		м2		37,35	1,44	636	25	118	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			962616	24692			1018
			Тенге			161263	9113			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			845833				
	Материалы -		Тенге			47717				
	Всего заработная плата -		Тенге				170376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47272				
	Местные материалы -		Тенге			564889				
		Накладные расходы -	Тенге			201560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1110237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				200610			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7007				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123789				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1234026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				200610			
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2121/775				3 377 251				
		НДС 12%	Тенге			405 270				
		Всего по акту с НДС	**Тенге**			**3 782 521**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур Астана Құрылыс"

Директор _____ Ахметов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЮКО»

Директор _____ Дуйсенов К.Д.