Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Геподрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Субподрядчик: **ТОО "Теректы", БИН 071240003889**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генеральному подрядчику, генподрядчиком - завтройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		07/2018	09.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского района Алматинской области	**11 001 103,00**	**9 822 413,39**							**1 178 689,61**	**11 001 103,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**11 001 103,00**	**9 822 413,39**							**1 178 689,61**	**11 001 103,00**

Генподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ Кусаинов К.З.

Субподрядчик:
ТОО "Теректы" БИН 071240003889
Директор _____ Закиркызы Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Субподрядчик: ТОО "Теректы"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского

Договор № 1 от 7.06.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2018г.

Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2685,8	21,3	20,46	57208	54951	19903	0,00584	16
		м3 грунта		0,84	6,8	2256	18263	97	0,0254	68
2	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	191,479	23,43	22,51	4486	4310	1560	0,00642	1
		м3 грунта		0,92	7,48	176	1432	97	0,02794	5

3	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	6	3824,4	26,5	25,45	101347	97331	35279	0,00726	28
		– *м3 грунта*									
			,(		1,05	8,46	4016	32354	97	0,0316	121
4	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		153,031	29,16	28	4462	4285	1555	0,00799	1
		– *м3 грунта*									
			,		1,16	9,31	178	1425	97	0,03476	5
5	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	6	4878,4	36,4	34,96	177574	170549	61801	0,00998	49
		– *м3 грунта*									
			,		1,44	11,62	7025	56687	97	0,0434	212
6	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		282,063	40,03	38,45	11291	10845	3929	0,01098	3
		– *м3 грунта*									
			,!		1,58	12,78	446	3605	97	0,04774	13
7	Е1-12-5	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	,8	999,8	48,81	46,88	48800	46871	16982	0,0134	13
		– *м3 грунта*									
			,!		1,93	15,58	1930	15577	97	0,0582	58
8	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7	348,28	467,1	–	162682	–	183831	2,976	1036
		– *м3 грунта*									
			7		467,1	–	162682	–	113	–	–
9	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	47	791,1	–	37182	–	42016	4,272	201
		– *м3 грунта*									

			791,1	–	37182	–	113	–	–
10 Е1-166-2	Устройство основания под трубопроводы	219,627	134,1	–	29452	–	33281	0,972	213
	м3 грунта								
			134,1	–	29452	–	113	–	–
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	108,976	134,1	–	14614	–	16514	0,972	106
	м3 грунта								
			134,1	–	14614	–	113	–	–
12 Е1-12-2	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3390,4	21,3	20,46	72216	69368	25126	0,00584	20
	м3 грунта								
			0,84	6,8	2848	23055	97	0,0254	86
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3390,4	21,55	4,52	73063	15325	56007	0,108	366
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	57739	–	97	–	–
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9688,1	7,57	7,57	73339	73339	23118	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	23833	97	0,00942	91
15 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	9688,1	11,12	11,12	107732	107732	37308	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	3,97	–	38462	97	0,0135	131
17 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,102	58881,69	25695,31	123769	54012	109000	194	408
	км трубопровода								
			33075	6813,45	69524	14322	130	26,38	55
17 8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 ммК=1,010;	2123,02	388		823732				
	м								
18 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	63	244,98	0,28	15434	18	12043	0,844	53

	м трубы, уложенной в футляре								
			146,93	0,11	9257	7	130	0,0005	–
19 8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 ммК=1,010;	63,63	388		24688				
	м								
22 Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,453	70153,47	10674,97	31780	4836	31127	270	122
	км трубопровода								
			48825	4032	22118	1826	130	19,69	9
22 8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	0,45481	931		423				
	м								
23 Е22-20-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,453	228588,23	30337,38	103550	13743	27684	204,8	93
	км трубопровода								
			35550	11459,25	16104	5191	130	55,97	25
26 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
27 99-12-16(пл)(	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д110-108	6	9377		56262				
	шт								
31 Е22-8-8									
	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,063	204666,79	85907,16	12894	5412	10508	504	32
	км трубопровода								
			95850	32451,75	6039	2044	130	158,5	10
32 8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х9 мм	63	5030		316890				
	м								

33 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	401,75	408,12	169,62	163962	68145	129611	1,55	623
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	95817	1635	133	0,0136	5
34 П9-40-1	Щебень - погрузкаК=1,400;	562,45	25,7	25,7	14455	14455	10118	–	–
	т								
			–	17,99	–	10118	100	0,03778	21
35 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	562,45	45	45	25310	25310	5062	–	–
	т								
			–	9	–	5062	100	0,0189	11
	Всего прямые затраты				**2690400**	**842191**			**3386**
					539820	**255252**			**927**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1308393				
	Накладные расходы, тенге				894365				
	- заработная плата, тенге				134155				
	- трудоемкость, чел-ч				447				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215086				
	Всего				**3799851**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				94236				
	- сметная заработная плата, тенге				13287				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				80608				
	- сметная заработная плата, тенге				37080				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				226				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38941				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15576				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4029212**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**9629817**				

- материалы, тенге	3127059
- сметная заработная плата, тенге	2471525
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5061
Налог (2 %)	192596
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9822413**
НДС (12 %)	1178690
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11001103**

Генподрядчик _____ Кусаинов К.З.

Субподрядчик _____ Закиркызы Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского района Алматинской области

Ведомость на списание материалов к акту № 8

Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Капал Аксуского района Алматинской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-64	Бумага оберточная листовая	1000 м2	0,32163	6310,00	15080,90	2029	4850
1-1-403	Мастика битумно-полимерная	кг	1503,96	36,00	86,04	54143	129401
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1	м2		896,00	2141,44	0	0
1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	т	0,03389	80500,00	192395,00	2728	6521
1-1-723	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	14,238	231,00	552,09	3289	7861
1-1-1002	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10 м2	37,146	426,00	1018,14	15824	37820
8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 1(	м	2186,65	388,00	927,32	848420	2027724
8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-8	м	0,45481	931,00	2225,09	423	1012
8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой	м	63	5030,00	12021,70	316890	757367
31-1-1	Вода	м3	53,8941	5,00	11,95	269	644
99-12-16 (г	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д1	шт	6	9377,00	22411,03	56262	134466
	Итого по материалам					**1308392**	**3127061**