Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

**Декларация о соответствии** «01» ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Баймен», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о. с.Коянкус, ул.Абая, здания 202 А,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Байменова Ж.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (1 очередь)»,** расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайского района г.Каскелен

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГП «Карасай Су Кубыры» на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района в лице директора Бектасова Ж.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК«Институт Казгипроводхоз»

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)
утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, утвержденного (й) директором Н.Н.Чимбаевым от 03.07.2017 года № 18-0123/17

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Наименование | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительство сетей водоснабжения | Километр (тысяч метров) | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица Измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^{2)}$ | | |
| Жилая площадь | | | |
| Число этажей | Этаж | | |
| Общий строительный объём | метр в кубе далее – $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | Общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**<u>Наружные сети водопровода:</u>**

- полиэтиленовая труба Ø 32 — 14 643 м;
- полиэтиленовая труба Ø 63 — 7,5 м;
- полиэтиленовая труба Ø 110 — 6970,5 м;
- полиэтиленовая труба Ø 125 — 2110,5м;
- полиэтиленовая труба Ø 140 — 321 м;
- полиэтиленовая труба Ø 160 — 714 м;
- полиэтиленовая труба Ø 250 — 2432 м;
- полиэтиленовая труба Ø 315 — 2087,5 м;
- абанентская труба Ø 20 мм — 6600 м;
- пожарный гидрант — 81 шт.;
- водопроводные колодцы — 144 шт.;

**<u>Внутриплощадные сети водопровода:</u>**

- стальная труба Ø 108 — 67 м.;
- стальная труба Ø 159 — 60 м;
- стальная труба Ø 273 — 174 м;
- стальная труба Ø 325 — 84 м;
- водопроводные колодцы — 13 шт.;

**Резервуар на 500 м$^3$** -2 шт

**Благоустройство:**

- асфальтовые покрытие -11 007 м2;
- грунтовые покрытие -17 100 м2;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 19.09.2016 г.;
месяц, год
окончание работ 01.11 .2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 12 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяц:
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (1 очередь)»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Баймен»

Байменов Ж.Е.
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«01» ноября 20__ г.

М.П.