Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Карасай Су Кубыры на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района» Государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

Подрядчик : ТОО «Баймен»

Договор №130 от 17.08.2016г.

Справка 1

Выполненных работ за октябрь 2016 года.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ по договору тенге	Аванс			Ранее за активированная сумма тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за тек. месяц тенге			Сумма выполненных работ с начало года тенге		
					Сумма аванса тенге	Сумма погашения тенге	Остаток тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	**328 946 240**										
		октябрь 2016 год							51 023 961,00	45 557 108,04	5 466 852,96	51 023 961,00	45 557 108,04	5 466 852,96
		Итого:							51023961,00	45557108,04	5466852,96	51023961,00	45557108,04	5466852,96

Сумма требуемая к перечислению:51 023 961 (пятьдесят один миллион двадцать три тысяча девятьсот шестьдесять один тенге)

Заказчик: КГУ «Карасай Су Кубыры"

Зам.Директора _____ **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Директор _____ **Баймен Ж.Е.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 4
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		130	17.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)	51 023 961,00	45 557 108,04							5 466 852,96	51 023 961,00
Итого:	51 023 961,00	45 557 108,04							5 466 852,96	51 023 961,00

Заказчик:

Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2016 года

№ п/п	№ смет	Наименование объектов	Стоимость работ по акту Ф-2в, тенге		
			Стоимость работ без НДС, тенге	НДС, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6
1	2-2-1	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ (шт2)	7 004 363	840 524	7 844 887
2	2-2-2	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЗЕРВУАРЕ ЕМК. 500М3	106 874	12 825	119 699
3	2-2-5	РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	645 828	77 499	723 327
4	2-2-6	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЛОЩАДКЕ РЕЗЕРВУАРОВ	912 093	109 451	1 021 544
5	2-3-1	РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА	7 624 159	914 899	8 539 058
6	2-3-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	20 662 037	2 479 444	23 141 481
7	2-3-4	КОЛОДЕЦ Д-1,5М, V-1,3М3	2 787 775	334 533	3 122 308
8	2-3-8	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ	1 626 336	195 160	1 821 496
9	2-3-10	Разборка и восстановление автодороги с асфальтовым покрытием	8 072 625	968 715	9 041 340
10	2-3-11	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ	3 531 415	423 770	3 955 185,19
		Итого по актам	**41 369 464**	**4 964 336**	59 330 325,19
		Итого по актам с понижающим коэф. - 0,859998			51 023 961,00

Заказчик:

Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Баймен Ж.Е.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500 М3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	861	32,24	30,77	27759	26493	8155	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1223	7185	97	0,03	25
2	E0101-24-2	Срезка недобора грунта в котловане бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м	60	9,24	9,24	555	555	175	0	0
		м3		0	3	0	180	97	0,01	1
3	E0101-24-10	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	7,91	7,91	475	475	149	0	0
		м3		0	2,57	0	154	97	0,01	1
4	E0101-17-7	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 после механизированной доработки	60	26,21	25,02	1573	1501	462	0,01	0
		м3		1,15	6,79	69	407	97	0,02	1
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,6	4121,29	66,01	109626	1756	6164	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5207	663	105	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-35-5	Монолитное железобетонное днище с пазом и обетонированием труб из бетона В15F50W6	80,2	7071,13	672,63	567105	53945	97801	5,83	468
		м3		927	234,39	74345	18798	105	0,93	75
17	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,36	73000		26280				
		т								
18	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8	68200		54560				
		т								
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6	67700		40620				
		т								
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,76	65900		115984				
		т								
24	Е0107-1-6	Укладка сборных ж/бетонных фундаментов весом до 3,5 т при глубине котлована до 4 м	2	955,77	638,52	1912	1277	1507	1,92	4
		шт		317,25	221,13	635	442	140	0,85	2
25	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	14	78,98	2,8	1106	39	70	0,02	0
		м2		2,52	1,06	35	15	140	0,01	0
26	30-14-3	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментов стаканного типа из бетона класса В15, объемом до 1м3	3,34	18758		62652				
		м3								
28	Е0107-5-17	Установка сборных ж/бетонных колонн до 2т	2	2254,48	677,25	4509	1355	2987	4,83	10
		шт		834,75	232	1670	464	140	0,86	2
29	30-15-3	Стоимость сборных ж/бетонных колонн из бетона В22,5	0,96	13000		12480				
		м3								
30	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200		3216				
		т								
34	Е0107-30-8	Установка сборных ж/бетонных стеновых панелей площадью до 12 м2	40,96	3486,62	1129,16	142812	46251	66434	4,32	177
		м3		761,63	396,88	31196	16256	140	1,78	73
35	30-18-14	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей, без борта, весом до 5т	23,12	15200		351424				
		м3								
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,06	40200		42612				
		т								
39	30-18-20	Стоимость сборных ж/бетонных угловых блоков из бетона В15	5,92	20900		123728				
		м3								
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,25	40200		10050				
		т								
43	30-18-21	Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия, весом до 5т	29,56	22600		668056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
44	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,44	40200		17688				
		т								
		ИТОГО:				2386782	133646			703
						114379	44564			181
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				183904				
		Всего накладных расходов:				183904				
		Итого с накладными				2570686				
		- заработная плата				27586				
		- трудоемкость				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				154241				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2724927				
		Итого с временными, 1,92 %				2777246				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2834735				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2845844				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2873616				
		ИТОГО:				2873616				
		Сметная заработная плата				186529				
		Нормативная трудоемкость				976				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6867023				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				137340				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7004363				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				840524				
		Итого с НДС				7844887				
		Всего с понижающим коэффициентом				*6 746 587,13*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-2-2 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЗЕРВУАРЕ ЕМКОСТЬЮ 500 М3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-2-13	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб диаметром 325Х4мм	0,2	17090	1815	3418	363	2601	81	16
		т		14200	248	2840	50	90	1,44	0
2	Ц0112-2-9	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб диаметром 108х3мм	0,04	33857	2296	1354	92	1103	183	7
		т		30380	270,01	1215	11	90	1,57	0
8	8-1-85	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х4 мм	0,2	114500		22900				
		т								
9	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х3,0 мм	0,04	106600		4264				
		т								
10	2-1-183	Хомуты и крепление из угловой стали	0,02	179200		3584				
		т								
		ИТОГО:				35520	455			24
						4055	61			0
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы								
		Всего накладных расходов:				**3704**				
		Итого с накладными				**3704**				
		- заработная плата				**39224**				
		- трудоемкость				**556**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**2**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2353**				
		Итого с временными, 1,92 %				**41577**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**42375**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**43252**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**43422**				
		ИТОГО:				**43846**				
		Сметная заработная плата				**43846**				
		Нормативная трудоемкость				**4672**				
						26				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**104778**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2096**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**106874**				
		Итого с НДС				**12825**				
						119699				
		Всего с понижающим коэффициентом				***102 940,90***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-2-5 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10(20)м	51	7,91	7,91	403	403	127	0	0
		м3		0	2,57	0	131	97	0,01	1
6	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	60	44,07	41,46	2644	2488	816	0,02	1
		м3		2,61	11,4	157	684	97	0,04	2
7	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	7	791,1	0	5538	0	6258	4,27	30
		м3		791,1	0	5538	0	113	0	0
8	E0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы вручную	8	134,1	0	1073	0	1212	0,97	8
		м3		134,1	0	1073	0	113	0	0
9	E0101-166-2	Засыпка пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	67	134,1	0	8985	0	10153	0,97	65
		м3		134,1	0	8985	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	67	7,57	7,57	507	507	160	0	0
		м3		0	2,46	0	165	97	0,01	1
13	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	229	44,07	41,46	10092	9495	3113	0,02	4
		м3		2,61	11,4	598	2612	97	0,04	9
14	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом/	26	791,1	0	20569	0	23243	4,27	111
		м3		791,1	0	20569	0	113	0	0
15	Е0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы вручную	27	134,1	0	3621	0	4091	0,97	26
		м3		134,1	0	3621	0	113	0	0
16	Е0101-166-2	Засыпка пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	215	134,1	0	28832	0	32580	0,97	209
		м3		134,1	0	28832	0	113	0	0
18	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	255	7,57	7,57	1931	1931	608	0	0
		м3		0	2,46	0	627	97	0,01	2
20	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	265	44,07	41,46	11679	10987	3603	0,02	5
		м3		2,61	11,4	692	3022	97	0,04	10
21	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом/	30	791,1	0	23733	0	26818	4,27	128
		м3		791,1	0	23733	0	113	0	0
22	Е0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы вручную	7	134,1	0	939	0	1061	0,97	7
		м3		134,1	0	939	0	113	0	0
25	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	265	7,57	7,57	2007	2007	632	0	0
		м3		0	2,46	0	652	97	0,01	2
		ИТОГО:				122553	27818			594
						94737	7893			28
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				114473				
		Всего накладных расходов:				114473				
		Итого с накладными				237026				
		- заработная плата				17171				
		- трудоемкость				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14222				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				251248				
		Итого с временными, 1,92 %				256072				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				261373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**262397**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**264958**				
		ИТОГО:				**264958**				
		Сметная заработная плата				**119801**				
		Нормативная трудоемкость				**679**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**633165**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12663**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**645828**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**77499**				
		Итого с НДС				**723327**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***622 059,77***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-2-6 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЛОЩАДКЕ РЕЗЕРВУАРОВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504	10
		км		95850	32451,75	1917	649	130	158,5	3
2	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	16,06	4203		67500				
		м								
3	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	815772,84	104398,81	16315	2088	2640	357	7
		км		62100	39438	1242	789	130	192,61	4
6	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504	10
		км		95850	32451,75	1917	649	130	158,5	3
7	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	20,08	4203		84396				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	815772,84	104398,81	16315	2088	2640	357	7
		км		62100	39438	1242	789	130	192,61	4
9	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1668	504	5
		км		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
10	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	10,04	4203		42198				
		м								
11	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	815772,84	104398,81	8158	1044	1320	357	4
		км		62100	39438	621	394	130	192,61	2
13	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360	4
		км		66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
14	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	10,04	1142		11466				
		м								
15	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,01	430521,51	68116,36	4305	681	914	256	3
		км		44550	25731	446	257	130	125,67	1
28	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,05	70153,47	10674,97	3508	534	3436	270	14
		км		48825	4032	2441	202	130	19,69	1
29	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	50,2	629		31576				
		м								
30	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,05	285120,61	30429,76	14256	1521	3058	205	10
		км		35550	11495,25	1778	575	130	56,14	3
		ИТОГО:				311382	12573			73
						13226	4750			23
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				23367				
		Всего накладных расходов:				23367				
		Итого с накладными				334749				
		- заработная плата				3505				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20085				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				354834				
		Итого с временными, 1,92 %				361647				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				369133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**370580**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**374196**				
		ИТОГО:				**374196**				
		Сметная заработная плата				**21481**				
		Нормативная трудоемкость				**108**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**894209**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**17884**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**912093**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**109451**				
		Итого с НДС				**1021544**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***878 525,80***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В Г.КАСКЕЛЕН. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-17-10 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Разработка траншей и котлованов под колодцы в грунтах 4 группы в стесненных условиях в застроенной части города с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7173	61,84	59,04	443578	423473	130872	0,02	135
		м3		2,71	16,01	19468	114850	97	0,05	393
6	C010333-A10-1	Транспортировка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 10 км	1778,16	76,6		136207		27241		
		т		15,32		27241		100		
9	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора	520	791,1	0	411372	0	463348	4,27	2221
		м3		791,1	0	411372	0	113	0	0
10	E0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы под полиэтиленовые трубы вручную	360	134,1	0	48276	0	54552	0,97	350
		м3		134,1	0	48276	0	113	0	0
12	E0101-166-2	Засыпка пазух колодцев, пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	1815	134,1	0	243392	0	275032	0,97	1764
		м3		134,1	0	243392	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-27-3 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) в стесненных условиях в застроенной части города грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	5082	8,71	8,71	44264	44257	13938	0	0
		м3		0	2,83	0	14369	97	0,01	55
18	С010333-А10-1	Транспортировка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 10 км	5496	76,6		420994		84199	0,32	1768
		т		15,32		84199		100		
		ИТОГО:				1748083	467730			6811
						833948	129219			448
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1049182				
		Всего накладных расходов:				1049182				
		Итого с накладными				2797265				
		- заработная плата				157480				
		- трудоемкость				525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				167836				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2965101				
		Итого с временными, 1,92 %				3022031				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				3084587				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3096925				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3127894				
		ИТОГО:				3127894				
		Сметная заработная плата				1120647				
		Нормативная трудоемкость				7784				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				7474667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149493				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7624159				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				914899				
		Итого с НДС				8539058				
		Всего с понижающим коэффициентом				***7 343 572,80***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Баймен Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-2 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-110Х6,6мм(на 1км)								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
2	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6300	468		2948400				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-110Х6,6мм(на 1км)				3125045				
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-125Х7,4мм(на 1км)								
4	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,3	70811,26	30144,88	21243	9043	18919	236	71
		км		40500	8009,55	12150	2403	130	31,06	9
5	8-4-947	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2800	615		1722000				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-125Х7,4мм(на 1км)				1743243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-140х8,3мм(на 1км)								
8	8-4-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1300	763		991900				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-140х8,3мм(на 1км)				991900				
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-250х14,8мм(на 1км)								
23	8-4-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	350	2327		814450				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-250х14,8мм(на 1км)				814450				
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-32х2,3мм(на 1км)								
28	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	3	47611,09	17877,09	142833	53631	134155	173	519
		км		29700	4698,68	89100	14096	130	18,1	54
29	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7000	49		343000				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-32х2,3мм(на 1км)				485833				
		Раздел: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108х4мм(20м)								
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,02	70153,47	10674,97	1403	213	1374	270	5
		км		48825	4032	977	81	130	19,69	0
32	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4 мм	20,08	629		12630				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108х4мм(20м)				14033				
		Раздел: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159х5мм(34м)								
35	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,03	115636,32	31953,19	3469	959	3059	360	11
36	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	34,14	1142		38988				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159х5мм(34м)				42457				
		Раздел: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-219х5мм(25,5м)								
39	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,03	154891,68	66009,8	4647	1980	3710	376	11
		км		70200	24936,75	2106	748	130	121,79	4
40	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	25,6	1751		44826				
		м								
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-219х5мм(25,5м)				49472				
		ИТОГО:				7266434	142913			1199
						205548	38130			149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**316783**				
		Всего накладных расходов:				**316783**				
		Итого с накладными				**7583217**				
		- заработная плата				**47517**				
		- трудоемкость				**158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**454993**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8038210**				
		Итого с временными, 1,92 %				**8192544**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**8362130**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8394900**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8476825**				
		ИТОГО:				**8476825**				
		Сметная заработная плата				**291195**				
		Нормативная трудоемкость				**1506**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**20256899**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**405138**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20662037**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2479444**				
		Итого с НДС				**23141481**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***19 901 627,38***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Баймен Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-4 КОЛОДЕЦ Д-1,5м V-1,3м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	28,6	23150,17	1879,87	662095	53764	73391	8,86	253
		м3		1435,5	538,43	41055	15399	130	2,06	59
7	Е0108-4-7	Окрасочная изоляция битумная в 2 слоя наружной поверхности колодца	402,6	245,44	3,82	98814	1538	18428	0,21	85
		м2		37,35	1,44	15037	580	118	0,01	3
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,9064	175710,1	1826,1	159264	1655	11155	42,7	39
		т		8100	690,75	7342	626	140	3,37	3
		ИТОГО:				920173	56957			377
		Накладные расходы :				63434	16605			65
		На общестроительные работы				102974				
		Всего накладных расходов:				102974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**1023147**				
		- заработная плата				**15446**				
		- трудоемкость				**51**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**61389**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1084536**				
		Итого с временными, 1,92 %				**1105359**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1128240**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1132661**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1143715**				
		ИТОГО:				**1143715**				
		Сметная заработная плата				**95485**				
		Нормативная трудоемкость				**493**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2733113**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54662**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2787775**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**334533**				
		Итого с НДС				**3122308**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***2 685 178,64***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-8 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ								
4	СПрайс лист"Эргономика"стр.2	Задвижки с обрезиненным клином FAF6100 Ру 16кгс/см2 Dy 125мм	2	13468,52		26937				
		шт								
6	СПрайс лист"Эргономика"стр.2	Задвижки с обрезиненным клином FAF6100 Ру 16кгс/см2 Dy 100 мм	15	9778,33		146675				
		шт								
54	С ВОгРlAsTстр.27	Втулка под фланец диам. 110мм	110	644,4		70884				
		шт								
55	С PlAsT invEsT TrAdEприм.стр.26	Фланец диам. 110-10	108	1468,48		158596				
		шт								
56	С PlAsT invEsT TrAdEстр.26	Фланец диам. 125-10	5	1468,48		7342				
		шт								
57	С PlAsT invEsT TrAdEприм.стр.26	Фланец диам. 140-10	1	1986,76		1987				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С PIAsT invEsT TrAdEприм.стр.26	Фланец диам. 160-10	32	2505,05		80162				
		шт								
59	С PIAsT invEsT TrAdEстр.25	Фланец диам. 200-10	9	3714,38		33429				
		шт								
60	С PIAsT invEsT TrAdEстр.25	Фланец диам. 250-10	1	5182,86		5183				
		шт								
92	1-1-59	Метизы	0,44	149300		65692				
		т								
		Итого по разделу: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ				596887				
		ИТОГО:				596887	0			0
							0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				596887				
		- заработная плата								
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35813,22				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				632700,22				
		Итого с временными, 1,92 %				644 848				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				658 196				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				660 776				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				667 224				
		ИТОГО:				667 224				
		Сметная заработная плата								
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1 594 447				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31 889				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 626 336				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				195 160				
		Итого с НДС				1 821 496				
		Всего с понижающим коэффициентом				*1 566 482,92*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-3-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В Г.КАСКЕЛЕН. РЕКОНСТРУКЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-10 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Разработка траншей и котлованов под колодцы в грунтах 4 группы в стесненных условиях в застроенной части города с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2520	61,84	59,04	155837	148780,8	45772	0,02	48
		м3		2,71	16,01	6829	40345	97	0,05	138
9	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора	280	791,1	0	221508	0	250304	4,27	1196
		м3		791,1	0	221508	0	113	0	0
10	Е0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы под полиэтиленовые трубы вручную	1488	134,1	0	199541	0	225481	0,97	1446
		м3		134,1	0	199541	0	113	0	0
12	Е0101-166-2	Засыпка пазух колодцев, пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	6526,96	134,1	0	875265	0	989050	0,97	6344
		м3		134,1	0	875265	0	113	0	0
		ИТОГО:				1452151	148780,8	1510607		9034
						1303143,2	40345			138
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**1510607**				
		Всего накладных расходов:				**1510607**				
		Итого с накладными				**2962758**				
		- заработная плата				**226591**				
		- трудоемкость				**755**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**177765**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3140523**				
		Итого с временными, 1,92 %				**3 200 822**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**3 267 079**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 279 882**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 311 890**				
		ИТОГО:				**3 311 890**				
		Сметная заработная плата				**1 570 093**				
		Нормативная трудоемкость				**9 927**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**7 914 338**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**158 287**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 072 625**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**968 715**				
		Итого с НДС				**9 041 340**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***7 775 534,32***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-3-11 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288	13,5	4320	202	130	0,07	1
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонныхчастей диам. 100-250 мм (патрубки 133шт.тройники 21шт.,заглушки 50шт.,отводы 4шт.,сгоны 333шт.,сальники 607шт.)	1,8746	247994,13	49389,75	464890	92586	198448	312,7	586
		т		62775	18657	117678	34974	130	91,12	171
25	Е0116-30-1	то же,диаметром 100 мм	89	770,63	0	68586	0	34347	1,8	160
		1сальник		301,5	0	26834	0	128	0	0
27	Е0116-30-3	то же,диаметром 250 мм	15	3549,82	1,57	53247	24	10109	3,01	45
		1сальник		526,5	0	7898	0	128	0	0
45	С ст.2	Фланец диам.110-10	129	1468,48		189434				
		шт								
		ИТОГО:				1047295	93165			819
						156730	35176			172
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				204327				
		На сантехнические работы				44456				
		Всего накладных расходов:				248783				
		Итого с накладными				1296078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**37317**				
		- трудоемкость				**124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**77765**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1373843**				
		Итого с временными, 1,92 %				**1 400 221**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 429 205**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 434 806**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 448 808**				
		ИТОГО:				**1 448 808**				
		Сметная заработная плата				**229 223**				
		Нормативная трудоемкость				**1 115**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**3 462 187,5**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**69 243,75**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 531 415,35**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**423 769,84**				
		Итого с НДС				**3 955 185,19**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***3 401 451,35***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.