Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Карасай Су Кубыры на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района» Государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

Подрядчик : ТОО «Баймен»

Договор №130 от 17.08.2016г.

Справка 1

Выполненных работ за май 2017 года.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ по договору тенге	Аванс			Ранее за активированная сумма тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за тек. месяц тенге			Сумма выполненных работ с начало года тенге		
					Сумма аванса тенге	Сумма погашения тенге	Остаток тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	**328 946 240**										
		май 2017 год						85 855 267,00	28 605 420,32	25 540 553,86	3 064 866,46	114 460 687,23	102 197 042,17	12 263 645,06
		Итого:						85 855 267,00	28 605 420,32	25 540 553,86	3 064 866,46	114 460 687,23	102 197 042,17	12 263 645,06

Сумма требуемая к перечислению: 28 605 420 (двадцать восемь миллиона шестьсот пять тысяча четыреста двадцать) тенге 32 тиын

Заказчик: КГУ «Карасай Су Кубыры"

Зам. Директора _____ **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 4
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		130	17.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)	114 460 687,23	25 540 553,57							3 064 866,43	28 605 420,00
Итого:	114 460 687,23	25 540 553,57							3 064 866,43	28 605 420,00

Заказчик:

Зам. Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)**

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2017 года

№ п/п	№ смет	Наименование объектов	Стоимость работ по акту Ф-2в, тенге		
			Стоимость работ без тенге	НДС, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6
1	2-3-1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА Г.КАСКЕЛЕН (НС)	8 179 216	981 506	9 160 722,00
2	2-3-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	9 201 921	1 104 231	10 306 152,00
3	2-3-4	КОЛОДЕЦ Д-1,5 М	5 525 775	663 093	6 188 868,00
4	2-3-8	УКЛАДКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ	1 107 027	132 843	1 239 870,00
5	2-3-9	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	2 246 874	269 625	2 516 499,04
6	2-3-12	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	3 437 574	412 509	3 850 083,00
		Итого по актам	**26 260 813**	**3 151 298**	**33 262 194,04**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,859998			**28 605 420,32**

Заказчик:

Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» **Байменов Ж.Е.**

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-3-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В Г.КАСКЕЛЕН. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора	676	791,1	0	534784	0	604305	4,27	2888		
		м3		791,1	0	534784	0	113	0	0		
4	Е0101-17-8 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Разработка траншей и котлованов под колодцы в грунтах 2 группы в стесненных условиях в застроенной части города с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9264,265	37,08	35,39	343519	327862	100914	0,01	105		
		м3		1,63	9,6	15101	88937	97	0,03	304		
10	Е0101-166-2	Устройство основания из мягкого грунта 2 группы под полиэтиленовые трубы вручную	389,28	134,1	0	52202	0	58988	0,97	378		
		м3		134,1	0	52202	0	113	0	0		
12	Е0101-166-2	Засыпка пазух колодцев, пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	3435,19	134,1	0	460659	0	520545	0,97	3339		
		м3		134,1	0	460659	0	113	0	0		
14	Е0101-27-3 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) в стесненных условиях в застроенной части города грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	2561,3	8,71	8,71	22309	22309	7025	0	0		
		м3		0	2,83	0	7242	97	0,01	28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С010333-А10-1	Транспортировка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 10 км	3227,35	76,6		247215		49443	0,32	1038
		т		15,32		49443		100		
		ИТОГО:				1660688	350171			
		Накладные расходы :				1112188	96179			7748
		На общестроительные работы								332
		Всего накладных расходов:				1341221				
		Итого с накладными				1341221				
		- заработная плата				3001909				
		- трудоемкость				201183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				671				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				180115				
		Итого с временными, 1,92 %				3182023				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				3 243 118				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 310 251				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 323 181				
		ИТОГО:				3 355 612				
		Сметная заработная плата				3 355 612				
		Нормативная трудоемкость				1409549				
						8751				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8018839				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				160377				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8179216				
		Итого с НДС				981506				
						9160722				
		Всего с понижающим коэффициентом				*7878 202,60*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-3-2 УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-110х6,6 мм								
1	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	1,747	58881,69	25695,31	102866	44890	90591	194	339
		км		33075	6813,45	57782	11903	130	26,38	46
2	8-4-946	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	634	468		296712				
		м								
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-125х7,4 мм (на 1км)								
4	E0122-11-4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм**	0,297	70811,26	30144,88	21031	8953	18730	236	70
		км		40500	8009,55	12029	2379	130	31,06	9
7	E0122-11-4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм**	0,019	70811,26	30144,88	1345	573	1198	236	4
		км		40500	8009,55	770	152	130	31,06	1
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-140х8,3 мм (на 1км)								
10	E0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	0,07	78245	36133,62	5477	2529	4683	247	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		км		41850	9612,9	2930	673	130	37,3	3
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-160х9,5 мм (на 1км)								
6	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,7	982		73355				
		м								
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-250х14,8 мм (на 1км)								
22	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,363	147942,61	97234,98	53703	35296	33687	296	107
		км		49950	21436,6	18132	7781	130	91,71	33
23	8-4-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13	2327		30251				
		м								
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-280х16,6 мм (на 1км)								
25	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,75	147942,61	97234,98	110957	72926	69602	296	222
		км		49950	21436,6	37463	16077	130	91,71	69
26	8-4-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	750	3082		2311500				
		м								
		Укладка полиэтиленовых труб ПЭ100 Д-32х2,3 мм (на 1км)								
28	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,137	47611,09	17877,09	54134	20326	50845	173	197
		км		29700	4698,68	33769	5342	130	18,1	21
29	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	950	49		46550				
		м								
		ИТОГО:				3107881	185493			
		Накладные расходы :				162873	44307			957
		На общестроительные работы								181
		Всего накладных расходов:				269335				
		Итого с накладными				269335				
		- заработная плата				3377216				
		- трудоемкость				40400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				135				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				202633				
		Итого с временными, 1,92 %				3579849				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				3648582				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3724108				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3738702				
		ИТОГО:				3775188				
		Сметная заработная плата				3775188				
		Нормативная трудоемкость				247580				
						1273				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				9021491				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				180430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9201921**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1104231**				
		Итого с НДС				**10306152**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***8 867 883,14***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-3-4 КОЛОДЕЦ Д-1,5м V-1,3м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	32,5	23150,17	1879,87	752381	61096	83399	8,86	288		
				1435,5	538,43	46654	17499	130	2,06	67		
6	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	65	13400		871000						
7	Е0108-4-7	Окрасочная изоляция битумная в 2 слоянаружной поверхности колодца м2	457,5	245,44	3,82	112289	1748	20941	0,21	97		
				37,35	1,44	17088	659	118	0,01	3		
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов т	1	175710,1	1826,1	175710	1826	12307	42,7	43		
				8100	690,75	8100	691	140	3,37	3		
		ИТОГО:				1911380	64670			428		
		Накладные расходы :				71842	18849			74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**116646**				
		Всего накладных расходов:				**116646**				
		Итого с накладными				**2028026**				
		- заработная плата				**17497**				
		- трудоемкость				**58**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**121682**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2149708**				
		Итого с временными, 1,92 %				**2190982**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**2236335**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2245099**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2267009**				
		ИТОГО:				**2267009**				
		Сметная заработная плата				**108188**				
		Нормативная трудоемкость				**560**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**5417426**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**108349**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5525775**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**663093**				
		Итого с НДС				**6188868**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***5 322 414,10***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-3-8 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ								
19	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	22	18075,87	36,99	397669	814	8623	1,82	40
		Итого по разделу: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ		288	13,5	6336	297	130	0,07	2
		ИТОГО:				397669				
		Накладные расходы :				397669	814			
		На общестроительные работы				6336	297			40
		Всего накладных расходов:								2
		Итого с накладными				8623				
		- заработная плата				8623				
		- трудоемкость				406292				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				1293				
		СУМННЗ				4				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				24378				
		Итого с временными, 1,92 %				430670				
						438939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**448025**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**449781**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**454170**				
		ИТОГО:				**454170**				
		Сметная заработная плата				**7926**				
		Нормативная трудоемкость				**46**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**1085321**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**21706**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1107027**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**132843**				
		Итого с НДС				**1239870**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***1 066 285,72***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-3-9 РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1085,314	479,57	15,35	520484	16660	15878	0,03	36		
		м2		5,94	5,06	6447	5492	133	0,02	19		
8	Е0127-54-3 К=2	При изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1085,314	114,04	0	123769	0	29	0	0		
		м2		0,02	0	22	0	133	0	0		
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	330,3	483,37	15,35	159657	5070	4832	0,03	11		
		м2		5,94	5,06	1962	1671	133	0,02	6		
		ИТОГО:				803910	21730			47		
		Накладные расходы :				8431	7163			25		
		На общестроительные работы										
		Всего накладных расходов:				20739						
		Итого с накладными				20739						
		- заработная плата				824649						
		- трудоемкость				3111						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				10						
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				49479						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**874128**				
		Итого с временными, 1,92 %				**890 911**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**909 332**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**912 895**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**921 804**				
		ИТОГО:				**921 804**				
		Сметная заработная плата				**18705**				
		Нормативная трудоемкость				**83**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2202817**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**44057,15**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2246874,15**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**269624,89**				
		Итого с НДС				**2516499,04**				
		Всего с понижающим коф:				**2164184,141**				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ
"Карасай су кубыры"

Мусрепов Д.Н.

Техназор:
ТОО УКС Алматинской
области

Жумабеков Н.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-3-12 РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1140,436	479,57	15,35	546919	17507	16685	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6774	5771	133	0,02	20
8	Е0127-54-3 К=2	При изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1140,436	114,04	0	130055	0	30	0	0
		м2		0,02	0	23	0	133	0	0
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1140,436	483,37	15,35	551253	17506	16685	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6774	5771	133	0,02	20
		ИТОГО:				1228227	35016			77
		Накладные расходы :				13571	11542			40
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				33400				
						33400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**1261627**				
		- заработная плата				**5010**				
		- трудоемкость				**17**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**75698**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1337325**				
		Итого с временными, 1,92 %				**1 363 001**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 391 215**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 396 673**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 410 303**				
		ИТОГО:				**1 410 303**				
		Сметная заработная плата				**30123**				
		Нормативная трудоемкость				**134**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**3370172**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**67403**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3437575**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**412508**				
		Итого с НДС				**3850083**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***3 311 063,68***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Карасай Су Кубыры на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района» Государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

Подрядчик : ТОО «Баймен»

Договор №130 от 17.08.2016г.

Справка 1

Выполненных работ за апрель 2017 года.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ по договору тенге	Аванс			Ранее за активированная сумма тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за тек. месяц тенге			Сумма выполненных работ с начало года тенге		
					Сумма аванса тенге	Сумма погашения тенге	Остаток тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	**328 946 240**										
		апрель 2017 год						72 150 569,00	13 704 698,00	12 236 338	1 468 360,50	85 855 267,00	76 656 488,39	9 198 778,61
		Итого:						72 150 569,00	13 704 698,00	12 236 338	1 468 360,50	85 855 267,00	76 656 488,39	9 198 778,61

Сумма требуемая к перечислению: 13 704 698 (тринадцать миллион семьсот четыре тысяча шестсот девяносто восемь тенге) 00 тиын

Заказчик: КГУ «Карасай Су Кубыры"

Зам. Директор _____ **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		130	17.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)	85 855 267,00	12 236 337,50							1 468 360,50	13 704 698,00
Итого:	85 855 267,00	12 236 337,50							1 468 360,50	13 704 698,00

Заказчик:

Зам.Директор КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г.КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)**

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2017 года

№ п/п	№ смет	Наименование объектов	Стоимость работ по акту Ф-2в, тенге		
			Стоимость работ без НДС, тенге	НДС, тенге	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6
1	2-3-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	1 410 164	143 124	1 553 288,00
2	2-3-4	КОЛОДЕЦ Д-1,5 М	2 426 767	244 788	2 671 555,00
3	2-3-8	УКЛАДКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ	1 614 392	237 606	1 851 998,00
4	2-3-9	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ.НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	3 796 628	455 595,4	4 252 223,41
5	2-3-10	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА	4 763 825	842 843	5 606 668,00
		Итого по актам	**14 011 776**	**1 923 956,4**	**15 935 732,41**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,859998			**13 704 698,00**

Заказчик:

Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» **Байменов Ж.Е.**

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (2-3-2)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-110Х6,6мм(на 1км)								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,2	58881,69	25695,31	129540	56530	114081	194	427
		км		33075	6813,45	72765	14990	130	26,38	58
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-110Х6,6мм(на 1км)				129540				
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-125Х7,4мм(на 1км)								
4	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,465	70811,26	30144,88	32927	14017	29324	236	110
		км		40500	8009,55	18833	3724	130	31,06	14
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-125Х7,4мм(на 1км)				32927				
		Раздел: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-32х2,3мм(на 1км)								
28	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	2,2	47611,09	17877,09	104744	39330	98380	173	381
		км		29700	4698,68	65340	10337	130	18,1	40
		Итого по разделу: УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПЭ100 SDR17 Д-32х2,3мм(на 1км)				104744				
		ИТОГО:				267211	109877			917
		Накладные расходы :				156937	29051			112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**241785**				
		Всего накладных расходов:				**241785**				
		Итого с накладными				**508996**				
		- заработная плата				**36268**				
		- трудоемкость				**121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**30540**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**539536**				
		Итого с временными, 1,92 %				**549895**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**561278**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**563478**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**568977**				
		ИТОГО:				**568977**				
		Сметная заработная плата				**222256**				
		Нормативная трудоемкость				**1150**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**1359671**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27193**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1386864**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**166424**				
		Итого с НДС				**1553288**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***1 335 824,57***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-3-4 КОЛОДЕЦ Д-1,5м V-1,3м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	26	23150,17	1879,87	601904	48877	66719	8,86	230		
				1435,5	538,43	37323	13999	130	2,06	54		
7	Е0108-4-7	Окрасочная изоляция битумная в 2 слоя наружной поверхности колодца м2	271,16	245,44	3,82	66554	1036	12412	0,21	57		
				37,35	1,44	10128	390	118	0,01	2		
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов т	0,68	175710,1	1826,1	119483	1242	8369	42,7	29		
				8100	690,75	5508	470	140	3,37	2		
		ИТОГО:				787941	51153			317		
		Накладные расходы :				52959	14859			58		
		На общестроительные работы										
		Всего накладных расходов:				87499						
						87499						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**875440**				
		- заработная плата				**13125**				
		- трудоемкость				**44**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**52526**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**927966**				
		Итого с временными, 1,92 %				**945783**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**965361**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**969144**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**978602**				
		ИТОГО:				**978602**				
		Сметная заработная плата				**80943**				
		Нормативная трудоемкость				**419**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2338546**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46771**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2385317**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**286238**				
		Итого с НДС				**2671555**				
		Всего с понижающим коэффициентом				***2 297 531,96***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-3-8 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В КОЛОДЦАХ НА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	842	1,88	4
		шт		312,75	11,25	626	23	130	0,05	0
10	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
19	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
		шт		288	13,5	2592	121	130	0,07	1
29	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	18	1710		30780				
		шт								
31	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	757		7570				
		шт								
32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	17	492		8364				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонныхчастей диам. 100-250 мм (патрубки 133шт.тройники 21шт.,заглушки 50шт.,отводы 4шт.,сгоны 333шт.,сальники 607шт.)	0,802	247994,13	49389,75	198891	39611	84901	312,7	251
		т		62775	18657	50346	14963	130	91,12	73
35	Е0116-30-1	то же,диаметром 100 мм	91	770,63	0	70127	0	35119	1,8	164
		1сальник		301,5	0	27437	0	128	0	0
		ИТОГО:				481179	40109			441
		Накладные расходы :				81952	15146			74
		На общестроительные работы								
		На сантехнические работы				90561				
		Всего накладных расходов:				35119				
		Итого с накладными				125680				
		- заработная плата				606859				
		- трудоемкость				18852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				63				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				36412				
		Итого с временными, 1,92 %				643271				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				655622				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				669193				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				671815				
		ИТОГО:				678371				
		Сметная заработная плата				678371				
		Нормативная трудоемкость				115950				
						578				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1621147				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32423				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1653570				
		Итого с НДС				198428				
						1851998				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				*6 853 716,28*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-3-9 РАЗБОРКА И ВООСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований м3	94,592	408,11	169,61	38604	16044	30517	1,55	147		
				238,5	4,07	22560	385	133	0,01	1		
3	С01031-А26-1	Погрузка разобранного асфальтобетона и строительного мусора при автомобильных перевозках т	208,102	27,1		5640						
4	С010333-А10-1	Транспортировка строительного мусора на свалку на расстояние до 10 км, классгруза 1 т	208,102	76,6		15941		3188	0,32	67		
				15,32		3188		100				
5	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1300,5	237,65	34,29	309063	44595	25726	0,04	52		
				6,01	8,79	7816	11431	133	0,03	39		
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	1212,063	479,57	15,35	581269	18605	17732	0,03	41		
				5,94	5,06	7200	6133	133	0,02	21		
8	Е0127-54-3 К=2	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным крупнозернистым типа АБ с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1212,063	114,04	0	138224	0	32	0	0		
				0,02	0	24	0	133	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	456,63	483,37	15,35	220721	7009	6565	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2712	2310	133	0,02	8
		ИТОГО:				1309461	86253			322
						43500	20259			69
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				83760				
		Всего накладных расходов:				83760				
		Итого с накладными				1393221				
		- заработная плата				13139				
		- трудоемкость				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				83593				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1476814				
		Итого с временными, 1,92 %				1 505 169				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1 536 535				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 542 556				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 557 607				
		ИТОГО:				1 557 607				
		Сметная заработная плата				80766				
		Нормативная трудоемкость				518				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3722183				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74445,05				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3796628,05				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				455595,36				
		Итого с НДС				4252223,41				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				*3 656 903,63*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-3-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В Г.КАСКЕЛЕН. РЕКОНСТРУКЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-8	Разработка траншей и котлованов под колодцы в грунтах 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	5828	23,36	22,08	136142	128682	38668	0,01	52		
		м3		1,28	5,56	7460	32404	97	0,02	112		
3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора	269	791,1	0	212806	0	240471	4,27	1149		
		м3		791,1	0	212806	0	113	0	0		
4	Е0101-17-8 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Разработка траншей и котлованов под колодцы в грунтах 2 группы в стесненных условиях в застроенной части города с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3616,8	37,08	35,39	134111	127999	39397	0,01	41		
		м3		1,63	9,6	5895	34721	97	0,03	119		
6	С010333-А10-1	Транспортировка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 10 км	4885,8	76,6		374252		74850	0,32	1572		
		т		15,32		74850		100				
10	Е0101-166-2	Засыпка пазух колодцев, пазух и верха труб мягким грунтом 2 группы вручную	320,05	134,1	0	42919	0	48498	0,97	311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	42919	0	113	0	0
14	Е0101-27-3 Общ. пол. прил.4 п.7 К=1,15	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) в стесненных условиях в застроенной части города грунтом 4 группы, с перемещением до 5м	2800	8,71	8,71	24388	24388	7679	0	0
		м3		0	2,83	0	7924	97	0,01	30
7	С010333-А10-1	Транспортировка грунта во временный отвал, расстояние перевозки 10 км	5038	76,6		385911		77182	0,32	1621
		т		15,32		77182		100		
		ИТОГО:				1310529	281069			4746
		Накладные расходы :				421113	75049			261
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				526745				
		Итого с накладными				526745				
		- заработная плата				1837274				
		- трудоемкость				79010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				263				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				110236				
		Итого с временными, 1,92 %				1947511				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1 984 903				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 025 958				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 033 898				
		ИТОГО:				2 053 747				
		Сметная заработная плата				2 053 747				
		Нормативная трудоемкость				575153				
						5270				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4907798				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98156				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5005954				
		Итого с НДС				600714				
						5606668				
		Всего с понижающим коэффициентом				*4 821 723,27*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.