Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490**	**050240007370**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках № 37 от 2024-02-29 (Жас оркен 2)	

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
3	**07.03.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)			услуга	1	51 103 128,63	51 103 128,63	5 475 335,21
				Итого	1	x	51 103 128,63	5 475 335,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.03.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 250 484 698,15	51 103 128,63	45 627 793,42	45 627 793,42	0,00	0,00	5 475 335,21	51 103 128,63

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Ризаханов Б. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ АВР	№ Локальной сметы	Наименование локальной сметы	Сумма по акту, с НДС
9-1	2-1-1	Общестроительные работы	7 854 466,4100
9-2	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	3 989 555,9300
9-3	7-1	Благоустройство территории	29 129 596,8300
9-4		Корректировочную смету 1	1 802 410,0400
9-5		Корректировочную смету 2	8 327 099,4200
ВСЕГО ПО АКТУ:			**51 103 128,6300**

60000

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

Акт выполненных работ № 9-1

за **Март 2025** (месяц, год) на 2-1-1/ **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монолитный каркас										
		Ж/б стены- III этап /АС-14,9/										
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,46368		29791,88	1748,56	13814	811	178	11914	27786
		НР - 91%; СП - 8%				27659,32	575,46	12825	267		2058	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,56568		383478,00	–	216926	–	216926	–	234280
		СП - 8%				–	–	–	–		17354	
40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,38		372799,00	–	514463	–	514463	–	555620
		СП - 8%				–	–	–	–		41157	
41	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,28452		331233,00	–	1087941	–	1087941	–	1174976
		СП - 8%				–	–	–	–		87035	
		Ж/б воротник Вр /АС-26/										
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	4,24		78060,47	6834,95	330976	28980	206505	92145	456971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							60000
		НР - 91%; СП - 8%									
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1616	22521,52	1360,12	95491	5767		33850	
		СП - 8%			383478,00	–	61970	–	61970	–	66928
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,738	–	–	–	–		4958	
		СП - 8%			372799,00	–	275126	–	275126	–	297136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		–	–	–	–		22010	
	Стоимость общестроительных работ						2501216	29791	2363109	104059	2813697
	Материалы		Тенге				108316	6034	–	208422	
	Всего заработная плата		Тенге				2501216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206683				
		Накладные расходы	Тенге					114350			
		Сметная прибыль	Тенге				2156426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104059				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				208422				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2813697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					114350			73
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2813697				
			Тенге								
								114350			73
		Плита перекрытия ПЛ-3 на отм.0,000 /АС-31/		**РАЗДЕЛ 3.Перекрытия**							
78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /(на отм.-0,000) В25,W8,F100/	м³	20,96	79052,32	2918,78	1656937	61177	1033623	523678	2355065
		НР - 91%; СП - 8%			26819,52	636,14	562137	13333		174449	
79	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3392	331233,00	–	443587	–	443587	–	479074
		СП - 8%			–	–	–	–		35487	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3188	383478,00	–	122253	–	122253	–	132033
		СП - 8%			–	–	–	–		9780	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,436	372799,00	–	535339	–	535339	–	578166
		СП - 8%			–	–	–	–		42827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2758116	61177	2134802	523678	3544338
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562137	13333	–	262543	
	Материалы		Тенге				2758116				
	Всего заработная плата		Тенге				1033622				
								575470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							60000
	Стоимость материалов и конструкций										
		Накладные расходы	Тенге				1101179				
		Сметная прибыль	Тенге				523678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262543				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3544337				
			чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						575470			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
			чел.-ч				3544337				
		Сметная заработная плата	Тенге								373
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:						575470			
			Тенге								
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				–	–	4497911	627737	6358035
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					–	–	–	470965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				–				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								6358034
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				670453				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19367			
		- Накладные расходы	Тенге						4497910		
		- Сметная прибыль	Тенге							627737	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							470965	
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		6 358 034						
	В т.ч. СМР		Тенге		0						
					6 358 034						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	127 161						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		6 485 195						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%	150 457						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		6 635 651						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%	132 713						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		6 768 364						
	Итого с оборудованием		Тенге		6 768 364						

1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12
													60000
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%		5 234 246						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%		1 921 791						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**				**7 156 037**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98			**7 012 916**						
	НДС, 12%		Тенге	12%			841 549,97						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**7 854 466,41**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ризаханов Б. Б.

М.П.

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.

60200

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

Акт выполненных работ № 9-2

за **Март 2025** (месяц, год) на 6-1/Наружные сети водоснабжения и канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	537,78		197,91 –	197,91 41,43	106432 –	106432 22280	–	16042 9798	132272
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	16,63		3009,43 3009,43	– –	50047 50047	– –	–	36034 6886	92967
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	56,575		61,37 –	61,37 17,55	3472 –	3472 993	–	715 335	4522
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14,155		1308,54 1308,54	– –	18522 18522	– –	–	13336 2549	34407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							60200
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м² креплений	713,87	1825,48 438,55	39,77 17,01	1303155 313068	28391 12143	961696	234149 122986	1660290
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	9,74	6240,72 1577,65	264,17 70,52	60785 15366	2573 687	42846	15893 6134	82812
59	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	97,4	7,85 6,98	0,87 0,39	765 680	85 38	–	517 102	1384
60	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	97,4	64,00 –	– –	6234 –	– –	6234	– 499	6733
		Колодцы круглые канализационные диам.1500мм /133шт/									
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м³ конструкций колодца	7,86	34331,18 17874,88	10562,83 4406,79	269843 140497	83023 34637	46323	173383 35458	478684
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	34575,00 –	– –	103725 –	– –	103725	– 8298	112023
88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	9	9694,00 –	– –	87246 –	– –	87246	– 6980	94226
89	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	6	16599,00 –	– –	99594 –	– –	99594	– 7968	107562
90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	27351,00 –	– –	82053 –	– –	82053	– 6564	88617
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	3	17749,00 –	– –	53247 –	– –	53247	– 4260	57507
93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	3	37047,00 –	– –	111141 –	– –	111141	– 8891	120032
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	90	1204,24	29,55	108382	2660	67877	35533	155428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							60200
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**420,50**	**4,03**	**37845**	**363**		**11513**	
	Стоимость монтажных работ						**2464643**	**226636**	**1661982**	**525602**	**3229466**
	Всего заработная плата		Тенге				**576025**	**71141**	–	**239221**	
		Накладные расходы	Тенге				**765**				
		Сметная прибыль	Тенге					**718**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**517**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**102**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**1384**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге					**718**			**1**
	Всего заработная плата		Тенге				**2463878**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1118742**				
		Накладные расходы	Тенге					**646448**			
		Сметная прибыль	Тенге				**543240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525085**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**239119**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**3228082**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**646448**			**404**
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**3229466**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**647166**			**405**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				–				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3229466**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**576025**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**226636**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**71141**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1661982**		
		- Накладные расходы	Тенге							**525602**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**239221**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**3 229 466**						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		**0**						
	В т.ч. СМР		Тенге		**3 229 466**						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												60200
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		64 589						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			3 294 055						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		76 422						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			3 370 477						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		67 410						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			3 437 887						
	Итого с оборудованием		Тенге			3 437 887						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	2 658 655						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	976 144						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**3 634 799**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**3 562 104**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		427 452						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3 989 555,93**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ризаханов Б. Б.

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.

60230

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

Объект : **Генеральный план**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ № 9-5

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

за **Март 2025** (месяц, год) на 7-1/ **Благоустройство территории**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		Недостаток грунта										
4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**15760**		**188,91**	**181,10**	**2977222**	**2854136**	**12451**	**538992**	**3797530**
						7,02	**40,48**	**110635**	**637965**		**281316**	
5	412-102-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (В т.ч.выгрузка грунта на площадке)** *СП - 8%*	**т·км**	**551600**		**27,00**	**–**	**14893200**	**–**		**–**	**16084656**
						–	**–**	**–**	**–**		**1191456**	
		Насыпь										
6	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (В т.ч.разравнивание выгруженного грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**20806**		**125,31**	**125,31**	**2607200**	**2607200**	**–**	**556144**	**3416345**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01288	267,98128	–	**37,12** 2569,00	–	**772319** 688444		**253001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**	**20806**	**9,62**	**9,62**	**200154**	**200154**	**–**	**60337**	**281297**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**4,03**	**–**	**83848**		**20806**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20677776**	**5661490**	**12451**	**1155473**	**23579828**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**110635**	**1494132**	**–**	**1746579**	
		Материалы	Тенге				**20677776**				
		Всего заработная плата	Тенге				**12450**				
		Транспортные расходы	Тенге					**1604767**			
		Накладные расходы	Тенге				**14893200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1155473**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1746579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**23579828**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**697**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1604767**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**23579828**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**697**
								1604767			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**23579828**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**110635**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5661490**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1494132**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12450**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**14893200**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1155473**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1746579**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**23 579 828**						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге		**0**						
		В т.ч. СМР	Тенге		**23 579 828**						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		471 597						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			24 051 425						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		557 993						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			24 609 418						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		492 188						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			25 101 606						
	Итого с оборудованием		Тенге			25 101 606						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	19 412 073						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	7 127 283						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**26 539 356**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**26 008 569**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 121 028,23						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**29 129 596,83**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9-4

за Март 2025 (месяц, год) на Корректировочную смету 1

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
11	1123-1401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр н Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка**	м трубопровода	97,4		13446,52	89,05	1309691	8673	1262911	41249	1459015
		НР - 99%; СП - 8%				391,24	36,54	38107	3559		108075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1309691	8673	1262911	41249	1459015
								38107	3559	–	108075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1309691				
	Материалы		Тенге					1262911				
	Всего заработная плата		Тенге						41666			
		Накладные расходы	Тенге					41249				
		Сметная прибыль	Тенге					108075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1459015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						41666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1459015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						41666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1459015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					38107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8673			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1262911		
		- Накладные расходы	Тенге								41249	
		- Сметная прибыль	Тенге								108075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 459 015						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			1 459 015						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		29 180						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 488 195						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		34 526						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			1 522 721						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		30 454						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			1 553 176						
		Итого с оборудованием	Тенге			1 553 176						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	1 201 133						
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	441 005						
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**1 642 137**						
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**1 609 295**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		193 115,36						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 802 410,04**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9-5

за **Март 2025** (месяц, год) на Корректировочную смету 2

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Включаемые работы										
		РАЗДЕЛ 1.Монолитный каркас										
		Ж/б стены- III этап /АС-14,9/										
16	1106-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м³	51,53		36234,65	4846,29	1867172	249729	566830	1044483	3144588
		НР - 91%; СП - 8%				20388,37	1885,72	1050613	97171		232933	
17	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м³	60,671422		33424,00	–	2027882	–	2027882	–	2190113
		СП - 8%				–	–	–	–		162231	
		Защита ж/б конструкций										
18	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м² поверхности	171		5513,35	6,72	942783	1149	910526	29191	1049732
		НР - 93%; СП - 8%				181,92	1,64	31108	280		77757	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	206,25		1204,24	29,55	248375	6095	155552	81430	356188
		НР - 93%; СП - 8%				420,50	4,03	86728	831		26384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5086212	256973	3660790	1155104	6740621
								1168449	98282	–	499305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5086212				
	Материалы		Тенге				1632906				
	Всего заработная плата		Тенге					1266731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2027882				
		Накладные расходы	Тенге				1155104				
		Сметная прибыль	Тенге				499305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6740621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1266731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6740621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1266731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5086212	256973	3660790	1155104	6740621
							1168449	98282	--	499305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5086212				
	Материалы		Тенге				1632906				
	Всего заработная плата		Тенге					1266731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2027882				
		Накладные расходы	Тенге				1155104				
		Сметная прибыль	Тенге				499305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6740621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1266731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6740621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1266731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6740621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1168449				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256973			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						98282			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3660788		
		- Накладные расходы	Тенге								1155104	
		- Сметная прибыль	Тенге								499305	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 740 621						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			6 740 621						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		134 812						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			6 875 433						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		159 510						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			7 034 943						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		140 699						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			7 175 642						
	Итого с оборудованием		Тенге			7 175 642						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	5 549 210						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	2 037 433						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**7 586 643**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**7 434 910**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		892 189						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**8 327 099,42**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Ризаханов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»
Ким В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»
Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)