Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Карасай Су Кубыры на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района» Государственного учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

Подрядчик : ТОО «Баймен»

Договор №130 от 17.08.2016г.

Справка 1

Выполненных работ за июль 2017 года.

№ п/п	спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ по договору тенге	Аванс			Ранее за активированная сумма тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за тек. месяц тенге			Сумма выполненных работ с начало года тенге		
					Сумма аванса тенге	Сумма погашения тенге	Остаток тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	**328 946 240**										
								144460687,30	138 497 382,03	3 817 332,14	134 680 049,89	282 958 069,33	252 641 133,33	30 316 936,00
		декабрь 2017 год						144460687,30	138497382,03	3817332,14	134680049,89	282958069,33	252641133,33	30316936,00
		Итого:												

Сумма требуемая к перечислению: 138 497 382 (сто тридцать восемь миллиона четыреста девятсот семь тысячи триста восемьдесят два тенге) 03 тиын

Заказчик: КГУ «Карасай Су Кубыры"

Зам.Директора _____ **Мусрепов Д.Н.**

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-8и Внутриплощадочная сеть.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	303	7,91 0	7,91 2,57	2397 0	2397 778	755 97	0 0,01	0 3
2	E0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	354	9,85 0	9,85 2,69	3487 0	3487 953	925 97	0 0,01	0 3
3	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1146	44,07 2,61	41,46 11,4	50504 2991	47515 13070	15579 97	0,02 0,04	21 45
4	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы после экскаватора /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4	791,1 791,1	0 0	3164 3164	0 0	3576 113	4,27 0	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-8#т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка карьере недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для устройство подушки и обратной засыпки объем грунта с учетом переуплотнения К=1,025.) м3	363,875	34,09	32,62	12404	11870	3623	0,01	4
				1,42	8,85	517	3220	97	0,03	11
6	С010333-А10-1	Транспортировка грунта 2 группы к месту укладки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	621,25	76,6		47588				
				15,32		9518				
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	282	21,55	4,52	6077	1275	4658	0,11	30
				17,03	0	4802	0	97	0	0
10	Е0101-27-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве м3	833	7,57	7,57	6306	6308	1987	0	0
				0	2,46	0	2048	97	0,01	8
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками м3	1420	25,65	5,38	36423	7640	27920	0,13	183
				20,27	0	28783	0	97	0	0
12	Е0101-17-10#т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1#К=1,06	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автосамосвалами м3	347	56,85	54,42	19727	18884	5762	0,02	6
				2,36	14,76	819	5122	97	0,05	18
13	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 4 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	694	45		31230				
				9		6246				
14	Е0101-85-9	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м м3	347	6,77	6,77	2349	2349	507	0	0
				0	1,51	0	522	97	0	2
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	13,6	218,93	0	2977	0	3365	1,54	21
				218,93	0	2977	0	113	0	0
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы м3	6,4	134,1	0	858	0	970	0,97	6
				134,1	0	858	0	113	0	0
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1,44	640,82	73,75	923	106	63	0,14	0
				21,38	11,67	31	17	133	0,04	0
18	Е0127-8-1прим.	Устройство блоков арычных м	24	704,26	351,18	16902	8428	10529	1,56	37
				240,75	89,1	5778	2138	133	0,36	9
19	30-18-158	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм м	24	659		15816				
20	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0,3384	14904,6	1941,97	5044	657	3075	42,3	14
				6975	726,75	2360	246	118	3,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (уголок 75х5)	0,2784	154200		42929				
		т								
22	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06	44300		2658				
		т								
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	20,36	0,02	61	0	11	0,02	0
		м2		4,16	0	12	0	90	0	0
24	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х4 мм (сливной трубопровод)	0,017	70153,47	10674,97	1193	181	1168	270	5
		км		48825	4032	830	69	130	19,69	0
25	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5 мм (отводящий трубопровод от резерв.до НС.)	0,051	115636,32	31953,19	5897	1630	5201	360	18
		км		66375	12071,25	3385	616	130	58,95	3
26	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273х7 мм (подводящий,отводящий и переливной трубопро.)	0,19	174718,44	71861,81	33196	13654	27212	441	84
		км		83025	27146,25	15775	5158	130	132,58	25
27	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х8 мм (подводящий труб.)	0,019	204666,79	85907,16	3889	1632	3169	504	10
		км		95850	32451,75	1821	617	130	158,5	3
28	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	17,068	629		10736				
		м								
29	8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	51,204	1142		58475				
		м								
30	8-6-107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	190,76	3460		660030				
		м								
31	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	23,096	4203		97072				
		м								
32	Е0122-14-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,017	285120,61	30429,76	4847	517	1040	205	3
		км		35550	11495,25	604	195	130	56,14	1
33	Е0122-14-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,051	430521,51	68116,36	21956	3474	4660	256	13
		км		44550	25731	2272	1312	130	125,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,19	559267,67	66947,17	106261	12720	16306	234	44
		км		40725	25290	7738	4805	130	123,51	23
35	Е0122-14-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,019	815772,84	104398,81	15500	1984	2508	357	7
		км		62100	39438	1180	749	130	192,61	4
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,67	8287,75	0	5553	0	6996	51,5	35
		км		8032,5	0	5382	0	130	0	0
37	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,061	10216,13	0	623	0	764	61,8	4
		км		9630	0	587	0	130	0	0
38	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,19	12837,13	0	2439	0	2773	72,1	14
		км		11227,5	0	2133	0	130	0	0
39	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,069	13540,88	0	934	0	1007	72,1	5
		км		11227,5	0	775	0	130	0	0
40	Ц0112-802-4	Монтаж затворы чугунные межфланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2	932,3	112	1865	224	1506	5	10
		шт		812	24,8	1624	50	90	0,14	0
41	Ц0112-802-7	то же,диаметр условного прохода 300 мм	1	1908,5	283	1908	283	1511	9	9
		шт		1609	69,8	1908	70	90	0,4	0
42	9-2-111	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	2	58648		117296				
		шт								
43	9-2-188	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	23654		23654				
		шт.								
44	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
45	Е0122-35-5	то же,диаметром 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
46	Е0122-35-7	то же, диаметром 250 мм	7	2070,39	1086,01	14493	7602	9746	3,86	27
		шт		661,5	409,5	4631	2866	130	2	14
47	Е0122-35-8	то же, диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
48	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939		25878				
		шт.								
49	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22036		66108				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	9-2-71	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	7	52445		367115				
51	9-2-72	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	80192		80192				
52	E0122-33-5	Установка фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,219	121294,13	49389,75	26563	10816	23184	312,7	68
				62775	18657	13748	4086	130	91,12	20
53	E0122-33-6	то же, диаметром 300 мм т	0,058	69699,82	39324,82	4042	2281	3410	147,7	9
				30375	14854,5	1762	862	130	72,55	4
54	9-5-31	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	5	8830		44150				
55	9-5-33	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	6	23130		138780				
56	9-5-34	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	2	29345		58690				
57	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,5253	247994,13	49389,75	130271	25944	55609	312,7	164
				62775	18657	32976	9801	130	91,12	48
58	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 мм т	0,6345	204796,82	39324,82	129943	24952	37308	147,7	94
				30375	14854,5	19273	9425	130	72,55	46
59	E0116-30-1	Набивка сальников диаметром 100 мм (L-200 мм.) 1сальник	7	770,63	0	5394	0	2701	1,8	13
				301,5	0	2111	0	128	0	0
60	E0116-30-2	то же,диаметром 150 мм 1сальник	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
				393,75	0	1575	0	128	0	0
61	E0116-30-3	то же,диаметром 250 мм 1сальник	16	3549,82	1,57	56797	25	10783	3,01	48
				526,5	0	8424	0	128	0	0
62	E0116-30-3	то же, диаметром 300 мм 1сальник	8	3549,82	1,57	28398	13	5391	3,01	24
				526,5	0	4212	0	128	0	0
63	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4	492		1968				
64	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	6	757		4542				
65	8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 шт.	14	1480		20720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1710		6840				
		шт.								
67	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,285	149300		42550				
		т								
		ИТОГО:				2749940	220449			1401
						205900	69398			301
		Всего прямые затраты:				2749940				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2300240				
		- оборудования				23654				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3017				
		На общестроительные работы				304928				
		На сантехнические работы				20892				
		Всего накладных расходов:				326345				
		Итого с накладными				3076285				
		- заработная плата				49326				
		- трудоемкость				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				184577				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3260862				
		Итого с временными, 1,92 %				3 323 471				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				3 392 266				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 405 560				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 438 795				
		ИТОГО:				3 438 795				
		Сметная заработная плата				324323				
		Нормативная трудоемкость				1866				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				8217620				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				164352				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8381972				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1005837				
		Итого с НДС				9387809				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				*8 073 496,96*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-2-3 Пересечение водопроводной сети с канализационной сетью

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка труб (футляр)								
1	E0122-8-10	Укладка стальных труб (футляр)диаметром 426х7 мм.	0,04	270167,88	115634,5	10807	4625	8823	662	26
		км		126000	43681,5	5040	1747	130	213,34	9
2	8-6-125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм	40,16	5646		226743				
		м								
3	E0122-13-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 426 мм	0,04	876012,63	115634,5	35040	4625	4717	274	11
		км		47025	43681,5	1881	1747	130	213,34	9
4	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х7 мм	0,01	243707,18	102058,18	2437	1021	2002	615	6
		км		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
5	8-6-120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм	10,04	4328		43453				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-13-9 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм км	0,01	770484,39	103463,01	7705	1035	1032	233	2
				40275	39084,75	403	391	130	190,89	2
7	Е0122-8-8	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 325х7 мм (2шт.) км	0,17	204666,79	85907,16	34793	14604	28355	504	86
				95850	32451,75	16295	5517	130	158,5	27
8	8-6-113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм м	170,68	4203		717368				
9	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм км	0,17	661964,51	75373,88	112534	12814	16437	263	45
				45900	28473,75	7803	4841	130	139,06	24
10	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 315х15 мм м	50	439,99	0,69	21999	35	10372	0,91	45
				159,3	0,27	7965	14	130	0	0
11	Е0122-47-4	то же, диаметром 250х11,9 мм м	40	391,72	0,6	15669	24	8296	0,91	36
				159,3	0,23	6372	9	130	0	0
12	Е0122-47-2	то же,диаметром 160 мм м	40	282,86	0,37	11314	15	8139	0,9	36
				156,38	0,14	6255	6	130	0	0
13	Е0122-47-2	то же,диаметром 140 мм м	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
				156,38	0,14	1564	1	130	0	0
14	Е0122-47-2	то же,диаметром 125х6 мм м	80	282,86	0,37	22629	30	16278	0,9	72
				156,38	0,14	12510	11	130	0	0
15	Е0122-47-1	то же,диаметром 110х5,3мм м	90	244,98	0,28	22048	25	17204	0,84	76
				146,93	0,11	13224	10	130	0	0
		Гидроизоляционная работа								
16	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой м2	8,75	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
17	Е0113-26-11 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (кузбасским лаком) м2	8,75	154	0,27	1347	2	67	0,04	0
				8,31	0,15	73	1	90	0	0
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 300-500 мм футляр	62	4618,68	559,8	286358	34708	107201	7,99	495
				1320,75	9,29	81887	576	130	0,02	1
		ИТОГО:				1575073	73565			946
						162426	15257			73
		Накладные расходы :				230958				
		На общестроительные работы				230958				
		Всего накладных расходов:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**1806031**				
		- заработная плата				**34643**				
		- трудоемкость				**115**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**108362**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1914393**				
		Итого с временными, 1,92 %				**1 951 149**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 991 538**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 999 343**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 018 854**				
		ИТОГО:				**2 018 854**				
		Сметная заработная плата				**212325**				
		Нормативная трудоемкость				**1134**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**4824415**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**96488**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4920903**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**590508**				
		Итого с НДС				**5511411**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***4 739 802,44***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-2-4 Переход полиэтиленовой трубы через ручей (лог) в футляре акведуком

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16#т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1#К=1,06	**Выемка грунта 4 группы под бетонную опору в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве**	227,6	46,56	43,95	10597	10003	3245	0,02	4
		м3		2,61	12,09	594	2751	97	0,04	10
2	Е0101-27-3#т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1#К=1	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	187,6	7,57	7,57	1420	1421	447	0	0
		м3		0	2,46	0	461	97	0,01	2
		Укладка стальных труб (футляр)								
3	Е0122-8-11	**Укладка стальных труб (футляр) диаметром 530х8 мм (3шт.)**	0,03	309142,18	115368,43	9274	3461	8484	857	26
		км		162000	55530	4860	1666	130	271,21	8
4	8-6-130	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм**	30,12	8165		245930				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,03	1054795,48	132020,48	31644	3961	3788	276	8
		км		47250	49871,25	1418	1496	130	243,57	7
6	Е0122-8-8	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 325х7 мм (2шт.)	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504	10
		км		95850	32451,75	1917	649	130	158,5	3
7	8-6-113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм	20,08	4203		84396				
		м								
8	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	661964,51	75373,88	13239	1507	1934	263	5
		км		45900	28473,75	918	569	130	139,06	3
9	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 315х15 мм (2шт.)	20	439,99	0,69	8800	14	4149	0,91	18
		м		159,3	0,27	3186	5	130	0	0
10	Е0122-47-4	то же, диаметром 250х11,9 мм	10	391,72	0,6	3917	6	2074	0,91	9
		м		159,3	0,23	1593	2	130	0	0
11	Е0122-47-2	то же,диаметром 125х6 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
		м		156,38	0,14	1564	1	130	0	0
12	Е0122-47-1	то же,диаметром 110х5,3мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	0	0
		ИТОГО:				418589	22093			98
						17519	7601			33
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				31404				
		Всего накладных расходов:				31404				
		Итого с накладными				449993				
		- заработная плата				4710				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27000				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				476993				
		Итого с временными, 1,92 %				486 151				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				496 214				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				498 159				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				503 020				
		ИТОГО:				503 020				
		Сметная заработная плата				29830				
		Нормативная трудоемкость				147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**1202057**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**24041**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1226098**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**147132**				
		Итого с НДС				**1373230**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***1 180 975,05***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Приложение 3
Утверждена Приказом
Министра
национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта
2015г. №229

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-1 Резервуар для воды прямоугольные железобетонные сборные емкостью V-500м3.2шт.//Общестроительные работы/

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		Раздел: Земляные работы							
6	**Е0101-17-10#т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1#К=1,06**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве** м3	**1160**	**56,85** / **2,36**	**54,42** / **14,76**	**65946** / **2738**	**63127** / **17122**	**19262** / **97**	**0,02** / **0,05** / **19** / **59**
7	**С010333-А5-1**	**Транспортировка грунта 4 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1** т	**2320**	**45** / **9**		**104400** / **20880**			
8	**Е0101-85-3**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м** м3	**1160**	**14,46** / **0**	**14,46** / **4,1**	**16774** / **0**	**16773** / **4753**	**4611** / **97**	**0** / **0,02** / **0** / **18**
9	**Е0101-145-5**	**Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом** м2	**492**	**19,4** / **19,4**	**0** / **0**	**9545** / **9545**	**0** / **0**	**9258** / **97**	**0,12** / **0** / **61** / **0**
11	**С010333-А10-1**	**Транспортировка грунта 2 группы к месту подсыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1** т	**1506,75**	**76,6** / **15,32**		**115417** / **23083**		**23083** / **100**	**0,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-27-2	Засыпка пазух котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5(10) м	20	6,48	6,48	130	130	41	0	0
		м3		0	2,1	0	42	97	0,01	0
13	Е0101-27-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20	3,2	3,2	64	64	20	0	0
		м3		0	1,04	0	21	97	0	0
14	Е0101-12-14#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Обвалование резервуара грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	40,36	37,95	807	759	249	0,02	0
		м3		2,41	10,44	48	209	97	0,04	1
15	Е0101-12-14#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Подача грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на покрытие	20	40,36	37,95	807	759	249	0,02	0
		м3		2,41	10,44	48	209	97	0,04	1
16	Е0101-134-1	Уплотнение засыпаемого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	0	341	0	97	0	0
17	Е0101-145-5	Планировка поверхности обвалования резервуара ручным способом	80	19,4	0	1552	0	1505	0,12	10
		м2		19,4	0	1552	0	97	0	0
20	Е0101-24-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 30 м	96	7,91	7,91	759	759	239	0	0
		м3		0	2,57	0	247	97	0,01	1
21	Е0101-24-9 К=2#т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1#К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	96	14,65	14,65	1406	1406	443	0	0
		м3		0	4,76	0	457	97	0,02	2
22	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	880	48,83	0,23	42970	202	48417	0,33	292
		м2		48,6	0,09	42768	79	113	0	0
23	30-12-18	Семена многолетних трав	10,56	515		5438				
		кг								
24	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	880	19,29	16,91	16975	14885	5113	0,02	14
		м2		2,12	3,87	1866	3406	97	0,02	15
25	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под резервуар	58,2	1219,27	100,89	70961	5872	11126	0,85	49
		м3		123,75	38,25	7202	2226	118	0,18	10
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под резервуар с уплотнением толщиной 15 см.	59,04	1886,27	100,89	111365	5957	11286	0,85	50
		м3		123,75	38,25	7306	2258	118	0,18	11
27	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 (3) мм	356	121,68	9,38	43318	3339	22919	0,24	87
		м2		48,83	3,51	17383	1250	123	0,02	6
28	Е0111-4-6	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	356	45,49	4,86	16194	1730	8364	0,08	29
		м2		17,28	1,82	6152	648	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5 толщиной 100 мм м3	9	4121,29 195,75	66,01 24,93	37092 1762	594 224	2085 105	1,35 0,12	12 1
34	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,64	65900		42176				
36	E0107-1-6	Укладка сборных ж/бетонных фундаментов весом до 3,5т,при глубине котлована до 4 м шт	4	955,77 317,25	638,52 221,13	3823 1269	2554 885	3015 140	1,92 0,85	8 3
37	30-14-3	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментов стаканного типа из бетона В15,объемом до 1 м3 м3	1,28	18758		24010				
38	E0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов м2	8	78,98 2,52	2,8 1,06	632 20	22 8	40 140	0,02 0,01	0 0
39	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,004	40200		161				
40	E0107-5-17	Установка сборных железобетонных колонн весом до 2 т шт	4	2254,48 834,75	677,25 232	9018 3339	2709 928	5974 140	4,83 0,86	19 3
41	30-15-3	Стоимость сборных ж/бетонных колонн, из бетона В22,5 м3	0,6	13000		7800				
42	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,074	40200		2975				
43	E0107-30-1	Установка сборных железобетонных стеновых панелей, площадью до 6 м2 м3	10,16	6492,88 2101,5	1982,18 712,58	65968 21351	20139 7240	40027 140	12,71 3,29	129 33
45	30-18-14	Стоимость сборных железобетонных стеновых панелей без борта,по весом до 5 т,площадью до 18 м2. м3	28	15200		425600				
46	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,49644	40200		19957				
47	E0107-30-8	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков площадью до 6 м2 м3	5,92	3486,62 761,63	1129,16 396,88	20641 4509	6685 2350	9602 140	4,32 1,78	26 11
52	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,392	40200		15758				
53	E0108-12-1	Установка арматуры в стыках панелей. т	0,088	72779,65 8257,5	422,15 157,5	6405 727	37 14	874 118	56,4 0,77	5 0
56	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,004	50600		202				
57	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,004	70437,87 9675	304,24 114,75	282 39	1 0	41 105	58 0,56	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0107-31-2	Установка сборных ж/бетонных колпаков камер лаза и приборов на покрытии, диаметром более 1000 мм	1,28	1859,63	1247,36	2380	1597	1653	3	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
59	30-18-37	Стоимость сборных ж/бетонных колпаков,диаметром более 1 м	2,6	5500		14300				
		м								
60	Е0106-19-2	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15,W4	1,8	6256,65	283,24	11262	510	1567	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,52	1
		Металлконструкция								
62	2-1-222	Стоимость металлоконстркуций лестницы	0,006	151200		907				
		т								
63	Е0139-7-2	Монтаж стальных конструкцийлюков-лазов	0,635	23944,63	13191,88	15205	8377	7157	58,31	37
		т		10422	2101,77	6618	1335	90	7,41	5
64	2-1-227	Стоимость металлоконструкций	0,352	247800		87226				
		т								
65	Е0141-1-3	Гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста"по подготовке	16	193,98	48,92	3104	783	2718	0,89	14
		м2		144,9	18,47	2318	296	104	0,09	1
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0112	26143,3	1166,54	293	13	22	5,07	0
		т		1284,75	574,87	14	6	104	2,69	0
67	Е0141-8-7	Приготовление горячей мастики АМ-2	0,254	14087,54	1126,05	3578	286	669	8,87	2
		т		2272,5	260,1	577	66	104	0,74	0
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(15) мм	16	180,9	9,95	2894	159	1101	0,36	6
		м2		52,2	3,74	835	60	123	0,02	0
69	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16	24,96	0,67	-399	-11	-17	0	0
		м2		0,63	0,25	-10	-4	123	0	0
71	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0032	26143,3	1166,54	84	4	6	5,07	0
		т		1284,75	574,87	4	2	104	2,69	0
73	Е0141-1-4	Гидроизоляция плит покрытия,камер и по периметру стен из 3-х слоев "хамаста"	18	223,15	69,76	4017	1256	3358	0,93	17
		м2		153,23	26,35	2758	474	104	0,13	2
74	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,002	26143,3	1166,54	52	2	4	5,07	0
		т		1284,75	574,87	3	1	104	2,69	0
75	Е0141-8-7	Приготовление горячей мастики АМ-2	0,447	14087,54	1126,05	6297	503	1177	8,87	4
		т		2272,5	260,1	1016	116	104	0,74	0
76	Е0112-17-1	Цементная стяжка по плитам покрытия толщиной 20 мм	8	135,25	15,94	1082	128	387	0,24	2
		м2		34,65	5,96	277	48	119	0,03	0
77	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	20,78	0,7	166	6	8	0	0
		м2		0,55	0,25	4	2	119	0	0
81	Е0141-1-3	Штукатурная внутренняя изоляция резервуара бетонной поверхности водонепроницаемый покрытием на основе цемента "MAsTErsEfl 525",толщиной 2 мм	602	193,98	48,92	116776	29450	102283	0,89	535
		м2		144,9	18,47	87230	11119	104	0,09	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11011-6692	Смесь сухая безусадочная на цементной основе для заполнения пустот конструкций ГОСТ 31384-2008 типа "MAsTErsEfl 525" (расход 1,5кг при толщине 1 мм.фирма BASF) кг	1806	112		202272				
85	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	70	24,6	0,69	1722	48	880	0,08	6
86	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	54,251	11,7	0,27	819	19	105	0	0
				52,65	0,22	2856	12	1359	0,17	9
				23,76	0,09	1289	5	105	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				**1787353**				
		ИТОГО:				**1787353**	**191714**			**2378**
						279625	**58848**			**246**
		Накладные расходы :				**366207**				
		На общестроительные работы				**7157**				
		На металломонтажные работы				**373364**				
		Всего накладных расходов:				**2160717**				
		Итого с накладными				**56008**				
		- заработная плата				**187**				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**129643**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2290360**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 334 335**				
		Итого с временными, 1,92 %				**2 382 656**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**2 391 993**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 415 336**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 415 336**				
		ИТОГО:				**394481**				
		Сметная заработная плата				**2811**				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**5771883**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**115438**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5887321**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**706479**				
		Итого с НДС				**6593800**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***5 670 654,81***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-2 Водопроводный колодец диаметром 2,0м.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	108,8	27,84	26,18	3029	2848	935	0,01	1		
		м3		1,66	7,2	181	783	97	0,03	3		
2	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	340,7	44,07	41,46	15015	14126	4632	0,02	6		
		м3		2,61	11,4	889	3886	97	0,04	13		
3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы после экскаватора вручную	10,5	791,1	0	8306	0	9386	4,27	45		
		м3		791,1	0	8306	0	113	0	0		
4	Е0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом	122,5	32,63	0	3997	0	3877	0,21	25		
		м2		32,63	0	3997	0	97	0	0		
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками,толщиной 30 см.	37	25,65	5,38	949	199	727	0,13	5		
		м3		20,27	0	750	0	97	0	0		
6	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1	0	1609	0	1818	0,97	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	1609	0	113	0	0
7	Е0101-17-14#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Разработка в карьере недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) на водохозяйственном строительстве	132,7	37,85	35,93	5023	4767	1586	0,01	2
		м3		1,87	10,45	248	1386	97	0,04	5
8	С010333-А10-1	Транспортировка грунта 2 группы к месту подсыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	232,225	76,6		17788				
		т								
9	Е0101-27-2#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	229,5	6,48	6,48	1487	1487	466	0	0
		м3		0	2,1	0	483	97	0,01	2
10	Е0101-134-1К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	229,5	21,55	4,52	4946	1036	3791	0,54	124
		м3		17,03	0	3908	0	97	0	0
11	Е0101-27-3#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	161,5	7,57	7,57	1222	1223	385	0	0
		м3		0	2,46	0	397	97	0,01	2
12	Е0101-134-2К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	161,5	25,65	5,38	4142	868	3175	0,65	104
		м3		20,27	0	3274	0	97	0	0
13	Е0101-17-16#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автотранспорт	189,7	61,29	58,19	11627	11039	3670	0,02	4
		м3		3,02	16,92	573	3210	97	0,06	11
14	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	379,4	45		17073				
		т								
15	Е0101-85-3	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м	189,7	14,46	14,46	2743	2743	754	0	0
		м3		0	4,1	0	777	97	0,02	3
16	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	18	6870		123660				
		м								
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	11	22100		243100				
		м3								
18	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
19	2-1-222	Стоимость лестницы /стремянки/	0,28	151200		42336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
20	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/	0,562	175710,1	1826,1	98749	1026	6917	42,7	24
		т		8100	690,75	4552	388	140	3,37	2
21	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	240	245,44	3,82	58906	917	10985	0,21	51
		м2		37,35	1,44	8964	346	118	0,01	2
22	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	80	72,17	0,18	5774	14	639	0,04	3
		м2		8,78	0,1	702	8	90	0	0
23	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасским лаком	80	50,76	0,06	4061	5	894	0,06	5
		м2		12,42	0	994	0	90	0	0
		ИТОГО:				809542	42297			558
						45921	11664			42
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				61611				
		Всего накладных расходов:				61611				
		Итого с накладными				871153				
		- заработная плата				9242				
		- трудоемкость				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				52269				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				923422				
		Итого с временными, 1,92 %				941152				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				960634				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				964399				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				973811				
		ИТОГО:				973811				
		Сметная заработная плата				66827				
		Нормативная трудоемкость				631				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2327096,67				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46537				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2373634				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				284836				
		Итого с НДС				2658470				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				*2 286 278,88*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-3 Мокрый колодец диаметром 1,5м.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14#т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	7,54	29,41	27,75	222	209	68	0,01	0
		м3		1,66	7,63	13	58	97	0,03	0
2	Е0101-12-16#т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве	23,26	46,56	43,95	1083	1022	332	0,02	0
		м3		2,61	12,09	61	281	97	0,04	1
3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы после экскаватора вручную	1	791,1	0	791	0	894	4,27	4
		м3		791,1	0	791	0	113	0	0
4	Е0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом	6,09	32,63	0	199	0	193	0,21	1
		м2		32,63	0	199	0	97	0	0
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками,толщиной 30 см.	1,83	25,65	5,38	47	10	36	0,13	0
		м3		20,27	0	37	0	97	0	0
6	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,77	134,1	0	103	0	117	0,97	1
		м3		134,1	0	103	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-14#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Разработка в карьере недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) на водохозяйственном строительстве	10	37,85	35,93	378	359	119	0.01	0
		м3		1,87	10,45	19	104	97	0,04	0
8	С010333-А10-1	Транспортировка грунта 2 группы к месту подсыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	17,5	76,6		1340				
		т								
9	Е0101-27-2#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	16,77	6,48	6,48	109	109	34	0	0
		м3		0	2,1	0	35	97	0,01	0
10	Е0101-134-1К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	16,77	21,55	4,52	361	76	277	0,54	9
		м3		17,03	0	286	0	97	0	0
11	Е0101-27-3#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	8,17	7,57	7,57	62	62	19	0	0
		м3		0	2,46	0	20	97	0.01	0
12	Е0101-134-2К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	8,17	25,65	5,38	209	44	161	0,65	5
		м3		20,27	0	166	0	97	0	0
13	Е0101-17-16#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автотранспорт	16,09	61,29	58,19	986	936	311	0,02	0
		м3		3,02	16,92	49	272	97	0,06	1
14	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	32,18	45		1448				
		т								
15	Е0101-85-3	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м	16,09	14,46	14,46	233	233	64	0	0
		м3		0	4,1	0	66	97	0,02	0
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,43	7991,41	1879,87	11428	2688	3670	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2053	770	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	1,8	5500		9900				
		м								
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,65	22100		14365				
		м3								
19	Е0106-9-1	Заливка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм (10мм.) ЦРМ-100(объем-0,02м3)	2	173,47	1,8	347	4	148	0,42	1
		м2		69,75	0,68	140	1	105	0	0
20	Е0106-9-2	исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	2	68,72	0,75	-137	-2	-46	0,12	0
		м2		21,83	0,29	-44	-1	105	0	0
22	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/	0,0186	175710,1	1826,1	3268	34	229	42,7	1
		т		8100	690,75	151	13	140	3,37	0
24	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	7	72,17	0,18	505	1	56	0,04	0
		м2		8,78	0,1	61	1	90	0	0
25	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасским лаком	7	50,76	0,06	355	0	78	0,06	0
		м2		12,42	0	87	0	90	0	0
		ИТОГО:				47603	5785			48
						4730	1620			6
		Накладные расходы :				7317				
		На общестроительные работы				7317				
		Всего накладных расходов:				54920				
		Итого с накладными				1098				
		- заработная плата				4				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3295				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58215				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				59333				
		Итого с временными, 1,92 %				60561				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				60798				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				61391				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				61391				
		ИТОГО:				7448				
		Сметная заработная плата				58				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				146705				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2934				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				149639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**17957**				
		Итого с НДС				**167596**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***144 132,22***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-4 Водопроводный колодец диаметром 1,5м.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-14#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Разработка (выемка) грунта 2 группы (суглинк) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве м3	16,4	37,85	35,93	621	589	196	0,01	0
				1,87	10,45	31	171	97	0,04	1
2	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 2 группы во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1 т	28,7	45		1291				
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	16,4	3,77	3,24	62	53	25	0	0
				0,48	1,12	8	18	97	0	0
4	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы (галечниковых с валунами до 15%)в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве м3	47,6	44,07	41,46	2098	1974	647	0,02	1
				2,61	11,4	124	543	97	0,04	2
5	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы после экскаватора вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	791,1	0	1582	0	1788	4,27	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		791,1	0	1582	0	113	0	0
6	Е0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом	19,22	32,63	0	627	0	611	0,21	4
		м2		32,63	0	627	0	97	0	0
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками,толщиной 30 см.	5,8	25,65	5,38	149	31	114	0,13	1
		м3		20,27	0	118	0	97	0	0
8	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,на автомобили-самосвалы,для обратной засыпки	16,4	39,74	37,82	652	620	205	0,01	0
		м3		1,87	11	31	180	97	0,04	1
9	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 2 группы к месту укладки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	28,7	45		1291				
		т								
10	Е0101-17-8#т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка в карьере недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ,(для обратной засыпки).	22,06	34,09	32,62	752	720	220	0,01	0
		м3		1,42	8,85	31	195	97	0,03	1
11	С010333-А10-1	Транспортировка грунта 2 группы к месту подсыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	38,605	76,6		2957				
		т								
12	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	134,1	0	214	0	242	0,97	2
		м3		134,1	0	214	0	113	0	0
13	Е0101-27-2#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м на водохозяйственном строительстве	36,86	6,48	6,48	239	239	75	0	0
		м3		0	2,1	0	78	97	0,01	0
14	Е0101-134-1К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	36,86	21,55	4,52	794	166	609	0,54	20
		м3		17,03	0	628	0	97	0	0
15	Е0101-27-3#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	16,54	7,57	7,57	125	125	39	0	0
		м3		0	2,46	0	41	97	0,01	0
16	Е0101-134-2К=5 А1.5)	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками послойно(5 ударов)	16,54	25,65	5,38	424	89	325	0,65	11
		м3		20,27	0	335	0	97	0	0
17	Е0101-17-16#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автотранспорт	33,06	61,29	58,19	2026	1924	640	0,02	1
		м3		3,02	16,92	100	559	97	0,06	2
18	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	66,12	45		2975				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-85-3	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м	33,06	14,46	14,46	478	478	131	0	0
		м3		0	4,1	0	135	97	0,02	1
		Бетонны работы								
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,86	7991,41	1879,87	22855	5376	7339	8,86	25
		м3		1435,5	538,43	4106	1540	130	2,06	6
21	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	3,6	5500		19800				
		м								
22	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,3	22100		28730				
		м3								
26	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	0,2	245,44	3,82	49	1	9	0,21	0
		м2		37,35	1,44	7	0	118	0,01	0
27	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	14	72,17	0,18	1010	3	112	0,04	1
		м2		8,78	0,1	123	1	90	0	0
28	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасским лаком	14	50,76	0,06	711	1	156	0,06	1
		м2		12,42	0	174	0	90	0	0
		ИТОГО:				92512	12387			110
						9942	3461			13
		Накладные расходы :				15188				
		На общестроительные работы				15188				
		Всего накладных расходов:				107700				
		Итого с накладными				2278				
		- заработная плата				8				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6462				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114162				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				116354				
		Итого с временными, 1,92 %				118763				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				119228				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				120392				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				120392				
		ИТОГО:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**15681**				
		Нормативная трудоемкость				**131**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**287698**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5754**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**293452**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**35214**				
		Итого с НДС				**328666**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***282 652,10***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-7 Внутриплощадочная гравийная дорога длиной 179м,шириной 3,5м.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-2#т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1#К=1	Выемка грунта 2 группы толщиной 10 см под основание дороги бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 в кучи	62,6	11,19	11,19	700	700	186	0	0
		м3		0	3,06	0	192	97	0,01	1
2	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы	62,6	39,74	37,82	2488	2368	781	0,01	1
		м3		1,87	11	117	688	97	0,04	2
3	С010333-А5-1	Транспортировка грунта во временный отвал /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	109,55	45		4930		986	0,19	21
		т		9		986		100		
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	62,6	3,77	3,24	236	203		0	0
		м3		0,48	1,12	30	70	97	0	0
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход (6-проходов)по одному следу при толщине слоя 25 см	156,6	14,01	14,01	2194	2193	728	0	0
		м3		0	4,8	0	751	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	156,6	6,97	6,97	1091	1091	318	0	0
		м3		0	2,1	0	328	97	0,01	1
7	Е0127-15-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	626,5	20,4	15,65	12781	9803	7466	0,03	19
		м2		4,68	4,28	2932	2681	133	0,02	10
8	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня (гравия) с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	626,5	89,32	36,34	55959	22766	16648	0,05	31
		м2		7,58	12,4	4749	7769	133	0,04	27
9	30-8-75	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	27,326	860		23500				
		м3								
		ИТОГО:				103879	39123			72
						8814	12479			44
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				27209				
		Всего накладных расходов:				27209				
		Итого с накладными				131088				
		- заработная плата				4082				
		- трудоемкость				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7865				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				138953				
		Итого с временными, 1,92 %				141 621				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				144 552				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				145 119				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				146 535				
		ИТОГО:				146 535				
		Сметная заработная плата				25375				
		Нормативная трудоемкость				130				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				350172				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7004				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**357176**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42861**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**400 037**				
		Итого с НДС								
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***344 031,02***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-9 Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью V-500м3.2шт.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-2-12	Узлы технологических трубопроводов из электросчварных труб,диаметром 219х3,5 мм т	0,46	19408 16360	1949 269,99	8928 7526	897 124	6885 90	95 1,57	44 1
4	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из труб из электросварных труб Ст 20, до PN 100, 219 мм х 3,5 мм т	0,46	114400		52624				
8	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз м2	16,8	36,09 4,39	0,09 0,05	606 74	2 1	67 90	0,02 0	0 0
9	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза м2	16,8	50,76 12,42	0,06 0	853 209	1 0	188 90	0,06 0	1 0
		ИТОГО:				63011 7809	899 125			45 1
		Накладные расходы :				6885				
		На монтажные работы				255				
		На общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**7140**				
		Итого с накладными				**70151**				
		- заработная плата				**1071**				
		- трудоемкость				**4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4209**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**74360**				
		Итого с временными, 1,92 %				**75788**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**77357**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**77660**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**78418**				
		ИТОГО:				**78418**				
		Сметная заработная плата				**9005**				
		Нормативная трудоемкость				**50**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**187394**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3748**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**191142**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**22937**				
		Итого с НДС				**214079**				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				***184 107,51***				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.

ДЛЯ ФОРМ №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Приложение 3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Карасай Су Кубыры" на праве хозяйственного ведения акимата Карасайского района"

Подрядчик — ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: — РП НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В Г. КАСКЕЛЕН КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I ОЧЕРЕДЬ)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-2-1 Городская водопроводная сеть.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-10Общ.пол.прил.4 п.7 К=1,15	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве м3	45506	61,83	59,04	2813636	2686674	826557	0,02	858
				2,71	16,01	123321	728551	97	0,05	2166
4	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 4 группы во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1 т	49130,8	45		2210886				
				9		442177				
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	14411,5	4,13	3,54	59519	51017	24464	0	52
				0,52	1,23	7494	17726	97	0	58
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	17016	21,55	4,52	366695	76912	281089	0,11	1838
				17,03	0	289782	0	97	0	0
11	Е0101-17-10#т.ч. п-1.6#п-3.28#К=0,95	Погрузка грунта 4 группы из временного отвала для обратной засыпки экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранспорт м3	2590	51,2	48,77	132608	126314	39159	0,02	42
				2,36	13,23	6112	34266	97	0,05	117
12	С010333-А5-1	Транспортировка грунта 4 группы к месту укладки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1 т	5180	45		233100				
				9		46620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром 32 мм 1шт	325	473,47	39,24	153878	12753	112320	1,47	478
				254,25	15,75	82631	5119	128	0,07	23
60	E0116-15-2	то же,диаметром 40 мм 1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
61	C130904-983	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	325	1829		594425				
62	C130904-984	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт.	5	3369		16845				
63	E0116-15-1	Установка вентилей диаметром 20 мм 1шт	1320	473,47	39,24	624980	51797	456192	1,47	1940
				254,25	15,75	335610	20790	128	0,07	92
64	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	1320	371		489720				
65	E0122-33-1	Установка стальных фасонных частей диаметром 100 мм (тройник с пожарной подставкой ,крест с пожарной подставкой) т	1,381	14686,81	398,18	20282	550	12389	42,1	58
				6750	150,75	9322	208	130	0,74	1
66	E0122-33-2	то же, диаметром 150х100 мм (тройник с пожарной подставкой) т	1,2	17757,36	3488,98	21309	4187	9779	32,7	39
				4950	1318,5	5940	1582	130	6,44	8
67	E0122-33-3	то же, диам. 250-450 мм(тройник с пожарной подставкой ,крест с пожарной подставкой .) т	3,474	18911,77	3066,14	65699	10652	26877	31,2	108
				4792,5	1158,75	16649	4025	130	5,66	20
68	C130810-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 100X100 ГОСТ 5525-88 шт.	19	51284		974396				
69	C130810-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 150X100 ГОСТ 5525-88 шт.	21	51284		1076964				
70	C130810-2993	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 250X150 ГОСТ 5525-88 шт.	11	55742		613162				
71	C130810-3005	Тройник фланцевый ППТФ для труб из DN 300X200 ГОСТ 5525-88 шт.	11	69371		763081				
72	C130810-3009	Тройник фланцевый ППТФ для труб из DN 300X300 ГОСТ 5525-88 шт.	3	73481		220443				
73	C130810-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 100 ГОСТ 5525-88 шт.	19	28125		534375				
74	C130810-3254	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 150 ГОСТ 5525-88 шт.	21	33685		707385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С130810-3255	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из DN 250 ГОСТ 5525-88 шт.	11	37132		408452				
76	С130810-3256	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из DN 300 ГОСТ 5525-88 шт.	3	43906		131718				
77	С130810-3020	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 шт.	11	54086		594946				
78	С130810-3035	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из DN 250Х150 ГОСТ 5525-88 шт.	4	72260		289040				
79	С130810-3045	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из DN 300Х200 ГОСТ 5525-88 шт.	1	94889		94889				
80	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 мм (заглушка 300-10мм .) т	0,02	204796,82	39324,82	4096	786	1176	147,7	3
				30375	14854,5	608	297	130	72,55	1
81	Е0118-22-2	Установка кран трех ходовой диаметром 15 мм. комплект	10	47,7	1,57	477	16	518	0,22	2
				40,5	0	405	0	128	0	0
82	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	10	328		3280				
83	Е0118-22-2	Установка манометра комплект	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	0
				40,5	0	41	0	128	0	0
84	12-5-3	Манометры общего назначения ОБМ1-100 компл	1	811		811				
85	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	0
86	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубки 133шт.тройники 21шт.,заглушки 50шт.,отводы 4шт.,сгоны 333шт.,сальники 607шт.) т	2,031	247994,13	49389,75	503676	100311	215005	312,7	635
				62775	18657	127496	37892	130	91,12	185
87	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 мм (патрубки L-500 мм 5шт.,L-200 мм 3шт.тройники 2шт.,заглушка 1шт.,переходов 2шт.,отводы 5шт.сальники 54шт.) т	1,764	204796,82	39324,82	361261	69369	103497	147,7	261
				30375	14854,5	53582	26203	130	72,55	128
88	Е0116-30-1	Набивка сальников диаметром 50 мм (L-200 мм.) 1сальник	232	770,63	0	178786	0	89533	1,8	418
				301,5	0	69948	0	128	0	0
89	Е0116-30-1	то же,диаметром 100 мм 1сальник	74	770,63	0	57027	0	28558	1,8	133
				301,5	0	22311	0	128	0	0
90	Е0116-30-2	то же,диаметром 150 мм 1сальник	69	2017,57	1,57	139212	108	34776	2,36	163
				393,75	0	27169	0	128	0	0
91	Е0116-30-3	то же,диаметром 250 мм 1сальник	36	3549,82	1,57	127793	57	24261	3,01	108
				526,5	0	18954	0	128	0	0
92	Е0116-30-3	то же, диаметром 300 мм 1сальник	38	3549,82	1,57	134893	60	25609	3,01	114
				526,5	0	20007	0	128	0	0
99	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1,13	149300		168709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
100	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (отвод 37шт.,втулка под фланец 327+5шт., адаптер 325шт.,фланец PE/сталь 327шт.)	547	300,57	225,64	164412	123424	91383	0,41	226
		шт		69,53	58,98	38033	32262	130	0,23	124
101	C130804-2762	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	699		2796				
		шт.								
102	C130804-2764	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1166		2332				
		шт.								
103	C130804-2768	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	4661		37288				
		шт.								
104	C130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	534		5340				
		шт.								
105	C130804-2795	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	11939		155207				
		шт.								
106	C130804-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297		297				
		шт.								
108	C130804-3381	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	599		5990				
		шт.								
109	C130804-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	699		35649				
		шт.								
110	C130804-3387	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	3433		192248				
		шт.								
111	C130804-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	6418		340154				
		шт.								
112	C130804-64	Угольник прямой, d 32 мм (адаптер с наружной резьбой)	21,6	584		12614				
		10шт								
113	C130804-2577	Адаптер с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК 1893-2009	159	785		124815				
		шт.								
114	C130804-3377 Примен.	Фланец ПЭ-сталь, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297		297				
		шт.								
116	C130804-3381	то же, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	399		3990				
		шт.								
117	C130804-3383	то же,DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	699		35649				
		шт.								
118	C130804-3387	то же, DN 250, PN 10 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	56	2430		136080				
		шт.								
119	C130804-3389	то же, DN 315, PN 10 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	53	5418		287154				
		шт.								
120	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1321	440,21	332,43	581517	439146	324999	0,61	807
		шт		102,38	86,87	135244	114755	130	0,33	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С130804-3035	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2544		2544	✓			
122	С130804-2832	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1320	299		394680	✓			
		ИТОГО:				18488225	3754206			18565
						1881879	1023867			3364
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2446962				
		На сантехнические работы				773548				
		Всего накладных расходов:				3220286				
		Итого с накладными				21708511				
		- заработная плата				483076				
		- трудоемкость				1610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1302511				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23011022				
		Итого с временными, 1,92 %				23 452 834				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				23 938 307				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 032 119				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24 266 647				
		ИТОГО:				24 266 647				
		Сметная заработная плата				3389003				
		Нормативная трудоемкость				23539				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				57 989 521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1159789				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				59149310				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7097918				
		Итого с НДС				66247228				
		Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,859998				*56 972 483,59*				

Заказчик:
Зам.Директора КГУ «Карасай су кубыры» Мусрепов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Жумабеков Н.З.