**Заказчик: КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области**
**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий хирургии КГП "ОКБ", г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Назарбаева,10, 10А**
**Договор №126 от 06.02.2024г.**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за май месяц 2024 года

| Код | Код подрядчика | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование | код | Наименование | код | | |
| | | №126 | 06.02.2024 г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | **48 500 000,00** | **43 303 571,43** | | | | | | | **5 196 428,57** | **48 500 000,00** |
| Аванс 30% | 14 550 000,00 | 12 991 071,43 | | | | | | | 1 558 928,57 | 14 550 000,00 |
| Удержание резерва 5% | 2 425 000,00 | 2 165 178,57 | | | | | | | 259 821,43 | 2 425 000,00 |
| **За отчетный период** | **31 525 000,00** | **28 147 321,43** | | | | | | | **3 377 678,57** | **31 525 000,00** |

**Заказчик:**
**КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области**

**Директор_____Нурлыбаев Е. Ш.**

**Инж.по строительству_____Гаджиев Н. А.**

**Инж.по строительству _____Медиева Б. Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**
**Директор_____Даулетбаев С.Р.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Бестау - С"**

**Эксперт_____Отарбаев Х**

**Авторский надзор:**
**ТОО "КОНЭС"**
**ГИП_____Карманова А. Н.**

**Заказчик: КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области**

**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий хирургии КГП "ОКБ", г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Назарбаева,10, 10А**

**Договор №126 от 06.02.2024г.**

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

**за май месяц 2024г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)**

**Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)**

## ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01 - Общестроительные работы

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Подраздел 1. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов стены цоколя и крылец** | **м2** | **250** | | **353,25** | **--** | **88313** | **--** | **--** | **63585** | **164051** |
| | | | | | | **353,25** | **--** | **88313** | **--** | | **12153** | |
| 1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,28013 | 70,0325 | 1261,00 | | 88311 | | | | |
| **2** | **1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки цоколя и крылец с кирпичных поверхностей** | **м2** | **250** | | **322,29** | **--** | **80573** | **--** | **--** | **58013** | **149673** |
| | | | | | | **322,29** | **--** | **80573** | **--** | | **11088** | |
| 2.1 | 006-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 0,2582 | 64,55 | 1261,00 | | 81398 | | | | |
| **3** | **1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов стены цоколя и крылец** | **м2** | **1750** | | **353,25** | **--** | **618188** | **--** | **--** | **445095** | **1148351** |
| | | | | | | **353,25** | **--** | **618188** | **--** | | **85068** | |
| 3.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,277 | 484,75 | 1261,00 | | 611270 | | | | |
| **4** | **1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки стен с кирпичных поверхностей** | **м2** | **1750** | | **322,29** | **--** | **564008** | **--** | **--** | **406088** | **1047708** |
| | | | | | | **322,29** | **--** | **564008** | **--** | | **77613** | |
| 4.1 | 006-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные | чел.-ч | 0,2582 | 451,85 | 1261,00 | | 569783 | | | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **1800** | **1885,97** | **56,25** | **3394746** | **101250** | **878976** | **1800558** | **5610924** |
| | | | | | | **1341,40** | **47,92** | **2414520** | **86256** | | **415620** | |
| 5.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,741 | 1333,8 | 1801,00 | | 2402174 | | | | |
| 5.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02544 | 45,792 | | | | | | | |
| 5.3 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,00954 | 17,172 | | 88,00 | | 1511 | | | |
| 5.4 | 313-201-0802 | Растворонасосы производительностью 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02544 | 45,792 | | 1736,00 | | 79495 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02544 | 45,792 | | 1501,00 | | 68669 | | | |
| **5.5** | **212-402-0107** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **м3** | **0,0189** | **34,02** | **25832,00** | | | | **878805** | | |
| 5.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 6,3 | 27,00 | | | | 170 | | |
| **6** | **1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | | **1958** | **1405,13** | **82,67** | **2751245** | **161868** | **903226** | **1266630** | **4339300** |
| | | | | | | **861,16** | **37,31** | **1686151** | **73053** | | **321425** | |
| 6.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,565 | 1106,27 | 1537,00 | | 1700337 | | | | |
| 6.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,016576 | 32,4558 | | | | | | | |
| 6.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,016576 | 32,455808 | | 3990,00 | | 129499 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,016576 | 32,455808 | | 1801,00 | | 58453 | | | |
| **6.4** | **222-519-0601** | **Стальные детали лесов** | **т** | **0,00035** | **0,6853** | **878606,00** | | | | **602109** | | |
| 6.5 | 261-103-0102 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,00009 | 0,17622 | 42738,00 | | | | 7531 | | |
| **6.6** | **261-601-0202** | **Щиты настила** | **м2** | **0,034** | **66,572** | **4410,00** | | | | **293583** | | |
| **7** | **1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов/Р-Р М75/** | **м2** | | **150** | **6964,81** | **0,47** | **1044722** | **71** | **138357** | **652532** | **1833034** |
| | | | | | | **6041,96** | **--** | **906294** | **--** | | **135780** | |
| 7.1 | 009-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3,524 | 528,6 | 1714,00 | | 906020 | | | | |
| 7.2 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,014824 | 2,2236 | | 32,00 | | 71 | | | |
| **7.3** | **212-401-0103** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75** | **м3** | **0,044** | **6,6** | **20961,00** | | | | **138343** | | |
| 7.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,525 | 27,00 | | | | 14 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | **6358047** | | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | **263189** | | | | |
| - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | **159309** | | | | |
| Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **1920558** | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | **4692501** | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **1058747** | | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **14293043** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **8541795** | **263189** | **1920559** | **4692501** | **14293041** | |
| | | **6358047** | **159309** | **--** | **1058747** | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | **8541795** | | | | | |
| Материалы | Тенге | **1920558** | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | **6517356** | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | **4692501** | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | **1058747** | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | **14293043** | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **4119** | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6517356 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14293043 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4119 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6517356 | | | | |
| | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **8541795** | **263189** | **1920559** | **4692501** | **14293041** | |
| | | | | | **6358047** | **159309** | **--** | **1058747** | | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 8541795 | | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | 1920558 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | 6517356 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | 4692501 | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | 1058747 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 14293043 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4119 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6517356 | | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | 14293043 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4119 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6517356 | | | | |

## ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-02 - Общестроительные работы

**При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)**

**Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)**

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Полы цементные. Разборка покрытия отмостки** | **м2** | **195** | | **2748,40** | **921,80** | **535938** | **179751** | **--** | **313525** | **917420** |
| | | | | | | **1826,60** | **406,48** | **356187** | **79264** | | **67958** | |
| 8.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1,212 | 236,34 | 1507,00 | | 356164 | | | | |
| 8.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2289 | 44,6355 | | | | | | | |
| 8.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,01962 | 3,8259 | | 2460,00 | | 9412 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01962 | 3,8259 | | 1562,00 | | 5706 | | | |
| 8.4 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,20928 | 40,8096 | | 4038,00 | | 164789 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,20928 | 40,8096 | | 1801,00 | | 73490 | | | |
| 8.5 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,41856 | 81,6192 | | 68,00 | | 5550 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **535938** | **179751** | **--** | **313525** | **917420** |
| | | | | | | | | **356187** | **79264** | **--** | **67958** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **535938** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **435451** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **313525** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **67958** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **917421** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **281** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 435451 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 917421 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 435451 | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Подраздел 1. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов стен** | **м2** | | **2000** | **353,25** | **--** | **706500** | **--** | **--** | **508680** | **1312400** |
| | | | | | | **353,25** | **--** | **706500** | **--** | | **97220** | |
| 9.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,277 | 554 | 1261,00 | | 698594 | | | | |
| **10** | **1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **1769,7407** | **1885,97** | **56,25** | **3337678** | **99548** | **864200** | **1770289** | **5516600** |
| | | | | | | **1341,40** | **47,92** | **2373930** | **84806** | | **408633** | |
| 10.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,741 | 1311,377859 | 1801,00 | | 2361792 | | | | |
| 10.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02544 | 45,0222 | | | | | | | |
| 10.3 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,00954 | 16,883326 | | 88,00 | | 1486 | | | |
| 10.4 | 313-201-0802 | Растворонасосы производительностью 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02544 | 45,022203 | | 1736,00 | | 78159 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02544 | 45,022203 | | 1567,00 | | 62819 | | | |
| **10.5** | **212-402-0107** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | **м3** | **0,0189** | **33,448099** | **25832,00** | | | | **864031** | | |
| 10.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 6,194092 | 27,00 | | | | 167 | | |
| **11** | **1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | | **2065** | **1405,13** | **82,67** | **2901593** | **170713** | **952585** | **1335849** | **4576432** |
| | | | | | | **861,16** | **37,31** | **1778295** | **77045** | | **338990** | |
| 11.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,565 | 1166,725 | 1537,00 | | 1793256 | | | | |
| 11.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,016576 | 34,2294 | | | | | | | |
| 11.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,016576 | 34,22944 | | 3990,00 | | 136575 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,016576 | 34,22944 | | 1851,00 | | 61647 | | | |
| **11.4** | **222-519-0601** | **Стальные детали лесов** | **т** | **0,00035** | **0,72275** | **878606,00** | | | | **635012** | | |
| 11.5 | 261-103-0102 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,00009 | 0,18585 | 42738,00 | | | | 7943 | | |
| **11.6** | **261-601-0202** | **Щиты настила** | **м2** | **0,034** | **70,21** | **4410,00** | | | | **309626** | | |
| **12** | **1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов/Р-Р М75/** | **м2** | | **710** | **6964,81** | **0,47** | **4945015** | **334** | **654889** | **3088649** | **8676356** |
| | | | | | | **6041,96** | **--** | **4289792** | **--** | | **642692** | |
| 12.1 | 009-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 3,524 | 2502,04 | 1714,00 | | 4288497 | | | | |
| 12.2 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,014824 | 10,52504 | | 32,00 | | 337 | | | |
| **12.3** | **212-401-0103** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75** | **м3** | **0,044** | **31,24** | **20961,00** | | | | **654822** | | |
| 12.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 2,485 | 27,00 | | | | 67 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | |
| | Зарплата рабочих строителей | Тенге | **9148517** |
| | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **270595** |
| | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | **161851** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | 2471675 | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 6703467 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1487535 | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | | 20081788 |

## Подраздел 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)** | | | | | | | | | | |
| **13** | **1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | **м2** | **335,2** | | **244,66** | **--** | **82010** | **--** | **--** | **59049** | **152345** |
| | | | | | | **244,66** | **--** | **82010** | **--** | | **11286** | |
| 13.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,198 | 66,3696 | 1261,00 | | 83692 | | | | |
| **14** | **1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | **м2** | **852,6** | | **244,66** | **--** | **208597** | **--** | **--** | **150194** | **387498** |
| | | | | | | **244,66** | **--** | **208597** | **--** | | **28707** | |
| 14.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,198 | 168,8148 | 1261,00 | | 212875 | | | | |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ-ПОТОЛКИ(лист 2)** | | | | | | | | | | |
| **15** | **1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **335,2** | | **1604,24** | **12,24** | **537741** | **4102** | **146413** | **279842** | **882990** |
| | | | | | | **1155,21** | **4,30** | **387226** | **1441** | | **65408** | |
| 15.1 | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6729 | 225,55608 | 1714,00 | | 386603 | | | | |
| 15.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001802 | 0,604 | | | | | | | |
| 15.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,000742 | 0,248718 | | | 2460,00 | | | 612 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000742 | 0,248713 | | | 1507,00 | | | 375 | |
| 15.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00053 | 0,177656 | | | 6333,00 | | | 1125 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00053 | 0,177656 | | | 2572,00 | | | 457 | |
| 15.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00053 | 0,177656 | | | 3990,00 | | | 709 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00053 | 0,177656 | | | 1901,00 | | | 338 | |
| 15.6 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,014522 | 4,867774 | | | 172,00 | | | 837 | |
| 15.7 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0,025 | 8,38 | 398,00 | | | | | 3335 | |
| **15.8** | **232-501-0301** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **кг** | **4,123** | **1382,0296** | **96,00** | | | | | **132675** | |
| 15.9 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0013 | 0,43576 | 293,00 | | | | | 128 | |
| 15.10 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,117 | 39,2184 | 262,00 | | | | | 10275 | |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ(лист 3)** | | | | | | | | | | |
| **16** | **1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **852,6** | | **867,17** | **7,83** | **739349** | **6676** | **259821** | **342131** | **1168002** |
| | | | | | | **554,60** | **2,74** | **472852** | **2336** | | **86522** | |
| 16.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,3349 | 285,53574 | 1655,00 | | 472562 | | | | |
| 16.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001166 | 0,9941 | | | | | | | |
| 16.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,00053 | 0,451878 | | | 2460,00 | | | 1112 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00053 | 0,451878 | | | 1507,00 | | | 681 | |
| 16.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000318 | 0,271127 | | | 6333,00 | | | 1717 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000318 | 0,271127 | | | 2572,00 | | | 697 | |
| 16.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000318 | 0,271127 | | | 3990,00 | | | 1082 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000318 | 0,271127 | | | 1901,00 | | | 488 | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | | 0,009752 | 8,314555 | | 172,00 | | 1430 | | |
| 16.7 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | | 0,025 | 21,315 | 398,00 | | | 8483 | | |
| **16.8** | **232-501-0301** | **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006** | **кг** | | **2,749** | **2343,7974** | **96,00** | | | **225005** | | |
| 16.9 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | 0,0008 | 0,68208 | 293,00 | | | 200 | | |
| 16.10 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | | 0,117 | 99,7542 | 262,00 | | | 26136 | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **1150685** | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **10778** | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **3777** | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | **406233** | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | | **831216** | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | **191923** | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | | **2590836** |

## Подраздел 3. ПОЛЫ (лист 2)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | | |
| **17** | **1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.ВС18/22,5м2 покрытия** | **м2 покрытия** | | **153,8** | | **1565,58** | **164,10** | **240786** | **25238** | **126885** | **70983** | **336711** |
| | | | | | | | **576,48** | **64,54** | **88663** | **9926** | | **24942** | |
| 17.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | | 0,441 | 67,8258 | 1310,00 | | 88852 | | | | |
| 17.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 0,030104 | 4,63 | | | | | | | |
| 17.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | | 0,008798 | 1,353132 | | 2460,00 | | 3329 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,008798 | 1,353132 | | 1507,00 | | 2039 | | | |
| 17.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | | 0,01272 | 1,956336 | | 5811,00 | | 11368 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,01272 | 1,956336 | | 1301,00 | | 2544 | | | |
| 17.5 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | | 0,008586 | 1,320527 | | 4038,00 | | 5332 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,008586 | 1,320527 | | 1901,00 | | 2328 | | | |
| 17.6 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | | 0,041976 | 6,455909 | | 25,00 | | 161 | | | |
| 17.7 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | | 0,0306 | 4,70628 | 2429,00 | | | 11432 | | | |
| **17.8** | **212-101-0801** | **Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | | **0,0306** | **4,70628** | **24501,00** | | | **115309** | | | |
| 17.9 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | | 0,035 | 5,383 | 27,00 | | | 145 | | | |
| **18** | **1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Покрытия цементные. Железнение** | **м2 покрытия** | | **153,8** | | **239,54** | **5,93** | **36841** | **912** | **2688** | **24180** | **65903** |
| | | | | | | | **216,13** | **2,23** | **33241** | **343** | | **4882** | |
| 18.1 | 003-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | | 0,12 | 18,456 | 1773,00 | | 32722 | | | | |
| 18.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 0,00106 | 0,163 | | | | | | | |
| 18.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | | 0,000424 | 0,065211 | | 2460,00 | | 160 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,000424 | 0,065211 | | 1502,00 | | 98 | | | |
| 18.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | | 0,000636 | 0,097817 | | 5811,00 | | 568 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,000636 | 0,097817 | | 1801,00 | | 176 | | | |
| **18.5** | **216-101-0101** | **Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0** | **т** | | **0,0006** | **0,09228** | **29039,00** | | | | **2680** | | |
| 18.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | | 0,002 | 0,3076 | 27,00 | | | | 8 | | |
| | | **ПЛИНТУСА** | | | | | | | | | | | |
| **19** | **1111-0101-3902** | **Плинтуса цементные. Устройство из раствора М150** | **м плинтусов** | | **174,9** | | **267,66** | **2,11** | **46814** | **369** | **6512** | **28871** | **81740** |
| | | | | | | | **228,32** | **0,95** | **39933** | **166** | | **6055** | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,124 | 21,6876 | 1801,00 | | 39059 | | | | |
| 19.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000424 | 0,0742 | | | | | | | |
| 19.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000424 | 0,074158 | | 3990,00 | | 296 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000424 | 0,074153 | | 1801,00 | | 134 | | | |
| **19.4** | **212-401-0106** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | **м3** | **0,0016** | **0,27984** | **23267,00** | | | | **6511** | | |
| | | **ОТМОСТКА (листы 1,2)** | | | | | | | | | | |
| **20** | **1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **25,9** | | **14073,89** | **3170,13** | **364514** | **82106** | **140936** | **126335** | **530117** |
| | | | | | | **5462,24** | **1312,47** | **141472** | **33993** | | **39268** | |
| 20.1 | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,95 | 102,305 | 1383,00 | | 141488 | | | | |
| 20.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,583 | 15,0997 | | | | | | | |
| 20.3 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0954 | 2,47086 | | 5811,00 | | 14358 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0954 | 2,47086 | | 1801,00 | | 4450 | | | |
| 20.4 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,4876 | 12,62884 | | 4038,00 | | 50995 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4876 | 12,62884 | | 1801,00 | | 22745 | | | |
| 20.5 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,9858 | 25,53222 | | 13,00 | | 332 | | | |
| **20.6** | **211-201-0601** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | **м3** | **0,29** | **7,511** | **4836,00** | | | | **36323** | | |
| 20.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 | 2,331 | 4767,00 | | | | 11112 | | |
| **20.8** | **211-201-0607** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **м3** | **1** | **25,9** | **3606,00** | | | | **93395** | | |
| 20.9 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 3,885 | 27,00 | | | | 105 | | |
| **21** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **19,47** | | **28036,62** | **15,90** | **545873** | **310** | **425427** | **86498** | **682960** |
| | | | | | | **6170,31** | **--** | **120136** | **--** | | **50590** | |
| 21.1 | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы | чел.-ч | 4,46 | 86,8362 | 1383,00 | | 120094 | | | | |
| 21.2 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5088 | 9,906336 | | 25,00 | | 248 | | | |
| 21.3 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,31 | 6,0357 | 2429,00 | | | | 14661 | | |
| **21.4** | **212-101-0301** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,02** | **19,8594** | **18392,00** | | | | **365254** | | |
| 21.5 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,001 | 0,01947 | 80126,00 | | | | 1560 | | |
| 21.6 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 2 | 38,94 | 1124,00 | | | | 43769 | | |
| 21.7 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,35 | 6,8145 | 27,00 | | | | 184 | | |
| | | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| **22** | **414-104-0501 РСНБ РК 2022** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **57,8** | | **170,00** | **--** | **9826** | **--** | **--** | **--** | **10612** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **786** | |
| **23** | **412-102-0110 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **578** | | **58,00** | **--** | **33524** | **--** | **--** | **--** | **36206** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2682** | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **423445** | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **108935** | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **44428** | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | **702447** | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | | **43350** | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | | **336867** | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль | Тенге | | | | | 129205 | |
| ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | 1744250 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | **14736661** | **390308** | **3580356** | **7871550** | | **24416872** |
| | | **10722647** | **210056** | **--** | **1808663** | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | **14736661** | | | | | |
| Материалы | Тенге | **3580355** | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | **10932703** | | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | **43350** | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | **7871550** | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | **1808663** | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | **24416874** | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **6679** |
| Сметная заработная плата | Тенге | | **10932703** | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | **24416874** | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **6679** |
| Сметная заработная плата | Тенге | | **10932703** | | | | |
| **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | **15272599** | **570059** | **3580356** | **8185075** | | **25334292** |
| | | **11078834** | **289320** | **--** | **1876621** | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | **15272599** | | | | | |
| Материалы | Тенге | **3580355** | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | **11368154** | | | | |
| Транспортные расходы | Тенге | **43350** | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | **8185075** | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | **1876621** | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | **25334295** | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **6960** |
| Сметная заработная плата | Тенге | | **11368154** | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | **25334295** | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | **6960** |
| Сметная заработная плата | Тенге | | **11368154** | | | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | **39627338** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | **17436881** | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | **833248** | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | **448629** | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | **5500913** | | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | **43350** | | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | **12877576** | | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | **2935368** | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | **39 627 337,71** |
| Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2% | Тенге | | | | | | 475 528,05 |
| **Итого** | **Тенге** | | | | | | **40 102 865,76** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | Тенге | 521 337,25 |
| **Итого** | **Тенге** | **40 624 203,02** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 812 484,06 |
| **Итого** | | **41 436 687,08** |
| в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 | | 43 303 571,43 |
| НДС 12% | Тенге | 5 196 428,57 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | **48 500 000,00** |

**Заказчик:**
**КГП "Областная клиническая больница" Управления**
**Директор_____Нурлыбаев Е. Ш.**
**Инж.по строительству_____Гаджиев Н. А.**
**Инж.по строительству_____Медиева Б. Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**
**Директор_____Даулетбаев Е.Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Бестау - С"**
**Эксперт_____Отарбаев Х**

**Авторский надзор:**
**ТОО "КОНЭС"**
**ГИП_____Карпинова А. П.**